


EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)					DATA DE INICIO:16/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02								
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 16/09/2026			PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026					CONTRATO 129/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 31/07/2026								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)								
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CAJAÍBA															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.01	Equipe Dirigente	UNID	0,05	0,03	0,0090	0,04	0,01	1.867.154,61	R\$ 94.150,48	R\$ 60.256,30	R\$ 16.947,09	R\$ 77.203,39	R\$ 16.947,09			
1.02	Manutenção do Canteiro	UNID	0,05	0,03	0,0090	0,04	0,01	128.490,70	R\$ 83.357,73	R\$ 53.348,95	R\$ 15.004,39	R\$ 68.353,34	R\$ 15.004,39	82%		
1.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UNID	0,05	0,03	0,0090	0,04	0,01	87.364,20	R\$ 6.424,54	R\$ 4.111,70	R\$ 1.156,42	R\$ 5.268,12	R\$ 1.156,42	82%		
2	TRECHO 01								R\$ 4.368,21	R\$ 2.795,65	R\$ 786,28	R\$ 3.581,93	R\$ 786,28	82%		
2.1	TERRAPLANAGEM								R\$ 1.523.587,75	R\$ 1.506.310,82	R\$ -	R\$ 1.506.310,82	R\$ 17.276,93			
2.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brta (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	3.568,14	3.568,14		3568,14		325,34	R\$ 1.160.858,67	R\$ 1.160.858,67	R\$ -	R\$ 1.160.858,67	R\$ -	100%		
2.01.002	Colchão de areia	m3	89,20	89,20		89,20		81,83	R\$ 7.299,52	R\$ 7.299,52	R\$ -	R\$ 7.299,52	R\$ -	100%		
2.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	107.044,20	107.044,20		107044,20		2,89	R\$ 309.357,74	R\$ 309.357,74	R\$ -	R\$ 309.357,74	R\$ -	100%		
2.01.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	8.563,54	5.352,21		5352,21		5,38	R\$ 46.071,82	R\$ 28.794,89	R\$ -	R\$ 28.794,89	R\$ 17.276,93	63%		
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 861.601,92	R\$ 12.488,49	R\$ 433.164,85	R\$ 445.653,34	R\$ 415.948,58			
02.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	8920,35	8.920,35		8920,35	0,00	1,40	R\$ 12.488,49	R\$ 12.488,49	R\$ -	R\$ 12.488,49	R\$ -	100%		
02.02.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	8920,35	-	8.920,35	8920,35	0,00	1,93	R\$ 17.216,28	R\$ -	R\$ 17.216,28	R\$ 17.216,28	R\$ -	100%		
02.02.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico o de 20000l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	642,27	-	321,13	321,13	321,13	2,30	R\$ 1.477,21	R\$ -	R\$ 738,60	R\$ 738,60	R\$ 738,61	50%		
02.02.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM. Af_07/2020	txkm	5951,66	-	2.975,83	2975,83	2975,83	0,91	R\$ 5.416,01	R\$ -	R\$ 2.708,00	R\$ 2.708,00	R\$ 2.708,01	50%		
02.02.005	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	446,02	-	223,01	223,01	223,01	1750,10	R\$ 780.575,23	R\$ -	R\$ 390.287,61	R\$ 390.287,61	R\$ 390.287,62	50%		
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	13380,53	-	6.690,26	6690,26	6690,26	2,89	R\$ 38.669,72	R\$ -	R\$ 19.334,86	R\$ 19.334,86	R\$ 19.334,86	50%		
02.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	1070,44	-	535,22	535,22	535,22	5,38	R\$ 5.758,98	R\$ -	R\$ 2.879,49	R\$ 2.879,49	R\$ 2.879,49	50%		
02.03	Limpeza								R\$ 3.122,12	R\$ -	R\$ 3.122,12	R\$ 3.122,12	R\$ -	100%		
02.03.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	8920,35	-	8.920,35	8920,35	0,00	0,35	R\$ 3.122,12	R\$ -	R\$ 3.122,12	R\$ 3.122,12	R\$ -	100%		
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 2.482.462,27	R\$ 1.579.055,61	R\$ 453.234,05	R\$ 2.032.289,66	R\$ 450.172,61	81,87%		
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO									63,60%	18,25%	81,85%	18,15%				
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415					Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.08.19 13:55:15 -03'00'					ASSINATURA FISCALIZAÇÃO Documento assinado digitalmente gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS Data: 19/08/2026 13:06:09 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 453.234,05 (quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).	


 Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Equipe Dirigente	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A	
R\$ 2.388.311,79	R\$ 436.286,97	0,18	0,050
			0,009
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,00900
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,00900
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,064
A MEDIR NO PERÍODO:			0,00900

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 129/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)			
R\$ 2.388.311,79			
VALOR MEDIDO S/ ADM (B)			
R\$ 436.286,97			
=B/A			
0,18		0,05	0,009
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,00900
ACUMULADO ANTERIOR:			0,000
ACUMULADO ATUAL:			0,00900
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,042
A MEDIR NO PERÍODO:			0,00900



NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 129/2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A	
R\$ 2.388.311,79	R\$ 436.286,97	0,18	0,050
			0,009
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,0090
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,0090
SALDO DO CONTRATO			0,050
A MEDIR NO PERÍODO:			0,0090

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
02.02.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
PAVIMENTAÇÃO			
De acordo com o projeto topográfico		8.920,35	8920,35
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	8.920,35
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			8.920,35
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR):			0,00
CONTRATO:			8.920,35
A MEDIR NO PERÍODO:			8.920,35

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
02.02.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
PAVIMENTAÇÃO					
PINTURA DE LIGAÇÃO		8.920,35	0,0012	30,0	321,13
EXECUTADO NO PERÍODO:					321,13
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					321,13
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR):					321,13
CONTRATO:					642,27
A MEDIR NO PERÍODO:					321,13

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 129/2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

[illegible]

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO
CAJAÍBA)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 129/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO			
2.2	PAVIMENTAÇÃO			
02.02.005	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESP.	VOLUME DE CBUQ
		ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada	8.920,35	0,0250	223,01
EXECUTADO NO PERÍODO:			ESP.	223,01
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				223,01
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				223,01
CONTRATO:				446,02
A MEDIR NO PERÍODO:				223,01

NOVATEC
Construções e Empreendimentos, Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO			
2.2	PAVIMENTAÇÃO			
02.02.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	223,01	30	6690,26
	EXECUTADO NO PERÍODO:			6.690,26
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			6.690,26
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			6.690,26
	CONTRATO:			13.380,53
	A MEDIR NO PERÍODO:			6.690,26

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 129/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
02.03	Limpeza		
02.03.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
	Limpeza		
De acordo com o projeto topográfico		8.920,35	8920,35
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	8.920,35
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			8.920,35
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR):			0,00
CONTRATO:			8.920,35
A MEDIR NO PERÍODO:			8.920,35

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.08.05 15:41:05 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 06/08/2026 10:29:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

LOCAL DA OBRA: POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 129/2026



MEDIÇÃO 02

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data da medição: 31/07/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 01 - EXECUÇÃO DA BASE



FOTO 02 - EXECUÇÃO DA BASE



FOTO 03 - IMPRIMAÇÃO



FOTO 04 - SALGAMENTO



FOTO 05 - SALGAMENTO



FOTO 06 - APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



FOTO 07 - APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



FOTO 08 - APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



Documento assinado digitalmente

JHON LENNON GOMES SANTOS

Data: 06/08/2026 10:29:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.08.05 15:55:17 -03'00'