


Obra:		REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026		
Contratada:		D&C CONSTRUTORA LTDA						B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026		
CNPJ:		04.460.699/0001-23						Período: 07/07/2026 à 06/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	EQUIPE ADMINISTRATIVA								107.338,30	10.733,83	12.880,59	23.614,42	83.723,88	22,00%
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	420,00	42,00	50,40	92,40	327,60	129,14	54.238,80	5.423,88	6.508,65	11.932,53	42.306,27	22,00%
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	850,00	85,00	102,00	187,00	663,00	62,47	53.099,50	5.309,95	6.371,94	11.681,89	41.417,61	22,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES								15.552,34	5.321,86	4.841,80	10.163,66	5.388,68	65,35%
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,00	8,00		8,00	0,00	328,44	2.627,52	2.627,52	0,00	2.627,52	0,00	100,00%
02.002	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00		1,00	1,00	0,00	1.581,88	1.581,88	0,00	1.581,88	1.581,88	0,00	100,00%
02.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00		1,00	1,00	0,00	565,58	565,58	0,00	565,58	565,58	0,00	100,00%
02.004	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	2,00	2,00	4,00	4,00	1.347,17	10.777,36	2.694,34	2.694,34	5.388,68	5.388,68	50,00%
03	CANTEIROS (AV. ANTONIO CORNELIO DA FONSECA)								301.336,18	215.611,07	82.132,09	297.743,16	5.593,02	98,81%
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								44.620,18	34.478,08	10.142,09	44.620,18	0,00	100,00%
03.001.001	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.311,50	1.013,40	298,10	1.311,50	0,00	25,96	34.046,54	26.307,86	7.738,68	34.046,54	0,00	100,00%
03.001.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.908,60	1.474,77	433,83	1.908,60	0,00	5,54	10.573,64	8.170,22	2.403,42	10.573,64	0,00	100,00%
03.002	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA								47.603,32	36.838,95	10.764,36	47.603,32	0,00	100,00%
03.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	2.783,38	2.150,59	632,79	2.783,38	0,00	12,00	33.400,56	25.807,08	7.593,48	33.400,56	0,00	100,00%
03.002.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	84,69	65,44	19,25	84,69	0,00	115,34	9.768,14	7.547,84	2.220,30	9.768,14	0,00	100,00%
03.002.003	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	11,00	11,00		11,00	0,00	22,96	252,56	252,56	0,00	252,56	0,00	100,00%
03.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	221,86	171,43	50,43	221,86	0,00	1,21	268,45	207,43	61,02	268,45	0,00	100,00%
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.993,48	3.085,76	907,72	3.993,48	0,00	0,98	3.913,61	3.024,04	889,57	3.913,61	0,00	100,00%
03.003	PAVIMENTAÇÃO								184.969,98	128.681,99	56.287,99	184.969,98	0,00	100,00%
03.003.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	196,72	152,01	44,71	196,72	0,00	58,55	11.517,96	8.900,18	2.617,78	11.517,96	0,00	100,00%
03.003.002	Lona plástica preta	m2	1.058,72	751,70	307,02	1.058,72	0,00	5,58	5.907,66	4.194,48	1.713,18	5.907,66	0,00	100,00%
03.003.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.058,72	751,70	307,02	1.058,72	0,00	46,05	48.754,06	34.615,78	14.138,28	48.754,06	0,00	100,00%
03.003.004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.783,38	1.976,19	807,19	2.783,38	0,00	39,19	109.080,66	77.446,88	31.633,78	109.080,66	0,00	100,00%
03.003.005	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m	2.783,38		2.783,38	2.783,38	0,00	1,80	5.010,08	0,00	5.010,08	5.010,08	0,00	100,00%
03.003.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	12,00	9	3	12,00	0,00	391,63	4.699,56	3.524,67	1.174,89	4.699,56	0,00	100,00%
03.004	VEGETAÇÃO								17.026,42	12.088,77	4.937,65	17.026,42	0,00	100,00%
03.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	623,45	442,65	180,80	623,45	0,00	27,31	17.026,42	12.088,77	4.937,65	17.026,42	0,00	100,00%
03.005	MOBILIÁRIO URBANO								2.153,92	0,00	0,00	0,00	2.153,92	0,00%
03.005.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00			0,00	8,00	269,24	2.153,92	0,00	0,00	0,00	2.153,92	0,00%
03.006	LIMPEZA GERAL								4.962,36	3.523,28	0,00	3.523,28	1.439,08	71,00%
03.006.001	Limpeza geral	m2	1.908,60	1.355,11		1.355,11	553,49	2,60	4.962,36	3.523,28	0,00	3.523,28	1.439,08	71,00%
04	ROTATORIA 01								575.848,22	0,00	0,00	0,00	575.848,22	0,00%
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								39.213,66	0,00	0,00	0,00	39.213,66	0,00%
04.001.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	193,83			0,00	193,83	192,90	37.389,81	0,00	0,00	0,00	37.389,81	0,00%
04.001.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.989,92			0,00	2.989,92	0,61	1.823,85	0,00	0,00	0,00	1.823,85	0,00%
04.002	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA								18.438,57	0,00	0,00	0,00	18.438,57	0,00%
04.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	592,84			0,00	592,84	12,00	7.114,08	0,00	0,00	0,00	7.114,08	0,00%

Obra:								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026						
Contratada:								D&C CONSTRUTORA LTDA				B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026		
CNPJ:								04.460.699/0001-23				Período: 07/07/2026 à 06/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir				
04.002.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af. 09/2023	m3	30,00			0,00	30,00	115,34	3.460,20	0,00	0,00	0,00	3.460,20	0,00%				
04.002.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	415,00			0,00	415,00	12,76	5.295,40	0,00	0,00	0,00	5.295,40	0,00%				
04.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	92,84			0,00	92,84	1,21	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00%				
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.506,68			0,00	2.506,68	0,98	2.456,55	0,00	0,00	0,00	2.456,55	0,00%				
04.003	PAVIMENTAÇÃO ROTATORIA								168.755,23	0,00	0,00	0,00	168.755,23	0,00%				
04.003.001	PISO INTERTRAVADO COLORIDO (AMARELO E VERMELHO)								56.422,12	0,00	0,00	0,00	56.422,12	0,00%				
04.003.001.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af. 10/2022	m2	604,35			0,00	604,35	93,36	56.422,12	0,00	0,00	0,00	56.422,12	0,00%				
04.003.002	PASSEIO CONCRETO DESEMPOLADO								83.534,05	0,00	0,00	0,00	83.534,05	0,00%				
04.003.002.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	29,07			0,00	29,07	58,55	1.702,05	0,00	0,00	0,00	1.702,05	0,00%				
04.003.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	554,68			0,00	554,68	39,19	21.737,91	0,00	0,00	0,00	21.737,91	0,00%				
04.003.002.003	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af. 05/2021	m	554,68			0,00	554,68	1,80	998,42	0,00	0,00	0,00	998,42	0,00%				
04.003.002.004	Lona plástica preta	m2	1.063,61			0,00	1.063,61	5,58	5.934,94	0,00	0,00	0,00	5.934,94	0,00%				
04.003.002.005	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.063,61			0,00	1.063,61	46,05	48.979,24	0,00	0,00	0,00	48.979,24	0,00%				
04.003.002.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	256,37			0,00	256,37	10,20	2.614,97	0,00	0,00	0,00	2.614,97	0,00%				
04.003.002.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00			0,00	4,00	391,63	1.566,52	0,00	0,00	0,00	1.566,52	0,00%				
04.003.003	PISO AMADEIRADO								28.799,06	0,00	0,00	0,00	28.799,06	0,00%				
04.003.003.001	Lona plástica preta	m2	199,73			0,00	199,73	5,58	1.114,49	0,00	0,00	0,00	1.114,49	0,00%				
04.003.003.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	199,73			0,00	199,73	26,21	5.234,92	0,00	0,00	0,00	5.234,92	0,00%				
04.003.003.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	199,73			0,00	199,73	29,99	5.989,90	0,00	0,00	0,00	5.989,90	0,00%				
04.003.003.004	PISO CERÂMICO AMADEIRADO ACETINADO e=0,27X1,10M ,marca incefra	m2	199,73			0,00	199,73	82,41	16.459,75	0,00	0,00	0,00	16.459,75	0,00%				
04.004	QUADRA DE AREIA (MURETA E ALAMBRADO)								95.543,96	0,00	0,00	0,00	95.543,96	0,00%				
04.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	8,91			0,00	8,91	96,07	855,98	0,00	0,00	0,00	855,98	0,00%				
04.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,69			0,00	10,69	12,76	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00%				
04.004.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	8,91			0,00	8,91	64,08	570,95	0,00	0,00	0,00	570,95	0,00%				
04.004.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	11,88			0,00	11,88	521,31	6.193,16	0,00	0,00	0,00	6.193,16	0,00%				
04.004.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	25,28			0,00	25,28	47,75	1.207,12	0,00	0,00	0,00	1.207,12	0,00%				
04.004.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,36			0,00	0,36	2.438,54	877,87	0,00	0,00	0,00	877,87	0,00%				
04.004.007	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 10/2022	m2	50,56			0,00	50,56	7,29	368,58	0,00	0,00	0,00	368,58	0,00%				
04.004.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	50,56			0,00	50,56	42,96	2.172,06	0,00	0,00	0,00	2.172,06	0,00%				

Obra:	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026		
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026		
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 07/07/2026 à 06/08/2026						
		Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
Item	Discriminação dos Serviços		Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			
04.004.009	Colchão de areia	m3	24,20			0,00	24,20	110,52	2.674,58	0,00	0,00	0,00	2.674,58	0,00%
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	50,56			0,00	50,56	50,05	2.530,53	0,00	0,00	0,00	2.530,53	
04.004.010	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	4,20			0,00	4,20	720,49	3.026,06	0,00	0,00	0,00	3.026,06	0,00%
04.004.011	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	314,06			0,00	314,06	217,90	68.433,67	0,00	0,00	0,00	68.433,67	0,00%
04.004.012	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	17,60			0,00	17,60	31,14	548,06	0,00	0,00	0,00	548,06	0,00%
04.004.013	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00			0,00	1,00	973,64	973,64	0,00	0,00	0,00	973,64	
04.004.014	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00			0,00	1,00	232,69	232,69	0,00	0,00	0,00	232,69	0,00%
04.004.015	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	7,76			0,00	7,76	7,35	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00%
04.004.016	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	294,32			0,00	294,32	15,92	4.685,57	0,00	0,00	0,00	4.685,57	
04.004.017	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								62.871,00	0,00	0,00	0,00	62.871,00	0,00%
04.005	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00			0,00	1,00	460,57	460,57	0,00	0,00	0,00	460,57	0,00%
04.005.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			0,00	1,00	506,47	506,47	0,00	0,00	0,00	506,47	0,00%
04.005.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00			0,00	1,00	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00%
04.005.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	21,00			0,00	21,00	22,84	479,64	0,00	0,00	0,00	479,64	0,00%
04.005.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	7,00			0,00	7,00	5,33	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00%
04.005.005	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	100,00			0,00	100,00	17,22	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00%
04.005.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			0,00	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00%
04.005.007	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			0,00	1,00	125,42	125,42	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00%
04.005.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			0,00	1,00	421,24	421,24	0,00	0,00	0,00	421,24	0,00%
04.005.009	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00			0,00	1,00	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00%
04.005.010	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00			0,00	1,00	75,61	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00%
04.005.011	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00			0,00	1,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00%
04.005.012	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00			0,00	1,00	104,60	104,60	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00%
04.005.013	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00			0,00	1,00	360,74	360,74	0,00	0,00	0,00	360,74	0,00%
04.005.014	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			0,00	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00%
04.005.015	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			0,00	1,00	125,42	125,42	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00%
04.005.016	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	4,00			0,00	4,00	962,34	3.849,36	0,00	0,00	0,00	3.849,36	0,00%
04.005.017	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1900mm	un	4,00			0,00	4,00	244,94	979,76	0,00	0,00	0,00	979,76	0,00%
04.005.018	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00			0,00	12,00	67,85	814,20	0,00	0,00	0,00	814,20	0,00%
04.005.019														


Obra:	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026		
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026		
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 07/07/2026 à 06/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido		
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
04.005.020□	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido	un	11,00			0,00	11,00	263,53	2.898,83	0,00	0,00	0,00	2.898,83	0,00%
04.005.021□	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	11,00			0,00	11,00	125,42	1.379,62	0,00	0,00	0,00	1.379,62	0,00%
04.005.022□	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	13,00			0,00	13,00	1.028,03	13.364,39	0,00	0,00	0,00	13.364,39	0,00%
04.005.023□	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m - fornecimento e instalação. af. 04/2025	un	6,00			0,00	6,00	2.630,66	15.783,96	0,00	0,00	0,00	15.783,96	0,00%
04.005.024□	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	5,00			0,00	5,00	187,27	936,35	0,00	0,00	0,00	936,35	0,00%
04.005.025□	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	1,00			0,00	1,00	224,01	224,01	0,00	0,00	0,00	224,01	0,00%
04.005.026□	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	60,00			0,00	60,00	22,84	1.370,40	0,00	0,00	0,00	1.370,40	0,00%
04.005.027□	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	20,00			0,00	20,00	5,33	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00%
04.005.028□	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,00			0,00	210,00	18,33	3.849,30	0,00	0,00	0,00	3.849,30	0,00%
04.005.029□	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00			0,00	70,00	3,63	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00%
04.005.030□	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	240,00			0,00	240,00	10,75	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00%
04.005.031□	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	M	550,00			0,00	550,00	12,50	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00%
04.005.032□	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	200,00			0,00	200,00	12,79	2.558,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	0,00%
04.005.033□	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	60,00			0,00	60,00	4,90	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00%
04.006□	ARQUIBANCADA								54.105,25	0,00	0,00	0,00	54.105,25	0,00%
04.006.001□	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	13,33			0,00	13,33	96,07	1.280,61	0,00	0,00	0,00	1.280,61	0,00%
04.006.002□	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	17,78			0,00	17,78	12,76	226,87	0,00	0,00	0,00	226,87	0,00%
04.006.003□	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	400,05			0,00	400,05	0,98	392,05	0,00	0,00	0,00	392,05	0,00%
04.006.004□	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	25,70			0,00	25,70	521,31	13.397,67	0,00	0,00	0,00	13.397,67	0,00%
04.006.005□	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	111,32			0,00	111,32	136,77	15.225,24	0,00	0,00	0,00	15.225,24	0,00%
04.006.006□	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,99			0,00	2,99	2.438,54	7.291,23	0,00	0,00	0,00	7.291,23	0,00%
04.006.007□	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	41,24			0,00	41,24	47,96	1.977,87	0,00	0,00	0,00	1.977,87	0,00%
04.006.008□	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	30,19			0,00	30,19	159,60	4.818,32	0,00	0,00	0,00	4.818,32	0,00%
04.006.009□	estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 10/2022	m2	94,67			0,00	94,67	7,29	690,14	0,00	0,00	0,00	690,14	0,00%
04.006.010□	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	94,67			0,00	94,67	42,96	4.067,02	0,00	0,00	0,00	4.067,02	0,00%
04.006.011□	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	94,67			0,00	94,67	50,05	4.738,23	0,00	0,00	0,00	4.738,23	0,00%
04.007□	PAISAGISMO								28.098,51	0,00	0,00	0,00	28.098,51	0,00%
04.007.001□	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	622,17			0,00	622,17	27,31	16.991,46	0,00	0,00	0,00	16.991,46	0,00%
04.007.002□	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00			0,00	5,00	106,95	534,75	0,00	0,00	0,00	534,75	0,00%
04.007.003□	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	12,00			0,00	12,00	732,95	8.795,40	0,00	0,00	0,00	8.795,40	0,00%


Obra:	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA	 D&C Construtora						BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026		
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026		
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 07/07/2026 a 06/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido		
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
04.007.004	Planta - Ixora pink (Ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	55,00			0,00	55,00	20,64	1.135,20	0,00	0,00	0,00	1.135,20	0,00%
04.007.005	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00			0,00	6,00	106,95	641,70	0,00	0,00	0,00	641,70	0,00%
04.008	MOBILIARIO URBANO								65.380,66	0,00	0,00	0,00	65.380,66	0,00%
04.008.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	72,95			0,00	72,95	201,92	14.730,06	0,00	0,00	0,00	14.730,06	0,00%
04.008.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	269,24	1.076,96	0,00	0,00	0,00	1.076,96	0,00%
04.008.003	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	125,00			0,00	125,00	183,71	22.963,75	0,00	0,00	0,00	22.963,75	0,00%
04.008.004	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	m	746,72			0,00	746,72	27,19	20.303,32	0,00	0,00	0,00	20.303,32	0,00%
04.008.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	350,95			0,00	350,95	17,97	6.306,57	0,00	0,00	0,00	6.306,57	0,00%
04.009	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS								35.668,21	0,00	0,00	0,00	35.668,21	0,00%
04.009.001	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00			0,00	1,00	3.801,41	3.801,41	0,00	0,00	0,00	3.801,41	0,00%
04.009.002	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00			0,00	1,00	3.434,85	3.434,85	0,00	0,00	0,00	3.434,85	0,00%
04.009.003	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00			0,00	1,00	8.628,12	8.628,12	0,00	0,00	0,00	8.628,12	0,00%
04.009.004	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00			0,00	1,00	3.674,10	3.674,10	0,00	0,00	0,00	3.674,10	0,00%
04.009.005	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	4.772,84	4.772,84	0,00	0,00	0,00	4.772,84	0,00%
04.009.006	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	2.471,81	2.471,81	0,00	0,00	0,00	2.471,81	0,00%
04.009.007	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	2.655,52	2.655,52	0,00	0,00	0,00	2.655,52	0,00%
04.009.008	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	2.594,28	2.594,28	0,00	0,00	0,00	2.594,28	0,00%
04.009.009	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	3.635,28	3.635,28	0,00	0,00	0,00	3.635,28	0,00%
04.010	SERVIÇOS FINAIS								7.773,17	0,00	0,00	0,00	7.773,17	0,00%
04.011	Limpeza geral	m2	2.989,68			0,00	2.989,68	2,60	7.773,17	0,00	0,00	0,00	7.773,17	0,00%
05	CANTEIROS (AV. CALÇADÃO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO)								813.764,50	0,00	72.286,53	72.286,53	741.477,97	8,88%
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								136.111,21	0,00	72.286,53	72.286,53	63.824,68	53,11%
05.001.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	685,24		363,92	363,92	321,32	192,90	132.182,80	0,00	70.200,16	70.200,16	61.982,64	53,11%
05.001.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	6.440,02		3.420,29	3.420,29	3.019,73	0,61	3.928,41	0,00	2.086,37	2.086,37	1.842,04	53,11%
05.002	DEMOLIÇÃO								66.254,02	0,00	0,00	0,00	66.254,02	0,00%
05.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	1.971,38			0,00	1.971,38	12,00	23.656,56	0,00	0,00	0,00	23.656,56	0,00%
05.002.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	187,29			0,00	187,29	115,34	21.602,03	0,00	0,00	0,00	21.602,03	0,00%
05.002.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	886,58			0,00	886,58	12,76	11.312,76	0,00	0,00	0,00	11.312,76	0,00%
05.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	416,28			0,00	416,28	1,21	503,70	0,00	0,00	0,00	503,70	0,00%
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9.366,30			0,00	9.366,30	0,98	9.178,97	0,00	0,00	0,00	9.178,97	0,00%
05.003	PAVIMENTAÇÃO								611.399,27	0,00	0,00	0,00	611.399,27	0,00%
05.003.001	PISO INTERTRAVADO (COLORIDO)								60.784,62	0,00	0,00	0,00	60.784,62	0,00%
05.003.001.001	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	683,05			0,00	683,05	88,99	60.784,62	0,00	0,00	0,00	60.784,62	0,00%
05.003.002	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO CONCRETO								287.102,32	0,00	0,00	0,00	287.102,32	0,00%
05.003.002.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	102,78			0,00	102,78	58,55	6.017,77	0,00	0,00	0,00	6.017,77	0,00%

Obra:				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026						
REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA														
D&C CONSTRUTORA LTDA														
Contratada:		D&C CONSTRUTORA LTDA		B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026						
CNPJ:		04.460.699/0001-23		Período: 07/07/2026 a 06/08/2026										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				% Medido	
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
05.003.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.888,24			0,00	2.888,24	39,19	113.190,13	0,00	0,00	0,00	113.190,13	0,00%
05.003.002.003	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af. 05/2021	m	2.888,24			0,00	2.888,24	1,80	5.198,83	0,00	0,00	0,00	5.198,83	0,00%
05.003.002.004	Lona plástica preta	m2	2.851,75			0,00	2.851,75	5,58	15.912,76	0,00	0,00	0,00	15.912,76	0,00%
05.003.002.005	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	2.851,75			0,00	2.851,75	46,05	131.323,09	0,00	0,00	0,00	131.323,09	0,00%
05.003.002.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1.208,50			0,00	1.208,50	10,20	12.326,70	0,00	0,00	0,00	12.326,70	0,00%
05.003.002.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00			0,00	8,00	391,63	3.133,04	0,00	0,00	0,00	3.133,04	0,00%
05.003.003	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO								144.403,39	0,00	0,00	0,00	144.403,39	0,00%
05.003.003.001	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m3	285,80			0,00	285,80	10,58	3.023,76	0,00	0,00	0,00	3.023,76	0,00%
05.003.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	342,96			0,00	342,96	1,21	414,98	0,00	0,00	0,00	414,98	0,00%
05.003.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	7.716,60			0,00	7.716,60	0,98	7.562,27	0,00	0,00	0,00	7.562,27	0,00%
05.003.003.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	952,67			0,00	952,67	130,23	124.066,21	0,00	0,00	0,00	124.066,21	0,00%
05.003.003.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	952,67			0,00	952,67	9,80	9.336,17	0,00	0,00	0,00	9.336,17	0,00%
05.003.004	PAISAGISMO								98.423,33	0,00	0,00	0,00	98.423,33	0,00%
05.003.004.001	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	29,00			0,00	29,00	106,95	3.101,55	0,00	0,00	0,00	3.101,55	0,00%
05.003.004.002	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	34,00			0,00	34,00	732,95	24.920,30	0,00	0,00	0,00	24.920,30	0,00%
05.003.004.003	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	30,00			0,00	30,00	106,95	3.208,50	0,00	0,00	0,00	3.208,50	0,00%
05.003.004.004	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2.460,38			0,00	2.460,38	27,31	67.192,98	0,00	0,00	0,00	67.192,98	0,00%
05.003.005	MOBILIARIO URBANO								3.941,56	0,00	0,00	0,00	3.941,56	0,00%
05.003.005.001	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	17,00			0,00	17,00	73,48	1.249,16	0,00	0,00	0,00	1.249,16	0,00%
05.003.005.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	10,00			0,00	10,00	269,24	2.692,40	0,00	0,00	0,00	2.692,40	0,00%
05.003.006	LIMPEZA GERAL								16.744,05	0,00	0,00	0,00	16.744,05	0,00%
05.003.006.001	Limpeza geral	m2	6.440,02			0,00	6.440,02	2,60	16.744,05	0,00	0,00	0,00	16.744,05	0,00%
06	ROTATORIA (CASA DA FARINHA)								260.616,66	0,00	48.579,05	48.579,05	212.036,61	18,64%
06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								14.243,56	0,00	14.243,56	14.243,56	0,00	100,00%
06.001.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	62,83		62,83	62,83	0,00	192,90	12.119,91	0,00	12.119,91	12.119,91	0,00	100,00%
06.001.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	314,15		314,15	314,15	0,00	6,76	2.123,65	0,00	2.123,65	2.123,65	0,00	100,00%
06.002	DEMOLIÇÃO								3.191,55	0,00	3.191,55	3.191,55	0,00	100,00%
06.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	120,00		120,00	120,00	0,00	12,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	100,00%
06.002.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	93,48		93,48	93,48	0,00	12,76	1.192,80	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00	100,00%
06.002.003	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	2,00		2,00	2,00	0,00	88,74	177,48	0,00	177,48	177,48	0,00	100,00%
06.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	16,39		16,39	16,39	0,00	1,21	19,83	0,00	19,83	19,83	0,00	100,00%
06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	368,82		368,82	368,82	0,00	0,98	361,44	0,00	361,44	361,44	0,00	100,00%
06.003	PAVIMENTAÇÃO (INTERTRAVADO COLORIDO)								4.930,05	0,00	0,00	0,00	4.930,05	0,00%
06.003.001	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	m2	55,40			0,00	55,40	88,99	4.930,05	0,00	0,00	0,00	4.930,05	0,00%
06.004	PAVIMENTAÇÃO CONCRETO SIMPLES								5.538,00	0,00	551,54	551,54	4.986,46	9,96%

Obra:	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS- AV. ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026		
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							S.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026		
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 07/07/2026 a 06/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.004.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	9,42		9,42	9,42	0,00	58,55	551,54	0,00	551,54	551,54	0,00	100,00%
06.004.002	Lona plástica preta	m2	81,41			0,00	81,41	5,58	454,27	0,00	0,00	0,00	454,27	0,00%
06.004.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	81,41			0,00	81,41	46,05	3.748,93	0,00	0,00	0,00	3.748,93	0,00%
06.004.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			0,00	2,00	391,63	783,26	0,00	0,00	0,00	783,26	0,00%
06.005	CONSTRUÇÃO CASA DA FARINHA								19.605,59	0,00	19.605,59	19.605,59	0,00	100,00%
06.005.001	INFRAESTRUTURA								19.605,59	0,00	19.605,59	19.605,59	0,00	100,00%
06.005.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	14,31		14,31	14,31	0,00	96,07	1.374,76	0,00	1.374,76	1.374,76	0,00	100,00%
06.005.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	17,17		17,17	17,17	0,00	12,76	219,09	0,00	219,09	219,09	0,00	100,00%
06.005.001.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	14,40		14,40	14,40	0,00	521,31	7.506,86	0,00	7.506,86	7.506,86	0,00	100,00%
06.005.001.004	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af. 01/2024	m2	4,32		4,32	4,32	0,00	39,84	172,11	0,00	172,11	172,11	0,00	100,00%
06.005.001.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,37		4,37	4,37	0,00	2.254,11	9.850,46	0,00	9.850,46	9.850,46	0,00	100,00%
06.005.001.006	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	17,17		17,17	17,17	0,00	28,09	482,31	0,00	482,31	482,31	0,00	100,00%
06.006	SUPERESTRUTURA								26.262,97	0,00	0,00	0,00	26.262,97	0,00%
06.006.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,87			0,00	2,87	2.254,11	6.469,30	0,00	0,00	0,00	6.469,30	0,00%
06.006.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiroixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	81,62			0,00	81,62	132,48	10.813,02	0,00	0,00	0,00	10.813,02	0,00%
06.006.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	81,62			0,00	81,62	110,03	8.980,65	0,00	0,00	0,00	8.980,65	0,00%
06.007	ELEVAÇÕES								12.005,72	0,00	10.986,82	10.986,82	1.018,90	91,51%
06.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	168,25		168,25	168,25	0,00	47,75	8.033,94	0,00	8.033,94	8.033,94	0,00	100,00%
06.007.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	23,00			0,00	23,00	44,30	1.018,90	0,00	0,00	0,00	1.018,90	0,00%
06.007.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,31		1,31	1,31	0,00	2.254,11	2.952,88	0,00	2.952,88	2.952,88	0,00	100,00%
06.008	COBERTURA								5.800,12	0,00	0,00	0,00	5.800,12	0,00%
06.008.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af. 11/2021	m2	29,95			0,00	29,95	193,66	5.800,12	0,00	0,00	0,00	5.800,12	0,00%
06.009	REVESTIMENTO PAREDES								36.343,71	0,00	0,00	0,00	36.343,71	0,00%
06.009.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	360,46			0,00	360,46	21,95	7.912,10	0,00	0,00	0,00	7.912,10	0,00%
06.009.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	239,41			0,00	239,41	40,15	9.612,31	0,00	0,00	0,00	9.612,31	0,00%
06.009.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	121,05			0,00	121,05	36,29	4.392,90	0,00	0,00	0,00	4.392,90	0,00%
06.009.004	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo bianco) - Revisada 08/2015	m2	69,34			0,00	69,34	22,94	1.590,66	0,00	0,00	0,00	1.590,66	0,00%
06.009.005	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	69,34			0,00	69,34	41,14	2.852,65	0,00	0,00	0,00	2.852,65	0,00%

Obra:		D&C Construtora						BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 115/2026								
Contratada:								D&C CONSTRUTORA LTDA						B.M.Nº: 02			Data da medição: 06/08/2026		
CNPJ:								04.460.699/0001-23						Período: 07/07/2026 a 06/08/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido					
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período								
06.009.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	121,05			0,00	121,05	69,65	8.431,13	0,00	0,00	0,00	8.431,13	0,00%					
06.009.007	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	13,50			0,00	13,50	114,96	1.551,96	0,00	0,00	0,00	1.551,96	0,00%					
06.010	PISO /CONTRAPISO/REVESTIMENTO								14.705,12	0,00	0,00	0,00	14.705,12	0,00%					
06.010.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	109,36			0,00	109,36	29,99	3.279,71	0,00	0,00	0,00	3.279,71	0,00%					
06.010.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	109,36			0,00	109,36	29,99	3.279,71	0,00	0,00	0,00	3.279,71	0,00%					
06.010.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	67,92			0,00	67,92	69,65	4.730,63	0,00	0,00	0,00	4.730,63	0,00%					
06.010.004	PISO CERAMICO AMADEIRADO ACETINADO e=0,27X1,10M ,marca incefra	m2	41,44			0,00	41,44	82,41	3.415,07	0,00	0,00	0,00	3.415,07	0,00%					
06.011	ESQUADRIAS								39.341,05	0,00	0,00	0,00	39.341,05	0,00%					
06.011.001	PORTAS								7.928,26	0,00	0,00	0,00	7.928,26	0,00%					
06.011.001.001	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af. 10/2025	m2	1,89			0,00	1,89	540,94	1.022,38	0,00	0,00	0,00	1.022,38	0,00%					
06.011.001.002	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens, exclusive batente	un	1,00			0,00	1,00	1.111,32	1.111,32	0,00	0,00	0,00	1.111,32	0,00%					
06.011.001.003	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,90 x 2,10m), inclusive ferragens e batentes	un	4,00			0,00	4,00	1.448,64	5.794,56	0,00	0,00	0,00	5.794,56	0,00%					
06.011.002	JANELAS								18.643,32	0,00	0,00	0,00	18.643,32	0,00%					
06.011.002.001	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	17,26			0,00	17,26	333,51	5.756,38	0,00	0,00	0,00	5.756,38	0,00%					
06.011.002.002	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	12,85			0,00	12,85	709,10	9.111,93	0,00	0,00	0,00	9.111,93	0,00%					
06.011.002.003	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado	cj	6,00			0,00	6,00	587,70	3.526,20	0,00	0,00	0,00	3.526,20	0,00%					
06.011.002.004	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,81			0,00	0,81	307,17	248,81	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00%					
06.011.003	GUARDA CORPO								12.769,47	0,00	0,00	0,00	12.769,47	0,00%					
06.011.003.001	angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de	m	11,07			0,00	11,07	1.153,52	12.769,47	0,00	0,00	0,00	12.769,47	0,00%					
06.012	INSTALAÇÕES HIDRAULICA								5.311,68	0,00	0,00	0,00	5.311,68	0,00%					
06.012.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	7,00			0,00	7,00	198,68	1.390,76	0,00	0,00	0,00	1.390,76	0,00%					
06.012.002	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00			0,00	2,00	93,47	186,94	0,00	0,00	0,00	186,94	0,00%					
06.012.003	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00			0,00	1,00	134,86	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86	0,00%					
06.012.004	Caixa d´água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af. 06/2021	un	1,00			0,00	1,00	1.051,39	1.051,39	0,00	0,00	0,00	1.051,39	0,00%					
06.012.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	30,00			0,00	30,00	20,76	622,80	0,00	0,00	0,00	622,80	0,00%					
06.012.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	8,00			0,00	8,00	49,26	394,08	0,00	0,00	0,00	394,08	0,00%					
06.012.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	20,00			0,00	20,00	13,84	276,80	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00%					
06.012.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	5,00			0,00	5,00	250,81	1.254,05	0,00	0,00	0,00	1.254,05	0,00%					
06.013	INSTALAÇÕES SANITARIA								6.782,02	0,00	0,00	0,00	6.782,02	0,00%					
06.013.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00			0,00	5,00	70,67	353,35	0,00	0,00	0,00	353,35	0,00%					
06.013.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00			0,00	2,00	114,17	228,34	0,00	0,00	0,00	228,34	0,00%					
06.013.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00			0,00	2,00	105,51	211,02	0,00	0,00	0,00	211,02	0,00%					

Obra:	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026					
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026					
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 07/07/2026 a 06/08/2026									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido			
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período						
06.013.004□	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00			0,00	2,00	42,53	85,06	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00%			
06.013.005□	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00			0,00	1,00	448,06	448,06	0,00	0,00	0,00	448,06	0,00%			
06.013.006□	Raio seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	2,00			0,00	2,00	15,46	30,92	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00%			
06.013.007□	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00			0,00	5,00	467,41	2.337,05	0,00	0,00	0,00	2.337,05	0,00%			
06.013.008□	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	23,00			0,00	23,00	51,58	1.186,34	0,00	0,00	0,00	1.186,34	0,00%			
06.013.009□	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1,00			0,00	1,00	461,11	461,11	0,00	0,00	0,00	461,11	0,00%			
06.013.010□	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00			0,00	1,00	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	0,00	1.440,77	0,00%			
06.014□	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								31.948,95	0,00	0,00	0,00	31.948,95	0,00%			
06.014.001□	PADRÃO DE ENTRADA								2.633,29	0,00	0,00	0,00	2.633,29	0,00%			
06.014.001.001□	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00			0,00	1,00	460,57	460,57	0,00	0,00	0,00	460,57	0,00%			
06.014.001.002□	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			0,00	1,00	506,47	506,47	0,00	0,00	0,00	506,47	0,00%			
06.014.001.003□	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00			0,00	1,00	113,17	113,17	0,00	0,00	0,00	113,17	0,00%			
06.014.001.004□	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	21,00			0,00	21,00	22,84	479,64	0,00	0,00	0,00	479,64	0,00%			
06.014.001.005□	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	7,00			0,00	7,00	5,33	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00%			
06.014.001.006□	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a fornecimento e instalação. af. 07/2025	un	1,00			0,00	1,00	517,41	517,41	0,00	0,00	0,00	517,41	0,00%			
06.014.001.007□	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00			0,00	1,00	113,17	113,17	0,00	0,00	0,00	113,17	0,00%			
06.014.001.008□	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00			0,00	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00				
06.014.001.009□	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00			0,00	2,00	125,42	250,84	0,00	0,00	0,00	250,84	0,00%			
06.014.001.010□	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00			0,00	1,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00%			
06.014.001.011□	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	2,00			0,00	2,00	19,35	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00%			
06.014.001.012□	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00			0,00	1,00	54,66	54,66	0,00	0,00	0,00	54,66				
06.014.002□	PONTOS DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTOR, TOMADAS DE USO GERAL, TOMADAS DE 20A, LUMINARIAS								29.315,66	0,00	0,00	0,00	29.315,66	0,00%			
06.014.002.001□	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	44,00			0,00	44,00	328,46	14.452,24	0,00	0,00	0,00	14.452,24	0,00%			
06.014.002.002□	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	7,00			0,00	7,00	224,62	1.572,34	0,00	0,00	0,00	1.572,34				
06.014.002.003□	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2,00			0,00	2,00	222,17	444,34	0,00	0,00	0,00	444,34	0,00%			
06.014.002.004□	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	28,00			0,00	28,00	242,99	6.803,72	0,00	0,00	0,00	6.803,72	0,00%			
06.014.002.005□	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	17,00			0,00	17,00	33,30	566,10	0,00	0,00	0,00	566,10	0,00%			
06.014.002.006□	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	1,00			0,00	1,00	71,53	71,53	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00%			
06.014.002.007□	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	12,00			0,00	12,00	75,21	902,52	0,00	0,00	0,00	902,52	0,00%			

Obra:	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV JOSÉ OLIVEIRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 115/2026			
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M.Nº: 02			Data da medição: 06/08/2026			
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 07/07/2026 à 06/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			% Medido		
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
06.014.002.008	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af. 09/2024	un	8,00			0,00	8,00	26,59	212,72	0,00	0,00	0,00	212,72	0,00%
06.014.002.009	Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada PAR 20, inclusive lâmpada led 7w	un	10,00			0,00	10,00	113,10	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00%
06.014.002.010	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	un	14,00			0,00	14,00	223,58	3.130,12	0,00	0,00	0,00	3.130,12	0,00%
06.014.002.011	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 02/2025	un	1,00			0,00	1,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00%
06.015	LOUÇAS E METAIS								10.463,09	0,00	0,00	0,00	10.463,09	0,00%
06.015.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00			0,00	2,00	407,84	815,68	0,00	0,00	0,00	815,68	0,00%
06.015.002	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	2,00			0,00	2,00	165,81	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62	0,00%
06.015.003	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	2,00			0,00	2,00	70,53	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	0,00%
06.015.004	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	1,00			0,00	1,00	263,05	263,05	0,00	0,00	0,00	263,05	0,00%
06.015.005	Cuba de aço inox 304, dimensoes 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e	un	2,00			0,00	2,00	2.878,65	5.757,30	0,00	0,00	0,00	5.757,30	0,00%
06.015.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	4,55			0,00	4,55	515,27	2.344,48	0,00	0,00	0,00	2.344,48	0,00%
06.015.007	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	2,00			0,00	2,00	298,90	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00%
06.015.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00			0,00	2,00	106,05	212,10	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00%
06.016	PINTURA								11.671,20	0,00	0,00	0,00	11.671,20	0,00%
06.016.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	57,02			0,00	57,02	47,52	2.709,59	0,00	0,00	0,00	2.709,59	0,00%
06.016.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	59,34			0,00	59,34	48,95	2.904,69	0,00	0,00	0,00	2.904,69	0,00%
06.016.003	Aplicação de 01 demão de textura rústica	m2	46,81			0,00	46,81	27,07	1.267,15	0,00	0,00	0,00	1.267,15	0,00%
06.016.004	textura cimento queimado	m2	38,10			0,00	38,10	58,79	2.239,90	0,00	0,00	0,00	2.239,90	0,00%
06.016.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	94,88			0,00	94,88	17,97	1.704,99	0,00	0,00	0,00	1.704,99	0,00%
06.016.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	17,26			0,00	17,26	48,95	844,88	0,00	0,00	0,00	844,88	0,00%
06.017	DIVERSOS								4.908,50	0,00	0,00	0,00	4.908,50	0,00%
06.017.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	8,63			0,00	8,63	201,92	1.742,57	0,00	0,00	0,00	1.742,57	0,00%
06.017.002	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparkack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m2	5,75			0,00	5,75	475,83	2.736,02	0,00	0,00	0,00	2.736,02	0,00%
06.017.003	LETRA PVC EXPANDIDO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00			0,00	13,00	33,07	429,91	0,00	0,00	0,00	429,91	0,00%
06.018	PAISAGISMO								6.745,99	0,00	0,00	0,00	6.745,99	0,00%
06.018.001	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00			0,00	8,00	732,95	5.863,60	0,00	0,00	0,00	5.863,60	0,00%
06.018.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,31			0,00	32,31	27,31	882,39	0,00	0,00	0,00	882,39	0,00%
06.019	LIMPEZA GERAL								816,79	0,00	0,00	0,00	816,79	0,00%

Obra:		REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 115/2026		
Contratada:		D&C CONSTRUTORA LTDA												
CNPJ:		04.460.699/0001-23						B.M.Nº: 02				Data da medição: 06/08/2026		
								Período: 07/07/2026 a 06/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.019.001	Limpeza geral	m2	314,15			0,00	314,15	2,60	816,79	0,00	0,00	0,00	816,79	0,00%
07.001	CANTEIRO (AV. JOSÉ OLIVEIRA)					0,00	0,00		47.261,03	0,00	44.042,90	44.042,90	3.218,13	93,19%
07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	0,00		6.902,07	0,00	6.902,07	6.902,07	0,00	100,00%
07.001.001	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	191,10		191,10	191,10	0,00	25,96	4.960,96	0,00	4.960,96	4.960,96	0,00	100,00%
07.001.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	350,38		350,38	350,38	0,00	5,54	1.941,11	0,00	1.941,11	1.941,11	0,00	100,00%
07.002	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA								7.153,74	0,00	7.153,74	7.153,74	0,00	100,00%
07.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	360,95		360,95	360,95	0,00	12,00	4.331,40	0,00	4.331,40	4.331,40	0,00	100,00%
07.002.002	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00		2,00	2,00	0,00	22,96	45,92	0,00	45,92	45,92	0,00	100,00%
07.002.003	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	16,85		16,85	16,85	0,00	115,34	1.943,48	0,00	1.943,48	1.943,48	0,00	100,00%
07.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	35,81		35,81	35,81	0,00	1,21	43,33	0,00	43,33	43,33	0,00	100,00%
07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	805,72		805,72	805,72	0,00	0,98	789,61	0,00	789,61	789,61	0,00	100,00%
07.003	PAVIMENTAÇÃO								33.205,22	0,00	29.987,09	29.987,09	3.218,13	90,31%
07.003.001	PASSEIO CONCRETO								26.891,21	0,00	25.122,55	25.122,55	1.768,65	93,42%
07.003.001.001	Lona plástica preta	m2	210,72		210,72	210,72	0,00	5,58	1.175,82	0,00	1.175,82	1.175,82	0,00	100,00%
07.003.001.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	210,72		210,72	210,72	0,00	46,05	9.703,66	0,00	9.703,66	9.703,66	0,00	100,00%
07.003.001.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	360,95		360,95	360,95	0,00	35,12	12.676,56	0,00	12.676,56	12.676,56	0,00	100,00%
07.003.001.004	Pintura de meio fio (calçamento)	m	360,95			0,00	360,95	4,90	1.768,65	0,00	0,00	0,00	1.768,65	0,00%
07.003.001.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00		4,00	4,00	0,00	391,63	1.566,52	0,00	1.566,52	1.566,52	0,00	100,00%
07.003.002	PISO INTERTRAVADO								2.374,14	0,00	2.374,14	2.374,14	0,00	100,00%
07.003.002.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	25,43		25,43	25,43	0,00	93,36	2.374,14	0,00	2.374,14	2.374,14	0,00	100,00%
07.003.003	VEGETAÇÃO/MOBILIÁRIO								3.028,88	0,00	2.490,40	2.490,40	538,48	82,22%
07.003.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	91,19		91,19	91,19	0,00	27,31	2.490,40	0,00	2.490,40	2.490,40	0,00	100,00%
07.003.003.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00			0,00	2,00	269,24	538,48	0,00	0,00	0,00	538,48	0,00%
07.003.004	LIMPEZA GERAL								910,99	0,00	0,00	0,00	910,99	0,00%
07.003.004.001	Limpeza geral	m2	350,38			0,00	350,38	2,60	910,99	0,00	0,00	0,00	910,99	0,00%
08	MARCO INAUGURAL DA OBRA								3.715,30	0,00	0,00	0,00	3.715,30	0,00%
08.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00			0,00	1,00	2.405,04	2.405,04	0,00	0,00	0,00	2.405,04	0,00%
08.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49			0,00	0,49	2.254,11	1.104,51	0,00	0,00	0,00	1.104,51	0,00%
08.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	0,24			0,00	0,24	6,60	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00%
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4,70			0,00	4,70	43,44	204,17	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00%
TOTAL									2.125.431,53	231.666,76	264.762,97	496.429,73	1.629.001,80	23,36%
PERCENTUAL									100,00%	10,90%	12,46%	23,36%	76,64%	
gov.br Documento assinado digitalmente KARLYSSON JOSE DE ANDRADE MACHADO Data: 06/08/2026 12:04:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM DATA: ____/____/____						VALOR DA MEDIÇÃO:					
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA			gov.br Documento assinado digitalmente SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO Data: 06/08/2026 12:02:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br						gov.br Documento assinado digitalmente LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 06/08/2026 12:33:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					
									R\$ 264.762,97					



D&C CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23

Objeto:

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

Contratada:

D&C CONSTRUTORA LTDA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 115/2026

B.M.Nº: 02

Período: 07/07/2026 a 06/08/2026

Data da medição: 06/08/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	MEMORIA DE CALCULO						
				COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
01◆	EQUIPE ADMINISTRATIVA									
01.001◆	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	50,40						50,40	50,40
01.002◆	Mestre de obras com encargos complementares	h	102,00						102,00	102,00
02◆	SERVIÇOS PRELIMINARES									
02.002◆	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00						1,00	1,00
02.003◆	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00						1,00	1,00
02.004◆	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00						2,00	2,00
03◆	CANTEIROS (AV. ANTONIO CORNELIO DA FONSECA)									
03.001◆	SERVIÇOS PRELIMINARES									
03.001.001◆	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	298,10	298,10						298,10
03.001.002◆	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	433,83	43,34		10,00				433,83
03.002◆	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA									
03.002.001◆	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	632,79	632,79						632,79
03.002.002◆	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	19,25	19,25	0,10	10,00				19,25
03.002.004◆	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	50,43	10,00	0,10	50,43				50,43

03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	907,72						907,72	907,72
03.003	PAVIMENTAÇÃO									
03.003.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	44,71	4,47		10,00				44,71
03.003.002	Lona plástica preta	m2	307,02	10,00		30,70				307,02
03.003.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	307,02	10,00		30,70				307,02
03.003.004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	807,19	807,19						807,19
03.003.005	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	2.783,38	2.783,38						2.783,38
03.003.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00						3,00	3,00
03.004	VEGETAÇÃO									
03.004.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	180,80	18,08		10,00				180,80
05	CANTEIROS (AV. CALÇADAO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO)									
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
05.001.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	363,92	363,92						363,92
05.001.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	3.420,29	10,00		342,03				3.420,29
06	ROTATORIA (CASA DA FARINHA)									
06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
06.001.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	62,83	62,83						62,83
06.001.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	314,15	31,42		10,00				314,15
06.002	DEMOLIÇÃO									
06.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	120,00	120,00						120,00
06.002.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	93,48	10,00		9,35				93,48
06.002.003	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	2,00						2,00	2,00
06.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	16,39	10,00	0,10	16,39				16,39

06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	368,82						368,82	368,82
06.004	PAVIMENTAÇÃO CONCRETO SIMPLES									
06.004.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	9,42	9,42		1,00				9,42
06.005	CONSTRUÇÃO CASA DA FARINHA									
06.005.001	INFRAESTRUTURA									
06.005.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	14,31	10,00	0,10	14,31				14,31
06.005.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	17,17	17,17	0,10	10,00				17,17
06.005.001.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	14,40	14,40	0,10	10,00				14,40
06.005.001.004	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	4,32	10,00		4,32				4,32
06.005.001.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,37	4,37	0,10	10,00				4,37
06.005.001.006	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	17,17	10,00	0,10	17,17				17,17
06.007	ELEVAÇÕES									
06.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	168,25	10,00		16,83				168,25
06.007.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,31	1,31	0,10	10,00				1,31
07	CANTEIRO (AV. JOSÉ OLIVEIRA)									
07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
07.001.001	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	191,10	191,10						191,10
07.001.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	350,38	10,00		35,04				350,38
07.002	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA									
07.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	360,95	360,95						360,95
07.002.002	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00						2,00	2,00

07.002.003	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	16,85	10,00	0,10	16,85				16,85
07.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	35,81	35,81	0,10	10,00				35,81
07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	805,72						805,72	805,72
07.003	PAVIMENTAÇÃO									
07.003.001	PASSEIO CONCRETO									
07.003.001.001	Lona plástica preta	m2	210,72	10,00		21,07				210,72
07.003.001.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	210,72	10,00		21,07				210,72
07.003.001.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	360,95	360,95						360,95
07.003.001.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00						4,00	4,00
07.003.002	PISO INTERTRAVADO									
07.003.002.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	25,43	10,00		2,54				25,43
07.003.003	VEGETAÇÃO/MOBILIARIO									
07.003.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	91,19	9,12		10,00				91,19
Documento assinado digitalmente gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 17/08/2026 17:01:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:							



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 02

Ref.: Contrato 115/2026

Objeto: Serviços de Engenharia para REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS - AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA, AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO, AV.JOSÉ OLIVEIRA.

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecnas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição nº 02 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 07/07/2026 até 06/08/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 02**.



Travessa José Mecnas Filho
Nº46A – Centro São Domingos – se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

S.B.M.
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltda@gmail.com

Karlys
Karlys José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

o nosso
avés
do QR CODE





Travessa José Mécenas Filho
 Nº46A - Centro São Domingos - se
 CEP: 49.525-000
 D&C Construtora Ltda Me
 CNPJ: 04.460.699/0001-23

Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9154-1021
 @deconstrutora
 deconstrucoesltda@gmail.com

K. rlysson José de Andrade Machado
 Engº Eletricista - CREA 2718736348
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

e o nosso
 através
 do QR CODE





Travessa José Mecnas Filho
 Nº46A - Centro São Domingos - se
 CEP: 49.525-000
 D&C Construtora Ltda Me
 CNPJ: 04.460.699/0001-23

Sgu.
 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9154-1021
 @deconstrutora
 deconstrucoesitaba@gmail.com

K. rhysson José de Andrade Machado
 Engº Eletricista - CREA 2718736348
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

o nosso
 avés
 CODE





Travessa José Mecnas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

S.B.U.
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltda@gmail.com

K. Rhysson José de Andrade Macha
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

o nosso
avés
do QR CODE





Itabaiana/SE, em 06 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 06/08/2026 15:39:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Leandro de Assis Ferreira
Engenheiro Civil CREA/SE nº 270963955-6

S.B.M.
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

K. Rlysson José de Andrade Machado
K. Rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

📍 Travessa José Mecnas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

📞 79 9 9154-1021
📧 @deconstrutora
📧 deconstrucoesltida@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE

