

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 282/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO = 05/09/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				PERÍODO: 23/09/2025 a 09/10/2025				DATA: 09/10/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							258.719,90	69.033,75	108.620,47	177.654,22	81.065,68	68,67
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	5.000,00	1.312,43	2.118,73	3.431,16	50,11	R\$ 250.550,20	65.765,87	106.169,56	171.935,43	78.614,77	68,62
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	-	-	0,00	0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	2,00	1,50	3,50	1633,94	R\$ 8.169,70	3.267,88	2.450,91	5.718,79	2.450,91	70,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 14.070,90	3.753,57	5.908,46	9.662,03	4.408,87	68,67
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	51,00	13,90	21,80	35,70	155,26	R\$ 7.918,26	2.158,11	3.384,67	5.542,78	2.375,48	70,00
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	102,00	26,45	41,84	68,29	60,32	R\$ 6.152,64	1.595,46	2.523,79	4.119,25	2.033,39	66,95
Total geral								272.790,80	72.787,32	114.528,93	187.316,25	85.474,55	68,67
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525		Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2025.11.14 12:52:12 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__					
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603													


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 282/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2025	ORDEM DE SERVIÇO = 05/09/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 23/09/2025 a 09/10/2025	DATA: 09/10/2025		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	23/09/2025	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	OSCAR NIEMEYER	10,90	4,20	45,78
2	23/09/2025	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	OSCAR NIEMEYER	10,15	4,10	41,62
3	24/09/2025	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	OSCAR NIEMEYER	61,20	7,50	459,00
4	25/09/2025	RUA "F"	OSCAR NIEMEYER	17,80	4,00	71,20
5	25/09/2025	RUA "F"	OSCAR NIEMEYER	7,30	2,00	14,60
6	29/09/2025	RUA "F"	OSCAR NIEMEYER	25,70	3,00	77,10
7	30/09/2025	RUA "E"	OSCAR NIEMEYER	15,00	3,60	54,00
8	01/10/2025	RUA TARCISIO MENEZES SANTOS	OSCAR NIEMEYER	54,80	6,50	356,20
9	02/10/2025	RUA TARCISIO MENEZES SANTOS	OSCAR NIEMEYER	4,75	7,10	33,73
10	03/10/2025	RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	16,40	6,00	98,40
11	06/10/2025	AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	20,00	8,00	160,00
12	07/10/2025	AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	23,20	9,00	208,80
13	07/10/2025	AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	6,70	3,50	23,45
14	07/10/2025	AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	4,00	3,60	14,40
15	07/10/2025	AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	5,00	3,50	17,50
16	07/10/2025	AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	5,50	3,50	19,25
17	08/10/2025	RUA ANTONIO DA MOTA COSTA	OSCAR NIEMEYER	9,00	3,50	31,50
18	08/10/2025	RUA ANTONIO DA MOTA COSTA	OSCAR NIEMEYER	18,55	4,00	74,20
19	09/10/2025	RUA ANTONIO DA MOTA COSTA	OSCAR NIEMEYER	53,00	6,00	318,00
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>						2.118,73

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.11.14
12:50:04 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 282/2025 – (OSCAR NIEMEYER)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2025

RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA "F"



RUA "F"



RUA "F"



RUA "E"



RUA TARCISIO MENEZES SANTOS



RUA TARCISIO MENEZES SANTOS



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES



AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE



RUA ANTONIO DA MOTA COSTA



RUA ANTONIO DA MOTA COSTA



RUA ANTONIO DA MOTA COSTA



**MAYKON
DOUGLAS
SANTOS**
SANTANA:066
41211525

Assinado digitalmente por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Nº: 1-017, 0-CP Brasil CNPJ: Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU:
RFB e CPF A1, OU: (SEM BRANCO), OU:
226227030111, OU: (SEM CONFIRMAÇÃO),
CN: MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Tipo: Carimbo e texto desta declaração
Localização:
Data: 2025.11.11 11:13:13 GMT
Formato: PDF Versão: 1.2.0



Documento assinado digitalmente

JHON LENNON GOMES SANTOS

Data: 11/11/2025 11:48:45-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana