


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (POVOADO CARRILHO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 113/2026				DINÂMICA ENGENHARIA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2026					ORDEM DE SERVIÇO = 07/04/2026					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 15/04/2026 a 28/04/2026					DATA: 29/04/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							190.901,82	51.856,15	80.664,10	132.520,25	58.381,57	69,42
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	3600,00	950,05	1.532,40	2.482,45	50,11	R\$ 180.396,00	47.607,01	76.788,56	124.395,57	56.000,43	68,96
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	150,00	70,00	60,00	130,00	37,36	R\$ 5.604,00	2.615,20	2.241,60	4.856,80	747,20	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	3,00	1,00	1,00	2,00	1633,94	R\$ 4.901,82	1.633,94	1.633,94	3.267,88	1.633,94	66,67
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 10.334,61	2.734,60	4.253,35	6.987,95	3.346,66	67,62
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	37,46	9,94	15,46	25,40	155,26	R\$ 5.816,04	1.543,28	2.400,32	3.943,60	1.872,44	67,81
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	74,91	19,75	30,72	50,47	60,32	R\$ 4.518,57	1.191,32	1.853,03	3.044,35	1.474,22	67,37
Total geral								201.236,43	54.590,75	84.917,45	139.508,20	61.728,23	69,33
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2026.04.29 15:09:36 -03'00'					Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__		Aprovado para pagamento Data: __/__/__				



Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CARRILHO)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 113/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 07/04/2026		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 15/04/2026 a 28/04/2026	DATA: 29/04/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	15/04/2026	RUA AIRTON JOSÉ DOS SANTOS	POVOADO CARRILHO	24,00	6,50	156,00
2	16/04/2026	RUA AIRTON JOSÉ DOS SANTOS	POVOADO CARRILHO	32,00	8,00	256,00
3	17/04/2026	RUA AIRTON JOSÉ DOS SANTOS	POVOADO CARRILHO	24,00	7,25	174,00
4	20/04/2026	RUA PROJETADA	POVOADO CARRILHO	10,00	8,00	80,00
5	22/04/2026	RUA PROJETADA	POVOADO CARRILHO	16,00	6,00	96,00
6	23/04/2026	RUA PROJETADA	POVOADO CARRILHO	24,00	6,30	151,20
7	24/04/2026	RUA PROJETADA	POVOADO CARRILHO	28,00	6,00	168,00
8	27/04/2026	ESTRADA SECUNDÁRIA DO CARRILHO	POVOADO CARRILHO	32,00	7,60	243,20
9	28/04/2026	ESTRADA SECUNDÁRIA DO CARRILHO	POVOADO CARRILHO	26,00	8,00	208,00
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						1.532,40

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2026.04.29
15:10:31 -03'00'


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CARRILHO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2026

RUA AIRTON JOSÉ DOS SANTOS



RUA AIRTON JOSÉ DOS SANTOS



RUA AIRTON JOSÉ DOS SANTOS



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RUA PROJETADA



ESTRADA 2º DO CARRILHO




ESTRADA 2º DO CARRILHO



MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2026.04.29
15:08:19 -03'00'


Rildo Mirene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana