

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 161/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/ 2025				ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 27/08/2025 A 31/10/2025				DATA: 14/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			Acumulado até o Período
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO						R\$ 939.753,09	219.755,96	307.414,65	527.170,57	412.582,52	56,10	
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.744,48	2.058,36	0,00	2.058,36	686,12	75,00	
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada - Rev02 01/2022	m²	8,00	6,00		6,00	343,06	R\$ 2.744,48	2.058,36	0,00	2.058,36	686,12	75,00
01.02	TRECHO 01 - CASA DAS IRMAS							R\$ 110.858,44	R\$ 109.398,66	R\$ 3,29	R\$ 109.401,94	R\$ 1.456,50	98,69
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 110.858,44	109.398,66	3,29	109.401,94	1.456,50	98,69
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	736,85	736,85		736,85	1,33	R\$ 980,01	980,01	0,00	980,01	0,00	100,00
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	736,85	736,85		736,85	0,84	R\$ 618,95	618,95	0,00	618,95	0,00	100,00
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	147,36	147,36		147,36	0,90	R\$ 132,62	132,62	0,00	132,62	0,00	100,00
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	762,72	762,72		762,72	1,09	R\$ 831,36	831,36	0,00	831,36	0,00	100,00
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	736,85	736,82	0,03	736,85	109,51	R\$ 80.692,44	80.689,16	3,29	80.692,44	0,00	100,00
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntadocom argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	299,30	299,30		299,30	39,56	R\$ 11.840,31	11.840,31	0,00	11.840,31	0,00	100,00
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (caiação)	m	299,30			0,00	3,66	R\$ 1.095,44	0,00	0,00	0,00	1.095,44	0,00
01.02.001.008	Colchão de areia	m³	93,79	93,79		93,79	136,07	R\$ 12.762,01	12.762,01	0,00	12.762,01	0,00	100,00
01.02.001.009	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	1416,73	1.416,73		1.416,73	1,09	R\$ 1.544,24	1.544,24	0,00	1.544,24	0,00	100,00
01.02.001.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	736,85			0,00	0,49	R\$ 361,06	0,00	0,00	0,00	361,06	0,00
01.03	TRECHO 02 - CONVENTO							R\$ 799.235,77	102.916,06	302.028,48	404.944,51	394.291,26	50,67
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 799.235,77	R\$ 102.916,06	R\$ 302.028,48	R\$ 404.944,51	R\$ 394.291,26	50,67
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	5350,58	697,78	2.070,50	2.768,28	1,33	R\$ 7.116,27	928,05	2.753,77	3.681,81	3.434,46	51,74
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	5350,58	697,78	2.070,50	2.768,28	0,84	R\$ 4.494,49	586,14	1.739,22	2.325,36	2.169,13	51,74
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	1070,11	139,55	220,32	359,87	0,90	R\$ 963,10	125,60	198,29	323,88	639,22	33,63
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	5539,44	722,34	2.143,66	2.866,00	1,09	R\$ 6.037,99	787,35	2.336,59	3.123,94	2.914,05	51,74
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	5350,58	697,78	2.070,50	2.768,28	109,51	R\$ 585.942,02	R\$ 76.413,89	226.740,46	303.154,34	282.787,68	51,74

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

Rizidiane S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 161/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/ 2025					ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 27/08/2025 A 31/10/2025					DATA: 14/11/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1994,46	259,60	690,00	949,60	39,56	R\$ 78.900,84	10.269,78	27.296,40	37.566,18	41.334,66	47,61
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (caiação)	m	1994,46			0,00	3,66	R\$ 7.299,72	0,00	0,00	0,00	7.299,72	0,00
01.02.001.008	Colchão de areia	m³	695,57	90,71	269,16	359,87	136,07	R\$ 94.646,21	12.342,91	36.624,60	48.967,51	45.678,70	51,74
01.02.001.009	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	10287,48	1.341,60	3.980,87	5.322,47	1,09	R\$ 11.213,35	1.462,34	4.339,15	5.801,49	5.411,86	51,74
01.02.001.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5350,58			0,00	0,49	R\$ 2.621,78	0,00	0,00	0,00	2.621,78	0,00
01.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 26.914,40	5.382,88	5.382,88	10.765,76	16.148,64	40,00
01.04.001	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	h	80,00	16,00	16,00	32,00	146,23	R\$ 11.698,40	2.339,68	2.339,68	4.679,36	7.019,04	40,00
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	48,00	48,00	96,00	63,40	R\$ 15.216,00	3.043,20	3.043,20	6.086,40	9.129,60	40,00
Total geral								R\$ 939.753,09	219.755,96	307.414,65	527.170,57	412.582,52	56,10
Engº Civil Paulo Cesar Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						



Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 161/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02/ 2025		ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERIODO: 27/08/2025 A 31/10/2025		DATA: 14/11/2025		
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO				
01.02	TRECHO 01 - CASA DAS IRMÃS							
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	0,03	0,03				
01.03	TRECHO 02 - CONVENTO							
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.070,50	(16,00 x 7,00)+(217,00 x 6)+(17,00 x 9)+(9,5 x 3,00)+(95,00 x 5,00)				
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	2.070,50	(16,00 x 7,00)+(217,00 x 6)+(17,00 x 9)+(9,5 x 3,00)+(95,00 x 5,00)				
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	220,32	(2070,50 x 0,13) - 48,84				
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	2.143,66	144,94 x 1,5 x 9,86				
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	2.070,50	(16,00 x 7,00)+(217,00 x 6)+(17,00 x 9)+(9,5 x 3,00)+(95,00 x 5,00)				
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntadocom argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	690,00	16,00 + 217,00 + 17,00 + 95,00 = 345,00 x 2 lados = 690,00				
01.02.001.008	Colchão de areia	m³	296,16	2070,50 x 0,13				
01.02.001.009	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	3.980,87	269,16 x 1,5 x 9,86				
01.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
01.04.001	Engenheiro Civil de obra júnior com encargos complementares	h	16,00	16 hr				
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	48,00	48 hr				
 Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____		Aprovado para pagamento Data: ____/____/____		


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		CONTRATO Nº 161/2025		
	B.M.Nº. 02/ 2025		ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	PERÍODO: 27/08/2025 A 31/10/2025		DATA: 14/11/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI					
					
COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, E DAS PEDRAS	TRECHO ANTERIOR CONCLUÍDO	COLCHÃO DE AREIA E ESPALHAMENTO DAS PEDRAS	REJUNTE DO PAVIMENTO - TRECHO CONCLUÍDO	TRECHO CONCLUÍDO - ACESSO A CASA DAS IRMÃS	
					
TRECHO CONCLUÍDO	TRECHO CONCLUÍDO - ACESSO A CASA DAS IRMÃS	TRECHO CONCLUÍDO - PARTE DO TRECHO 2	TRECHO CONCLUÍDO - PARTE DO TRECHO 2 - PARTE DA ROTATÓRIA		
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI Paulo César Lima Júnior Eng. Civil RN 2719934232	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:		APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:		
		 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	