

ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

CONTRATADA: FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME

PERÍODO: 28/05/2022 À 06/07/2022

DATA DA MEDIDAÇÃO: 06/07/2022

ITEM	DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE		Preço Unitário R\$	VALORES R\$		
			Contratada	Acumulado a Anterior		Do Período	Acumulado Anterior	Saldo a Medir
PAVIMENTAÇÃO A PARALELÓPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA - POCADO MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								
01	PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA				R\$ 253.620,02	R\$ 85.158,56	R\$ 76.015,69	R\$ 161.174,35
01.001	SERVICOS PRÉLIMINARES	m2	10,00	10,00	0,00	R\$ 291,88	R\$ 4.633,12	R\$ 3.347,38
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	mês	4,00	1,00	2,00	R\$ 428,58	R\$ 2.916,80	R\$ 3.347,38
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	m2				R\$ 1.714,32	R\$ 2.916,80	R\$ 3.775,96
01.002	TRECHO 01					R\$ 178.079,36	R\$ 767,12	R\$ 857,16
01.002.001	SERVICOS PRÉLIMINARES					R\$ 7.738,51	R\$ 3.372,33	R\$ 147.820,91
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1955,28	849,38	761,02	R\$ 344,88	R\$ 1.17	R\$ 30.266,45
01.002.001.002	Regularização, gradamento, e compactação da sub-base, com rolo de pneus pé de carreiro e de pneus 25t.	m2	2053,04	895,88	802,79	R\$ 354,37	R\$ 1,23	R\$ 71.068,79
01.002.001.003	Carga mecânica de material de 1º categoria	m3	641,58	279,96	248,06	R\$ 528,02	R\$ 0,81	R\$ 3.381,31
01.002.001.004	Transporte local com o caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	1924,73	839,89	744,18	R\$ 1584,07	R\$ 1,25	R\$ 1.357,20
01.002.002	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 165.924,44	R\$ 66.903,20	R\$ 22.441,57
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e a areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico.	m2	1759,75	756,38	680,32	R\$ 1436,70	R\$ 323,05	R\$ 122.531,39
01.002.002.002	Melhorias pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	651,76	310,00	269,00	R\$ 72,76	R\$ 22,72	R\$ 1.653,11
01.002.002.003	Rejunta de melo (caiação)	m	651,76		0,00	R\$ 651,76	R\$ 2,84	R\$ 0,00
01.002.002.004	Colchão de areia	m3	123,18	52,95	65,95	R\$ 118,90	R\$ 4,28	R\$ 1.851,00
01.002.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	2217,29	953,10	1187,10	R\$ 77,09	R\$ 1,25	R\$ 1.653,11
01.002.003	DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 13.614,76	R\$ 6.475,59	R\$ 5.619,14
01.002.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e a areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	195,53	93,00	80,70	R\$ 173,70	R\$ 21,83	R\$ 12.094,73
01.002.004	LIMPEZA					R\$ 801,66	R\$ -	R\$ -
01.002.004.001	Limpesa de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1955,28		0,00	R\$ 0,41	R\$ 801,66	R\$ 801,66
01.003	PASSAGEM MOLHADA					R\$ 55.837,44	R\$ -	R\$ 801,66
01.003.001	Escavação com reto-saíadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	150,00		0,00	R\$ 11,24	R\$ 1.686,00	R\$ 0,00
01.003.002	Escavação com reto-saíadeira de pneus de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	40,00		0,00	R\$ 13,95	R\$ 558,00	R\$ 0,00
01.003.003	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	237,50		0,00	R\$ 2,35	R\$ 558,13	R\$ 558,13
01.003.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	712,50		0,00	R\$ 1,25	R\$ 890,63	R\$ 890,63
01.003.005	Castro de concreto magro, aplicado em blocos de concreto armado ca2	m3	10,00		0,00	R\$ 10,00	R\$ 483,03	R\$ 4.630,50
01.003.006	Alvenaria pedra granitita argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 3 padilhas areia 1dm, 0,35x20,45x0,25m - Confecção mecânica e transporte (LASTRO)	m3	50,00		0,00	R\$ 50,00	R\$ 349,23	R\$ 17.461,50
01.003.007	Forramento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m	m	30,00		0,00	R\$ 30,00	R\$ 422,62	R\$ 12.678,60
01.003.008	Arrasto manual de valas com solo argiloso e arenoso e compactação mecanizada, at 05/2018	m3	84,00		0,00	R\$ 84,00	R\$ 35,56	R\$ 2.987,04
01.003.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	tkm	1260,00		0,00	R\$ 1,25	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
01.003.010	Pavimento em concreto armado (tela=25cm) desempolado, e=14cm, p/ sobrecargas de até 8t/m² c/ tela soldada Q138	m2	80,00		0,00	R\$ 80,00	R\$ 125,23	R\$ 10.018,40

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE						VALORES R\$					
			Contratada	Acumulado a Anterior	Do Período	Acumulado o até o Período	Saldo a medir	Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Executado (%)
01.003.011	Alvenaria pedra granítica argamassada taço (1.5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padroas areia dim. 0,35x2,45x2,23m - Confecção mecânica e transporte (PONTAS DE ALA)	m3	8,00		0,00	8,00	R\$ 349,23	R\$ 2.793,84	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 2.793,84	-	
01.004	EQUIPE DIRIGENTE													
01.004.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	85,00	28,54	25,48	54,02	R\$ 30,98	R\$ 106,66	R\$ 9.066,10	R\$ 3.044,08	R\$ 2.717,70	R\$ 5.761,78	R\$ 3.304,32	63,55
01.004.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	190,00	63,80	55,95	120,75	R\$ 69,25	R\$ 31,50	R\$ 6.004,00	R\$ 2.016,08	R\$ 1.790,52	R\$ 3.815,70	R\$ 2.185,30	63,55
TOTAL DA MEDAÇÃO							R\$ 253.620,02	R\$ 85.158,86	R\$ 76.015,69	R\$ 161.174,35	R\$ 92.445,67	63,55%		
PORCENTAGENS DA MEDAÇÃO							100,00%	33,58%	29,97%	63,55%	36,45%	63,55%		
FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME							ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFECTA ORDEM.							
							DATA:							
							APROVADO PARA PAGAMENTO							
							DATA:							

PAVIMENTAÇÃO A PARALELIPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA - Povoado Mangabeira no Município de ITABAIANA/SE		CONTRATO N° 068/2022	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
CONTRATADA: FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME		MEDICAÇÃO N° 02	ORDEM DE SERVIÇOS =
		PERÍODO: 28/05/2022 À 06/07/2022	DATA DA MEDIDAÇĀO: 06/07/2022
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Medido
01	PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA		
01.001	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	1,00
01.002	TRECHO 01		
01.002.001	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	761,02
01.002.001.002	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-solo, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	802,79
01.002.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	248,06
01.002.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³	tkm	744,18
01.002.002	PAVIMENTAÇÃO		
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	680,32
01.002.002.002	Melo-flo pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	269,00
01.002.002.003	Pintura de meio fio (calçação)	m	
01.002.002.004	Colchão de areia	m3	65,95
01.002.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³	tkm	1187,10
01.002.003	DRENAGEM SUPERFICIAL		

FS
Prestador: Sistechikayor & Cia Ltda
nº 99592-3177 / 99649-3989

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
27.19517585


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREASE 211633033
Coordenador das obras


PAVIMENTAÇÃO A PARALELIPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA - POVOADO MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA /SE			MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO N° 068/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE			MEDIDA N° 02	ORDEN DE SERVIÇOS =
CONTRATADA: FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME			PERÍODO: 28/05/2022 À 06/07/2022	DATA DA MEDIDA: 06/07/2022
01.002.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	80,70	269,00M X 0,30M = 80,70M2
01.002.004	LIMPEZA	m²		
01.002.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²		
01.003	PASSAGEM MOLHADA	m3		
01.003.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade	m3		
01.003.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3		
01.003.003	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3		
01.003.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação), densidade=1,5t/m³	tkm		
01.003.005	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, af 08/2017	m3		
01.003.006	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padilhas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (LASTRO)	m3		
01.003.007	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m	m		
01.003.008	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, af 05/2016	m3		
01.003.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação), densidade=1,5t/m³	tkm		
01.003.010	Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=14cm, p/ sobrecargas de até 8t/m2 c/ tela soldada Q138	m2		
01.003.011	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padilhas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (PONTAS DE ALA)	m3		



 FORTEX Construções Ltda Me
 CNPJ: 91.692.317/0001-39
 RG: 99.649-3789

 Projeto Municipal da Itabaiana
 Yan Henrique Ferreira Santana
 Eng. Civil - CRA-SE 27.663.353
 Coordenador da Execu^{on}

PAVIMENTAÇÃO A PARALElepPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA - Povoado Mangabeira NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA /SE			MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO N° 068/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE			MEDICÃO N°02	ORDEM DE SERVIÇOS = 25/04/2022
CONTRATADA: FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME			PERÍODO:28/05/2022 À 06/07/2022	DATA DA MEDIDAÇĀO: 06/07/2022
01.004	EQUIPE DIRIGENTE			
01.004.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	25,48	(71498,35 X 85H)/(253.620,02 - 15.070,10) = 25,48H
01.004.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	56,95	(71498,35 X 190H)/(253.620,02 - 15.070,10) = 56,95H
FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME			APROVADO PARA PAGAMENTO	
			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BIM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.	DATA: ___ / ___ / ___
 BRUNO SANTOS DIAS ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SE N° 2719517585			DATA: ___ / ___ / ___	



Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Ferreira Santana
Eng. Civil ° CREA/SE 2719517585
Coordenador do projeto

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA
BAIXA FRIA - Povoado Mangabeira no Município de Itabaiana /SE**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

CONTRATADA: FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME

CONTRATO Nº 068/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 06/07/2022


**RELATÓRIO
FOTOGRÁFICO Nº 02**




**Fortex Serviços & Cia
nº 99692-3177 / 99649-3989**

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA BAIXA FRIA - Povoado Mangabeira no Município de Itabaiana /SE


REGULARIZAÇÃO, GRADEAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO




ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO




ESPALHAMENTO DO COLCHÃO DE AREIA




PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



**Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA-SE 27166335
Coodenador 14. Mestrado**



PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA
BAIXA FRIA - Povoado Mangabeira no Município de Itabaiana /SE

CONTRATO N° 068/2022

RELATÓRIO
FOTOGRÁFICO N° 02



Fontex Serviços & Cia
77 99692-3177 / 99649-3989

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2022


PERÍODO: 28/05/2022 À
06/07/2022

CONTRATADA: FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA ME

DATA DA MEDIÇÃO: 06/07/2022

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA BAIXA FRIA - Povoado Mangabeira no Município de Itabaiana /SE


PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



CONTAINER



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 27195177585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teixeira Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2719539353
Coordenador do Núcleo