

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.			DATA DE INICIO: 13/10/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 02/07/2026			PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026			CONTRATO 337/25		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA						DATA DE MEDIÇÃO: 30/03/2026					

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	%Medido
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 17.114,59	R\$ 14.205,08	R\$ 2.909,51	R\$ 17.114,59	R\$ -	100,00
01.01	Equipe Dirigente	UN	0,008	0,0066	0,00136	0,0080	0,000000	1.667.154,61	R\$ 13.337,24	R\$ 11.069,90	R\$ 2.267,34	R\$ 13.337,24	R\$ -	100,00
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	UN	0,009	0,0075	0,00153	0,0090	0,000000	128.490,70	R\$ 1.156,42	R\$ 959,82	R\$ 196,60	R\$ 1.156,42	R\$ -	100,00
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	0,03	0,0249	0,00510	0,0300	0,000000	87.364,20	R\$ 2.620,93	R\$ 2.175,36	R\$ 445,57	R\$ 2.620,93	R\$ -	100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA								R\$ 295.711,38	R\$ 292.096,01	R\$ -	R\$ 292.096,01	R\$ 3.615,37	98,78
02.01	Locação de serviços de pavimentação	m²	2780,00	2.780,000		2780,00	0,00	1,40	R\$ 3.892,00	R\$ 3.892,00	R\$ -	R\$ 3.892,00	R\$ -	100,00
02.02	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2780,00	2.780,000		2780,00	0,00	2,42	R\$ 6.727,60	R\$ 6.727,60	R\$ -	R\$ 6.727,60	R\$ -	100,00
02.03	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2780,00	2.780,000		2780,00	0,00	1,93	R\$ 5.365,40	R\$ 5.365,40	R\$ -	R\$ 5.365,40	R\$ -	100,00
02.04	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	139,00	139,000		139,00	0,00	1750,10	R\$ 243.263,90	R\$ 243.263,90	R\$ -	R\$ 243.263,90	R\$ -	100,00
02.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	10008,00	8.757,010		8757,01	1250,99	2,89	R\$ 28.923,12	R\$ 25.307,75	R\$ -	R\$ 25.307,75	R\$ 3.615,37	87,50
02.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	6672,00	6.672,000		6672,00	0,00	1,13	R\$ 7.539,36	R\$ 7.539,36	R\$ -	R\$ 7.539,36	R\$ -	100,00
2.07	SINALIZAÇÃO								R\$ 34.806,06	R\$ -	R\$ 34.806,06	R\$ 34.806,06	R\$ -	100,00
2.07.001	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTIC EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	m²	198,00	-	198,00	-	-	124,91	R\$ 24.732,18	R\$ -	R\$ 24.732,18	R\$ 24.732,18	R\$ -	0,00
2.07.002	PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 0,6 MM	m²	102,00	-	102,00	-	-	78,99	R\$ 8.056,98	R\$ -	R\$ 8.056,98	R\$ 8.056,98	R\$ -	100,00
2.07.003	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	2,00	-	2,00	-	-	505,09	R\$ 1.010,18	R\$ -	R\$ 1.010,18	R\$ 1.010,18	R\$ -	100,00
2.07.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0	UN	8,00	-	8,00	-	-	125,84	R\$ 1.006,72	R\$ -	R\$ 1.006,72	R\$ 1.006,72	R\$ -	100,00
2.08	PROJETO								R\$ 5.724,24	R\$ 1.223,66	R\$ -	R\$ 1.223,66	R\$ 4.500,58	21,38
02.08.001	Projeto Executivo	km	0,34	0,072		0,07200	0,34000	16836,00	R\$ 5.724,24	R\$ 1.223,66	R\$ -	R\$ 1.223,66	R\$ 4.500,58	21,38
2.09	LIMPEZA								R\$ 973,00	R\$ -	R\$ 973,00	R\$ 973,00	R\$ -	0,00
02.09.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2780,00	-	2780,00	2.780,00	0,00	0,35	R\$ 973,00	R\$ -	R\$ 973,00	R\$ 973,00	R\$ -	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 354.329,27	R\$ 307.524,75	R\$ 38.688,57	R\$ 346.213,32	R\$ 8.115,95	97,70%

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.01 10:10:55 -03'00'


ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ

Documento assinado digitalmente
Data: 01/04/2026 10:48:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALOR DA MEDIÇÃO: 38.688,57 (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____


 José Arnaldo da M. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA 072.031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 337/25

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026

[illegible]

Jean Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil - CREA - 2721031899
Coord. de Adeq. de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026

[illegible]

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026

[illegible]

João Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil - CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B,
C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/2025

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2.07	SINALIZAÇÃO				
2.07.001	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	LARGURA DA VIA	LARGURA DA SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE FAIXAS	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m	m		m²
	FAIXA DE PEDESTRE				
	RUA A	8,00	3,00	2,00	48,00
	RUA B	8,00	3,00	2,00	48,00
	RUA C	8,00	3,00	2,00	48,00
	RUA D	9,00	3,00	2,00	54,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:				198,00
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				198,00
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:				198,00

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B,
C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/2025

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2.07	SINALIZAÇÃO				
2.07.002	PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM	EXTENSÃO VIA	LARGURA DA SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE FAIXAS	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m	m		m²
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO E CENTRO				
	RUA A	90,00	0,1	3,00	27,00
	RUA B	45,00	0,1	3,00	13,50
	RUA C	145,00	0,1	3,00	43,50
	RUA D	60,00	0,1	3,00	18,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:				102,00
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				102,00
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:				102,00

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
2.07	SINALIZAÇÃO		
2.07.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m²	m²
		2,00	2,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		
	ACUMULADO ANTERIOR:		2,00
	ACUMULADO ATUAL:		0,00
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)		2,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		0,00
			2,00

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CRB 0221031891
Coordenador de Engenharia
Prefeitura Municipal de Itapetininga

NOVATEC
Construções e Empreendimentos, Lda

CONTRATO 337/2025

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
2.07	SINALIZAÇÃO		
2.07.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	UN	UN
		8,00	8,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		8,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		8,00
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)		0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		8,00

Jose Arnaldo do N. Perona Junior
Eng. Civil PREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 11/11/2025 a 09/01/2026[illegible]

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil DREA-2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: LOTEAMENTO MARCELA- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 337/2025



MEDIÇÃO 02

Período: 11/11/2025 a 09/01/2026

ITEM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01- Rua A



FOTO 03- Rua C



FOTO 05- Rua B



FOTO 02- Rua A



FOTO 04- Rua D



FOTO 06- Rua A



Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: LOTEAMENTO MARCELA- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 337/2025



MEDIÇÃO 02

Período: 11/11/2025 a 09/01/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 07- Rua B



FOTO 08- Rua C



FOTO 09- Rua D



FOTO 10- Rua A



Documento assinado digitalmente



RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ

Data: 14/04/2026 11:17:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.13 16:52:16 -03'00'

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana