




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.º. 30/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 06/12/2023 A 13/12/2023				DATA: 13/12/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.123.584,95	38.595,42	1.162.180,37	1.120.052,13	50,92	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepíedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	24.715,19	848,94	25.564,13	44,52	2.226.000,00	1.100.320,26	37.794,81	1.138.115,07	1.087.884,93	51,13	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepíedo granítico (com frete)	mil	50,00	24,70	0,85	25,55	941,89	47.094,50	23.264,69	800,61	24.065,30	23.029,20	51,10	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	58.662,60	2.106,48	60.769,08	58.450,92	50,97	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	246,58	9,30	255,88	123,60	61.800,00	30.477,29	1.149,48	31.626,77	30.173,23	51,18	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	589,03	20,00	609,03	47,85	57.420,00	28.185,31	957,00	29.142,31	28.277,69	50,75	
Total geral								2.401.452,50	1.182.247,55	40.701,90	1.222.949,45	1.178.503,05	50,93	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.12.14 12:15:49 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____							


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 30/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 06/12/2023 A 13/12/2023	DATA: 13/12/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	06/12/2023	TV. CRISLAINE DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	30,00	2,40	72,00
2	06/12/2023	TV. CRISLAINE DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,50	2,00	25,00
3	06/12/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	11,90	2,20	26,18
4	06/12/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,50	6,00	39,00
5	07/12/2023	RUA CARIOLANO LIMA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,80	1,80	10,44
6	07/12/2023	RUA CARIOLANO LIMA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	13,50	2,40	32,40
7	07/12/2023	RUA CARIOLANO LIMA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	8,00	2,40	19,20
8	07/12/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	2,90	2,00	5,80
9	08/12/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	11,00	2,30	25,30
10	08/12/2023	RUA MARIA DO CÉU DE JESUS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	9,00	2,90	26,10
11	08/12/2023	RUA MARIA DO CÉU DE JESUS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	4,10	2,20	9,02
12	08/12/2023	RUA MARIA DO CÉU DE JESUS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,40	2,90	21,46
13	08/12/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,00	2,90	17,40
14	11/12/2023	RUA JOSEFA MAXIMA DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	10,50	6,10	64,05
15	11/12/2023	RUA JOSEFA MAXIMA DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	10,00	2,60	26,00
16	11/12/2023	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTOVÃO	7,80	2,50	19,50
17	11/12/2023	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTOVÃO	2,70	1,70	4,59
18	11/12/2023	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	SÃO CRISTOVÃO	3,00	1,50	4,50
19	12/12/2023	RUA MIGUEL TEIXEIRA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	20,10	10,00	201,00
20	13/12/2023	RUA MIGUEL TEIXEIRA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	20,00	10,00	200,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						848,94

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.12.14
12:13:24 -03'00'

pc
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 30/2023**



TV. CRISLAINE DOS SANTOS



TV. CRISLAINE DOS SANTOS



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA




RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS




RUA CARIOLANO LIMA



RUA CARIOLANO LIMA


Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Van Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.12.14
12:13:47 -03'00'



RUA CARIOLANO LIMA



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS




RUA MARIA DO CÉU DE JESUS




RUA MARIA DO CÉU DE JESUS



RUA MARIA DO CÉU DE JESUS


José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2745638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.12.14 12:14:02 -03'00'



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSEFA MAXIMA DOS SANTOS



RUA JOSEFA MAXIMA DE JESUS



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS

[Handwritten Signature]
José Wilson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten Signature]
José Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525


Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.12.14
12:14:19 -03'00'



RUA MIGUEL TEIXEIRA



RUA MIGUEL TEIXEIRA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2795638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525
Dados: 2023.12.14
12:14:37 -03'00'