




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº: 38/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 09/02/2024 A 21/02/2024				DATA: 21/02/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Acumulado até o Período	Saldo a	Medir % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	29.581,41	739,56	30.320,97	2.282.232,50	1.344.844,34	33.584,53	1.378.428,87	903.803,63	60,40
01.001	Melo-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	2.226.000,00	1.316.964,39	32.925,21	1.349.889,60	876.110,40	60,64
01.002							9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	29,60	0,70	30,30	47.094,50	27.879,95	659,32	28.539,27	18.555,23	60,60
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	500,00	295,68	7,60	303,28	119.220,00	70.545,13	1.752,81	72.297,94	46.922,06	60,64
02.001		h	500,00				61.800,00	36.546,05	939,36	37.485,41	24.314,59	60,66
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	710,53	17,00	727,53	57.420,00	33.999,08	813,45	34.812,53	22.607,47	60,63
Total geral							2.401.452,50	1.415.389,47	35.337,34	1.450.728,81	950.725,69	60,41
MAYKON DOUGLAS SANTOS Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.02.22 16:43:21 -03'00'				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						



José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana





Henrique Favonios Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.º. 38/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 09/02/2024 A 21/02/2024	DATA: 21/02/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	09/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	29,60	2,30	68,08
2	09/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	5,00	2,00	10,00
3	15/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	15,30	4,30	65,79
4	15/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	3,30	3,00	9,90
5	16/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	24,70	3,50	86,45
6	16/02/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	55,00	2,20	121,00
7	19/02/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	55,00	2,00	110,00
8	19/02/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	50,00	2,00	100,00
9	20/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	11,50	2,50	28,75
10	20/02/2024	RUA PROJETADA	POVOADO MANGABEIRA	37,30	1,80	67,14
11	21/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	31,50	2,30	72,45
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						739,56

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.22 16:42:51 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 38/2024

 <p>RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA</p>	 <p>RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA</p>
 <p>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</p>	 <p>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</p>
 <p>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</p>	 <p>RUA MARIA FELIX DA SILVA</p>

[Handwritten Signature]
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

[Handwritten Signature]
Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.02.22 16:43:49 -03'00'



RUA MARIA FELIX DA SILVA



RUA MARIA FELIX DA SILVA



RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA





RUA PROJETADA



RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA

MAYKON Assinado de forma
DOUGLAS digital por
SANTOS MAYKON
SANTANA:0664121
SANTANA:0 1525
6641211525 Dados: 2024.02.22
16:44:04 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. CIVIL - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo