



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 39/2024		ORDEN DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 22/02/2024 A 28/02/2024		DATA: 28/02/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulada até o Período	Do Período			Acumulado até o Período
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO										
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	30.320,97	806,30	31.127,27	2.282.232,50	1.378.428,88	36.649,99	1.415.078,86	867.153,64	62,00
01.002	Melo-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	50.000,00		0,00	2.226.000,00	1.349.889,60	35.896,48	1.385.786,08	840.213,92	62,25
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	30,30	0,80	47.094,50	28.539,28	753,51	29.292,78	17.801,72	62,20
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					119.220,00	72.297,93	1.945,80	74.243,74	44.976,26	62,27
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	303,28	8,00	61.800,00	37.485,41	988,80	38.474,21	23.325,79	62,26
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	727,53	20,00	57.420,00	34.812,52	957,00	35.769,53	21.650,47	62,29
Total geral						2.401.452,50	1.450.726,81	38.595,79	1.489.322,60	912.129,90	62,02
MAYKON DOUGLAS SANTOS -SANTANA-06641211525-0466-2024-0239-162314-03'00" Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603						Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___					
						Aprovado para pagamento Data: ___/___/___					


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720290954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 39/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023	
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 22/02/2024 A 28/02/2024		DATA: 28/02/2024	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	22/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	2,40	7,50	18,00
2	22/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	1,70	16,00	27,20
3	22/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	2,20	40,00	88,00
4	23/02/2024	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	SERRANO	2,70	23,00	62,10
5	23/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	7,60	5,50	41,80
6	23/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	2,50	5,00	12,50
7	23/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	2,00	4,00	8,00
8	26/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	2,60	5,00	13,00
9	26/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	2,60	17,00	44,20
10	26/02/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	2,80	13,00	36,40
11	26/02/2024	RUA JOSIVALDO DOS SANTOS	RIACHO DOCE	2,20	63,00	138,60
12	27/02/2024	RUA RESPEITA JANUÁRIO	BAIRRO DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	2,50	9,00	22,50
13	27/02/2024	RUA RESPEITA JANUÁRIO	BAIRRO DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	4,00	29,00	116,00
14	27/02/2024	RUA RESPEITA JANUÁRIO	BAIRRO DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	2,20	10,00	22,00
15	28/02/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	6,00	26,00	156,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						806,30



MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525


Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.29
16:20:48 -03'00'



Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 39/2024**







	
RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA
	
RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA
	
RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Yavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
664121152
5

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.29 16:21:13 -03'00'

 <p>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</p>	 <p>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</p>
 <p>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</p>	 <p>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</p>
 <p>RUA JOSIVALDO DOS SANTOS</p>	 <p>RUA RESPEITA JANUÁRIO</p>


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 José Roberto Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:0
 6641211525

Assinado de forma digital
 por MAYKON DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2024.02.29
 16:21:35 -03'00'



RUA RESPEITA JANUÁRIO




RUA RESPEITA JANUÁRIO




RUA B

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.02.29
16:21:51 -03'00'


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana