

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 03						CONTRATO: 035/2024			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						B.M.Nº 01						ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Período: 25/02/2025 a 14/03/2025						DATA: 17/03/2025			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
3	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO								383.424,50	-	44.948,34	44.948,34	383.424,50	11,72	
03.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								51.339,89	-	5.924,07	5.924,07	45.415,82	11,54	
03.20.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	160,62	0,00		0,00	160,62	50,40	8.095,25	-	-	-	8.095,25	-	
03.20.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	233,60	0,00	118,60	118,60	115,00	49,95	11.668,32	-	5.924,07	5.924,07	5.744,25	50,77	
03.20.003	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com quias duplas, sem vãos, af. 07/2023 ps	m2	144,00	0,00		0,00	144,00	219,28	31.576,32	-	-	-	31.576,32	-	
03.21	ESQUADRIAS EM MADEIRA								70.936,11	-	-	-	70.936,11	-	
03.21.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	44,00			0,00	44,00	999,15	43.962,60	-	-	-	43.962,60	-	
03.21.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação, af. 12/2019	un	4,00			0,00	4,00	880,45	3.521,80	-	-	-	3.521,80	-	
03.21.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	16,00			0,00	16,00	1.174,64	18.794,24	-	-	-	18.794,24	-	
03.21.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			0,00	1,00	1.421,36	1.421,36	-	-	-	1.421,36	-	
03.21.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			0,00	1,00	1.572,65	1.572,65	-	-	-	1.572,65	-	
03.21.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,40 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			0,00	1,00	1.663,46	1.663,46	-	-	-	1.663,46	-	
03.22	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO								57.858,64	-	-	-	57.858,64	-	
03.22.001	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	43,78	0,00		0,00	43,78	418,09	18.303,98	-	-	-	18.303,98	-	
03.22.002	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021	m2	43,78	0,00		0,00	43,78	184,62	8.082,66	-	-	-	8.082,66	-	
03.22.006	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação, af. 12/2019	m2	40,00	0,00		0,00	40,00	786,80	31.472,00	-	-	-	31.472,00	-	
03.23	ESQUADRIAS EM VIDRO								14.769,60	-	-	-	14.769,60	-	
03.23.001	Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m	cj	2,00		0,00	0,00	2,00	7.384,80	14.769,60	-	-	-	14.769,60	-	
03.24	REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE								2.418,86	-	-	-	2.418,86	-	
03.24.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	321,23			0,00	321,23	7,53	2.418,86	-	-	-	2.418,86	-	
03.25	PISO INTERNO								38.183,17	-	-	-	38.183,17	-	
03.25.004	Rodapé em granito branco Siena, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	633,22			0,00	633,22	60,30	38.183,17	-	-	-	38.183,17	-	
03.26	PINTURA								37.180,13	-	-	-	37.180,13	-	
03.26.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	465,23			0,00	465,23	9,08	4.224,29	-	-	-	4.224,29	-	
03.26.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	144,00			0,00	144,00	20,23	2.913,12	-	-	-	2.913,12	-	
03.26.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	144,00			0,00	144,00	17,02	2.450,88	-	-	-	2.450,88	-	
03.26.006	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi, af. 05/2021	m2	14,00			0,00	14,00	65,60	918,40	-	-	-	918,40	-	

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898
6546515

Assinado digitalmente por DANYELSON
LEITE DOS SANTOS 98986546515
ND: C=BR, O=CPM-Brasil, CN=Secretaria de
Recursos Humanos do Estado - RFB, OU=RS e-
CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=228527800111, OU=Instituto Brasileiro
de Registro Profissional, CN=DANYELSON LEITE DOS
SANTOS 98986546515
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 15:31:13-0200
Fonte: PDF Reader Versão: 2004.4.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 03					CONTRATO: 035/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 25/02/2025 a 14/03/2025					DATA: 17/03/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.26.007	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	181,18			0,00	181,18	123,21	22.323,19	-	-	-	22.323,19	-
03.26.008	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	72,48			0,00	72,48	60,02	4.350,25	-	-	-	4.350,25	-
03.27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								10.124,98	-	-	-	10.124,98	-
03.27.055	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	4,00		0,00	0,00	4,00	253,36	1.013,44	-	-	-	1.013,44	-
03.27.056	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	37,00		0,00	0,00	37,00	229,74	8.500,38	-	-	-	8.500,38	-
03.27.059	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	4,00		0,00	0,00	4,00	152,79	611,16	-	-	-	611,16	-
03.33	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO								1.881,31	-	-	-	1.881,31	-
03.33.032	CASA DE GÁS								1.881,31	-	-	-	1.881,31	-
03.33.032.01	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23mm - Confeção mecânica e transporte	m3	0,35			0,00	0,35	556,64	194,82	-	-	-	194,82	-
03.33.032.02	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,02			0,00	0,02	692,97	13,86	-	-	-	13,86	-
03.33.032.03	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,29			0,00	0,29	2.709,43	785,73	-	-	-	785,73	-
03.33.032.04	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	0,63			0,00	0,63	302,33	190,47	-	-	-	190,47	-
03.33.032.05	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	2,28			0,00	2,28	50,40	114,91	-	-	-	114,91	-
03.33.032.06	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,56			0,00	4,56	7,53	34,34	-	-	-	34,34	-
03.33.032.07	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	4,56			0,00	4,56	35,05	159,83	-	-	-	159,83	-
03.33.032.08	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	4,56			0,00	4,56	20,23	92,25	-	-	-	92,25	-
03.33.032.09	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	4,56			0,00	4,56	17,02	77,61	-	-	-	77,61	-
03.33.032.10	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	0,24			0,00	0,24	95,92	23,02	-	-	-	23,02	-
03.33.032.11	Gratiz telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m2	0,50			0,00	0,50	388,93	194,47	-	-	-	194,47	-
03.35	LOUÇAS E METAIS								2.203,16	-	-	-	2.203,16	-
03.35.003	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	2,00			0,00	2,00	238,89	477,78	-	-	-	477,78	-
03.35.004	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	2,00			0,00	2,00	862,69	1.725,38	-	-	-	1.725,38	-

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898
6546515

Asturado digitalmente por DANYELSON
LEITE DOS SANTOS:98986546515
ND C=BR, CN=CPA-Brazil, OU=Secretaria de
Resposta Federal em Brazil - RFB, OU=RSB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2295278005111, OU=Prefeitura Municipal de Itabaiana, CN=DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Releitor: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 15:31:13-03000
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 03						CONTRATO: 035/2024				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 01						ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 25/02/2025 a 14/03/2025						DATA: 17/03/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.36	FÓRRO / DIVISÓRIA / ACÚSTICA								22.897,97	-	-	-	22.897,97	-
03.36.002	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	27,83			0,00	27,83	822,78	22.897,97	-	-	-	22.897,97	-
4	ADMINISTRAÇÃO								73.630,68	-	39.024,27	39.024,27	34.606,41	53,00
04.01	ADMINISTRAÇÃO								73.630,68	-	6.586,73	6.586,73	34.606,41	8,95
04.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	195,16		103,43	103,43	91,73	153,37	29.931,69	-	15.863,80	15.863,80	14.067,89	53,00
04.01.002	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	h	162,63		86,19	86,19	76,44	30,56	4.969,97	-	2.634,09	2.634,09	2.335,88	53,00
04.01.003	Mestre de obras com encargos complementares	h	195,76		103,75	103,75	92,01	68,68	13.444,80	-	7.125,74	7.125,74	6.319,06	53,00
04.01.004	Auxiliar de almoxarife com encargos complementares	h	162,63		86,19	86,19	76,44	18,14	2.950,11	-	1.563,56	1.563,56	1.386,55	53,00
04.01.005	Vigia diurno com encargos complementares	h	390,32		206,87	206,87	183,45	25,38	9.906,32	-	5.250,35	5.250,35	4.655,97	53,00
04.01.006	Vigia noturno com encargos complementares	h	390,32		206,87	206,87	183,45	31,84	12.427,79	-	6.586,73	6.586,73	5.841,06	53,00
TOTAL:									383.424,50	0,00	44.948,34	44.948,34	338.476,16	11,72
PERCENTUAL									-	-	11,72	11,72	88,28	
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ____/____/____		MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI						APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/____				PROTOCOLO		
		ASSINATURA DA EMPRESA												



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898
6546515

Assinado digitalmente por DANYELSON
LEITE DOS SANTOS:98986515
ND: C=BR, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986515, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22852276000111, OU=Instituto de
CNP-DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:98986515
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 15:31:13-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE		CONTRATO Nº		MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01			
		035/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		Data de medição: 17/03/2025		ADITIVO 03			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							
3	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO						
03.20	SERVIÇOS PRELIMINARES						
03.20.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO(m)	FOLGA (m)	QUANTIDADE	REPET.	TOTAL (m)
		PM 02	0,70	0,20	4,00	1,00	3,6
		PM 03	0,80	0,20	15,00	1,00	15
		PM 04	1,00	0,20	2,00	1,00	2,4
		PM 05	1,20	0,20	2,00	1,00	2,8
		PM 06	1,40	0,20	1,00	1,00	1,6
		PM 07	1,60	0,20	8,00	1,00	14,4
		JÁ 1	1,00	0,20	10,00	2,00	24
		JÁ 2	2,50	0,20	2,00	2,00	10,8
		JÁ 3	2,70	0,20	1,00	2,00	5,8
		JÁ 6	4,25	0,20	2,00	2,00	17,8
		JÁ 7	10,00	0,20	1,00	2,00	20,4
		TOTAL (m)					
4	ADMINISTRAÇÃO						
04.01	ADMINISTRAÇÃO						
04.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	(BM 01 - ADITIVO 01 = R\$ 513.738,34) + (BM 02 - ADITIVO 01 = R\$ 35.843,57) + (BM01 - ADITIVO 02 = R\$ 5.924,07) / R\$ 555.505,98 / R\$1.049.709,21 = 0,53 * 195,16h = 103,43h					
04.01.002	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	(BM 01 - ADITIVO 01 = R\$ 513.738,34) + (BM 02 - ADITIVO 01 = R\$ 35.843,57) + (BM01 - ADITIVO 02 = R\$ 5.924,07) / R\$ 555.505,98 / R\$1.049.709,21 = 0,53 * 162,63h = 86,19h					
04.01.003	Mestre de obras com encargos complementares	(BM 01 - ADITIVO 01 = R\$ 513.738,34) + (BM 02 - ADITIVO 01 = R\$ 35.843,57) + (BM01 - ADITIVO 02 = R\$ 5.924,07) / R\$ 555.505,98 / R\$1.049.709,21 = 0,53 * 195,76h = 103,75h					


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Alysson Júnio de Souza Pereira
 Eng. Civil CREA - 2716750122
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98
986546515

Assinado digitalmente por
 DANYELSON LEITE DOS
 SANTOS:986546515
 ND: CN=BR, OU=CPA-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22802270000111, OU=videoconferencia, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:986546515
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado:
 Data: 2025.03.17 15:31:56-03'00"
 Font PDF Reader Versão: 2024.4.0

04.01.004	Auxiliar de almoxarife com encargos complementares	(BM 01 - ADITIVO 01 = R\$ 513.738,34) + (BM 02 - ADITIVO 01 = R\$ 35.843,57) + (BM01 - ADITIVO 02 = R\$ 5.924,07) / R\$ 555.505,98 / R\$1.049.709,21 = 0,53 * 162,63h = 86,19h
04.01.005	Vigia diurno com encargos complementares	(BM 01 - ADITIVO 01 = R\$ 513.738,34) + (BM 02 - ADITIVO 01 = R\$ 35.843,57) + (BM01 - ADITIVO 02 = R\$ 5.924,07) / R\$ 555.505,98 / R\$1.049.709,21 = 0,53 * 390,92h = 206,87h
04.01.006	Vigia noturno com encargos complementares	R\$ 555.505,98 / R\$1.049.709,21 = 0,53 * 195,16h = 206,87h


Riza Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

DANYELSON
N LEITE
DOS
SANTOS:98
986546515

Assinado digitalmente por
DANYELSON LEITE DOS
SANTOS:986546515
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22962278000111, OU=videoconferencia, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:986546515
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.17 15:31:56-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01 - ADITIVO 03

CONTRATO nº 035/2024

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ORDEN DE SERVIÇO
INICIO - 19/04/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



PLACA DA OBRA



CINTAS E VERGAS



CINTAS E VERGAS



CINTAS E VERGAS



CINTAS E VERGAS



ELABORADO POR:

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986
546515

Assinado de forma
digital por DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.03.17
15:32:41 -03'00'

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng.º Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1 de 1