

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - Povoado CAJAÍBA								BOLETIM DE MEDAÇÃO 03 - ADITIVO				CONTRATO N° 031/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2025 a 28/02/2025				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 23/04/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO Povoado CAJAÍBA, ITABAIANA-SE													
02	1º ADITIVO								236.695,86	95.486,44	73.756,34	169.242,78	67.453,08	71,50
02.001	SERViÇOS PRELIMINARES								4.499,07	4.499,07	0,00	4.499,07	0,00	100,00
02.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,44	6,44		6,44	0,00	59,69	384,40	384,40	0,00	384,40	0,00	100,00
02.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,05	8,05		8,05	0,00	11,69	94,10	94,10	0,00	94,10	0,00	100,00
02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	24,16	24,16		24,16	0,00	1,48	35,76	35,76	0,00	35,76	0,00	100,00
02.001.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1-5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padilhas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	6,44	6,44		6,44	0,00	618,76	3.984,81	3.984,81	0,00	3.984,81	0,00	100,00
02.002	BLOCOS/SAPATAS								5.568,93	5.568,93	0,00	5.568,93	0,00	100,00
02.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,10	8,10		8,10	0,00	59,69	483,49	483,49	0,00	483,49	0,00	100,00
02.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,12	10,12		10,12	0,00	11,69	118,30	118,30	0,00	118,30	0,00	100,00
02.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,25	30,25		30,25	0,00	1,48	44,77	44,77	0,00	44,77	0,00	100,00
02.002.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,62	1,62		1,62	0,00	2.914,96	4.722,24	4.722,24	0,00	4.722,24	0,00	100,00
02.002.005	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af/ 05/2021	m3	0,27	0,27		0,27	0,00	741,21	200,13	200,13	0,00	200,13	0,00	100,00
02.003	VIGAS BALDRAME								7.709,95	7.709,95	0,00	7.709,95	0,00	100,00
02.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,15	2,15		2,15	0,00	2.914,96	6.267,16	6.267,16	0,00	6.267,16	0,00	100,00
02.003.002	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demões de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	44,38	44,38		44,38	0,00	32,51	1.442,79	1.442,79	0,00	1.442,79	0,00	100,00
02.004	PILARES								6.704,41	6.704,41	0,00	6.704,41	0,00	100,00
02.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,30	2,30		2,30	0,00	2.914,96	6.704,41	6.704,41	0,00	6.704,41	0,00	100,00
02.005	VIGAS								6.267,16	6.267,16	0,00	6.267,16	0,00	100,00
02.005.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,15	2,15		2,15	0,00	2.914,96	6.267,16	6.267,16	0,00	6.267,16	0,00	100,00
02.006	LAJES								2.702,19	2.702,19	0,00	2.702,19	0,00	100,00
02.006.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	9,64	9,64		9,64	0,00	280,31	2.702,19	2.702,19	0,00	2.702,19	0,00	100,00
02.007	VEDAÇÕES								16.562,83	14.484,75	2.078,08	16.562,83	0,00	100,00
02.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	229,06	229,06		229,06	0,00	53,30	12.208,90	12.208,90	0,00	12.208,90	0,00	100,00
02.007.002	Cobogó cimento tipo árabe , dim: 39 x 39 x 7cm	m2	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	238,86	2.078,08	0,00	2.078,08	2.078,08	0,00	100,00
02.007.003	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	42,90	42,90		42,90	0,00	53,05	2.275,85	2.275,85	0,00	2.275,85	0,00	100,00
02.008	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS								27.327,14	25.438,92	1.888,22	27.327,14	0,00	100,00
02.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	458,11	458,11		458,11	0,00	7,85	3.596,16	3.596,16	0,00	3.596,16	0,00	100,00

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892
714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.07 16:13:13
-03'00'

Página 1 de 5

Jeovânia Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CREA-SE A126362-5
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA										BOLETIM DE MEDAÇÃO 03 - ADITIVO				CONTRATO Nº 031/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA										Período: 01/02/2025 a 28/02/2025				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA										Data de medição: 23/04/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido		
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
02.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	229,06	229,06		229,06	0,00	36,43	8.344,66	8.344,66	0,00	8.344,66	0,00	100,00		
02.008.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	229,06	229,06		229,06	0,00	40,82	9.350,23	9.350,23	0,00	9.350,23	0,00	100,00		
02.008.004	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	9,64	9,64		9,64	0,00	41,12	396,40	396,40	0,00	396,40	0,00	100,00		
02.008.005	Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022	m2	9,64	9,64		9,64	0,00	20,26	195,31	195,31	0,00	195,31	0,00	100,00		
02.008.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço f4, esp. média = 2,5cm	m2	60,52	0,00	60,52	60,52	0,00	31,20	1.888,22	0,00	1.888,22	1.888,22	0,00	100,00		
02.008.007	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm, af_07/2021	m2	60,52	60,52		60,52	0,00	58,76	3.556,16	3.556,16	0,00	3.556,16	0,00	100,00		
02.009	SOLEIRAS E PEITORIS								2.566,50	0,00	2.476,38	2.476,38	90,12	96,49		
02.009.001	Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e = 2 cm	m	10,50	0,00	9,52	9,52	0,98	91,96	965,58	0,00	875,46	875,46	90,12	90,67		
02.009.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	151,03	1.600,92	0,00	1.600,92	1.600,92	0,00	100,00		
02.010	REVESTIMENTO CERÂMICO								18.320,10	0,00	12.693,55	12.693,55	5.626,55	69,29		
02.010.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	60,52	0,00		0,00	60,52	69,67	4.216,23	0,00	0,00	0,00	4.216,23	0,00		
02.010.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	204,01	0,00	183,61	183,61	20,40	69,13	14.103,87	0,00	12.693,55	12.693,55	1.410,32	90,00		
02.011	ESQUADRIAS								16.328,43	0,00	10.054,31	10.054,31	6.274,12	61,58		
02.011.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00	0,00		0,00	3,00	844,88	2.534,64	0,00	0,00	0,00	2.534,64	0,00		
02.011.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00		0,00	2,00	949,10	1.898,20	0,00	0,00	0,00	1.898,20	0,00		
02.011.003	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00	386,86	5.118,16	0,00	5.118,16	5.118,16	0,00	100,00		
02.011.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	610,50	4.102,56	0,00	4.102,56	4.102,56	0,00	100,00		
02.011.005	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	473,63	833,59	0,00	833,59	833,59	0,00	100,00		
02.011.006	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01/10/2021	m2	6,72	0,00		0,00	6,72	274,00	1.841,28	0,00	0,00	0,00	1.841,28	0,00		
02.012	COBERTURA								13.418,59	13.418,59	0,00	13.418,59	0,00	100,00		
02.012.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	77,94	77,94		77,94	0,00	27,26	2.124,64	2.124,64	0,00	2.124,64	0,00	100,00		
02.012.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	77,94	77,94		77,94	0,00	59,77	4.658,47	4.658,47	0,00	4.658,47	0,00	100,00		
02.012.003	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	39,24	39,24		39,24	0,00	98,91	3.881,23	3.881,23	0,00	3.881,23	0,00	100,00		
02.012.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	18,94	18,94		18,94	0,00	145,42	2.754,25	2.754,25	0,00	2.754,25	0,00	100,00		
02.013	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								7.815,49	2.478,82	5.336,67	7.815,49	0,00	100,00		
02.013.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido rosável Ø 3/4"	un	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	224,97	4.724,37	0,00	4.724,37	4.724,37	0,00	100,00		

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892
714590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.07 16:13:28
-03'00'

Página 2 de 5

Jeovânia Oliveira da Mota
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA								BOLETIM DE MEDAÇÃO 03 - ADITIVO				CONTRATO Nº 031/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2025 a 28/02/2025				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 23/04/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.013.002	Registro de pressão bruto, latão, rosável, 3/4" - fornecimento e instalação, af_08/2021	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	40,76	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00	100,00
02.013.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	222,09	444,18	0,00	444,18	444,18	0,00	100,00
02.013.004	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação_af_06/2022	m	30,00	30,00		30,00	0,00	24,10	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	100,00
02.013.005	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação_af_06/2021	un	2,00	2,00		2,00	0,00	492,11	984,22	984,22	0,00	984,22	0,00	100,00
02.013.006	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação_af_08/2021	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	43,30	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	100,00
02.013.007	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação_af_06/2022	m	20,00	20,00		20,00	0,00	38,58	771,60	771,60	0,00	771,60	0,00	100,00
02.014	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								14.095,99	6.213,65	7.600,56	13.814,21	281,78	98,00
02.014.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00	7,00		7,00	0,00	136,83	957,81	957,81	0,00	957,81	0,00	100,00
02.014.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	14,00		14,00	0,00	93,56	1.309,84	1.309,84	0,00	1.309,84	0,00	100,00
02.014.003	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	0,00		0,00	2,00	45,84	91,68	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00
02.014.004	Ralo sifônico em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00	0,00		0,00	2,00	95,05	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10	0,00
02.014.005	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	25,00	25,00		25,00	0,00	21,81	545,25	545,25	0,00	545,25	0,00	100,00
02.014.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	25,00	25,00		25,00	0,00	28,27	706,75	706,75	0,00	706,75	0,00	100,00
02.014.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	60,00	60,00		60,00	0,00	44,90	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	100,00
02.014.008	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2.880,27	2.880,27	0,00	2.880,27	2.880,27	0,00	100,00
02.014.009	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020_pa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4.720,29	4.720,29	0,00	4.720,29	4.720,29	0,00	100,00
02.015	PINTURA								12.915,02	0,00	2.583,01	2.583,01	10.332,01	20,00
02.015.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	152,75	0,00	30,55	30,55	122,20	49,14	7.506,14	0,00	1.501,23	1.501,23	6.004,91	20,00
02.015.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou telos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	111,80	0,00	22,36	22,36	89,44	48,38	5.408,88	0,00	1.081,78	1.081,78	4.327,10	20,00
02.016	LOUCAS E METAIS								12.003,18	0,00	0,00	0,00	12.003,18	0,00
02.016.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,30	0,00		0,00	2,30	644,53	1.482,42	0,00	0,00	0,00	1.482,42	0,00
02.016.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	8,00	0,00		0,00	8,00	285,56	2.284,50	0,00	0,00	0,00	2.284,50	0,00
02.016.003	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	4,00	0,00		0,00	4,00	136,82	547,30	0,00	0,00	0,00	547,30	0,00
02.016.004	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015108) ou similares	un	2,00	0,00		0,00	2,00	1.648,28	3.296,56	0,00	0,00	0,00	3.296,56	0,00
02.016.005	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	5,00	0,00		0,00	5,00	516,43	2.582,15	0,00	0,00	0,00	2.582,15	0,00

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714
590

Assinado de forma digital por JOSE
ALMEIDA ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.07 16:13:43 -03'00'

Página 3 de 5

Jeovânia Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POCOADO CAJAIBA								BOLETIM DE MEDAÇÃO 03 - ADITIVO				CONTRATO N° 031/2024			
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2025 a 28/02/2025				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 23/04/2025							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
02.016.006	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	0,00			0,00	2,00	905,12	1.810,25	0,00	0,00	1.810,25	0,00	
02.017	ÁREA EXTERNA									22.386,85	0,00	4.725,96	4.725,96	17.660,89	21,11
02.017.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	125,53	0,00	102,85	102,85	22,68	45,95	5.768,10	0,00	4.725,96	4.725,96	1.042,14	81,93	
02.017.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	349,62	0,00			0,00	349,62	30,41	10.631,94	0,00	0,00	0,00	10.631,94	0,00
02.017.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	26,22	0,00			0,00	26,22	228,33	5.986,81	0,00	0,00	0,00	5.986,81	0,00
02.018	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									39.504,03	0,00	24.319,60	24.319,60	15.184,43	61,56
02.018.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	0,00			0,00	1,00	571,71	571,71	0,00	0,00	0,00	571,71	0,00
02.018.002	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	0,00			0,00	1,00	163,53	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53	0,00
02.018.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	0,00			0,00	1,00	584,04	584,04	0,00	0,00	0,00	584,04	0,00
02.018.004	Cabecote de alumínio de 1 1/4"	un	3,00	0,00			0,00	3,00	18,79	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00
02.018.005	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	0,00			0,00	3,00	159,73	479,19	0,00	0,00	0,00	479,19	0,00
02.018.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	0,00			0,00	3,00	21,95	65,85	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00
02.018.007	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm ²	m	50,00	0,00			0,00	50,00	23,57	1.178,56	0,00	0,00	0,00	1.178,56	0,00
02.018.008	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	70,00	0,00			0,00	70,00	26,15	1.830,48	0,00	0,00	0,00	1.830,48	0,00
02.018.009	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	26,64	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	100,00	
02.018.010	Luva para eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	7,77	38,87	0,00	38,87	38,87	0,00	100,00	
02.018.011	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	475,89	475,89	0,00	475,89	475,89	0,00	100,00	
02.018.012	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	0,00			0,00	1,00	163,53	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53	0,00
02.018.013	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	0,00			0,00	1,00	68,13	68,13	0,00	0,00	0,00	68,13	0,00
02.018.014	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	0,00			0,00	4,00	79,26	317,04	0,00	0,00	0,00	317,04	0,00
02.018.015	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1,00	0,00			0,00	1,00	59,23	59,23	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00
02.018.016	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	0,00			0,00	2,00	21,14	42,28	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00
02.018.017	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	0,00			0,00	2,00	21,14	42,28	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00
02.018.018	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	1,00	0,00			0,00	1,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00
02.018.019	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	0,00			0,00	2,00	379,56	759,12	0,00	0,00	0,00	759,12	0,00
02.018.020	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	23,65	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00	100,00	
02.018.021	Luva para eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	5,88	387,95	0,00	387,95	387,95	0,00	100,00	
02.018.022	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 32mm (1")	m	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	18,71	2.245,30	0,00	2.245,30	2.245,30	0,00	100,00	

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008927
14590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Datas: 2025.05.07 16:13:59
-03'00'

Página 4 de 5

Jeovânia Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civ CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA								BOLETIM DE MEDAÇÃO 03 - ADITIVO				CONTRATO N° 031/2024		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								Período: 01/02/2025 a 28/02/2025				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 23/04/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.018.023	Luva para eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 32mm (1")	un	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,02	160,83	0,00	160,83	160,83	0,00	100,00
02.018.024	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	6,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2.675,72	16.054,32	0,00	10.702,88	10.702,88	5.351,44	66,67
02.018.025	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	15,00	0,00	8,00	8,00	7,00	180,54	2.708,10	0,00	1.444,32	1.444,32	1.263,78	53,33
02.018.026	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	283,71	1.134,84	0,00	1.134,84	1.134,84	0,00	100,00
02.018.027	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	324,89	2.599,12	0,00	2.599,12	2.599,12	0,00	100,00
02.018.028	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00	0,00		0,00	5,00	223,77	1.118,85	0,00	0,00	0,00	1.118,85	0,00
02.018.029	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	8,00	0,00		0,00	8,00	127,85	1.022,80	0,00	0,00	0,00	1.022,80	0,00
Total geral									236.695,86	95.486,44	73.756,34	169.242,78	67.453,08	71,50
JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590	Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2025.05.07 16:14:21 -03'00'		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____					Aprovado para pagamento Data: ____/____/____						
Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 271413398														

Jecônio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA				MEMORIAL DE CALCULO BM 03 - ADITIVO	CONTRATO Nº 031/2024
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 23/04/2025	
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE		
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CAJAÍBA, ITABAIANA-SE				
02.007	VEDAÇÕES				
02.007.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2		3,48m x 2,50m = 8,70m ²	
02.008	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS				
02.008.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2		Área total da edificação retirada de projeto = 60,52m ²	
02.009	SOLEIRAS E PEITORIS				
02.009.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m		Todos os vãos de porta = (0,84 x 3 + 0,74 x 4 + 0,94 x 2 + 1,08 x 2) = 9,52m	
02.009.002	Peitoril granito cinza polido, cl largura = 17 cm, esp = 2 cm	m		Todos os vãos de Janelas = 10,60m	
02.010	REVESTIMENTO CERÂMICO				
02.010.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2		113,34m x 1,80m = 204,01m ² x 90,00% = 183,61m ²	
02.011	ESQUADRIAS				
02.011.003	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2		QUANTITATIVO RETIRADO EM PROJETO = 13,23m ²	
02.011.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2		QUANTITATIVO RETIRADO EM PROJETO = 6,72m ²	
02.011.005	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2		QUANTITATIVO RETIRADO EM PROJETO = 1,76m ²	
02.013	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
02.013.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido rosável Ø 3/4"	un		QUANTITATIVO RETIRADO EM PROJETO = 21 und	
02.013.002	Registro de pressão bruto, latão, rosável, 3/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un		QUANTITATIVO RETIRADO EM PROJETO = 2 und	
02.013.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un		QUANTITATIVO RETIRADO EM PROJETO = 2 und	
02.013.006	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação_af 08/2021	un		QUANTITATIVO RETIRADO EM PROJETO = 2 und	
02.014	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
02.014.008	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un		1 und	
02.014.009	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af 12/2020 pa	un		1 und	
02.015	PINTURA				
02.015.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	Diego Oliveira Barros Eng. Civil CREA-2722482487	> 152,75m ² x 20,0% = 30,55m ²	Jeovânia Oliveira da Trindade Arq e Urb - ONU/SE A126362-5 Coordenador de Núcleo
02.015.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev	m2	Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	> 111,80m ² x 20,0% = 22,36m ²	Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
02.017	ÁREA EXTERNA				
02.017.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		> (38,45 + 31,40 + 33,00) = 102,85m	
02.018	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
02.018.009	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 50mm (1 1/2")	m		Quantitativo descrito no Memorial Elétrico = 15,00m	

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892
714590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.16 08:57:50
-03'00'

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - POVOADO CAJAÍBA		MEMORIAL DE CALCULO BM 03 - ADITIVO		CONTRATO Nº 031/2024
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				CONTRATO DE REPASSE: 1.078.337-31- 914263/2021/ MINISTÉRIO DO ESPORTE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 23/04/2025		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	
02.018.010	Luva para eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 50mm (1 1/2")	un		Quantitativo descrito no Memorial Elétrico = 5,00und
02.018.011	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un		Quantitativo descrito no Memorial Elétrico = 1,00und
02.018.020	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 40mm (1 1/4")	m		Quantitativo descrito no Memorial Elétrico = 200,00m
02.018.021	Luva para eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 40mm (1 1/4")	un		Quantitativo descrito no Memorial Elétrico = 66,00m
02.018.022	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 32mm (1")	m		Quantitativo descrito no Memorial Elétrico = 120,00m
02.018.023	Luva para eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 32mm (1")	un		Quantitativo descrito no Memorial Elétrico = 40,00und
02.018.024	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4 und	
02.018.025	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	8 und	
02.018.026	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt		4 unidades - chuveiros elétricos
02.018.027	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un		8 unidades - luminárias

JOSE
ALMEIDA
ANDRADE:008
92714590

Assinado de forma
digital por JOSE
ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.16
08:58:04 -03'00'

Jeovânia Oliveira da Trindade
Arq e Urb - SAU/SE A126362-6
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - Povoado
CAJAÍBA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03 - ADITIVO

CONTRATO 031/2024


ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024




COBOGÓ, REVESTIMENTO CERÂMICO,
REGULARIZAÇÃO DE BASE



REVESTIMENTO, REGULARIZAÇÃO DE BASE, PONTO
DE INTERRUPTOR, BASCULANTE EM ALUMÍNIO.



REVESTIMENTO CERÂMICO, PONTOS DE TOMADA E
LUZ, BASCULANTES, PEITORIL, PINTURA INTERNA



COBOGÓ, ESQUADRIAS, PEITORIS, PINTURA EXTERNA,
MEIO-FIO EM CONCRETO



REVESTIMENTOS, PONTOS DE ÁGUA E REGISTROS,
PONTO DE TOMADA, BASCULANTES, PEITORIL



POSTES, CAIXA DE PASSAGEM, PINTURA EXTERNA,
MEIO-FIO EM CONCRETO

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089271
4590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.07 16:15:16 -03'00'

Jeovânia Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - Povoado
CAJAÍBA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO 031/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03 - ADITIVO

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024



FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAERÓBIO



REVESTIMENTOS, PONTOS DE ÁGUA E REGISTROS



POSTES, CAIXA DE PASSAGEM, MEIO-FIO EM CONCRETO



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO



SOLEIRA EM GRANITO, REGULARIZAÇÃO DE BASE

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089
2714590

Assinado de forma digital
por JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.07 16:15:29
-03'00'

Jeovânia Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CRCA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - Povoado
CAJAÍBA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03 - ADITIVO

CONTRATO 031/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024



CAIXA METÁLICA; CABOS DE ENERGIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA; ELETRODUTO
DE PVC; CABOS DE ENERGIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA; ELETRODUTO
DE PVC; CABOS DE ENERGIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA; ELETRODUTO
DE PVC



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA; ELETRODUTO
DE PVC; CABOS DE ENERGIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA; ELETRODUTO
DE PVC; CABOS DE ENERGIA

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:0089271
4590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.07 16:15:58
-03'00'

Jeovânia Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 3

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE - Povoado
CAJAIBA


CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03 - ADITIVO

CONTRATO 031/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024




CAIXA METÁLICA



CAIXA DE PASSAGEM DE PVC; CABOS DE ENERGIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA; ELETRODUTO
DE PVC; CABOS DE ENERGIA



CAIXA DE PASSAGEM DE PVC; CABOS DE ENERGIA



ELETRODUTO DE PVC; CABOS DE ENERGIA



PONTOS DE TOMADA PARA CHUVEIROS

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA
ANDRADE:008927
14590

Assinado de forma digital por
JOSE ALMEIDA
ANDRADE:00892714590
Dados: 2025.05.07 16:16:13
-03'00'

Jecovânia Oliveira da Silveira
Arq e Urb - CAUSEA126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 4

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana