



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ		CONTRATO: 070/2022		Boletim de Medição: ADITIVO		 								
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:		Período: 21/10/2023 à 30/11/2023										
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 30/11/2023										
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
SERVIÇOS														
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ													
01.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
01.01.003	TRECHO 01													
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.003.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.488,65	1.488,65	(220,16)	1.268,49	220,16	3,00	4.465,95	4.465,95	-660,48	3.805,47	660,48	85,21
01.01.004	TRECHO 02													
01.01.004.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.004.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.649,34	1.649,34	(133,42)	1.515,92	133,42	3,00	4.948,02	4.948,02	-400,26	4.547,76	400,26	91,91
01.01.005	TRECHO 03													
01.01.005.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.005.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	54,80	54,80	-	54,80	-	1,27	69,59	69,59	-	69,59	-	100,00
01.01.005.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	164,41	164,41	-	164,41	-	0,38	62,47	62,47	-	62,47	-	100,00
01.01.005.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.700,00	1.700,00	(22,90)	1.677,10	22,90	3,00	5.100,00	5.100,00	(68,70)	5.031,30	68,69	98,65
01.01.006	TRECHO 04													
01.01.006.001	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	278,15	278,15	-	278,15	-	1,74	483,98	483,98	0,00	483,98	0,00	100,00
01.01.006.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.006.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	278,15	278,15	-	278,15	-	1,50	417,22	417,22	-	417,22	-	100,00
01.01.006.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	55,63	55,63	-	55,63	-	130,47	7.258,04	7.258,04	-	7.258,04	-	100,00
01.01.006.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	333,78	333,78	-	333,78	-	0,38	126,83	126,83	-	126,83	-	100,00
01.01.006.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	3,00	5.493,75	5.493,75	-	5.493,75	-	100,00
01.01.007	TRECHO 05													
01.01.007.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.007.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.186,76	1.186,76	(56,22)	1.130,54	56,22	3,00	3.560,28	3.560,28	-168,66	3.391,62	168,66	95,26
01.01.008	TRECHO 06													
01.02.008.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.008.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.869,75	1.869,75	(671,39)	1.198,36	671,39	3,00	5.609,25	5.609,25	-2.014,17	3.595,08	2.014,17	64,09
01.01.009	TRECHO 07													
01.01.009.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.009.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	828,34	828,34	(41,93)	786,41	41,93	3,00	2.485,02	2.485,02	(125,79)	2.359,23	125,79	94,94
01.01.010	SINALIZAÇÃO VERTICAL													
01.01.010.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un.	4,00	-	4,00	4,00	-	614,28	2.457,12	-	2.457,12	2.457,12	-	100,00
01.01.011	TRECHO 08													
01.01.011.001	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.01.011.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	748,30	748,30	-	748,30	-	1,74	1.302,04	1.302,04	0,00	1.302,04	0,00	100,00
01.01.011.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.011.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	336,76	336,76	-	336,76	-	1,27	427,68	427,68	-	427,68	-	100,00
01.01.011.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.010,21	1.010,21	-	1.010,21	-	0,38	383,87	383,87	-	383,87	-	100,00
01.01.011.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	748,30	748,30	-	748,30	-	1,50	1.122,45	1.122,45	-	1.122,45	-	100,00
01.01.011.002.004	Reforço do sub-leito	m3	149,66	149,66	-	149,66	-	20,03	2.997,68	2.997,68	-	2.997,68	-	100,00
01.01.011.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.693,88	2.693,88	-	2.693,88	-	0,38	1.023,67	1.023,67	-	1.023,67	-	100,00
01.01.011.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	149,66	149,66	-	149,66	-	130,47	19.526,14	19.526,14	-	19.526,14	-	100,00
01.01.011.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	697,96	697,96	-	697,96	-	0,38	341,22	341,22	-	341,22	-	100,00
01.01.011.002.008	Execução de impermeação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	748,30	748,30	-	748,30	-	13,38	10.012,25	10.012,25	-	10.012,25	-	100,00
01.01.011.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.496,60	1.496,60	-	1.496,60	-	3,00	4.489,80	4.489,80	-	4.489,80	-	100,00
01.01.011.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto estético, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	37,42	37,42	-	37,42	-	1.428,00	53.435,76	53.435,76	-	53.435,76	-	100,00
01.01.011.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2.693,88	2.693,88	-	2.693,88	-	1,56	4.202,45	4.202,45	-	4.202,45	-	100,00
01.01.011.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2.244,90	2.244,90	-	2.244,90	-	0,61	1.369,38	1.369,38	-	1.369,38	-	100,00
01.01.011.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	290,60	290,60	-	290,60	-	28,89	8.395,43	8.395,43	-	8.395,43	-	100,00
01.01.011.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,85	7,85	-	7,85	-	36,65	287,70	287,70	-	287,70	-	100,00
01.01.011.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	9,81	9,81	-	9,81	-	0,73	7,16	7,16	-	7,16	-	100,00
01.01.011.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	29,42	29,42	-	29,42	-	0,38	11,17	11,17	-	11,17	-	100,00

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ran Henrique Torres Santana
Eng. Civil CREA 1715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ	CONTRATO: 070/2022	Boletim de Medição: ADITIVO
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.	VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:	Período: 21/10/2023 à 30/11/2023
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 30/11/2023



Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
SERVIÇOS														
01.01.011.002.017	Colchão de areia	m3	1,31	1,31	-	1,31	-	104,91	137,43	137,43	-	137,43	-	100,00
01.01.011.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	23,54	23,54	-	23,54	-	0,38	8,94	8,94	-	8,94	-	100,00
01.01.011.003	DIVERSOS								4.069,28	-	4.069,28	4.069,28	-	
01.01.011.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	65,59	-	65,59	65,59	-	14,20	931,37	-	931,37	931,37	-	100,00
01.01.011.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	290,60	-	290,60	290,60	-	4,00	1.162,40	-	1.162,40	1.162,40	-	100,00
01.01.011.003.003	Limpeza geral	m2	748,30	-	748,30	748,30	-	2,64	1.975,51	-	1.975,51	1.975,51	-	100,00
01.01.012	TRECHO 09								114.015,14	109.461,59	4.553,55	114.015,14	0,00	
01.01.012.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.267,29	1.267,29	0,00	1.267,29	0,00	
01.01.012.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	1,74	1.267,29	1.267,29	-	1.267,29	-	100,00
01.01.012.002	PAVIMENTAÇÃO								108.194,30	108.194,30	-	108.194,30	-	
01.01.012.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	327,75	327,75	-	327,75	-	1,27	416,24	416,24	-	416,24	-	100,00
01.01.012.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	983,25	983,25	-	983,25	-	0,38	373,63	373,63	-	373,63	-	100,00
01.01.012.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	1,50	1.092,49	1.092,49	-	1.092,49	-	100,00
01.01.012.002.004	Reforço do sub-leito	m3	145,67	145,67	-	145,67	-	20,03	2.917,77	2.917,77	-	2.917,77	-	100,00
01.01.012.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.621,99	2.621,99	-	2.621,99	-	0,38	996,35	996,35	-	996,35	-	100,00
01.01.012.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	145,67	145,67	-	145,67	-	130,47	19.005,56	19.005,56	-	19.005,56	-	100,00
01.01.012.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	874,00	874,00	-	874,00	-	0,38	332,12	332,12	-	332,12	-	100,00
01.01.012.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	13,38	9.745,05	9.745,05	-	9.745,05	-	100,00
01.01.012.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	1.456,66	1.456,66	-	1.456,66	-	3,00	4.369,98	4.369,98	-	4.369,98	-	100,00
01.01.012.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	36,42	36,42	-	36,42	-	1.428,00	52.007,76	52.007,76	-	52.007,76	-	100,00
01.01.012.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2.621,99	2.621,99	-	2.621,99	-	1,56	4.090,30	4.090,30	-	4.090,30	-	100,00
01.01.012.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2.184,99	2.184,99	-	2.184,99	-	0,61	1.332,84	1.332,84	-	1.332,84	-	100,00
01.01.012.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	378,20	378,20	-	378,20	-	28,89	10.926,19	10.926,19	-	10.926,19	-	100,00
01.01.012.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,21	10,21	-	10,21	-	36,85	374,19	374,19	-	374,19	-	100,00
01.01.012.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	12,76	12,76	-	12,76	-	0,73	9,31	9,31	-	9,31	-	100,00
01.01.012.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	38,29	38,29	-	38,29	-	0,38	14,55	14,55	-	14,55	-	100,00
01.01.012.002.017	Colchão de areia	m3	1,70	1,70	-	1,70	-	104,91	178,34	178,34	-	178,34	-	100,00
01.01.012.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	30,63	30,63	-	30,63	-	0,38	11,63	11,63	-	11,63	-	100,00
01.01.012.003	DIVERSOS								4.553,55	-	4.553,55	4.553,55	-	
01.01.012.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,73	-	78,73	78,73	-	14,20	1.117,96	-	1.117,96	1.117,96	-	100,00
01.01.012.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	378,20	-	378,20	378,20	-	4,00	1.512,80	-	1.512,80	1.512,80	-	100,00
01.01.012.003.003	Limpeza geral	m2	728,33	-	728,33	728,33	-	2,64	1.922,79	-	1.922,79	1.922,79	-	100,00
TOTAL:									270.104,16	259.024,21	7.841,89	266.866,10	3.438,06	96,72%
PERCENTUAL										95,89%	2,83%	98,72%	1,28%	

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D

Antônio Henrique Soares Santana
 Engº Civil CREA 15638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Robinson Santos de Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ


CONTRATADA: AGC


Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

Boletim de Medição: ADITIVO

RUAS	ESTACA		Extensão da OS / Ligações Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESSURA SUB-LEITO	ESPESSURA SUB-BASE	ESPESSURA BASE	ESPESSURA CONCRETO BETUMINOSO	01.01.003.002.009				
	INICIO	FINAL												Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019				
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A25				
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR	PROJ	Execução	Execução	proj	Campo	Campo	=A24				
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m2				
PAVIMENTAÇÃO																		
<i>Ruas</i>																		
TRECHO 01 - RUA "E"		+	15	+	13,6	313,58	313,58	1,30	1,15	1,50			0,50	0,20	0,20	0,05	-220,16	
		+	0	+	0													
		+	0	+	0,0													
		+		+														
		+		+														
		+		+														
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														-220,16				
QUANTIDADES: REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):																		
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):														-220,16				
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):																		
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA "OS") (E):														-220,16				
REMANESCENTES DESTA MEDIÇÃO (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS") (F):																		


Henrique Soares Santana
 Eng. Civil CREA 1715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D


MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ


CONTRATADA: AGC

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA		Extensão da OS / Ligações Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESURA SUB-LEITO	ESPESURA SUB-BASE	ESPESURA BASE	ESPESURA CONCRETO BETUMINOSO	01.01.004.002.009			
	INICIO	FINAL												Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019			
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A25			
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR	PROJ	Execução	Execução	proj	Campo	Campo	=A24			
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m2			
PAVIMENTAÇÃO																	
Ruas																	
THECHO 02 RUA "D"		+	12	+	12,42	252,42	252,42	1,30	1,15	1,50			0,50	0,20	0,20	0,05	-133,42
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														-133,42			
QUANTIDADES:			REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):														
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):														-133,42			
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):																	
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA "OS") (E):														-133,42			


Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 15638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil / CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D


MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA		Extensão da OS / Ligações Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESSURA SUB-LEITO	ESPESSURA SUB-BASE	ESPESSURA BASE	ESPESSURA CONCRETO BETUMINOSO	01.01.007.002.009					
	INICIO	FINAL												Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019					
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A25					
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR		Execução	Execução	proj	Campo	Campo	=A24					
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m2					
PAVIMENTAÇÃO																			
Ruas																			
			+	11	+	12,12	232,12	232,12	1,30	1,15	1,50	5,00		0,50	0,20	0,20	0,05	-56,22	
			+	0	+	0													
			+	0	+	0													
			+		+														
			+		+														
			+		+														
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):																	-56,22		
QUANTIDADES:			REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):																
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):																	-56,22		
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):																			
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA"OS") (E):																	-56,22		


 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 115638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


AGC/CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13339/D


MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ


CONTRATADA: AGC

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA			Extensão da OS / Ligações Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESURA SUB-LEITO	ESPESURA SUB-BASE	ESPESURA BASE	ESPESURA CONCRETO BETUMINOSO	01.01.008.002.009		
	INICIO	FINAL															
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A25			
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR		Execução	Execução	proj	Campo	Campo	=A24			
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m2			
PAVIMENTAÇÃO																	
Ruas																	
	17	+	35	+	13,95	373,95	373,95	1,30	1,15	1,50	5,00		0,50	0,20	0,20	0,05	-671,39
THECHO 06 - RUA "A"		+	0	+	0												
		+	0	+	0												
		+	0	+	0												
THECHO 06 - RUA "A"		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
		+		+													
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):																	
-671,39																	
QUANTIDADES:																	
REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):																	
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):																	
-671,39																	
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):																	
DESTA BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA"OS") (E):																	
-671,39																	


 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 15638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


AGC CONSTRUÇÕES LTDA
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13638/D


MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA		Extensão da OS / Ligações Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volume de corte	ESPESSURA SUB-LEITO	ESPESSURA SUB-BASE	ESPESSURA BASE	ESPESSURA CONCRETO BETUMINOSO	01.01.009.002.009					
	INICIO	FINAL												Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019					
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A25					
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR		Execução	Execução	proj	Campo	Campo	=A24					
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m2					
PAVIMENTAÇÃO																			
Ruas																			
			+	6	+	17,4	137,38	137,38	1,30	1,15	1,50	5,00		0,50	0,20	0,20	0,05	-41,93	
			+	0	+	0													
			+	0	+	0													
			+	0	+	0													
			+		+														
			+		+														
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														-41,93					
QUANTIDADES:			REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS")(B):																
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):														-41,93					
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO (ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):																			
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA "OS") (E):														-41,93					


Yan Henrique
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


AGC CONSTRUÇÕES E
EMPREENHIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Boletim de Medição: 04 Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 01



TRECHO 02



TRECHO 03



TRECHO 04



TRECHO 05



TRECHO 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATO: 070/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720208954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Fagundes Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

AGC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA/SE 2715638353

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Boletim de Medição: 04 Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 05



TRECHO 05



TRECHO 06



TRECHO 06



TRECHO 07



TRECHO 07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO: 070/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique dos Santos
Eng. Civil CREA 215679353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoa
Engenheiro Civil
CREA 13699/D

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ -ADITIVO



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 07



TRECHO 07



TRECHO 08



TRECHO 08



TRECHO 09



TRECHO 09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIANA
CONTRATO: 070/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

AGC CONSTRUÇÕES E
EMPREENHIMENTOS LTDA
Pedro Luiz C. O. Pessoc
Engenheiro Civil
CREA 13699/D