

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | | | | | | | | DATA DE TÉRMINO: | | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | CONTRATO Nº 032/2024 | | |
|--|---|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024 | | Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | | | | CONTRATO DE REPASSE | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | | | | | | Data de medição: 01/08/2024 | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades | | | | | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) | | | | | % Medido | | |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | | | |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | 468,11 | 8.693,70 | 8.672,02 | 965,84 | 7.637,88 | 965,84 | 88,77 | | |
| 01.002 | Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 965,84 | 5.795,04 | 3.863,36 | 965,84 | 4.829,20 | 965,84 | 83,33 | | |
| 02 | RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS | | | | | | | | 619.184,52 | 12.260,01 | 292.255,01 | 304.515,02 | 314.669,50 | 49,18 | | |
| 02.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 28.350,29 | 12.260,01 | - | 12.260,01 | 16.090,28 | 43,24 | | |
| 02.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 3.847,01 | 3.847,01 | | 3.847,01 | 0,00 | 1,68 | 6.462,98 | 6.462,98 | - | 6.462,98 | - | 100,00 | | |
| 02.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 3.971,41 | 1.985,71 | | 1.985,71 | 1.985,70 | 1,36 | 5.401,12 | 2.700,57 | - | 2.700,57 | 2.700,55 | 50,00 | | |
| 02.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1.241,07 | 620,54 | | 620,54 | 620,53 | 1,12 | 1.390,00 | 695,00 | - | 695,00 | 695,00 | 50,00 | | |
| 02.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 3.723,20 | 1.861,60 | | 1.861,60 | 1.861,60 | 1,29 | 4.802,93 | 2.401,46 | - | 2.401,46 | 2.401,47 | 50,00 | | |
| 02.001.005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 4,88 | | | 0,00 | 4,88 | 28,02 | 136,60 | - | - | - | 136,60 | - | | |
| 02.001.006 | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico | und | 6,00 | | | 0,00 | 6,00 | 204,70 | 1.228,20 | - | - | - | 1.228,20 | - | | |
| 02.001.007 | Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado | m | 13,00 | | | 0,00 | 13,00 | 24,75 | 321,75 | - | - | - | 321,75 | - | | |
| 02.001.008 | Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame farpado | m | 227,21 | | | 0,00 | 227,21 | 37,88 | 8.606,71 | - | - | - | 8.606,71 | - | | |
| 02.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 557.370,99 | - | 278.209,01 | 278.209,01 | 279.161,98 | 49,91 | | |
| 02.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 3.598,21 | | 1.828,49 | 1.828,49 | 1.769,72 | 125,68 | 452.223,03 | - | 229.804,62 | 229.804,62 | 222.418,41 | 50,82 | | |
| 02.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 829,35 | | 372,53 | 372,53 | 456,82 | 54,87 | 45.506,43 | - | 20.440,72 | 20.440,72 | 25.065,71 | 44,92 | | |
| 02.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 829,35 | | | 0,00 | 829,35 | 4,39 | 3.640,85 | - | - | - | 3.640,85 | - | | |
| 02.002.004 | Colchão de areia | m3 | 251,87 | | 127,99 | 127,99 | 123,88 | 156,22 | 39.347,13 | - | 19.994,60 | 19.994,60 | 19.352,53 | 50,82 | | |
| 02.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 6.422,80 | | 3.263,75 | 3.263,75 | 3.159,05 | 1,29 | 8.285,41 | - | 4.210,24 | 4.210,24 | 4.075,17 | 50,82 | | |
| 02.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 829,35 | | 372,53 | 372,53 | 456,82 | 10,09 | 8.368,14 | - | 3.758,83 | 3.758,83 | 4.609,31 | 44,92 | | |
| 02.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 31.270,44 | - | 14.046,00 | 14.046,00 | 17.224,44 | 44,82 | | |
| 02.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 248,81 | | 111,76 | 111,76 | 137,05 | 125,68 | 31.270,44 | - | 14.046,00 | 14.046,00 | 17.224,44 | 44,92 | | |
| 02.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 2.192,80 | - | - | - | 2.192,80 | - | | |
| 02.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3.847,01 | | | 0,00 | 3.847,01 | 0,57 | 2.192,80 | - | - | - | 2.192,80 | - | | |
| 03 | RUA PADRE FILISMINO | | | | | | | | 207.536,51 | 6.175,53 | - | 6.175,53 | 201.360,98 | 2,98 | | |
| 03.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 6.175,53 | 6.175,53 | - | 6.175,53 | - | 100,00 | | |
| 03.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1.316,97 | 1.316,97 | | 1.316,97 | 0,00 | 1,68 | 2.212,51 | - | - | 2.212,51 | - | 100,00 | | |
| 03.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 1.357,49 | 1.357,49 | | 1.357,49 | 0,00 | 1,36 | 1.846,19 | 1.846,19 | - | 1.846,19 | - | 100,00 | | |
| 03.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 424,21 | 424,21 | | 424,21 | 0,00 | 1,12 | 475,12 | 475,12 | - | 475,12 | - | 100,00 | | |
| 03.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 1.272,64 | 1.272,64 | | 1.272,64 | 0,00 | 1,29 | 1.641,71 | 1.641,71 | - | 1.641,71 | - | 100,00 | | |
| 03.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 190.426,46 | - | - | - | 190.426,46 | - | | |
| 03.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1.235,94 | | | 0,00 | 1.235,94 | 125,68 | 155.332,94 | - | - | - | 155.332,94 | - | | |
| 03.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 270,10 | | | 0,00 | 270,10 | 54,87 | 14.820,39 | - | - | - | 14.820,39 | - | | |

Jose Rubson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Eng Civil CREA/SE
RN 2714133398

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | | | | | | | | DATA DE TÉRMINO: | | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | CONTRATO Nº 032/2024 | |
|--|---|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--|
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024 | | Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | | | | CONTRATO DE REPASSE | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | | | | | | Data de medição: 01/08/2024 | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades | | | | | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) | | | | | % Medido | |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | | |
| 03.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 270,10 | | | 0,00 | 270,10 | 4,39 | 1.185,74 | - | - | - | 1.185,74 | - | |
| 03.002.004 | Colchão de areia | m3 | 86,52 | | | 0,00 | 86,52 | 156,22 | 13.516,15 | - | - | - | 13.516,15 | - | |
| 03.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2.206,15 | | | 0,00 | 2.206,15 | 1,29 | 2.845,93 | - | - | - | 2.845,93 | - | |
| 3.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 270,10 | | | 0,00 | 270,10 | 10,09 | 2.725,31 | - | - | - | 2.725,31 | - | |
| 03.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 10.183,85 | - | - | - | 10.183,85 | - | |
| 03.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 81,03 | | | 0,00 | 81,03 | 125,68 | 10.183,85 | - | - | - | 10.183,85 | - | |
| 03.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 750,67 | - | - | - | 750,67 | - | |
| 03.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1.316,97 | | | 0,00 | 1.316,97 | 0,57 | 750,67 | - | - | - | 750,67 | - | |
| 04 | RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA | | | | | | | | 333.510,13 | - | - | - | 333.510,13 | - | |
| 04.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 9.976,41 | - | - | - | 9.976,41 | - | |
| 04.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 2.130,75 | | | 0,00 | 2.130,75 | 1,68 | 3.579,66 | - | - | - | 3.579,66 | - | |
| 04.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, af 11/2019 | m2 | 2.191,13 | | | 0,00 | 2.191,13 | 1,36 | 2.979,94 | - | - | - | 2.979,94 | - | |
| 04.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 684,73 | | | 0,00 | 684,73 | 1,12 | 766,90 | - | - | - | 766,90 | - | |
| 04.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 2.054,19 | | | 0,00 | 2.054,19 | 1,29 | 2.649,91 | - | - | - | 2.649,91 | - | |
| 04.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 307.140,82 | - | - | - | 307.140,82 | - | |
| 04.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 2.009,99 | | | 0,00 | 2.009,99 | 125,68 | 252.615,54 | - | - | - | 252.615,54 | - | |
| 04.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af_06/2016 | m | 402,55 | | | 0,00 | 402,55 | 54,87 | 22.087,92 | - | - | - | 22.087,92 | - | |
| 04.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 402,55 | | | 0,00 | 402,55 | 4,39 | 1.767,19 | - | - | - | 1.767,19 | - | |
| 04.002.004 | Colchão de areia | m3 | 140,70 | | | 0,00 | 140,70 | 156,22 | 21.980,15 | - | - | - | 21.980,15 | - | |
| 04.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3.587,82 | | | 0,00 | 3.587,82 | 1,29 | 4.628,29 | - | - | - | 4.628,29 | - | |
| 4.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 402,55 | | | 0,00 | 402,55 | 10,09 | 4.061,73 | - | - | - | 4.061,73 | - | |
| 04.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 15.178,37 | - | - | - | 15.178,37 | - | |
| 04.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 120,77 | | | 0,00 | 120,77 | 125,68 | 15.178,37 | - | - | - | 15.178,37 | - | |
| 04.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 1.214,53 | - | - | - | 1.214,53 | - | |
| 04.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2.130,75 | | | 0,00 | 2.130,75 | 0,57 | 1.214,53 | - | - | - | 1.214,53 | - | |
| 05 | RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS | | | | | | | | 227.753,48 | 3.429,73 | - | 3.429,73 | 224.323,75 | 1,51 | |
| 05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 64.217,73 | 3.429,73 | - | 3.429,73 | 60.788,00 | 5,34 | |
| 05.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1.038,07 | 1.038,07 | | 1.038,07 | 0,00 | 1,68 | 1.743,96 | 1.743,96 | - | - | 1.743,96 | 100,00 | |
| 05.001.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af_06/2016 | m | 1.081,06 | | | 0,00 | 1.081,06 | 54,87 | 59.317,76 | - | - | - | 59.317,76 | - | |
| 05.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 337,83 | 337,83 | | 337,83 | 0,00 | 1,12 | 378,37 | 378,37 | - | - | 378,37 | 100,00 | |
| 05.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.013,49 | 1.013,49 | | 1.013,49 | 0,00 | 1,29 | 1.307,40 | 1.307,40 | - | - | 1.307,40 | 100,00 | |
| 5.001.005 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, af 11/2019 | m2 | 1.081,06 | | | 0,00 | 1.081,06 | 1,36 | 1.470,24 | - | - | - | 1.470,24 | - | |
| 05.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 152.138,08 | - | - | - | 152.138,08 | - | |
| 05.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 952,09 | | | 0,00 | 952,09 | 125,68 | 119.658,67 | - | - | - | 119.658,67 | - | |

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715038353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Eng.º Civil CREA/SE
RN 2714133398


| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | | DATA DE TÉRMINO: | | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | | CONTRATO Nº 032/2024 | | |
|--|---|--|------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024 | | | | | Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | | | | | CONTRATO DE REPASSE | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | Quantidades | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$) | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 05.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 286,59 | | | 0,00 | 286,59 | 54,87 | 15.725,19 | - | - | - | 15.725,19 | - |
| 05.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 286,59 | | | 0,00 | 286,59 | 4,39 | 1.258,13 | - | - | - | 1.258,13 | - |
| 05.002.004 | Colchão de areia | m3 | 66,65 | | | 0,00 | 66,65 | 156,22 | 10.412,06 | - | - | - | 10.412,06 | - |
| 05.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.699,49 | | | 0,00 | 1.699,49 | 1,29 | 2.192,34 | - | - | - | 2.192,34 | - |
| 5.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 286,59 | | | 0,00 | 286,59 | 10,09 | 2.891,69 | - | - | - | 2.891,69 | - |
| 05.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 10.805,97 | - | - | - | 10.805,97 | - |
| 05.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 85,98 | | | 0,00 | 85,98 | 125,68 | 10.805,97 | - | - | - | 10.805,97 | - |
| 05.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 591,70 | - | - | - | 591,70 | - |
| 05.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1.038,07 | | | 0,00 | 1.038,07 | 0,57 | 591,70 | - | - | - | 591,70 | - |
| 06 | RUA ALLAN KARDEC | | | | | | | | 129.727,16 | 3.762,57 | 104.599,91 | 108.362,48 | 21.364,68 | 83,53 |
| 06.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 3.762,57 | 3.762,57 | - | 3.762,57 | - | 100,00 |
| 06.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 796,40 | 796,40 | | 796,40 | 0,00 | 1,68 | 1.337,95 | - | - | 1.337,95 | - | 100,00 |
| 06.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 830,53 | 830,53 | | 830,53 | 0,00 | 1,36 | 1.129,52 | 1.129,52 | - | 1.129,52 | - | 100,00 |
| 06.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 259,54 | 259,54 | | 259,54 | 0,00 | 1,12 | 290,68 | 290,68 | - | 290,68 | - | 100,00 |
| 06.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 778,62 | 778,62 | | 778,62 | 0,00 | 1,29 | 1.004,42 | 1.004,42 | - | 1.004,42 | - | 100,00 |
| 06.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 116.931,72 | - | 97.393,42 | 97.393,42 | 19.538,30 | 83,29 |
| 06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 728,14 | | 611,71 | 611,71 | 116,43 | 125,68 | 91.512,64 | - | 76.879,72 | 76.879,72 | 14.632,92 | 84,01 |
| 06.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 227,54 | | 191,13 | 191,13 | 36,41 | 54,87 | 12.485,12 | - | 10.487,30 | 10.487,30 | 1.997,82 | 84,00 |
| 06.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 227,54 | | | 0,00 | 227,54 | 4,39 | 998,90 | - | - | - | 998,90 | - |
| 06.002.004 | Colchão de areia | m3 | 50,97 | | 42,82 | 42,82 | 8,15 | 156,22 | 7.962,53 | - | 6.689,34 | 6.689,34 | 1.273,19 | 84,01 |
| 06.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.299,73 | | 1.091,91 | 1.091,91 | 207,82 | 1,29 | 1.676,65 | - | 1.408,56 | 1.408,56 | 268,09 | 84,01 |
| 6.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 227,54 | | 191,13 | 191,13 | 36,41 | 10,09 | 2.295,88 | - | 1.928,50 | 1.928,50 | 367,38 | 84,00 |
| 06.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 8.578,92 | - | 7.206,49 | 7.206,49 | 1.372,43 | 84,00 |
| 06.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 68,26 | | 57,34 | 57,34 | 10,92 | 125,68 | 8.578,92 | - | 7.206,49 | 7.206,49 | 1.372,43 | 84,00 |
| 06.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 453,95 | - | - | - | 453,95 | - |
| 06.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 796,40 | | | 0,00 | 796,40 | 0,57 | 453,95 | - | - | - | 453,95 | - |
| 07 | RUA ARGENTINA | | | | | | | | 262.828,20 | 255.054,77 | - | 255.054,77 | 7.773,43 | 97,04 |
| 07.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 7.602,12 | 7.602,12 | - | 7.602,12 | - | 100,00 |
| 07.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1.607,77 | 1.607,77 | | 1.607,77 | 0,00 | 1,68 | 2.701,05 | - | - | 2.701,05 | - | 100,00 |
| 07.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 1.678,80 | 1.678,80 | | 1.678,80 | 0,00 | 1,36 | 2.283,17 | 2.283,17 | - | 2.283,17 | - | 100,00 |
| 07.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 524,63 | 524,63 | | 524,63 | 0,00 | 1,12 | 587,59 | 587,59 | - | 587,59 | - | 100,00 |
| 07.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.573,88 | 1.573,88 | | 1.573,88 | 0,00 | 1,29 | 2.030,31 | 2.030,31 | - | 2.030,31 | - | 100,00 |
| 07.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 236.454,29 | 229.597,29 | - | 229.597,29 | 6.857,00 | 97,10 |
| 07.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1.465,71 | 1.465,71 | | 1.465,71 | 0,00 | 125,68 | 184.210,43 | 184.210,43 | - | 184.210,43 | - | 100,00 |


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715636353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Eng.º CIVIL CREA/SE
RN 2714133398

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | | | | DATA DE TÉRMINO: | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | CONTRATO Nº 032/2024 | | |
|--|---|-----|-------------|--|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | | | VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024 | | | | Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | | | | CONTRATO DE REPASSE | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | Data de medição: 01/08/2024 | | | | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades | | | | | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) | | | | | % Medido |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | |
| 07.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 473,55 | 473,55 | | 473,55 | 0,00 | 54,87 | 25.983,69 | 25.983,69 | - | 25.983,69 | - | 100,00 |
| 07.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 473,55 | | | 0,00 | 473,55 | 4,39 | 2.078,88 | - | - | - | 2.078,88 | - |
| 07.002.004 | Colchão de areia | m3 | 102,60 | 102,60 | | 102,60 | 0,00 | 156,22 | 16.028,17 | 16.028,17 | - | 16.028,17 | - | 100,00 |
| 07.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 2.616,28 | 2.616,28 | | 2.616,28 | 0,00 | 1,29 | 3.375,00 | 3.375,00 | - | 3.375,00 | - | 100,00 |
| 7.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 473,55 | | | 0,00 | 473,55 | 10,09 | 4.778,12 | - | - | - | 4.778,12 | - |
| 07.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 17.855,36 | 17.855,36 | - | 17.855,36 | - | 100,00 |
| 07.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 142,07 | 142,07 | | 142,07 | 0,00 | 125,68 | 17.855,36 | 17.855,36 | - | 17.855,36 | - | 100,00 |
| 07.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 916,43 | - | - | - | 916,43 | - |
| 07.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1.607,77 | | | 0,00 | 1.607,77 | 0,57 | 916,43 | - | - | - | 916,43 | - |
| 08 | TRAVESSA IVAN ANDRADE | | | | | | | | 281.750,13 | - | - | - | 281.750,13 | - |
| 08.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 8.201,23 | - | - | - | 8.201,23 | - |
| 08.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1.737,75 | | | 0,00 | 1.737,75 | 1,68 | 2.919,42 | - | - | - | 2.919,42 | - |
| 08.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 1.809,23 | | | 0,00 | 1.809,23 | 1,36 | 2.460,55 | - | - | - | 2.460,55 | - |
| 08.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 565,38 | | | 0,00 | 565,38 | 1,12 | 633,23 | - | - | - | 633,23 | - |
| 08.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 1.696,15 | | | 0,00 | 1.696,15 | 1,29 | 2.188,03 | - | - | - | 2.188,03 | - |
| 08.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 254.592,42 | - | - | - | 254.592,42 | - |
| 08.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1.594,80 | | | 0,00 | 1.594,80 | 125,68 | 200.434,46 | - | - | - | 200.434,46 | - |
| 08.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 476,50 | | | 0,00 | 476,50 | 54,87 | 26.145,56 | - | - | - | 26.145,56 | - |
| 08.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 476,50 | | | 0,00 | 476,50 | 4,39 | 2.091,84 | - | - | - | 2.091,84 | - |
| 08.002.004 | Colchão de areia | m3 | 111,64 | | | 0,00 | 111,64 | 156,22 | 17.440,40 | - | - | - | 17.440,40 | - |
| 08.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 2.846,72 | | | 0,00 | 2.846,72 | 1,29 | 3.672,27 | - | - | - | 3.672,27 | - |
| 8.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 476,50 | | | 0,00 | 476,50 | 10,09 | 4.807,89 | - | - | - | 4.807,89 | - |
| 08.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 17.965,96 | - | - | - | 17.965,96 | - |
| 08.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 142,95 | | | 0,00 | 142,95 | 125,68 | 17.965,96 | - | - | - | 17.965,96 | - |
| 08.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 990,52 | - | - | - | 990,52 | - |
| 08.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1.737,75 | | | 0,00 | 1.737,75 | 0,57 | 990,52 | - | - | - | 990,52 | - |
| 09 | RUA EGILDO SANTOS | | | | | | | | 46.843,84 | 424,33 | - | 424,33 | 46.219,51 | 0,91 |
| 09.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 1.229,90 | 424,33 | - | 424,33 | 805,57 | 34,50 |
| 09.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 252,58 | 252,58 | | 252,58 | 0,00 | 1,68 | 424,33 | 424,33 | - | 424,33 | - | 100,00 |
| 09.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 275,94 | | | 0,00 | 275,94 | 1,36 | 375,28 | - | - | - | 375,28 | - |
| 09.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 86,23 | | | 0,00 | 86,23 | 1,12 | 96,58 | - | - | - | 96,58 | - |
| 09.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 258,69 | | | 0,00 | 258,69 | 1,29 | 333,71 | - | - | - | 333,71 | - |
| 09.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 39.398,20 | - | - | - | 39.398,20 | - |
| 09.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 205,86 | | | 0,00 | 205,86 | 125,68 | 25.872,48 | - | - | - | 25.872,48 | - |


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 R T Engº Civil CREA/SE
 RN 2714133398

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | DATA DE TÉRMINO: | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | CONTRATO Nº 032/2024 | |
| | VIGÊNCIA 07/12/2024 | | Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | CONTRATO DE REPASSE |
| | EXECUÇÃO 11/09/2024 | | Data de medição: 01/08/2024 | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | |

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | Quantidades | | | | | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) | | | | | % Medido |
|------------|---|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | |
| 09.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 155,74 | | | 0,00 | 155,74 | 54,87 | 8.545,45 | - | - | - | 8.545,45 | - |
| 09.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 155,74 | | | 0,00 | 155,74 | 4,39 | 683,70 | - | - | - | 683,70 | - |
| 09.002.004 | Colchão de areia | m3 | 14,41 | | | 0,00 | 14,41 | 156,22 | 2.251,13 | - | - | - | 2.251,13 | - |
| 09.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 367,46 | | | 0,00 | 367,46 | 1,29 | 474,02 | - | - | - | 474,02 | - |
| 9.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 155,74 | | | 0,00 | 155,74 | 10,09 | 1.571,42 | - | - | - | 1.571,42 | - |
| 09.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 5.871,77 | - | - | - | 5.871,77 | - |
| 09.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 46,72 | | | 0,00 | 46,72 | 125,68 | 5.871,77 | - | - | - | 5.871,77 | - |
| 09.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 143,97 | - | - | - | 143,97 | - |
| 09.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 252,58 | | | 0,00 | 252,58 | 0,57 | 143,97 | - | - | - | 143,97 | - |
| 10 | RUA PROJETADA | | | | | | | | 126.552,72 | 3.749,15 | - | - | 3.749,15 | 124.803,57 |
| 10.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 3.749,15 | 3.749,15 | - | - | 3.749,15 | 100,00 |
| 10.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 794,85 | 794,85 | | 794,85 | 0,00 | 1,68 | 1.335,35 | - | - | - | 1.335,35 | - |
| 10.001.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 826,82 | 826,82 | | 826,82 | 0,00 | 1,36 | 1.124,48 | 1.124,48 | - | - | 1.124,48 | - |
| 10.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 258,38 | 258,38 | | 258,38 | 0,00 | 1,12 | 289,39 | 289,39 | - | - | 289,39 | - |
| 10.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 775,14 | 775,14 | | 775,14 | 0,00 | 1,29 | 999,93 | 999,93 | - | - | 999,93 | - |
| 10.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 116.315,79 | - | - | - | 116.315,79 | - |
| 10.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 730,92 | | | 0,00 | 730,92 | 125,68 | 91.862,03 | - | - | - | 91.862,03 | - |
| 10.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 213,10 | | | 0,00 | 213,10 | 54,87 | 11.692,80 | - | - | - | 11.692,80 | - |
| 10.002.003 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 213,10 | | | 0,00 | 213,10 | 4,39 | 935,51 | - | - | - | 935,51 | - |
| 10.002.004 | Colchão de areia | m3 | 51,16 | | | 0,00 | 51,16 | 156,22 | 7.992,22 | - | - | - | 7.992,22 | - |
| 10.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.304,69 | | | 0,00 | 1.304,69 | 1,29 | 1.683,05 | - | - | - | 1.683,05 | - |
| 10.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 213,10 | | | 0,00 | 213,10 | 10,09 | 2.150,18 | - | - | - | 2.150,18 | - |
| 10.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | 8.034,72 | - | - | - | 8.034,72 | - |
| 10.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 63,93 | | | 0,00 | 63,93 | 125,68 | 8.034,72 | - | - | - | 8.034,72 | - |
| 10.004 | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 453,06 | - | - | - | 453,06 | - |
| 10.004.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 794,85 | | | 0,00 | 794,85 | 0,57 | 453,06 | - | - | - | 453,06 | - |
| 11 | DRENAGEM PROFUNDA | | | | | | | | 1.483.248,23 | 288.526,67 | - | - | 288.526,67 | 1.194.721,56 |
| 11.001 | LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E INTERLIGAÇÕES | | | | | | | | 638.357,78 | 134.458,81 | - | - | 134.458,81 | 503.898,97 |
| 11.001.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 2.910,10 | 497,21 | | 497,21 | 2.412,89 | 13,04 | 37.947,70 | 6.483,62 | - | - | 6.483,62 | 31.464,08 |
| 11.001.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 1.163,35 | | | 0,00 | 1.163,35 | 19,59 | 22.790,03 | - | - | - | 22.790,03 | - |
| 11.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 3.637,63 | 397,24 | | 397,24 | 3.240,39 | 1,12 | 4.074,14 | 444,91 | - | - | 444,91 | 3.629,23 |
| 11.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 10.912,86 | 1.191,72 | | 1.191,72 | 9.721,14 | 1,29 | 14.077,59 | 1.537,32 | - | - | 1.537,32 | 12.540,27 |
| 11.001.005 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 1.454,19 | | | 0,00 | 1.454,19 | 3,33 | 4.842,45 | - | - | - | 4.842,45 | - |
| 11.001.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 4.362,57 | | | 0,00 | 4.362,57 | 1,29 | 5.627,72 | - | - | - | 5.627,72 | - |

Jose Robson Santos de Paixão
Eng. Civil - CREA: 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715636353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | | | DATA DE TÉRMINO: | | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | | CONTRATO Nº 032/2024 | |
|--|---|-----|--|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | | VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024 | | | | | Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | | | | | CONTRATO DE REPASSE | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | Quantidades | | | | | Valores (R\$) | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$) | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 11.001.007 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 2.461,38 | 397,24 | | 397,24 | 2.064,14 | 154,81 | 381.046,24 | 61.496,72 | - | 61.496,72 | 319.549,52 | 16,14 |
| 11.001.008 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 62.765,19 | 10.129,62 | | 10.129,62 | 52.635,57 | 1,29 | 80.967,10 | 13.067,21 | - | 13.067,21 | 67.899,89 | 16,14 |
| 11.001.009 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 1.336,75 | 1.306,30 | | 1.306,30 | 30,45 | 39,37 | 52.627,85 | 51.429,03 | - | 51.429,03 | 1.198,82 | 97,72 |
| 11.001.010 | Locação de rede de drenagem | m | 1.588,04 | | | | 1.588,04 | 1,96 | 3.112,56 | - | - | - | 3.112,56 | - |
| 11.001.011 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m2 | 440,00 | | | | 440,00 | 71,01 | 31.244,40 | - | - | - | 31.244,40 | - |
| 11.002 | TUBOS CENTRAIS E INTERLIGAÇÕES | | | | | | | | 840.190,45 | 154.067,86 | - | 154.067,86 | 686.122,59 | 18,34 |
| 11.002.001 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | m | 335,00 | 175,50 | | 175,50 | 159,50 | 86,53 | 28.987,55 | 15.186,02 | - | 15.186,02 | 13.801,53 | 52,39 |
| 11.002.002 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m | m | 250,97 | | | 0,00 | 250,97 | 305,94 | 76.781,76 | - | - | - | 76.781,76 | - |
| 11.002.003 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m | m | 565,82 | 565,82 | | 565,82 | 0,00 | 180,49 | 102.124,85 | 102.124,85 | - | 102.124,85 | - | 100,00 |
| 11.002.004 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m | m | 111,25 | | | 0,00 | 111,25 | 503,98 | 56.067,78 | - | - | - | 56.067,78 | - |
| 11.002.005 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,20 m | m | 325,00 | | | 0,00 | 325,00 | 924,95 | 300.608,75 | - | - | - | 300.608,75 | - |
| 11.002.006 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1 | un | 63,00 | | | 0,00 | 63,00 | 2.921,04 | 184.025,52 | - | - | - | 184.025,52 | - |
| 11.002.007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,60m | un | 9,00 | 1,00 | | 1,00 | 8,00 | 2.337,92 | 21.041,28 | 2.337,92 | - | 2.337,92 | 18.703,36 | 11,11 |
| 11.002.008 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,80m | un | 9,00 | | | 0,00 | 9,00 | 3.212,90 | 28.916,10 | - | - | - | 28.916,10 | - |
| 11.002.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 1,80m | un | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 0,00 | 4.917,01 | 34.419,07 | 34.419,07 | - | 34.419,07 | - | 100,00 |
| 11.002.010 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1,00 m | un | 1,00 | | | 0,00 | 1,00 | 7.217,79 | 7.217,79 | - | - | - | 7.217,79 | - |
| 11.003 | SINALIZAÇÕES | | | | | | | | 4.700,00 | - | - | - | 4.700,00 | - |
| 11.003.001 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | 3,69 | 1.845,00 | - | - | - | 1.845,00 | - |
| 11.003.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | 5,71 | 2.855,00 | - | - | - | 2.855,00 | - |
| 12 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | 49.454,62 | - | - | - | 49.454,62 | - |
| 12.001 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 18,00 | | | 0,00 | 18,00 | 801,09 | 14.419,62 | - | - | - | 14.419,62 | - |
| 12.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 50,00 | | | 0,00 | 50,00 | 700,70 | 35.035,00 | - | - | - | 35.035,00 | - |
| 13 | EQUIPE DIRIGENTE | | | | | | | | 123.127,40 | 23.001,38 | 18.245,25 | 41.246,63 | 61.880,77 | 33,50 |
| 13.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 220,00 | 41,10 | 32,60 | 73,70 | 146,30 | 134,71 | 29.636,20 | 5.536,58 | 4.391,55 | 9.928,13 | 19.708,07 | 33,50 |
| 13.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 880,00 | 164,39 | 130,40 | 294,79 | 585,21 | 70,53 | 62.066,40 | 11.594,43 | 9.197,11 | 20.791,54 | 41.274,86 | 33,50 |
| 13.003 | Topografo com encargos complementares | h | 880,00 | 164,39 | 130,40 | 294,79 | 585,21 | 23,72 | 20.873,60 | 3.899,33 | 3.093,09 | 6.992,42 | 13.881,18 | 33,50 |
| 13.004 | Auxiliar de topografo com encargos complementares | h | 880,00 | 164,39 | 130,40 | 294,79 | 585,21 | 11,99 | 10.551,20 | 1.971,04 | 1.563,50 | 3.534,54 | 7.016,66 | 33,50 |
| 14 | ESGOTO | | | | | | | | 441.910,85 | 208.414,27 | 227.619,70 | 436.033,97 | 5.876,88 | 98,67 |
| 14.001 | Locação de rede de água ou esgoto. af 10/2018 | m | 2.101,06 | 2.101,06 | | 2.101,06 | 0,00 | 6,34 | 13.320,72 | 13.320,72 | - | 13.320,72 | - | 100,00 |
| 14.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 504,25 | 220,13 | 284,13 | 504,25 | 0,00 | 13,04 | 6.575,48 | 2.870,47 | 3.705,01 | 6.575,48 | - | 100,00 |
| 14.003 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af 01/2021 | m | 2.101,06 | 917,20 | 1.183,86 | 2.101,06 | 0,00 | 108,68 | 228.343,20 | 99.681,30 | 128.661,90 | 228.343,20 | - | 100,00 |
| 14.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 630,32 | 275,16 | 355,16 | 630,32 | 0,00 | 1,12 | 705,96 | 308,18 | 397,78 | 705,96 | - | 100,00 |
| 14.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³ | tkm | 1.890,95 | 825,48 | 1.065,47 | 1.890,95 | 0,00 | 1,29 | 2.439,33 | 1.064,87 | 1.374,46 | 2.439,33 | - | 100,00 |


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2718638353
Coordenador de Núcleo

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | | | DATA DE TÉRMINO: | | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | CONTRATO Nº 032/2024 | | | |
|--|---|-------------|--|--------------------|------------|-------------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------|
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | | VIGÊNCIA 07/12/2024 EXECUÇÃO 11/09/2024 | | | | | Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | | | | CONTRATO DE REPASSE | | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | | | | Data de medição: 01/08/2024 | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Quantidades | | | | | | | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) | | | | | % Medido |
| | | Und | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Contratado | | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | | |
| 14.006 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 467,12 | 203,92 | 263,20 | 467,12 | 0,00 | 154,81 | 72.314,85 | 31.568,86 | 40.745,99 | 72.314,85 | - | 100,00 | |
| 14.007 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5l/m³ | tkm | 11.911,56 | 5.199,96 | 6.711,60 | 11.911,56 | 0,00 | 1,29 | 15.365,91 | 6.707,95 | 8.657,96 | 15.365,91 | - | 100,00 | |
| 14.008 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m | und | 140,00 | 72,00 | 60,00 | 132,00 | 8,00 | 603,92 | 84.548,80 | 43.482,24 | 36.235,20 | 79.717,44 | 4.831,36 | 94,29 | |
| 14.009 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m | und | 140,00 | 72,00 | 60,00 | 132,00 | 8,00 | 130,69 | 18.296,60 | 9.409,68 | 7.841,40 | 17.251,08 | 1.045,52 | 94,29 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | 4.343.831,50 | 811.470,43 | 643.685,71 | 1.455.156,14 | 2.888.675,36 | 33,50 | |
| PERCENTUAL | | | | | | | | | | 18,68 | 14,82 | 33,50 | 66,50 | | |
| Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398 | | | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___ | | | | | Aprovado para pagamento Data: ___/___/___ | | | | | | | |


 ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 R/T Engº Civil CREA/SE
 RN 2714133398


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2719638353
 Coordenador do Núcleo


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE | | | | MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 03 | CONTRATO Nº 032/2024 |
|--|---|-----|----------|---|---------------------------------|
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | | | | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | Data de medição: 01/08/2024 | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | MEDIDO | | |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 01.002 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1,00 | > JULHO = 1 MÊS | |
| 02 | RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS | | | | |
| 02.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 02.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1.828,49 | > 194,52 m X 9,4 m = 1.828,49 m ² | |
| 02.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 372,53 | > 194,52 m + 48,9 m + 35,19 m + 41,74 m + 52,18 m = 372,53 m | |
| 02.002.004 | Colchão de areia | m3 | 127,99 | > 1.828,49 X 0,07 = 127,99 m ³ | |
| 02.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³ | tkm | 3.263,75 | > 127,99 m ³ X 1,5 t/m ³ X 17 km = 3.263,75 tkm | |
| 02.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 372,53 | > IGUAL AO ITEM 02.002.002 | |
| 02.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | |
| 02.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 111,76 | > 372,53 m X 0,3 m = 111,76 m ² | |
| 06 | RUA ALLAN KARDEC | | | | |
| 06.002 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 R. T. Eng.º Civil CREA/SE
 RN 27.14133398

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | MEDIDO | |
|---------------|---|-----|----------|--|
| 06.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 611,71 | > 95,58 m X 6,4 m = 611,71 m ² ✓ |
| 06.002.002 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 191,13 | > 95,58 m + 95,55 m = 191,13 m ✓ |
| 06.002.004 | Colchão de areia | m3 | 42,82 | > 611,71 m X 0,07 m = 42,82 m ³ ✓ |
| 06.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³ | tkm | 1.091,91 | > 42,82 m ³ X 1,5 t/m ³ X 17 km = 1.091,91 tkm ✓ |
| 06.002.006 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 191,13 | > IGUAL AO ITEM 06.002.002 ✓ |
| 06.003 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | |
| 06.003.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 57,34 | > 191,13 m X 0,3 m = 57,34 m ² ✓ |
| 13 | EQUIPE DIRIGENTE | | | |
| 13.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 32,60 | > (1.436.910,88 - 23.001,38) / (4.343.831,49 - 123.127,40) x 220,00 h = 73,70 h TOTAL - ACUM.ANTERIOR = 73,70 h - 41,1 h = 32,60 h ✓ |
| 13.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 130,40 | > (1.436.910,88 - 23.001,38) / (4.343.831,49 - 123.127,40) x 880,00 h = 294,79 h TOTAL - ACUM.ANTERIOR = 294,79h - 164,39h = 130,40 h ✓ |
| 13.003 | Topografo com encargos complementares | h | 130,40 | > (1.436.910,88 - 23.001,38) / (4.343.831,49 - 123.127,40) x 880,00 h = 294,79 h TOTAL - ACUM.ANTERIOR = 294,79h - 164,39h = 130,40 h ✓ |
| 13.004 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | h | 130,40 | > (1.436.910,88 - 23.001,38) / (4.343.831,49 - 123.127,40) x 880,00 h = 294,79 h TOTAL - ACUM.ANTERIOR = 294,79h - 164,39h = 130,40 h ✓ |
| 14 | ESGOTO | | | |
| 14.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 284,13 | > COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X LARGURA = 1558,81 X 0,6 X 0,4 = 374,11 m ³ VALOR MEDIDO: 284,13m ✓ |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Favares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715636353
 Coordenador de Núcleo

Página 2 de 3

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Sócio Administrador
 R T Engº Civil CREA/SE
 RN 2714133398

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | MEDIDO | |
|--|--|-----|---|--|
| 14.003 | Tube de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 1.183,86 | > COMPRIMENTO DAS TUBULAÇÕES USADAS NA RUA PADRE FELISMINO + RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS + RUA ALLAN KARDEC + RUA ARGENTINA + TRAVESSA IVAN ANDRADE + RUA EGILDO SANTOS + RUA PROJETADA + TRECHO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS = 27 + 27 + 114,84 + 114,79 + 48,9 + 35,19 + 194,52 + 41,74 + 52,18 + 95,58 + 95,55 + 54,57 + 21,11 + 9,64 + 29,07 + 19,45 + 16,96 + 67,73 + 69,69 + 33,39 + 31,8 + 46,77 + 106,36 + 93,17 + 40,29 + 11,88 + 14,24 + 67,09 + 65,25 + 28,76 + 28,88 + 69,52 + 69,86 + 97,02 + 97,06 + 140,33 + 142,09 + 43,96 + 39,9 + 34,9 + 37,98 = 2.476,01m TOTAL - ACUM.ANTERIOR = 2476,01 - 917,2 = 1558,81 m VALOR MEDIDO: 1.183,86m ✓ |
| 14.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 355,16 | > ESCAVAÇÃO X EMPOLAMENTO = 374,11 X 1,25 = 467,64 m³ VALOR MEDIDO: 355,16m³ ✓ |
| 14.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.065,47 | > CARGA X DENSIDADE X DISTANCIA = 467,64 X 1,5 X 2 km = 1402,92 tkm VALOR MEDIDO: 1.065,47 tkm ✓ |
| 14.006 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 263,20 | > ESCAVAÇÃO - VOLUME DA TUBULAÇÃO = 374,11 - 27,55 = 346,56 m³ VALOR MEDIDO: 263,2 m³ ✓ |
| 14.007 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 6.711,60 | > CARGA X DENSIDADE X DISTANCIA = 263,2 X 1,5 X 17 = 8.837,28 tkm VALOR MEDIDO: 6.711,6 tkm ✓ |
| 14.008 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | und | 60,00 | > QUANTIDADE DE CAIXAS INSTALADAS = 132 und TOTAL - ACUM.ANTERIOR = 132 - 72 = 60 und ✓ |
| 14.009 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m | und | 60,00 | > IGUAL AO ITEM 14.008 ✓ |
| <p>ANDRE DE CARVALHO DOS SANTOS E SERVIÇOS LTDA José Almeida Andrade Sócio Administrador R T Engº Civil CREA/SE RN 2714133398</p> <p>Engº Civil José Almeida Andrade CREA RN 2714133398</p> | | | <p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___</p> | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720233954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

CONTRATO 032/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 11/03/2024



PLACA DA OBRA



LOCAÇÃO DE CONTAINER



TUBULAÇÃO PARA ESGOTO NA RUA PADRE FELISMINO



CAIXA DE PASSAGEM NA RUA PADRE FELISMINO



COLCHÃO DE AREIA NA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS



ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS

ELABORADO POR:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Javores Santana
Eng. Civil - CREA 2715636353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1 de 2

ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R T Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ MAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 03

CONTRATO 032/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 11/03/2024



CONCRETAGEM DO PARALELEPÍPEDO NA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS




EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS



COLCHÃO DE AREIA, PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO NA RUA ALLAN KARDEC



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ALLAN KARDEC



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ALLAN KARDEC

ELABORADO POR:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teófilo Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2 de 2

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
R. T. Eng.º Civil CREA/SE
RN 2714133398