

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025
CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL
PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026

R\$ 3.870.295,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R\$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO								R\$ 3.870.295,60	R\$ 4.820.197,11	R\$ 6.680.492,89	R\$ 12.714.716,00	R\$ 4.024.223,31
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 8.288,80	R\$ 42.644,29	R\$ 50.933,09	R\$ 100.997,30	R\$ 50.064,21
1.1.1	CANTEIRO								R\$ 8.288,80	R\$ 36.805,19	R\$ 45.093,99	R\$ 95.158,20	R\$ 50.064,21
1.1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	0,000	17,100	17,100	36,000	18,900	448,90	R\$ 0,00	R\$ 7.676,19	R\$ 7.676,19	R\$ 16.160,40	R\$ 8.484,21
1.1.1.2	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,000	2,000	3,000	10,000	7,000	976,00	R\$ 976,00	R\$ 1.952,00	R\$ 2.928,00	R\$ 9.760,00	R\$ 6.832,00
1.1.1.3	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,000	2,000	3,000	10,000	7,000	1.952,00	R\$ 1.952,00	R\$ 3.904,00	R\$ 5.856,00	R\$ 19.520,00	R\$ 13.664,00
1.1.1.4	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,000	2,000	3,000	10,000	7,000	2.196,00	R\$ 2.196,00	R\$ 4.392,00	R\$ 6.588,00	R\$ 21.960,00	R\$ 15.372,00
1.1.1.5	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	0,000	60,000	60,000	60,000	0,000	208,17	R\$ 0,00	R\$ 12.490,20	R\$ 12.490,20	R\$ 12.490,20	R\$ 0,00
1.1.1.6	Aluguel de banheiro químico, com limpeza diárias	mês	1,000	2,000	3,000	10,000	7,000	816,00	R\$ 816,00	R\$ 1.632,00	R\$ 2.448,00	R\$ 8.160,00	R\$ 5.712,00
1.1.1.7	Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)	mês	1,000	2,000	3,000	3,000	0,000	549,00	R\$ 549,00	R\$ 1.098,00	R\$ 1.647,00	R\$ 1.647,00	R\$ 0,00
1.1.1.8	Vibrador de imersão (com mangote)	h	60,000	160,000	220,000	220,000	0,000	1,53	R\$ 91,80	R\$ 244,80	R\$ 336,60	R\$ 336,60	R\$ 0,00
1.1.1.9	Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg	dia	20,000	40,000	60,000	60,000	0,000	85,40	R\$ 1.708,00	R\$ 3.416,00	R\$ 5.124,00	R\$ 5.124,00	R\$ 0,00
1.1.2	MUROS E CERCAS								R\$ 0,00	R\$ 5.839,10	R\$ 5.839,10	R\$ 5.839,10	R\$ 0,00
1.1.2.1	Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m	0,000	490,000	490,000	490,000	0,000	11,20	R\$ 0,00	R\$ 5.488,00	R\$ 5.488,00	R\$ 5.488,00	R\$ 0,00
1.1.2.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	0,000	5,510	5,510	5,510	0,000	7,12	R\$ 0,00	R\$ 39,23	R\$ 39,23	R\$ 39,23	R\$ 0,00
1.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000	110,200	110,200	110,200	0,000	1,00	R\$ 0,00	R\$ 110,20	R\$ 110,20	R\$ 110,20	R\$ 0,00
1.1.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,000	5,510	5,510	5,510	0,000	36,60	R\$ 0,00	R\$ 201,67	R\$ 201,67	R\$ 201,67	R\$ 0,00
1.2	TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO								R\$ 0,00	R\$ 2.904.628,63	R\$ 2.904.628,63	R\$ 3.821.746,79	R\$ 917.118,16
1.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	0,000	37.000,000	37.000,000	49.449,200	12.449,200	1,61	R\$ 0,00	R\$ 59.570,00	R\$ 59.570,00	R\$ 79.613,21	R\$ 20.043,21
1.2.2	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m³	0,000	11.100,000	11.100,000	14.834,760	3.734,760	3,07	R\$ 0,00	R\$ 34.077,00	R\$ 34.077,00	R\$ 45.542,71	R\$ 11.465,71
1.2.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	0,000	14.430,000	14.430,000	19.285,190	4.855,190	1,18	R\$ 0,00	R\$ 17.027,40	R\$ 17.027,40	R\$ 22.756,52	R\$ 5.729,12
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000	324.675,000	324.675,000	433.916,730	109.241,730	1,00	R\$ 0,00	R\$ 324.675,00	R\$ 324.675,00	R\$ 433.916,73	R\$ 109.241,73
1.2.5	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m³	0,000	14.430,000	14.430,000	19.285,190	4.855,190	1,66	R\$ 0,00	R\$ 23.953,80	R\$ 23.953,80	R\$ 32.013,42	R\$ 8.059,62
1.2.6	Reforço do sub-leito	m³	0,000	7.925,400	7.925,400	10.384,330	2.458,930	40,39	R\$ 0,00	R\$ 320.106,91	R\$ 320.106,91	R\$ 419.423,09	R\$ 99.316,18
1.2.7	Colchão de areia	m³	0,000	3.396,600	3.396,600	4.450,430	1.053,830	99,99	R\$ 0,00	R\$ 339.626,03	R\$ 339.626,03	R\$ 444.998,50	R\$ 105.372,47
1.2.8	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	0,000	11.322,000	11.322,000	14.834,760	3.512,760	1,18	R\$ 0,00	R\$ 13.359,96	R\$ 13.359,96	R\$ 17.505,02	R\$ 4.145,06
1.2.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000	509.490,000	509.490,000	680.915,480	171.425,480	1,00	R\$ 0,00	R\$ 509.490,00	R\$ 509.490,00	R\$ 680.915,48	R\$ 171.425,48
1.2.10	Argila para Aterro - (Jazida FFM - Santo Amaro das Brotas)	m³	0,000	14.718,598	14.718,598	19.174,940	4.456,342	35,00	R\$ 0,00	R\$ 515.150,93	R\$ 515.150,93	R\$ 671.122,90	R\$ 155.971,97
1.2.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000	662.336,954	662.336,954	862.872,080	200.535,126	1,00	R\$ 0,00	R\$ 662.336,95	R\$ 662.336,95	R\$ 862.872,08	R\$ 200.535,13
1.2.12	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m³	0,000	11.321,999	11.321,999	14.749,950	3.427,951	1,66	R\$ 0,00	R\$ 18.794,52	R\$ 18.794,52	R\$ 24.484,92	R\$ 5.690,40
1.2.13	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m²	0,000	11.321,999	11.321,999	14.749,950	3.427,951	5,87	R\$ 0,00	R\$ 66.460,13	R\$ 66.460,13	R\$ 86.582,21	R\$ 20.122,08
1.3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 3.736.343,84	R\$ 905.008,01	R\$ 4.641.351,83	R\$ 6.216.206,89	R\$ 1.574.855,06
1.3.1	VIAS								R\$ 3.736.343,84	R\$ 905.008,01	R\$ 4.641.351,83	R\$ 6.216.206,89	R\$ 1.574.855,06
1.3.1.1	SUB-BASE								R\$ 211.168,52	R\$ 905.008,01	R\$ 1.116.176,51	R\$ 1.313.714,02	R\$ 197.537,51
1.3.1.1.1	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40%-60%, mistura em pista, com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	652,875	4.083,750	5.036,625	5.970,950	934,325	149,62	R\$ 142.569,16	R\$ 611.010,68	R\$ 753.579,83	R\$ 893.373,54	R\$ 139.793,71
1.3.1.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m³	571,725	2.450,250	3.021,975	3.104,890	82,915	19,93	R\$ 11.394,48	R\$ 48.833,48	R\$ 60.227,96	R\$ 61.880,46	R\$ 1.632,50
1.3.1.1.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	1.238,737	5.308,875	6.547,612	7.762,240	1.214,628	1,18	R\$ 1.461,71	R\$ 6.264,47	R\$ 7.726,18	R\$ 9.159,44	R\$ 1.433,26
1.3.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	55.743,165	238.899,375	294.642,540	349.300,580	54.658,040	1,00	R\$ 55.743,17	R\$ 238.899,38	R\$ 294.642,54	R\$ 349.300,58	R\$ 54.658,04
1.3.1.2	BASE GRADUADA COM BRITA								R\$ 1.086.602,52	R\$ 0,00	R\$ 1.086.602,52	R\$ 1.409.476,39	R\$ 322.873,87

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

En Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025

CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL

PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026

R\$ 3.870.295,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R\$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO								R\$ 3.870.295,60	R\$ 4.820.197,11	R\$ 8.690.492,69	R\$ 12.714.716,00	R\$ 4.024.223,31
1.3.1.2.1	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m³	3.881.250	0,000	3.881.250	5.192.130	1.310.880	199,99	R\$ 776.211,19	R\$ 0,00	R\$ 776.211,19	R\$ 1.038.374,08	R\$ 262.162,89
1.3.1.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m³	5.433.750	0,000	5.433.750	6.749.770	1.316.020	9,98	R\$ 54.228,83	R\$ 0,00	R\$ 54.228,83	R\$ 67.362,70	R\$ 13.133,87
1.3.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	btkm	256.162,500	0,000	256.162,500	303.739,610	47.577.110	1,00	R\$ 256.162,50	R\$ 0,00	R\$ 256.162,50	R\$ 303.739,61	R\$ 47.577,11
1.3.1.3	CAPA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO								R\$ 2.438.572,80	R\$ 0,00	R\$ 2.438.572,80	R\$ 3.493.016,48	R\$ 1.054.443,68
1.3.1.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	24.000,000	0,000	24.000,000	34.164,200	10.164,200	1,76	R\$ 42.240,00	R\$ 0,00	R\$ 42.240,00	R\$ 60.128,99	R\$ 17.888,99
1.3.1.3.2	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	25.200,000	0,000	25.200,000	34.614,200	9.414,200	13,43	R\$ 338.436,00	R\$ 0,00	R\$ 338.436,00	R\$ 464.868,71	R\$ 126.432,71
1.3.1.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	48.000,000	0,000	48.000,000	69.228,400	21.228,400	1,94	R\$ 93.120,00	R\$ 0,00	R\$ 93.120,00	R\$ 134.303,10	R\$ 41.183,10
1.3.1.3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	1.200,000	0,000	1.200,000	1.730,710	530,710	1.500,01	R\$ 1.800.012,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800.012,00	R\$ 2.596.082,31	R\$ 796.070,31
1.3.1.3.5	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	2.880,000	0,000	2.880,000	4.153,700	1.273,700	9,21	R\$ 26.524,80	R\$ 0,00	R\$ 26.524,80	R\$ 38.255,58	R\$ 11.730,78
1.3.1.3.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	btkm	86.400,000	0,000	86.400,000	124.611,120	38.211.120	1,00	R\$ 86.400,00	R\$ 0,00	R\$ 86.400,00	R\$ 124.611,12	R\$ 38.211,12
1.3.1.3.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	btkm	86.400,000	0,000	86.400,000	124.611,120	38.211.120	0,60	R\$ 51.840,00	R\$ 0,00	R\$ 51.840,00	R\$ 74.766,67	R\$ 22.926,67
1.4	SINALIZAÇÃO								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.101,68	R\$ 712.101,68
1.4.1	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	0,000	0,000	0,000	1.825,840	1.825,840	90,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.348,07	R\$ 165.348,07
1.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnt diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000	750,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.009,76	R\$ 12.009,76
1.4.3	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,000	0,000	0,000	29,000	29,000	1.225,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.553,13	R\$ 35.553,13
1.4.4	Defensa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura	m	0,000	0,000	0,000	600,000	600,000	499,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.994,00	R\$ 299.994,00
1.4.5	Terminal de ancoragem para defesa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura	un	0,000	0,000	0,000	12,000	12,000	601,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.215,72	R\$ 7.215,72
1.4.6	Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm	un	0,000	0,000	0,000	565,000	565,000	127,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.981,00	R\$ 71.981,00
1.4.7	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	0,000	0,000	0,000	4.800,000	4.800,000	25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
1.5	DIVERSOS								R\$ 0,00	R\$ 31.717,70	R\$ 31.717,70	R\$ 55.947,64	R\$ 24.229,94
1.5.1	Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 7 fios arame farpado	m	0,000	490,000	490,000	490,000	0,000	64,73	R\$ 0,00	R\$ 31.717,70	R\$ 31.717,70	R\$ 31.717,70	R\$ 0,00
1.5.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,000	0,000	0,000	34.614,200	34.614,200	0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.229,94	R\$ 24.229,94
1.6	DRENAGEM - PONTO CRÍTICO 02 - REDE COLETORA								R\$ 71.393,36	R\$ 621.886,08	R\$ 693.279,44	R\$ 884.872,14	R\$ 191.592,70
1.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 0,00	R\$ 16.768,22	R\$ 16.768,22	R\$ 16.768,22	R\$ 0,00
1.6.1.1	Locação de rede de drenagem	m	0,000	126,000	126,000	126,000	0,000	1,99	R\$ 0,00	R\$ 250,74	R\$ 250,74	R\$ 250,74	R\$ 0,00
1.6.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	0,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	0,000	5,81	R\$ 0,00	R\$ 9.296,00	R\$ 9.296,00	R\$ 9.296,00	R\$ 0,00
1.6.1.3	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico flutuante e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	0,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	0,000	4,20	R\$ 0,00	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	R\$ 0,00
1.6.1.4	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	0,000	126,000	126,000	126,000	0,000	3,98	R\$ 0,00	R\$ 501,48	R\$ 501,48	R\$ 501,48	R\$ 0,00
1.6.2	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO								R\$ 0,00	R\$ 14.211,12	R\$ 14.211,12	R\$ 14.211,12	R\$ 0,00
1.6.2.1	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	0,000	24,000	24,000	24,000	0,000	521,55	R\$ 0,00	R\$ 12.517,20	R\$ 12.517,20	R\$ 12.517,20	R\$ 0,00
1.6.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m³	0,000	24,000	24,000	24,000	0,000	9,98	R\$ 0,00	R\$ 239,52	R\$ 239,52	R\$ 239,52	R\$ 0,00
1.6.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	btkm	0,000	576,000	576,000	576,000	0,000	1,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 0,00
1.6.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,000	24,000	24,000	24,000	0,000	36,60	R\$ 0,00	R\$ 878,40	R\$ 878,40	R\$ 878,40	R\$ 0,00
1.6.3	ABERTURA DE VALA								R\$ 0,00	R\$ 113.258,26	R\$ 113.258,26	R\$ 113.258,26	R\$ 0,00
1.6.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria; profundidade entre 3,00 e 4,50m	m³	0,000	822,500	822,500	822,500	0,000	120,00	R\$ 0,00	R\$ 98.700,00	R\$ 98.700,00	R\$ 98.700,00	R\$ 0,00
1.6.3.2	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	0,000	822,500	822,500	822,500	0,000	3,45	R\$ 0,00	R\$ 2.837,63	R\$ 2.837,63	R\$ 2.837,63	R\$ 0,00

on Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482457
Coordenador de Núcleo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025

MEDIÇÃO 3ª MEDIÇÃO PARCIAL

CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026

R\$ 3.870.295,60

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R\$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO								R\$ 3.870.295,60	R\$ 4.820.197,11	R\$ 8.690.492,69	R\$ 12.714.716,00	R\$ 4.024.223,31
1.6.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	btkm	0,000	11.720,625	11.720,625	11.720,630	0,005	1,00	R\$ 0,00	R\$ 11.720,63	R\$ 11.720,63	R\$ 11.720,63	R\$ 0,00
1.6.4	ESCORAMENTO DE VALAS								R\$ 0,00	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 0,00
1.6.4.1	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020	m²	0,000	690,480	690,480	690,480	0,000	111,51	R\$ 0,00	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 76.995,42	R\$ 0,00
1.6.5	REBAIXAMENTO DE VALAS								R\$ 0,00	R\$ 21.246,98	R\$ 21.246,98	R\$ 21.246,98	R\$ 0,00
1.6.5.1	Rebaixamento de lençol freático com pontleiras filtrantes em valas (metro de vala)	m	0,000	52,500	52,500	52,500	0,000	36,11	R\$ 0,00	R\$ 1.895,78	R\$ 1.895,78	R\$ 1.895,78	R\$ 0,00
1.6.5.2	Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016	chp	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	79,69	R\$ 0,00	R\$ 17.531,80	R\$ 17.531,80	R\$ 17.531,80	R\$ 0,00
1.6.5.3	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia	h	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	8,27	R\$ 0,00	R\$ 1.819,40	R\$ 1.819,40	R\$ 1.819,40	R\$ 0,00
1.6.6	FUNDAÇÃO								R\$ 0,00	R\$ 19.522,45	R\$ 19.522,45	R\$ 19.522,45	R\$ 0,00
1.6.6.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	m³	0,000	22,120	22,120	22,120	0,000	285,15	R\$ 0,00	R\$ 6.307,52	R\$ 6.307,52	R\$ 6.307,52	R\$ 0,00
1.6.6.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	m³	0,000	33,180	33,180	33,180	0,000	398,28	R\$ 0,00	R\$ 13.214,93	R\$ 13.214,93	R\$ 13.214,93	R\$ 0,00
1.6.7	EXECUÇÃO DE BUEIROS								R\$ 71.393,36	R\$ 359.883,63	R\$ 431.276,99	R\$ 622.869,69	R\$ 191.592,70
1.6.7.1	Corpo de BSTC D=0,80m (Padrão DNIT)	m	0,000	70,000	70,000	70,000	0,000	1.023,69	R\$ 0,00	R\$ 71.658,30	R\$ 71.658,30	R\$ 71.658,30	R\$ 0,00
1.6.7.2	Corpo de BSTC D=1,00m (Padrão DNIT)	m	0,000	14,000	14,000	14,000	0,000	1.452,40	R\$ 0,00	R\$ 20.333,60	R\$ 20.333,60	R\$ 20.333,60	R\$ 0,00
1.6.7.3	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	0,000	0,000	14,000	14,000	5.865,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.118,82	R\$ 82.118,82
1.6.7.4	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	12,700	12,700	14,000	1,300	7.394,59	R\$ 0,00	R\$ 93.911,29	R\$ 93.911,29	R\$ 103.524,26	R\$ 9.612,97
1.6.7.5	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000	11,000	11,000	14,000	3,000	10.166,33	R\$ 0,00	R\$ 111.829,63	R\$ 111.829,63	R\$ 142.328,62	R\$ 30.498,99
1.6.7.6	Boca para bueiro simples celular 250 x 250 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	34.680,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.361,92	R\$ 69.361,92
1.6.7.7	Boca para bueiro duplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	30.282,95	R\$ 0,00	R\$ 60.565,90	R\$ 60.565,90	R\$ 60.565,90	R\$ 0,00
1.6.7.8	Boca para bueiro triplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	35.696,68	R\$ 71.393,36	R\$ 0,00	R\$ 71.393,36	R\$ 71.393,36	R\$ 0,00
1.6.7.9	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	t	0,000	22,960	22,960	22,960	0,000	54,23	R\$ 0,00	R\$ 1.245,12	R\$ 1.245,12	R\$ 1.245,12	R\$ 0,00
1.6.7.10	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	t	0,000	15,680	15,680	15,680	0,000	21,67	R\$ 0,00	R\$ 339,79	R\$ 339,79	R\$ 339,79	R\$ 0,00
1.7	DISPOSITIVOS								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.232,55	R\$ 174.232,55
1.7.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,000	0,000	0,000	64,850	64,850	67,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.403,96	R\$ 4.403,96
1.7.2	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,000	0,000	0,000	3.443,000	3.443,000	45,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.969,43	R\$ 154.969,43
1.7.3	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	m	0,000	0,000	0,000	48,000	48,000	244,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.722,08	R\$ 11.722,08
1.7.4	Apiloamento manual	m³	0,000	0,000	0,000	29,040	29,040	33,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,08	R\$ 980,08
1.7.5	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	un	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000	83,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.334,40	R\$ 1.334,40
1.7.6	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	un	0,000	0,000	0,000	8,000	8,000	102,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 822,00
1.8	FECHAMENTO DE VALAS								R\$ 0,00	R\$ 15.268,85	R\$ 15.268,85	R\$ 15.410,65	R\$ 141,80
1.8.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m²	0,000	128,700	128,700	128,800	0,100	7,59	R\$ 0,00	R\$ 976,83	R\$ 976,83	R\$ 977,59	R\$ 0,76
1.8.2	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépio, sem controle do grau de compactação	m²	0,000	98,896	98,896	99,170	0,274	45,24	R\$ 0,00	R\$ 4.474,06	R\$ 4.474,06	R\$ 4.486,45	R\$ 12,39
1.8.3	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m²	0,000	75,060	75,060	75,430	0,370	31,92	R\$ 0,00	R\$ 2.395,92	R\$ 2.395,92	R\$ 2.407,73	R\$ 11,81
1.8.4	Colchão de areia	m³	0,000	34,320	34,320	34,860	0,540	159,26	R\$ 0,00	R\$ 5.465,80	R\$ 5.465,80	R\$ 5.551,80	R\$ 86,00
1.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	btkm	0,000	1.956,240	1.956,240	1.987,080	30,840	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.956,24	R\$ 1.956,24	R\$ 1.987,08	R\$ 30,84
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 0,00	R\$ 190.504,35	R\$ 190.504,35	R\$ 190.504,35	R\$ 0,00
1.9.1	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	0,000	6,000	6,000	6,000	0,000	280,60	R\$ 0,00	R\$ 1.683,60	R\$ 1.683,60	R\$ 1.683,60	R\$ 0,00

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722882487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leon Lennox Gomes Santos
Eng.º Civil CREA - 2721894692

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025

MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL

CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026

R\$ 3.870.295,60

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					UNITÁRIO	VALORES EM R\$				
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO		EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO								R\$ 3.870.295,60	R\$ 4.820.197,11	R\$ 8.690.492,69	R\$ 12.714.716,00	R\$ 4.024.223,31
1.9.2	Rip-Rap - saco solo cimento, com capacidade para 0,07m³ de material adensado, nas dimensões aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento, inclusive fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e transp.	un	0,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	0,000	32,03	R\$ 0,00	R\$ 96.090,00	R\$ 96.090,00	R\$ 96.090,00	R\$ 0,00
1.9.3	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno, af_11/2014	chp	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	271,78	R\$ 0,00	R\$ 59.791,60	R\$ 59.791,60	R\$ 59.791,60	R\$ 0,00
1.9.4	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diurno, af_11/2014	chi	0,000	220,000	220,000	220,000	0,000	136,98	R\$ 0,00	R\$ 30.135,60	R\$ 30.135,60	R\$ 30.135,60	R\$ 0,00
1.9.5	Passadiço de madeira	m²	0,000	15,750	15,750	15,750	0,000	99,71	R\$ 0,00	R\$ 1.570,43	R\$ 1.570,43	R\$ 1.570,43	R\$ 0,00
1.9.6	Passadiço metálico	m²	0,000	10,500	10,500	10,500	0,000	117,44	R\$ 0,00	R\$ 1.233,12	R\$ 1.233,12	R\$ 1.233,12	R\$ 0,00
1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 54.269,60	R\$ 108.539,20	R\$ 162.808,80	R\$ 542.696,00	R\$ 379.887,20
1.10.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	220,000	440,000	660,000	2.200,000	1.540,000	156,23	R\$ 34.370,60	R\$ 68.741,20	R\$ 103.111,80	R\$ 343.706,00	R\$ 240.594,20
1.10.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	220,000	440,000	660,000	2.200,000	1.540,000	38,05	R\$ 8.371,00	R\$ 16.742,00	R\$ 25.113,00	R\$ 83.710,00	R\$ 58.597,00
1.10.3	Almoxarife com encargos complementares	h	220,000	440,000	660,000	2.200,000	1.540,000	26,22	R\$ 5.768,40	R\$ 11.536,80	R\$ 17.305,20	R\$ 57.684,00	R\$ 40.378,80
1.10.4	Vigia diurno com encargos complementares	h	220,000	440,000	660,000	2.200,000	1.540,000	26,18	R\$ 5.759,60	R\$ 11.519,20	R\$ 17.278,80	R\$ 57.596,00	R\$ 40.317,20
VALOR									R\$ 3.870.295,60	R\$ 4.820.197,11	R\$ 8.690.492,71	R\$ 12.714.716,00	R\$ 4.024.223,29

 Assinado de forma digital
por Paulo S Déda Neto

Documento assinado digitalmente
 JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 09/07/2026 07:39:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 09/07/2026 07:46:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÃO		PERÍODO	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.1.1.2 Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 3,00	mês	3,000
		mês	3,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	2,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	1,000
<i>Don Lennon Gomes Santos</i> Eng. Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana <i>Paulo Silveira Deda Neto</i> Eng. Civil CREA n° 2702882056		<i>Diego Oliveira Barros</i> Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POÇO DO VEADO			

MEDIÇÃO:		PERÍODO	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.1.1.3 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 3,00	mês	3,000
		mês	3,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	2,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	1,000
<i>Eng. Lennon Gomes Santos</i> Eng. Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana <i>Paulo Silveira Deda Neto</i> Eng. Civil CREA n° 2702882056		<i>Diego Oliveira Barros</i> Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PE DO VEADO			


MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL		PERÍODO 01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.1.1.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 3,00	mês	3,000
		mês	3,000
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	1,000
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PE DO VEADO			


Leon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 7221894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo
Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

MEDIÇÃO		PERÍODO:	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.1.1.6 Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant. 3,00	mês	3,000
		mês	3,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	2,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	1,000
<i>Don Lennon Gomes Santos</i> Eng. Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana <i>Paulo Silveira Deda Neto</i> Eng. Civil CREA nº 2702882056		<i>Diego Oliveira Barros</i> Eng. Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO		PERÍODO	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO 1.1.1.7 Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
Canteiro	Quant.		
	3,00	mês	3,000
		mês	3,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		mês	2,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		mês	1,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056		 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
Don Lennon Gomes Santos Eng.º Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO:		PERÍODO	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.1.1.8 Vibrador de imersão (com mangote)			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
Canteiro	Quant.		
	220,00	h	220,000
		h	220,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		h	160,000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		h	60,000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882058		 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
Eng.º Lennon Gomes Santos Eng.º Civil CREA - 2723894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL		PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.1.1.9 Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
Canteiro	Quant. 60.00	dia	60.000
		dia	60.000
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		
		dia	40.000
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		dia	20.000
 Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056		 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
 Lenon Lennon Gomes Santos Eng.º Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO		PERÍODO:	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.1.1 Construção de base e sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40%-60%, mistura em pista, com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
60 + 0.00 a 245 + 0.00	Comp X Larg média X Esp 3.700,00 x 9.075 0,15	m³	5.036,625
		m³	5.036,625
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	4.083,75
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	952,875
Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056		Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
Lennon Gomes Santos Eng. Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			


MEDIÇÃO:		PERÍODO:	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.1.2 Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
60 + 0,00 a 245 + 0,00	Vol 1.3.1.1.1 x % 5.036,63 x 0,60	m³	3.021,975
		m³	3.021,975
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	2.450,25
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	571,725
<i>Paulo Silveira Deda Neto</i> Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056 <i>Leon Lennon Gomes Santos</i> Leon Lennon Gomes Santos Eng.º Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		<i>Diego Oliveira Barros</i> Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO		PERÍODO	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.1.3 Carga mecânica de material de 1ª categoria			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
60 + 0,00 a 245 + 0,00	Vol 1.3.1.1.1 x Dens 5 036,63 x 1,30	m³	6.547,613
		m³	6.547,612
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	5.308,88
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m³	1.238,737
<i>Paulo Silveira Deda Neto</i> Eng.º Civil CREA nº 2702882056 <i>Leon Lennon Gomes Santos</i> Eng.º Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		<i>Diego Oliveira Barros</i> Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL				PERÍODO 01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda					
SERVIÇO: 1.3.1.1.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020					
1.3 PAVIMENTAÇÃO					
ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Carga 1.3.1.1.3 x	Dens	x	Dmt	
	6.547,61 x	1,50	x	30,00	
				tkm	294.642,540
				txkm	294.642,540
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				txkm	238.899,38
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				txkm	55.743,165
Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056 Leon Lennon Gomes Santos Eng.º Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana				Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026				CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA					
CONTRATO: 427 / 2025 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO					

MEDIÇÃO:					PERÍODO:						
3ª MEDIÇÃO PARCIAL					01/03/2026 A 31/03/2026						
CONTRATADA:											
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda											
SERVIÇO: 1.3.1.2.1 Base com brita graduada, exclusive transporte da brita											
1.3 PAVIMENTAÇÃO											
ESTACAS					DIMENSÕES			UNID.	QUANT.		
95 + 0,00 a 245 + 0,00					Comp	X	Larg média	X	Esp		
					3.000,00	x	8,625		0,15	m³	3.881,250
									m³	3.881,250	
									m³	0,00	
									m³	3.881,250	
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR									m³	0,00	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									m³	3.881,250	
Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056											
Ron Lennon Gomes Santos Eng. Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana									Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		
DATA: 9/4/2026											
PREFEITURA DE ITABAIANA					CÁLCULO EXPLICATIVO						

MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL		PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026		
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda				
SERVIÇO: 1.3.1.2.2 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020				
1.3 PAVIMENTAÇÃO				
ESTACAS		DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO 95 + 0,00 a 245 + 0,00		1.3.1.2.1 Base x Dens 3.881,25 X 1,40	m³ m³ m³ m³ m³	5.433,750 - - - -
				5.433,750
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			m³	0,00
		TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	5.433,750
DATA: 9/4/2026		PREFEITURA DE ITABAIANA		CÁLCULO EXPLICATIVO


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056


Len Lennon Gomes Santos
 Eng.º Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
3ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/03/2026 A 31/03/2026
CONTRATADA:	
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	

SERVIÇO: 1.3.1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	1.3.1.2.2 Carga x Dens x Dmt		
95 + 0,00 a 245 + 0,00	3.881,25 x 2,20 x 30,00	txkm	256.162,500
		txkm	256.162,500
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		txkm	0,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		txkm	256.162,500

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882058

Leon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
3ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/03/2026 A 31/03/2026
CONTRATADA:	
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	

SERVIÇO: 1.3.1.3.1 Locação de serviços de pavimentação

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
TRECHO	Comp	x	Larg		
95 + 0,00 a 245 + 0,00	3.000,00	x	8,00	m2	24.000,000
				m2	-
				m2	-
				m2	-
				m2	-
				m2	-
				m2	-
				m2	24.000,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				m²	0,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				m2	24.000,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882058

Len Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:				3ª MEDIÇÃO PARCIAL				PERÍODO:				01/03/2026 A 31/03/2026			
CONTRATADA:															
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda															
SERVIÇO: 1.3.1.3.2 Imprimação - execução com fornecimento de material															
1.3 PAVIMENTAÇÃO															
ESTACAS								DIMENSÕES				UNID.		QUANT.	
TRECHO								Comp x Larg				m2 m2 m2 m2 m2 m2		25.200,00	
95 + 0,00 a 245 + 0,00								3.000,00 x 8,40						25.200,00	
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO												m2		25.200,00	
Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana															
DATA: 9/4/2026															
PREFEITURA DE ITABAIANA															
CÁLCULO EXPLICATIVO															

MEDIÇÃO:		PERÍODO:			
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026			
CONTRATADA:					
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda					
SERVIÇO: 1.3.1.3.3 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte					
1.3 PAVIMENTAÇÃO					
ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
TRECHO	Comp	x	Larg	x	Vezes
95 + 0,00 a 245 + 0,00	3.000,00	x	8,00	x	2,00
				m2	48.000,000
				m2	-
				m2	-
				m2	-
				m2	-
				m2	-
				m2	48.000,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				m2	0,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				m2	48.000,000
Paulo Silveira Deda Neto Eng.º Civil CREA nº 2702882056					
Ron Lennon Gomes Santos Eng. Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana				Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026					
PREFEITURA DE ITABAIANA				CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 427 / 2025					

MEDICÃO: 3ª MEDIÇÃO PARCIAL	PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026
CONTRATADA: TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	

SERVIÇO: 1.3.1.3.4 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte.
af_11/2019

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Comp	x	Larg	x	Veze		
TRECHO 95 + 0,00 a 245 + 0,00	3.000,00	x	8,00	x	0,05	m3	1.200,000
						m3	-
						m3	-
						m3	-
						m3	-
						m3	-
						m3	-
						m3	1.200,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR							-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO							1.200,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
3ª MEDIÇÃO PARCIAL	01/03/2026 A 31/03/2026
CONTRATADA:	
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda	

SERVIÇO: 1.3.1.3.5 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	1.3.1.3.4 CAUQ x Dens		
95 + 0,00 a 245 + 0,00	1.200,00 x 2,40	t	2.880,000

t 2.880,000

A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR

t -

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

t 2.880,000

Leon Lennon Gomes Santos
Eng.º Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:		PERÍODO:	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.3.1.3.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020			
1.3 PAVIMENTAÇÃO			
ESTACAS	DIMENSÕES		QUANT.
TRECHO	1.3.1.3.5 Carga x	Dmt	
95 + 0,00 a 245 + 0,00	2.880,00	30,00	86.400,000
		txkm	86.400,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		txkm	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		txkm	86.400,000

Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056

Leon Lennon Gomes Santos
 eng. Civil CREA - 2721094692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA DE ITABAIANA	

MEDICÃO:	PERÍODO:
3ª MEDICÃO PARCIAL	01/03/2026 A 31/03/2026

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: 1.3.1.3.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km
(unidade: txkm). af_07/2020

1.3 PAVIMENTAÇÃO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
TRECHO	1.3.1.3.5 Carga x		
95 + 0,00 a 245 + 0,00	2.880,00	Dmt 30,00	86.400,000
		txkm	86.400,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDICÃO ANTERIOR		txkm	
TOTAL DESTA MEDICÃO		txkm	86.400,000

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

Lennon Gomes Santos
Eng.º Civil CREA - 2741894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:			PERÍODO:		
3ª MEDIÇÃO PARCIAL			01/03/2026 A 31/03/2026		
CONTRATADA:					
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda					
SERVIÇO: 1.10.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares					
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	h	mês	h/mês		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00
	h/mês	x	mês		
Execução	220,00	x	3,00		
				h	660,00
				h	660,00
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				h	440,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				h	220,00

Paulo Silveira Deda Neto
 Eng.º Civil
 CREA nº 2702882056

Leon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721694692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA DE ITABAIANA	
CONTRATO: 427 / 2025	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO	

[illegible]

MEDIÇÃO:		PERÍODO:	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL		01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:			
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda			
SERVIÇO: 1.10.3 Almojarife com encargos complementares			
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ESTACAS	DIMENSÕES		UNID. QUANT.
	h	mês	h/mês
Contrato	2.200,00	/	10,00 = 220,00
	h/mês	x	mês
Execução	220,00	x	3,00
			h 660,00
			h 660,00
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			h 440,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			h 220,00
<i>Paulo Silveira Deda Neto</i> Eng.º Civil CREA nº 2702882056 <i>Don Lennon Gomes Santos</i> Eng.º Civil CREA - 2721894692 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana		<i>Diego Oliveira Barros</i> Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
DATA: 9/4/2026		CÁLCULO EXPLICATIVO	
PREFEITURA DE ITABAIANA			
CONTRATO: 427 / 2025			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO			

MEDIÇÃO:				PERÍODO:	
3ª MEDIÇÃO PARCIAL				01/03/2026 A 31/03/2026	
CONTRATADA:					
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda					
SERVIÇO: 1.10.4 Vigia diurno com encargos complementares					
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	h	mês	h/mês		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00
	h/mês	x	mês		
Execução	220,00	x	3,00		
				h	660,00
				h	660,00
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				h	440,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				h	220,00


Paulo Silveira Deda Neto
 Eng. Civil
 CREA nº 2702882056


Lenon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 9/4/2026 PREFEITURA DE ITABAIANA CONTRATO: 427 / 2025 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO	CÁLCULO EXPLICATIVO
---	----------------------------



RELATÓRIO

FOTOGRÁFICO

3ª MEDIÇÃO (MARÇO / 2026)

EMPRESA: **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**

SERVIÇO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO**

RODOVIA: **ACESSO**

TRECHO: **ACESSO AO PÉ DO VEADO**

EXTENSÃO: **APROXIMADAMENTE 5 KM**

CONTRATO: **427 / 2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

3ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 31/03/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	CONTÊINER / CANTEIRO	Estaca Estaca	CONTÊINER / CANTEIRO
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:	LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO	SERVIÇO:
Estaca Estaca	BANHEIRO QUÍMICO	Estaca Estaca	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482457
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA n° 2702882056

Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

3ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 31/03/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:	
Estaca	Estaca	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:	
Estaca	Estaca	SUB-BASE (SOLO / BRITA)	
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

3ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 31/03/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:	
Estaca	Estaca	MATERIAL SUB BASE	
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO		SERVIÇO:	
Estaca	Estaca	BASE DE BRITA	
COORDENADAS:		COORDENADAS:	
LATITUDE:		LATITUDE:	
LONGITUDE:		LONGITUDE:	

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leon
Leon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Paulo
Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

3ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 31/03/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca Estaca

IMPRIMAÇÃO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:


Estaca Estaca

IMPRIMAÇÃO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca Estaca

PINTURA DE LIGAÇÃO

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:


Estaca Estaca


PINTURA DE LIGAÇÃO


COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Paulo Silveira Deda Neto
Eng.º Civil
CREA nº 2702882056

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATO: 427 / 2025

3ª MEDIÇÃO
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 31/03/2026



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca

Estaca

CAUQ

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca

Estaca

CAUQ

LATITUDE:

LONGITUDE:

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca

Estaca

CAUQ

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO

SERVIÇO:

Estaca

Estaca

CAUQ

COORDENADAS:

LATITUDE:


LONGITUDE:

COORDENADAS:

LATITUDE:

LONGITUDE:


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Assinado de forma
digital por Paulo S Déda
Neto