



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 26/05/2023 A 06/06/2023				DATA: 07/06/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.282.232,50</b>	<b>160.263,21</b>	<b>41.959,95</b>	<b>202.223,16</b>		<b>2.080.009,34</b>	<b>8,86</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	3.527,87	921,34	4.449,21	44,52	2.226.000,00	157.060,78	41.018,06	198.078,84		2.027.921,16	8,90
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	3,40	1,00	4,40	941,89	47.094,50	3.202,43	941,89	4.144,32		42.950,18	8,80
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>8.351,87</b>	<b>2.210,96</b>	<b>10.562,83</b>		<b>108.657,17</b>	<b>8,86</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	35,30	8,98	44,28	123,60	61.800,00	4.363,09	1.109,93	5.473,02		56.326,98	8,86
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	83,36	23,01	106,37	47,85	57.420,00	3.988,78	1.101,03	5.089,81		52.330,19	8,86
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>168.615,08</b>	<b>44.170,91</b>	<b>212.785,99</b>		<b>2.188.666,51</b>	<b>8,86</b>
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Data: 2023.06.07 16:37:38 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__		Aprovado para pagamento Data: __/__/__						

**Gesor**

**Fiscal**

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Santos Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 2716638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 26/05/2023 A 06/06/2023	DATA: 07/06/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	26/05/2023	RUA VERA CANDIDA DE SANTANA	ROTARY CLUB	4,30	11,70	50,31
2	26/05/2023	RUA VERA CANDIDA DE SANTANA	ROTARY CLUB	3,00	3,10	9,30
3	26/05/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	1,10	1,50	1,65
4	26/05/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	1,80	25,30	45,54
5	29/05/2023	RUA CONSTANTINO ALVES DO AMORIM	SÍTIO PORTO	2,90	5,50	15,95
6	29/05/2023	RUA CONSTANTINO ALVES DO AMORIM	SÍTIO PORTO	3,30	4,50	14,85
7	29/05/2023	RUA CONSTANTINO ALVES DO AMORIM	SÍTIO PORTO	1,90	1,90	3,61
8	29/05/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	1,90	40,30	76,57
9	30/05/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	13,60	19,00	258,40
10	31/05/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,30	13,20	109,56
11	01/06/2023	RUA MONSENHOR MARIO	SÃO CRISTÓVÃO	3,30	10,10	33,33
12	01/06/2023	RUA MONSENHOR MARIO	SÃO CRISTÓVÃO	6,00	18,60	111,60
13	02/06/2023	RUA MONSENHOR MARIO	SÃO CRISTÓVÃO	2,50	24,60	61,50
14	05/06/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	7,10	10,70	75,97
15	05/06/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	SÃO CRISTÓVÃO	2,60	6,30	16,38
16	06/06/2023	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	4,40	5,30	23,32
17	06/06/2023	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	2,50	5,40	13,50
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==&gt;</b>						<b>921,34</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06641  
211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121152  
5  
Dados: 2023.06.07  
10:38:08 -03'00'

**Gestor**

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santos  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

**Fiscal**

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2023**



RUA VERA CANDIDA DE SANTANA



RUA VERA CANDIDA DE SANTANA



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA CONSTANTINO ALVES DO AMORIM



RUA CONSTANTINO ALVES DO AMORIM

**Fiscal**

**Gestor**

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 27202939-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Lourenço Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066  
41211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.06.07 10:38:52 -03'00'



RUA CONSTANTINO ALVES DO AMORIM



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA O



RUA O



RUA MONSENHOR MARIO



RUA MONSENHOR MARIO

**Fiscal**

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 27202939-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Gestor**

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 27156383-3  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06641  
211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.06.07  
10:39:07 -03'00'



RUA MONSENHOR MARIO



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA

**Fiscal**

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 272029395-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Gestor**

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Teves de Santana  
Eng. Civil - CREA 271563835-3  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2023.06.07  
10:39:22 -03'00'