

| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                   |      |             |                    |         | DATA DE INICIO: 07/04/2026  |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03            |                |                    |               |  |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                             |                                                                                                                   |      |             |                    |         | DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026 |               | PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026 |                |                    |               | CONTRATO 107/2026                                                                   |                |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA                                                                                                                                               |                                                                                                                   |      |             |                    |         |                             |               | DATA DE MEDIÇÃO: 30/06/2026      |                |                    |               |                                                                                     |                |          |
| ITEM                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                 | UNID | QUANTIDADES |                    |         |                             |               | VALORES (R\$)                    |                |                    |               |                                                                                     |                | % Medido |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |      | CONTRATO    | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO     | SALDO A MEDIR | PREÇO UNIT                       | CONTRATO       | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO       | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO                                                             | SALDO A MEDIR  |          |
| 1                                                                                                                                                                                  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE O POVÔADO MANGUEIRA / POVOADO RIBEIRA                                                |      |             |                    |         |                             |               |                                  |                |                    |               |                                                                                     |                |          |
| 1.01                                                                                                                                                                               | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE POVOADO MANGUEIRA / RIBEIRA                                                          |      |             |                    |         |                             |               |                                  | R\$ 100.321,20 | R\$ 50.160,60      | R\$ 25.080,30 | R\$ 75.240,90                                                                       | R\$ 25.080,30  | 75%      |
| 1.02                                                                                                                                                                               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                               |      |             |                    |         |                             |               |                                  |                |                    |               |                                                                                     |                |          |
| 01.02.01                                                                                                                                                                           | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                       | H    | 630,00      | 315,00             | 157,50  | 472,50                      | 157,50        | 159,24                           | R\$ 100.321,20 | R\$ 50.160,60      | R\$ 25.080,30 | R\$ 75.240,90                                                                       | R\$ 25.080,30  | 75%      |
| 01.02.02                                                                                                                                                                           | Mestre de obras com encargos complementares                                                                       | H    | 1134,00     | 567,00             | 283,50  | 850,50                      | 283,50        | 97,34                            | R\$ 110.383,56 | R\$ 55.191,78      | R\$ 27.595,89 | R\$ 82.787,67                                                                       | R\$ 27.595,89  | 75%      |
| 1.03                                                                                                                                                                               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                           |      |             |                    |         |                             |               |                                  | R\$ 11.408,76  | R\$ 3.701,84       | R\$ -         | R\$ 3.701,84                                                                        | R\$ 7.706,92   | 67%      |
| 01.03.01                                                                                                                                                                           | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                | M2   | 12,00       | 8,00               |         | 8,00                        | 4,00          | 462,73                           | R\$ 5.552,76   | R\$ 3.701,84       | R\$ -         | R\$ 3.701,84                                                                        | R\$ 1.850,92   | 0%       |
| 01.03.02                                                                                                                                                                           | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                  | MES  | 6,00        | 0,00               |         | 0,00                        | 6,00          | 976,00                           | R\$ 5.856,00   | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                                                                               | R\$ 5.856,00   |          |
| 1.04                                                                                                                                                                               | ENSAIOS                                                                                                           |      |             |                    |         |                             |               |                                  | R\$ 21.006,81  | R\$ 16.276,26      | R\$ -         | R\$ 16.276,26                                                                       | R\$ 4.730,55   | 77%      |
| 1.04.01                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | un   | 33,00       | 33,00              |         | 33,00                       | 0,00          | 106,75                           | R\$ 3.522,75   | R\$ 3.522,75       | R\$ -         | R\$ 3.522,75                                                                        | R\$ -          | 100%     |
| 1.04.02                                                                                                                                                                            | Ensaio - Limite de liquidez                                                                                       | un   | 33,00       | 33,00              |         | 33,00                       | 0,00          | 106,75                           | R\$ 3.522,75   | R\$ 3.522,75       | R\$ -         | R\$ 3.522,75                                                                        | R\$ -          | 100%     |
| 1.04.03                                                                                                                                                                            | Ensaio - Limite de plasticidade                                                                                   | un   | 33,00       | 33,00              |         | 33,00                       | 0,00          | 106,75                           | R\$ 3.522,75   | R\$ 3.522,75       | R\$ -         | R\$ 3.522,75                                                                        | R\$ -          | 100%     |
| 1.04.04                                                                                                                                                                            | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)                                              | un   | 33,00       | 33,00              |         | 33,00                       | 0,00          | 140,30                           | R\$ 4.629,90   | R\$ 4.629,90       | R\$ -         | R\$ 4.629,90                                                                        | R\$ -          | 100%     |
| 1.04.05                                                                                                                                                                            | I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)                                              | un   | 33,00       | 33,00              |         | 33,00                       | 0,00          | 32,67                            | R\$ 1.078,11   | R\$ 1.078,11       | R\$ -         | R\$ 1.078,11                                                                        | R\$ -          |          |
| 1.04.06                                                                                                                                                                            | Ensaio - Marshall                                                                                                 | un   | 33,00       | 0,00               |         | 0,00                        | 33,00         | 143,35                           | R\$ 4.730,55   | R\$ -              | R\$ -         | R\$ -                                                                               | R\$ 4.730,55   | 0%       |
| 1.05                                                                                                                                                                               | SINALIZAÇÃO PROVISORIA                                                                                            |      |             |                    |         |                             |               |                                  | R\$ 111,30     | R\$ 111,30         | R\$ -         | R\$ 111,30                                                                          | R\$ -          | 100%     |
| 1.05.01                                                                                                                                                                            | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes                                                   | un   | 10,00       | 10,00              |         | 10,00                       | 0,00          | 11,13                            | R\$ 111,30     | R\$ 111,30         | R\$ -         | R\$ 111,30                                                                          | R\$ -          | 100%     |
| 1.06                                                                                                                                                                               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                             |      |             |                    |         |                             |               |                                  | R\$ 81.731,92  | R\$ 81.731,92      | R\$ -         | R\$ 81.731,92                                                                       | R\$ -          | 100%     |
| 1.06.01                                                                                                                                                                            | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte                       | M2   | 18223,4     | 18223,40           |         | 18223,40                    | 0,00          | 0,69                             | R\$ 12.574,14  | R\$ 12.574,14      | R\$ -         | R\$ 12.574,14                                                                       | R\$ -          | 100%     |
| 1.06.02                                                                                                                                                                            | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                        | M3   | 1822,33     | 1822,24            |         | 1822,24                     | 0,09          | 1,20                             | R\$ 2.186,79   | R\$ 2.186,79       | R\$ -         | R\$ 2.186,79                                                                        | R\$ -          | 100%     |
| 1.06.03                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 68337,75    | 68334,00           |         | 68334,00                    | 3,75          | 0,98                             | R\$ 66.970,99  | R\$ 66.970,99      | R\$ -         | R\$ 66.970,99                                                                       | R\$ -          | 100%     |
| 1.07                                                                                                                                                                               | TERRAPLANAGEM                                                                                                     |      |             |                    |         |                             |               |                                  | R\$ 454.399,90 | R\$ 298.476,95     | R\$ -         | R\$ 298.476,95                                                                      | R\$ 155.922,95 | 66%      |
| 1.07.01                                                                                                                                                                            | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis                                                               | M2   | 18223,4     | 18223,40           |         | 18223,40                    | 0,00          | 1,62                             | R\$ 29.521,90  | R\$ 29.521,90      | R\$ -         | R\$ 29.521,90                                                                       | R\$ -          | 100%     |
| 1.07.02                                                                                                                                                                            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m                    | M3   | 8200,53     | 5180,27            |         | 5180,27                     | 3020,27       | 15,27                            | R\$ 125.222,09 | R\$ 79.102,65      | R\$ -         | R\$ 79.102,65                                                                       | R\$ 46.119,45  | 63%      |

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Andresson José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736343  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                                           |      | DATA DE INICIO: 07/04/2026  |                    |           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03            |                  |                    |                  |  |                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |      | DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026 |                    |           |                         |               | PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026 |                  |                    |                  | CONTRATO 107/2026                                                                   |                  |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |                    |           |                         |               | DATA DE MEDIÇÃO: 30/06/2026      |                  |                    |                  |                                                                                     |                  |          |
| ITEM                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                         | UNID | QUANTIDADES                 |                    |           |                         |               | VALORES (R\$)                    |                  |                    |                  |                                                                                     |                  |          |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |      | CONTRATO                    | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO   | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO A MEDIR | PREÇO UNIT                       | CONTRATO         | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO          | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO                                                             | SALDO A MEDIR    | % Medido |
| 1.07.03                                                                                                                                                                            | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5l/m³                                                                                                                   | TXKM | 30751,98                    | 19425,98           |           | 19425,98                | 11326,00      | 0,73                             | R\$ 22.448,94    | R\$ 14.180,97      | R\$ -            | R\$ 14.180,97                                                                       | R\$ 8.267,97     | 63%      |
| 1.07.04                                                                                                                                                                            | Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t                                                                                                                   | M2   | 18223,4                     | 11511,70           |           | 11511,70                | 6711,70       | 1,43                             | R\$ 26.059,46    | R\$ 16.461,73      | R\$ -            | R\$ 16.461,73                                                                       | R\$ 9.597,73     | 63%      |
| 1.07.05                                                                                                                                                                            | Reforço do sub-leito                                                                                                                                                                                                      | M3   | 3644,68                     | 2302,34            |           | 2302,34                 | 1342,34       | 40,89                            | R\$ 149.030,96   | R\$ 94.142,68      | R\$ -            | R\$ 94.142,68                                                                       | R\$ 54.888,28    | 63%      |
| 1.07.06                                                                                                                                                                            | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5l/m³                                                                                                                   | TKM  | 82005,3                     | 51802,51           |           | 51802,51                | 30202,79      | 0,73                             | R\$ 59.863,86    | R\$ 37.815,88      | R\$ -            | R\$ 37.815,88                                                                       | R\$ 22.047,98    | 63%      |
| 1.07.07                                                                                                                                                                            | Execução e compactação de corpo de alero de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024 | M3   | 3311,34                     | 2135,85            |           | 2135,85                 | 1175,49       | 12,76                            | R\$ 42.252,69    | R\$ 27.251,15      | R\$ -            | R\$ 27.251,15                                                                       | R\$ 15.001,55    | 64%      |
| 1.08                                                                                                                                                                               | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                              |      |                             |                    |           |                         |               |                                  | R\$ 3.041.886,84 | R\$ 424.803,04     | R\$ 1.371.628,56 | R\$ 1.796.431,60                                                                    | R\$ 1.245.472,74 | 59%      |
| 1.08.01                                                                                                                                                                            | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                                                                                       | m2   | 16556,72                    |                    | 16.556,72 | 16556,72                | 0,00          | 1,75                             | R\$ 28.974,26    |                    | R\$ 28.974,26    | R\$ 28.974,26                                                                       | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.02                                                                                                                                                                            | Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024                                                                              | m3   | 3311,34                     | 1392,00            | 1.919,34  | 3311,34                 | 0,00          | 209,46                           | R\$ 693.593,27   | R\$ 291.568,32     | R\$ 402.024,95   | R\$ 693.593,27                                                                      | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.03                                                                                                                                                                            | Carga mecânica de material de 2ª categoria                                                                                                                                                                                | m3   | 4304,74                     | 1809,60            | 2.495,14  | 4304,74                 | 0,00          | 3,55                             | R\$ 15.281,82    | R\$ 6.424,08       | R\$ 8.857,74     | R\$ 15.281,82                                                                       | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.04                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                                                                         | txkm | 96856,69                    | 40716,00           | 56.140,69 | 96856,69                | 0,00          | 0,98                             | R\$ 94.919,55    | R\$ 39.901,68      | R\$ 55.017,87    | R\$ 94.919,55                                                                       | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.05                                                                                                                                                                            | Impressão - execução com fornecimento de material                                                                                                                                                                         | m2   | 16566,72                    | 6960,00            | 9.606,72  | 16566,72                | 0,00          | 12,11                            | R\$ 200.622,97   | R\$ 84.285,60      | R\$ 116.337,37   | R\$ 200.622,97                                                                      | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.06                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020                                                                        | txkm | 596,40                      | 250,56             | 345,84    | 596,40                  | 0,00          | 2,25                             | R\$ 1.341,90     | R\$ 563,76         | R\$ 778,14       | R\$ 1.341,90                                                                        | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.07                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                               | txkm | 5447,13                     | 2288,45            | 3.158,68  | 5447,13                 | 0,00          | 0,90                             | R\$ 4.902,41     | R\$ 2.059,60       | R\$ 2.842,81     | R\$ 4.902,41                                                                        | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.08                                                                                                                                                                            | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte                                                                                                                         | m2   | 16556,72                    | 0,00               | 16.566,72 | 16566,72                | -10,00        | 1,75                             | R\$ 28.974,26    | R\$ -              | R\$ 28.991,76    | R\$ 28.991,76                                                                       | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.09                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020                                                                        | txkm | 596,40                      | 0,00               | 596,40    | 596,40                  | 0,00          | 2,25                             | R\$ 1.341,90     | R\$ -              | R\$ 1.341,90     | R\$ 1.341,90                                                                        | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.10                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                               | txkm | 5447,13                     | 0,00               | 5.447,13  | 5447,13                 | 0,00          | 0,90                             | R\$ 4.902,41     | R\$ -              | R\$ 4.902,41     | R\$ 4.902,41                                                                        | R\$ -            | 100%     |
| 1.08.11                                                                                                                                                                            | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                                                                                 | m3   | 828,33                      | 0,00               | 414,17    | 414,17                  | 414,16        | 1451,43                          | R\$ 1.202.263,01 | R\$ -              | R\$ 601.135,86   | R\$ 601.135,86                                                                      | R\$ 601.127,15   | 50%      |
| 1.08.12                                                                                                                                                                            | Carga mecânica de material de 2ª categoria                                                                                                                                                                                | m3   | 1987,99                     | 0,00               | 994,00    | 994,00                  | 993,99        | 3,55                             | R\$ 7.057,36     | R\$ -              | R\$ 3.528,71     | R\$ 3.528,71                                                                        | R\$ 3.528,65     | 50%      |
| 1.08.13                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                                                                         | txkm | 143135,42                   | 0,00               | 71.568,23 | 71568,23                | 71567,19      | 0,98                             | R\$ 140.272,71   | R\$ -              | R\$ 70.136,87    | R\$ 70.136,87                                                                       | R\$ 70.135,84    | 50%      |
| 1.08.14                                                                                                                                                                            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                                                                         | txkm | 95423,61                    | 0,00               | 47.712,15 | 47712,15                | 47711,46      | 0,98                             | R\$ 93.515,13    | R\$ -              | R\$ 46.757,91    | R\$ 46.757,91                                                                       | R\$ 46.757,22    | 50%      |

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Aarlysso José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                    |      | DATA DE INÍCIO: 07/04/2026  |                    |         | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03                                                                                          |               |            |                                                                                                                                                                       |                       |                         |                         |                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |      | DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026 |                    |         | PERÍODO: 28/05/2025 a 30/06/2026                                                                               |               |            | CONTRATO 107/2026                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                         |                         |                         |               |
| CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      | QUANTIDADES                 |                    |         | VALORES (R\$)                                                                                                  |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         |                         |                         |               |
| ITEM                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                  | UNID | CONTRATO                    | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO                                                                                        | SALDO A MEDIR | PREÇO UNIT | CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                 | ACUMULADO ANTERIOR    | PERÍODO                 | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO A MEDIR           | % Medido      |
| 1.08.15                                                                                                                                                                            | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                               | m3   | 248,50                      | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 248,50        | 67,85      | R\$ 16.860,72                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 16.860,72           | 0%            |
| 1.08.16                                                                                                                                                                            | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                                                                                         | m3   | 310,62                      | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 310,62        | 1,20       | R\$ 372,74                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 372,74              | 0%            |
| 1.08.17                                                                                                                                                                            | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                            | tkm  | 1164,82                     | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 1164,82       | 0,73       | R\$ 850,31                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 850,31              | 0%            |
| 1.08.18                                                                                                                                                                            | Colchão de areia                                                                                                                                                                   | m3   | 24,85                       | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 24,85         | 159,25     | R\$ 3.957,36                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 3.957,36            | 0%            |
| 1.08.19                                                                                                                                                                            | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                            | TKM  | 559,12                      | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 559,12        | 0,73       | R\$ 408,15                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 408,15              | 0%            |
| 1.08.20                                                                                                                                                                            | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concretada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m    | 5522,24                     | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 5522,24       | 37,11      | R\$ 204.930,32                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 204.930,32          | 0%            |
| 1.08.21                                                                                                                                                                            | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km                                                                        | m    | 5522,24                     | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 5522,24       | 11,21      | R\$ 61.904,31                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 61.904,31           | 0%            |
| 1.08.22                                                                                                                                                                            | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024                                                                     | m    | 5522,24                     | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 5522,24       | 37,13      | R\$ 205.040,77                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 205.040,77          | 0%            |
| 1.08.23                                                                                                                                                                            | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                                     | m    | 5522,24                     | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 5522,24       | 5,36       | R\$ 29.599,20                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 29.599,20           | 0%            |
| 1.08.24                                                                                                                                                                            | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                        | m3   |                             | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 2993,12    | R\$ -                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | 0%            |
| 1.09                                                                                                                                                                               | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL                                                                                                                                                  |      |                             |                    |         |                                                                                                                |               |            | R\$ 21.826,71                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 21.826,71           | 0%            |
| 1.09.01                                                                                                                                                                            | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro                                                                   | m2   | 552,22                      | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 552,22        | 34,53      | R\$ 19.068,15                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 19.068,15           | 0%            |
| 1.09.02                                                                                                                                                                            | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023                 | un   | 8                           | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 8,00          | 344,82     | R\$ 2.758,56                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 2.758,56            | 0%            |
| 1.10                                                                                                                                                                               | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                    |      |                             |                    |         |                                                                                                                |               |            | R\$ 38.933,99                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 38.933,99           | 0%            |
| 1.10.01                                                                                                                                                                            | Limpeza geral                                                                                                                                                                      | m2   | 16566,72                    | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 16566,72      | 1,75       | R\$ 28.991,76                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 28.991,76           | 0%            |
| 1.10.02                                                                                                                                                                            | MARCO INAUGURAL H=1,80M, BASE 1,20X0,75CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -EXECUÇÃO NA OBRA, INCLUSIVE PLACAS                                                                  | UN   | 1                           | 0,00               |         | 0,00                                                                                                           | 1,00          | 9942,23    | R\$ 9.942,23                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 9.942,23            | 0%            |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |      |                             |                    |         |                                                                                                                |               |            | <b>R\$ 3.882.010,99</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 930.453,69</b> | <b>R\$ 1.424.304,75</b> | <b>R\$ 2.354.758,44</b> | <b>R\$ 1.527.252,56</b> | <b>80,66%</b> |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |                             |                    |         |                                                                                                                |               |            | 23,96%                                                                                                                                                                                                                                                   | 36,68%                | 60,64%                  | 39,36%                  |                         |               |
| ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |                             |                    |         | ASSINATURA FISCALIZAÇÃO                                                                                        |               |            | VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.424.304,75 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).                                                                                                                  |                       |                         |                         |                         |               |
| ALEXANDRE ALBUQUERQUE<br>TEIXEIRA:83019200415                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |      |                             |                    |         | Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415<br>Dados: 2026.07.07 14:32:34 -03'00' |               |            | <br><b>Arlison José de Andrade Machado</b><br><b>Engº Eletricista - CREA 2718736348</b><br><b>Coordenador de Núcleo</b><br><b>Prefeitura Municipal de Itabaiana</b> |                       |                         |                         |                         |               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |                             |                    |         |                                                                                                                |               |            | DATA LIBERAÇÃO: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |                         |                         |               |

**Jhon Lennon Gomes Santos**  
**Eng. Civil CREA - 2721994692**  
**Coordenador de Núcleo**  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda

**CONTRATO 107/2026**

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

Karlysson José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736343  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO  
TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA,  
NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**




CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026

| ITEM     | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO                    | UND                |          |
|----------|---------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1.02     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                         |                    |          |
| 01.02.02 | Mestre de obras com encargos complementares | HORAS              | TOTAL    |
|          |                                             |                    |          |
|          |                                             |                    | H        |
|          |                                             | 283,50             | 283,50   |
|          |                                             |                    |          |
|          |                                             |                    |          |
|          |                                             |                    |          |
|          |                                             |                    |          |
|          |                                             |                    |          |
|          |                                             |                    |          |
|          |                                             |                    | 283,50   |
|          | EXECUTADO NO PERÍODO:                       |                    | 567,00   |
|          | ACUMULADO ANTERIOR:                         |                    | 850,50   |
|          | ACUMULADO ATUAL:                            |                    | 283,50   |
|          | SALDO A MEDIR:                              |                    | 1.134,00 |
|          | CONTRATO:                                   |                    | 283,50   |
|          | A MEDIR NO PERÍODO:                         |                    |          |
|          |                                             | MEMORIA DE CÁLCULO |          |

  
 Karlysson José de Andrade Machado  
 Engº Eletricista - CREA 2718736348  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda.

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

[illegible]

Karlysson José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CONTRATO 107/2026**

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

Kariysson José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA  
OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026

| ITEM    | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO                   | UND                |             |              |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1.08    | PAVIMENTAÇÃO                               |                    |             |              |
| 1.08.03 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | VOLUME<br>TOTOAL   | EMPOLAMENTO | VOLUME TOTAL |
|         |                                            | m³                 |             | m³           |
|         |                                            | 1.919,34           | 1,30        | 2.495,14     |
|         |                                            |                    |             |              |
|         |                                            |                    |             |              |
|         |                                            |                    |             |              |
|         |                                            |                    |             |              |
|         |                                            |                    |             |              |
|         | EXECUTADO NO PERÍODO:                      |                    |             | 2.495,14     |
|         | ACUMULADO ANTERIOR:                        |                    |             | 1.809,60     |
|         | ACUMULADO ATUAL:                           |                    |             | 4.304,74     |
|         | SALDO A MEDIR:                             |                    |             | 0,00         |
|         | CONTRATO:                                  |                    |             | 4.304,74     |
|         | A MEDIR NO PERÍODO:                        |                    |             | 2.495,14     |
|         |                                            | MEMORIA DE CÁLCULO |             |              |

*Karlysson José de Andrade Machado*  
Engº Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda

**CONTRATO 107/2026**

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

Karlysson José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATO 107/2026**

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

Karlysson José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 27187/6343  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda.

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

**Kariysson José de Andrade Machado**  
**Engº Eletricista - CREA 2718730346**  
**Coordenador de Núcleo**  
**Prefeitura Municipal de Itabalana**





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATO 107/2026**

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

| ITEM                         | DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO                                                                                                                                                     | UND        |             |        |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-----------------|
| 1.08                         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                 |            |             |        |                 |
| 1.08.07                      | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0 | ÁREA TOTAL | COEFICIENTE | DMT    | ÁREA TOTAL      |
|                              |                                                                                                                                                                              | m³         |             |        | m³              |
|                              |                                                                                                                                                                              | 9.606,72   | 0,0012      | 274,00 | 3.158,68        |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
|                              |                                                                                                                                                                              |            |             |        |                 |
| <b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b> |                                                                                                                                                                              |            |             |        | <b>3.158,68</b> |
| <b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>   |                                                                                                                                                                              |            |             |        | <b>2.288,45</b> |
| <b>ACUMULADO ATUAL:</b>      |                                                                                                                                                                              |            |             |        | <b>5.447,13</b> |
| <b>SALDO A MEDIR:</b>        |                                                                                                                                                                              |            |             |        | <b>0,00</b>     |
| <b>CONTRATO:</b>             |                                                                                                                                                                              |            |             |        | <b>5.447,13</b> |
| <b>A MEDIR NO PERÍODO:</b>   |                                                                                                                                                                              |            |             |        | <b>3.158,68</b> |

Karlysson José de Andrade Machado  
Eng.º Eletricista - CREA 2716730343  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana





**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

Karlysson José de Andrade Machado  
Eng.º Eletricista - CREA 2710700348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATO 107/2026**

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

| ITEM                         | DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO                                                                                                                           | UND        |             |       |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|---------------|
| 1.08                         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                       |            |             |       |               |
| 1.08.09                      | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | ÁREA TOTAL | COEFICIENTE | DMT   | ÁREA TOTAL    |
|                              |                                                                                                                                                    | m³         |             |       | m³            |
|                              |                                                                                                                                                    | 16.566,72  | 0,0012      | 30,00 | 596,40        |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
|                              |                                                                                                                                                    |            |             |       |               |
| <b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b> |                                                                                                                                                    |            |             |       | <b>596,40</b> |
| <b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>   |                                                                                                                                                    |            |             |       | <b>0,00</b>   |
| <b>ACUMULADO ATUAL:</b>      |                                                                                                                                                    |            |             |       | <b>596,40</b> |
| <b>SALDO A MEDIR:</b>        |                                                                                                                                                    |            |             |       | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTRATO:</b>             |                                                                                                                                                    |            |             |       | <b>596,40</b> |
| <b>A MEDIR NO PERÍODO:</b>   |                                                                                                                                                    |            |             |       | <b>596,40</b> |

Kariysson José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana

### MEMORIA DE CÁLCULO





**NOVATEC**  
Construção e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATO 107/2026**

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

[illegible]

**Karlysson José de Andrade Machado**  
**Engº Eletricista - CREA 2718736348**  
**Coordenador de Núcleo**  
**Prefeitura Municipal de Itabalana**

### MEMORIA DE CÁLCULO



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO  
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE  
INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO  
DE ITABAIANA/SE**



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026

| ITEM    | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO                                                                                                   | UND                |           |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 1.08    | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                               |                    |           |        |
| 1.08.11 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019 | ÁREA               | ESPESSURA | TOTAL  |
|         |                                                                                                                            |                    |           |        |
|         |                                                                                                                            | m²                 | m         | txkm   |
|         | PRIMEIRA CAMADA                                                                                                            | 16.566,72          | 0,0250    | 414,17 |
|         |                                                                                                                            |                    |           |        |
|         |                                                                                                                            |                    |           |        |
|         |                                                                                                                            |                    |           |        |
|         |                                                                                                                            |                    |           |        |
|         | EXECUTADO NO PERÍODO:                                                                                                      |                    |           | 414,17 |
|         | ACUMULADO ANTERIOR:                                                                                                        |                    |           | 0,00   |
|         | ACUMULADO ATUAL:                                                                                                           |                    |           | 414,17 |
|         | SALDO A MEDIR:                                                                                                             |                    |           | 414,16 |
|         | CONTRATO:                                                                                                                  |                    |           | 828,33 |
|         | A MEDIR NO PERÍODO:                                                                                                        |                    |           | 414,17 |
|         |                                                                                                                            | MEMORIA DE CÁLCULO |           |        |

  
**Kariysson José de Andrade Machado**  
**Engº Eletricista - CREA 2718736343**  
**Coordenador de Núcleo**  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO  
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE  
INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO  
DE ITABAIANA/SE**




CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026

| ITEM    | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO                   | UND                |        |          |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| 1.08    | PAVIMENTAÇÃO                               |                    |        |          |
| 1.08.12 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | VOLUME<br>TOTAL    |        | TOTAL    |
|         |                                            |                    |        |          |
|         | POVOADO MATAPUÃ                            |                    |        |          |
|         | TRECHO 01 A 02                             | m³                 |        | m³       |
|         |                                            |                    |        |          |
|         | PRIMEIRA CAMADA                            | 414,17             | 2,4000 | 994,00   |
|         |                                            |                    |        |          |
|         |                                            |                    |        |          |
|         |                                            |                    |        |          |
|         |                                            |                    |        |          |
|         | EXECUTADO NO PERÍODO:                      |                    |        | 994,00   |
|         | ACUMULADO ANTERIOR:                        |                    |        | 0,00     |
|         | ACUMULADO ATUAL:                           |                    |        | 994,00   |
|         | SALDO A MEDIR:                             |                    |        | 993,99   |
|         | CONTRATO:                                  |                    |        | 1.987,99 |
|         | A MEDIR NO PERÍODO:                        |                    |        | 994,00   |
|         |                                            | MEMORIA DE CÁLCULO |        |          |

  
**Kariysson José de Andrade Machado**  
 Engº Eletricista - CREA 2718736343  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
Construções e Empreendimentos Ltda.

**PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026**

| ITEM                  | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO                                                                                                | UND                |           |         |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|------------|
| 1.08                  | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                        |                    |           |         |            |
| 1.08.13               | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0 | VOLUME TOTAL       | DENSIDADE | DMT     | TOTAL      |
|                       |                                                                                                                     |                    |           |         |            |
| POVOADO MATAPUÃ       |                                                                                                                     |                    |           |         |            |
| TRECHO 01 A 02        |                                                                                                                     | m³                 | t/m³      | km      | txkm       |
| PRIMEIRA CAMADA       |                                                                                                                     | 994,00             | 2,4000    | 30,0000 | 71.568,23  |
|                       |                                                                                                                     |                    |           |         |            |
|                       |                                                                                                                     |                    |           |         |            |
|                       |                                                                                                                     |                    |           |         |            |
|                       |                                                                                                                     |                    |           |         |            |
| EXECUTADO NO PERÍODO: |                                                                                                                     |                    |           |         | 71.568,23  |
| ACUMULADO ANTERIOR:   |                                                                                                                     |                    |           |         | 0,00       |
| ACUMULADO ATUAL:      |                                                                                                                     |                    |           |         | 71.568,23  |
| SALDO A MEDIR:        |                                                                                                                     |                    |           |         | 71.567,19  |
| CONTRATO:             |                                                                                                                     |                    |           |         | 143.135,42 |
| A MEDIR NO PERÍODO:   |                                                                                                                     |                    |           |         | 71.568,23  |
|                       |                                                                                                                     | MEMORIA DE CÁLCULO |           |         |            |

Karlysos José de Andrade Machado  
Engº Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 28/05/2026 a 30/06/2026

| ITEM    | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO                                                                                               | UND          |           |         |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1.08    | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                       |              |           |         |           |
| 1.08.14 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0 | VOLUME TOTAL | DENSIDADE | DMT     | TOTAL     |
|         | POVOADO MATAPUÃ                                                                                                    |              |           |         |           |
|         | TRECHO 01 A 02                                                                                                     | m³           | t/m³      | km      | txkm      |
|         | PRIMEIRA CAMADA                                                                                                    | 994,00       | 2,4000    | 20,0000 | 47.712,15 |
|         |                                                                                                                    |              |           |         |           |
|         |                                                                                                                    |              |           |         |           |
|         |                                                                                                                    |              |           |         |           |
|         |                                                                                                                    |              |           |         |           |
|         |                                                                                                                    |              |           |         |           |
|         | EXECUTADO NO PERÍODO:                                                                                              |              |           |         | 47.712,15 |
|         | ACUMULADO ANTERIOR:                                                                                                |              |           |         | 0,00      |
|         | ACUMULADO ATUAL:                                                                                                   |              |           |         | 47.712,15 |
|         | SALDO A MEDIR:                                                                                                     |              |           |         | 47.711,46 |
|         | CONTRATO:                                                                                                          |              |           |         | 95.423,61 |
|         | A MEDIR NO PERÍODO:                                                                                                |              |           |         | 47.712,15 |
|         | MEMORIA DE CÁLCULO                                                                                                 |              |           |         |           |

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2026.07.06 10:33:06 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
JHON LENNON GOMES SANTOS  
Data: 06/01/2026 09:49:31 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*Karlysso José de Andrade Machado*  
Engº Eletricista - CREA 27187363-3  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

LOCAL DA OBRA: MANGUEIRA - RIBEIRA

CONTRATO: 107/2026



### MEDIÇÃO 03

Período: 28/05/2026 a 30/06/2026

Data da medição: 30/06/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| ITEM |  |
|------|--|
|      |  |

FOTO 01- Execução de base



FOTO 02- Execução de sub-base



FOTO 03- Execução de base



FOTO 04- Execução da imprimação



FOTO 05- Execução de pintura asfáltica de ligação



FOTO 06 - Execução da imprimação



FOTO 07- Execução de pintura asfáltica de ligação



FOTO 08- Aplicação da pavimentação asfáltica



Eng.º José de Andrade Machado  
 Eng.º Eletricista - CREA 2718736348  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabalana



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

LOCAL DA OBRA: MANGUEIRA - RIBEIRA

CONTRATO: 107/2026



### MEDIÇÃO 03

Período: 28/05/2026 a 30/06/2026

Data da medição: 30/06/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

| ITEM |  |
|------|--|
|      |  |

FOTO 09-Aplicação da pavimentação asfáltica



FOTO 10-Aplicação da pavimentação asfáltica



FOTO 11-Aplicação da pavimentação asfáltica



FOTO 12-Aplicação da pavimentação asfáltica



FOTO 13-Aplicação da pavimentação asfáltica



FOTO 14-Aplicação da pavimentação asfáltica



**K. Mysson José de Andrade Machado**  
Eng.º Eletricista - CREA 2718736348  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana



Documento assinado digitalmente

JHON LENNON GOMES SANTOS

Data: 20/07/2026 10:53:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALEXANDRE ALBUQUERQUE**  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por  
**ALEXANDRE ALBUQUERQUE**  
TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2026.07.20 08:23:02 -03'00'