

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 282/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO = 05/09/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				PERÍODO: 08/10/2025 a 23/10/2025				DATA: 24/10/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							258.719,70	177.654,22	81.065,48	258.719,70	-	100,00
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	5.000,00	3.431,16	1.568,84	5.000,00	50,11	R\$ 250.550,00	171.935,43	78.614,57	250.550,00	0,00	100,00
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	-	-		0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	3,50	1,50	5,00	1633,94	R\$ 8.169,70	5.718,79	2.450,91	8.169,70	0,00	100,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 14.070,90	9.662,03	4.408,87	14.070,90	-	100,00
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	51,00	35,70	15,30	51,00	155,26	R\$ 7.918,26	5.542,78	2.375,48	7.918,26	0,00	100,00
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	102,00	68,29	33,71	102,00	60,32	R\$ 6.152,64	4.119,25	2.033,39	6.152,64	0,00	100,00
Total geral								272.790,60	187.316,25	85.474,35	272.790,60	0,00	100,00
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2025.12.18 15:20:57 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						



Documento assinado digitalmente
 JHON LENNON GOMES SANTOS
 Data: 19/12/2025 09:15:25 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 282/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2025	ORDEM DE SERVIÇO = 05/09/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 08/10/2025 a 23/10/2025	DATA: 24/10/2025		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	08/10/2025	RUA HIPOLITO JOSE DE OLIVEIRA	OSCAR NIEMEYER	21,05	7,00	147,35
2	09/10/2025	RUA HIPOLITO JOSE DE OLIVEIRA	OSCAR NIEMEYER	38,00	5,00	190,00
3	10/10/2025	RUA HIPOLITO JOSE DE OLIVEIRA	OSCAR NIEMEYER	19,00	6,80	129,20
4	13/10/2025	RUA HIPOLITO JOSE DE OLIVEIRA	OSCAR NIEMEYER	12,00	7,00	84,00
5	14/10/2025	RUA HIPOLITO JOSE DE OLIVEIRA	OSCAR NIEMEYER	12,10	6,10	73,81
6	15/10/2025	RUA HIPOLITO JOSE DE OLIVEIRA	OSCAR NIEMEYER	8,00	8,00	64,00
7	16/10/2025	RUA HIPOLITO JOSE DE OLIVEIRA	OSCAR NIEMEYER	20,00	6,00	120,00
8	17/10/2025	RUA "D"	OSCAR NIEMEYER	4,23	7,00	29,59
9	20/10/2025	RUA "D"	OSCAR NIEMEYER	40,00	6,50	260,00
10	21/10/2025	RUA "D"	OSCAR NIEMEYER	30,00	5,60	168,00
11	22/10/2025	RUA "D"	OSCAR NIEMEYER	25,00	5,60	140,03
12	23/10/2025	RUA OSVALDO QUEIROZ CORREIA	OSCAR NIEMEYER	19,60	8,31	162,86
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)=>						1.568,84

MAYKON DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 525

Assinado de forma digital por
 MAYKON DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2025.12.18 15:43:08
 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 JHON LENNON GOMES SANTOS
 Data: 19/12/2025 09:15:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 282/2025 – (OSCAR NIEMEYER)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2025**

RUA HIPOLITO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA HIPOLITO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA HIPOLITO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA HIPOLITO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA HIPOLITO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA HIPOLITO JOSÉ DE OLIVEIRA




Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525

Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.12.11 11:27:31
+03'00'


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

RUA HIPOLITO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA "D"



RUA "D"



RUA "D"



RUA "D"



RUA OSVALDO QUEIROZ CORREIA





Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.12.11 11:27:49 -03'00'

Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana