

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida	
02.05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	2740,93	-		0,00	2740,93	0,48	R\$ 1.315,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.315,64	0,00%	
02.05.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	274,09	-		0,00	274,09	0,98	R\$ 268,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,60	0,00%	
02.05.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2055,68	-		0,00	2055,68	0,78	R\$ 1.603,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.603,43	0,00%	
02.05.002	TERRAPLANAGEM								R\$ 56.622,58						
02.05.002.001	Locação de serviços de terraplanagem de obras civis	m2	2740,93	-		0,00	2740,93	1,13	R\$ 3.097,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.097,25	0,00%	
02.05.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1233,42	-		0,00	1233,42	10,29	R\$ 12.691,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.691,89	0,00%	
02.05.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m²	tkm	9250,65	-		0,00	9250,65	0,62	R\$ 5.735,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.735,40	0,00%	
02.05.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2740,93	-		0,00	2740,93	1,11	R\$ 3.042,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.042,43	0,00%	
02.05.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITO	m3	548,18	-		0,00	548,18	28,36	R\$ 15.546,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.546,38	0,00%	
02.05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	19734,48	-		0,00	19734,48	0,62	R\$ 12.235,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.235,37	0,00%	
02.05.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	489,00	-		0,00	489,00	8,74	R\$ 4.273,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.273,86	0,00%	
02.05.003	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 481.071,10						
02.05.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2445,00	-		0,00	2445,00	1,28	R\$ 3.129,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.129,60	0,00%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	489,00	-		0,00	489,00	167,39	R\$ 81.853,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.853,71	0,00%
02.05.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	635,70	-		0,00	635,70	1,78	R\$ 1.131,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131,54	0,00%
02.05.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	22885,20	-		0,00	22885,20	0,78	R\$ 17.850,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.850,45	0,00%
02.05.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2445,00	-		0,00	2445,00	13.42	R\$ 32.811,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.811,90	0,00%
02.05.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	88,02	-		0,00	88,02	0.90	R\$ 79,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,21	0,00%
02.05.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adic ion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	803,97	-		0,00	803,97	0,43	R\$ 345,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,70	0,00%
02.05.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2445,00	-		0,00	2445,00	1,93	R\$ 4.718,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.718,85	0,00%
02.05.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	88,02	-		0,00	88,02	0.90	R\$ 79,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,21	0,00%
02.05.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adic ion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	803,97	-		0,00	803,97	0,43	R\$ 345,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,70	0,00%
02.05.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	122,25	-		0,00	122,25	1747.90	R\$ 213.680,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.680,77	0,00%
02.05.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	293,40	-		0,00	293,40	1,78	R\$ 522,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,25	0,00%
02.05.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	21124,80	-		0,00	21124,80	0.78	R\$ 16.477,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.477,34	0,00%
02.05.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	14083,20	-		0,00	14083,20	0.78	R\$ 10.984,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.984,89	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	44,46	-		0,00	44,46	46,54	R\$ 2.069,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.069,16	0,00%
02.05.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	55,57	-		0,00	55,57	0,98	R\$ 54,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,45	0,00%
02.05.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	416,77	-		0,00	416,77	0,62	R\$ 258,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,39	0,00%
02.05.003.018	Colchão de areia	m3	4,45	-		0,00	4,45	111,16	R\$ 494,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,66	0,00%
02.05.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	160,20	-		0,00	160,20	0,62	R\$ 99,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,32	0,00%
02.05.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecção	m	988,07	-		0,00	988,07	40,08	R\$ 39.601,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.601,84	0,00%
02.05.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	988,07	-		0,00	988,07	9,65	R\$ 9.534,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.534,87	0,00%
02.05.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	988,07	-		0,00	988,07	41,66	R\$ 41.162,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.162,99	0,00%
02.05.003.023	Pintura de meio fio (caiação)	m	988,07	-		0,00	988,07	3,83	R\$ 3.784,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.784,30	0,00%
02.05.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 5.781,82					
02.05.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	98,80	0,00		0,00	98,80	36,51	R\$ 3.607,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.607,18	0,00%
02.05.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	0,00		0,00	4,00	543,66	R\$ 2.174,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174,64	0,00%
02.05.005	LIMPEZA								R\$ 5.916,90					

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO MATAPOÁ									R\$ 2.407.224,32					
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO MATAPOÁ									R\$ 137.459,28					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 137.459,28					
1.1.1.1.	EQUIPE DIRIGENTE									R\$ 116.000,64					
1.1.1.1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	189,00	63,00	252,00	126,00	156,24	R\$ 59.058,72	R\$ 29.529,36	R\$ 9.843,12	R\$ 39.372,48	R\$ 19.686,24		66,67%
1.1.1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	378,00	126,00	504,00	252,00	75,32	R\$ 56.941,92	R\$ 28.470,96	R\$ 9.490,32	R\$ 37.961,28	R\$ 18.980,64		66,67%
1.1.1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 5.849,52					
1.1.1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	8,00		8,00	4,00	243,46	R\$ 2.921,52	R\$ 1.947,68	R\$ -	R\$ 1.947,68	R\$ 973,84		66,67%
1.1.1.2.2	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	-		0,00	6,00	488,00	R\$ 2.928,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,00		0,00%
1.1.1.3	ENSAIOS									R\$ 15.558,72					
1.1.1.3.1	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R\$ 2.562,00	R\$ 2.562,00	R\$ -	R\$ 2.562,00	R\$ -		100,00%
1.1.1.3.2	Ensaio - Limite de liquidez	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R\$ 2.562,00	R\$ 2.562,00	R\$ -	R\$ 2.562,00	R\$ -		100,00%
1.1.1.3.3	Ensaio - Limite de plasticidade	un	24,00	24,00		24,00	0,00	106,75	R\$ 2.562,00	R\$ 2.562,00	R\$ -	R\$ 2.562,00	R\$ -		100,00%
1.1.1.3.4	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	24,00	24,00		24,00	0,00	140,30	R\$ 3.367,20	R\$ 3.367,20	R\$ -	R\$ 3.367,20	R\$ -		100,00%
1.1.1.3.5	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	24,00	24,00		24,00	0,00	32,67	R\$ 784,08	R\$ 784,08	R\$ -	R\$ 784,08	R\$ -		100,00%
1.1.1.3.6	Ensaio - Marshall	un	24,00		12,00	12,00	12,00	155,06	R\$ 3.721,44	R\$ -	R\$ 1.860,72	R\$ 1.860,72	R\$ 1.860,72		50,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1.1.1.4	SINALIZAÇÃO PROVISORIA									R\$ 50,40					
1.1.1.4.1	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	un	8,00	8,00		8,00	0,00	6,30	R\$ 50,40	R\$ 50,40	R\$ -	R\$ 50,40	R\$ -		100,00 %
1.2	TRECHO 01 A 02									R\$ 1.098,075,92					
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 6,537,45					
1.2.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	0,48	R\$ 2.698,18	R\$ 2.698,18	R\$ -	R\$ 2.698,18	R\$ -		100,00 %
1.2.1.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	562,12	562,12		562,12	0,00	0,98	R\$ 550,87	R\$ 550,87	R\$ -	R\$ 550,87	R\$ -		100,00 %
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4215,90	4.215,90		4215,90	0,00	0,78	R\$ 3.288,40	R\$ 3.288,40	R\$ -	R\$ 3.288,40	R\$ -		100,00 %
1.2.2	TERRAPLANAGEM									R\$ 114.310,00					
1.2.2.1	Locação de serviços de terraplanagem de obras civis	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	1,13	R\$ 6.351,96	R\$ 6.351,96	R\$ -	R\$ 6.351,96	R\$ -		100,00 %
1.2.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	2529,54	2.529,54		2529,54	0,00	10,29	R\$ 26.028,96	R\$ 26.028,96	R\$ -	R\$ 26.028,96	R\$ -		100,00 %
1.2.2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18971,55	18.971,55		18971,55	0,00	0,62	R\$ 11.762,36	R\$ 11.762,36	R\$ -	R\$ 11.762,36	R\$ -		100,00 %
1.2.2.4	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	5621,21	5.621,21		5621,21	0,00	1,11	R\$ 6.239,54	R\$ 6.239,54	R\$ -	R\$ 6.239,54	R\$ -		100,00 %
1.2.2.5	REFORÇO DO SUB-LEITO	m³	1124,24	1.124,24		1124,24	0,00	28,36	R\$ 31.883,44	R\$ 31.883,50	R\$ -	R\$ 31.883,50	R\$ -		100,00 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INÍCIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2025			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1.2.2.6	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	37099,92	37.099,92		37099,92	0,00	0,62	R\$ 23.001,95	R\$ 23.001,95	R\$ -	R\$ 23.001,95	R\$ -	100,00 %	
1.2.2.7	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	1034,53	1.034,53		1034,53	0,00	8,74	R\$ 9.041,79	R\$ 9.041,79	R\$ -	R\$ 9.041,79	R\$ -	100,00 %	
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 955.994,46						
1.2.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	5172,66	5.172,66		5172,66	0,00	1,28	R\$ 6.621,00	R\$ 6.621,00	R\$ -	R\$ 6.621,00	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m²	1034,53	1.034,53		1034,53	0,00	167,39	R\$ 173.169,97	R\$ 173.169,97	R\$ -	R\$ 173.169,97	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	1344,89	1.344,89		1344,89	0,00	1,78	R\$ 2.393,90	R\$ 2.393,89	R\$ -	R\$ 2.393,88	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	44381,37	44.381,37		44381,37	0,00	0,78	R\$ 34.617,46	R\$ 34.617,45	R\$ -	R\$ 34.617,44	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	5172,66	5.172,66		5172,66	0,00	13,42	R\$ 69.417,09	R\$ 69.417,09	R\$ -	R\$ 69.417,08	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,22	186,22		186,22	0,00	0,90	R\$ 167,59	R\$ 167,59	R\$ -	R\$ 167,59	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1700,77	1.700,77		1700,77	0,00	0,43	R\$ 731,33	R\$ 731,33	R\$ -	R\$ 731,33	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.8	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	5172,66	- 5.172,66		5172,66	0,00	1,93	R\$ 9.983,23	R\$ -	R\$ 9.983,23	R\$ 9.983,23	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	186,22	- 186,22		186,22	0,00	0,90	R\$ 167,59	R\$ -	R\$ 167,59	R\$ 167,59	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1700,77	- 1.700,77		1700,77	0,00	0,43	R\$ 731,33	R\$ -	R\$ 731,33	R\$ 731,33	R\$ -	100,00 %	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026					CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
			QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1.2.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a_f_11/2019	m²	258,63	-	129,32	129,32	129,31	1747,90	R\$ 452.059,37	R\$ -	R\$ 226.032,31	R\$ 226.032,31	R\$ 226.027,06	50,00%	
1.2.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m²	620,71	-	310,36	310,36	310,35	1,78	R\$ 1.104,86	R\$ -	R\$ 552,44	R\$ 552,44	R\$ 552,42	50,00%	
1.2.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	44691,12	-	22.345,89	22345,89	22345,23	0,78	R\$ 34.859,07	R\$ -	R\$ 17.429,80	R\$ 17.429,80	R\$ 17.429,28	50,00%	
1.2.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	29794,08	-	14.897,26	14897,26	14896,82	0,78	R\$ 23.239,38	R\$ -	R\$ 11.620,88	R\$ 11.619,86	R\$ 11.619,52	50,00%	
1.2.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m²	67,22	-	67,22	67,22	0,00	46,54	R\$ 3.128,41	R\$ -	R\$ 3.128,41	R\$ 3.128,41	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m²	84,03	-	84,03	84,03	0,00	0,98	R\$ 82,34	R\$ -	R\$ 82,34	R\$ 82,34	R\$ 0,00	100,00 %	
1.2.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m²	tkm	630,23	-	630,22	630,22	0,01	0,62	R\$ 390,74	R\$ -	R\$ 390,74	R\$ 390,74	R\$ 0,00	100,00 %	
1.2.3.18	Colchão de areia	m³	6,72	-	6,72	6,72	0,00	111,16	R\$ 746,99	R\$ -	R\$ 746,99	R\$ 746,99	R\$ 0,00	100,00 %	
1.2.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m²	tkm	221,76	-	221,76	221,76	0,00	0,62	R\$ 137,49	R\$ -	R\$ 137,49	R\$ 137,49	R\$ -	100,00 %	
1.2.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1493,86	-	1.493,86	1493,86	0,00	40,08	R\$ 59.873,90	R\$ -	R\$ 59.873,90	R\$ 59.873,90	R\$ 0,00	100,00 %	
1.2.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1493,86	-	1.493,86	1493,86	0,00	9,65	R\$ 14.415,74	R\$ -	R\$ 14.415,74	R\$ 14.415,74	R\$ 0,00	100,00 %	
1.2.3.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto. 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1493,86	-		0,00	1493,86	41,66	R\$ 62.234,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.234,20	0,00%	
1.2.3.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	1493,86	-		0,00	1493,86	3,83	R\$ 5.721,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.721,48	0,00%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INÍCIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA			DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026					VALORES (R\$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR										
1.2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 8.716,18					
1.2.4.1	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	149,39	-		0,00	149,39	36,51	R\$ 5.454,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.454,22	0,00%
1.2.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00	-		0,00	6,00	543,66	R\$ 3.261,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.261,96	0,00%
1.2.5	LIMPEZA								R\$ 12.517,83					
1.2.5.1	Limpeza geral		5172,66	-		0,00	5172,66	2,42	R\$ 12.517,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.517,83	0,00%
1.3	TRECHO 02 A 03								R\$ 1.167.134,41					
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 6.968,67					
1.3.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	0,48	R\$ 2.876,14	R\$ 2.876,14	R\$ -	R\$ 2.876,14	R\$ -	100,00%
1.3.1.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	599,20	599,20		599,20	0,00	0,98	R\$ 587,21	R\$ 587,21	R\$ -	R\$ 587,21	R\$ -	100,00%
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	4494,00	4.494,00		4494,00	0,00	0,78	R\$ 3.505,32	R\$ 3.505,32	R\$ -	R\$ 3.505,32	R\$ -	100,00%
1.3.2	TERRAPLANAGEM								R\$ 121.886,80					
1.3.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	1,13	R\$ 6.770,92	R\$ 6.770,92	R\$ -	R\$ 6.770,92	R\$ -	100,00%
1.3.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	2696,39	2.696,39		2696,39	0,00	10,29	R\$ 27.745,85	R\$ 27.745,85	R\$ -	R\$ 27.745,85	R\$ -	100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
				QUANTIDADES				VALORES (R\$)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida	
1.3.2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20222,93	20.222,93		20222,93	0,00	0,62	R\$ 12.538,21	R\$ 12.538,21	R\$ -	R\$ 12.538,21	R\$ -	100,00 %	
1.3.2.4	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	5991,97	5.991,97		5991,97	0,00	1,11	R\$ 6.651,08	R\$ 6.651,08	R\$ -	R\$ 6.651,08	R\$ -	100,00 %	
1.3.2.5	REFORÇO DO SUB-LEITO	m³	1198,39	1.198,39		1198,39	0,00	28,36	R\$ 33.986,34	R\$ 33.986,34	R\$ -	R\$ 33.986,34	R\$ -	100,00 %	
1.3.2.6	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	39546,87	39.546,87		39546,87	0,00	0,62	R\$ 24.519,05	R\$ 24.519,05	R\$ -	R\$ 24.519,05	R\$ -	100,00 %	
1.3.2.7	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	1107,02	1.107,02		1107,02	0,00	8,74	R\$ 9.675,35	R\$ 9.675,35	R\$ -	R\$ 9.675,35	R\$ -	100,00 %	
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 1.016.043,30						
1.3.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	5535,11	5.535,11		5535,11	0,00	1,28	R\$ 7.084,94	R\$ 7.084,94	R\$ -	R\$ 7.084,94	R\$ -	100,00 %	
1.3.3.2	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m³	1107,02	1.107,02		1107,02	0,00	167,39	R\$ 185.304,07	R\$ 185.303,74	R\$ -	R\$ 185.303,74	R\$ -	100,00 %	
1.3.3.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m²	1439,13	1.439,13		1439,13	0,00	1,78	R\$ 2.561,65	R\$ 2.561,64	R\$ -	R\$ 2.561,64	R\$ -	100,00 %	
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	47491,29	47.491,29		47491,29	0,00	0,78	R\$ 37.043,20	R\$ 37.043,19	R\$ -	R\$ 37.043,19	R\$ -	100,00 %	
1.3.3.5	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	5535,11	5.535,11		5535,11	0,00	13,42	R\$ 74.281,17	R\$ 74.281,17	R\$ -	R\$ 74.281,17	R\$ -	100,00 %	
1.3.3.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	199,26	199,26		199,26	0,00	0,90	R\$ 179,33	R\$ 179,33	R\$ -	R\$ 179,33	R\$ -	100,00 %	
1.3.3.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adição para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1819,94	1.819,94		1819,94	0,00	0,43	R\$ 782,57	R\$ 782,57	R\$ -	R\$ 782,57	R\$ -	100,00 %	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.3.8	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	5535,11	-	5.535,11	5535,11	0,00	1,93	R\$ 10.682,76	R\$ -	R\$ 10.682,76	R\$ 10.682,76	R\$ -	100,00 %
1.3.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	199,26	-	199,26	199,26	0,00	0,90	R\$ 179,33	R\$ -	R\$ 179,34	R\$ 179,34	R\$ -	100,00 %
1.3.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adição al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1819,94	-	1.819,94	1819,94	0,00	0,43	R\$ 782,57	R\$ -	R\$ 782,57	R\$ 782,57	R\$ -	100,00 %
1.3.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a_f_11/2019	m²	276,75	-	138,38	138,38	138,37	1747,90	R\$ 483.731,32	R\$ -	R\$ 241.870,47	R\$ 241.870,47	R\$ 241.860,85	50,00%
1.3.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	664,20	-	332,11	332,11	332,09	1,78	R\$ 1.182,27	R\$ -	R\$ 591,15	R\$ 591,15	R\$ 591,12	50,00%
1.3.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	47822,40	-	23.911,68	23911,68	23910,73	0,78	R\$ 37.301,47	R\$ -	R\$ 18.651,11	R\$ 18.651,11	R\$ 18.650,36	50,00%
1.3.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	31881,60	-	15.941,12	15941,12	15940,48	0,78	R\$ 24.867,64	R\$ -	R\$ 12.434,07	R\$ 12.434,07	R\$ 12.433,57	50,00%
1.3.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	68,76	-	68,76	68,76	0,00	46,54	R\$ 3.200,09	R\$ -	R\$ 3.200,09	R\$ 3.200,09	R\$ -	100,00 %
1.3.3.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	85,95	-	85,95	85,95	0,00	0,98	R\$ 84,23	R\$ -	R\$ 84,23	R\$ 84,23	R\$ -	100,00 %
1.3.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	644,63	-	644,63	644,63	0,00	0,62	R\$ 399,67	R\$ -	R\$ 399,67	R\$ 399,67	R\$ -	100,00 %
1.3.3.18	Colchão de areia	m²	6,88	-	6,88	6,88	0,00	111,16	R\$ 764,78	R\$ -	R\$ 764,78	R\$ 764,78	R\$ -	100,00 %
1.3.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	227,04	-	227,04	227,04	0,00	0,62	R\$ 140,76	R\$ -	R\$ 140,76	R\$ 140,76	R\$ -	100,00 %
1.3.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1527,93	500,00	1.027,93	1527,93	0,00	40,08	R\$ 61.239,43	R\$ 20.040,35	R\$ 41.199,08	R\$ 61.239,43	R\$ -	100,00 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 08/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.3.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1527,93	500,00	1.027,93	1527,93	0,00	9,65	R\$ 14.744,52	R\$ 4.825,00	R\$ 9.919,52	R\$ 14.744,52	R\$ -	100,00 %
1.3.3.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1527,93	-		0,00	1527,93	41,66	R\$ 63.653,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.653,56	0,00%
1.3.3.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	1527,93	-		0,00	1527,93	3,83	R\$ 5.851,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.851,97	0,00%
1.3.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 8.940,68					
1.3.4.1	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	152,80	-		0,00	152,80	36,51	R\$ 5.578,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.578,72	0,00%
1.3.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	6,00	-		0,00	6,00	543,66	R\$ 3.261,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.261,96	0,00%
1.3.5	LIMPEZA								R\$ 13.394,96					
1.3.5.1	Limpeza geral	m²	5535,11	-		0,00	5535,11	2,42	R\$ 13.394,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.394,96	0,00%
1.4	INAUGURAÇÃO DA OBRA								R\$ 4.554,71					
1.4.1	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA	un	1,00	-		0,00	1,00	4554,71	R\$ 4.554,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.554,71	0,00%
02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CABAÇA DO RUSSO								R\$ 3.530.687,04					
02.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CABAÇA DO RUSSO								R\$ 209.192,40					
02.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ -					

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
02.01.002	EQUIPE DIRIGENTE								R\$ 183.944,08						
02.01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	630,00	-		0,00	630,00	156,24	R\$ 98.431,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.431,20		0,00%
02.01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1134,00	-		0,00	1134,00	75,32	R\$ 85.412,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.412,88		0,00%
02.01.003	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.849,52						
02.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	-		0,00	12,00	243,46	R\$ 2.921,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.921,52		0,00%
02.01.003.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	-		0,00	6,00	488,00	R\$ 2.928,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,00		0,00%
02.01.004	ENSAIOS								R\$ 19.448,40						
02.01.004.001	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	30,00	-		0,00	30,00	106,75	R\$ 3.202,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.202,50		0,00%
02.01.004.002	Ensaio - Limite de liquidez	un	30,00	-		0,00	30,00	106,75	R\$ 3.202,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.202,50		0,00%
02.01.004.003	Ensaio - Limite de plasticidade	un	30,00	-		0,00	30,00	106,75	R\$ 3.202,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.202,50		0,00%
02.01.004.004	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de materia I (5 pontos)	un	30,00	-		0,00	30,00	140,30	R\$ 4.209,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.209,00		0,00%
02.01.004.005	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto)	un	30,00	-		0,00	30,00	32,67	R\$ 980,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,10		0,00%
02.01.004.006	Ensaio - Marshall	un	30,00	-		0,00	30,00	155,06	R\$ 4.651,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.651,80		0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
02.01.005	SINALIZAÇÃO PRÓVISÓRIA									R\$ 50,40					
02.01.005.001	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	un	8,00	-			0,00	8,00	6,30	R\$ 50,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,40	0,00%
02.02	TRECHO 01 A 02									R\$ 658.897,21					
02.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 3.804,96					
02.02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	3271,68	-			0,00	3271,68	0,48	R\$ 1.570,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,40	0,00%
02.02.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	327,17	-			0,00	327,17	0,98	R\$ 320,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,62	0,00%
02.02.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2453,77	-			0,00	2453,77	0,78	R\$ 1.913,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.913,94	0,00%
02.02.002	TERRAPLANAGEM									R\$ 67.586,70					
02.02.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	3271,68	-			0,00	3271,68	1,13	R\$ 3.696,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.696,99	0,00%
02.02.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1472,26	-			0,00	1472,26	10,29	R\$ 15.149,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.149,55	0,00%
02.02.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	11041,95	-			0,00	11041,95	0,62	R\$ 6.846,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.846,00	0,00%
02.02.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	3271,68	-			0,00	3271,68	1,11	R\$ 3.631,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.631,56	0,00%
02.02.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITOREFORÇO DO SUB-LEITO	m3	654,34	-			0,00	654,34	28,36	R\$ 18.557,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.557,08	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				 CONTRATO 001/2026		
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)								
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
02.02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	23556,24	-		0,00	23556,24	0,62	R\$ 14.604,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.604,86	0,00%		
02.02.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	583,60	-		0,00	583,60	8,74	R\$ 5.100,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.100,66	0,00%		
02.02.003	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 573.970,30							
02.02.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	1,28	R\$ 3.735,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.735,04	0,00%		
02.02.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	583,60	-		0,00	583,60	167,39	R\$ 97.688,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.688,80	0,00%		
02.02.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	758,68	-		0,00	758,68	1,78	R\$ 1.350,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,45	0,00%		
02.02.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	27312,48	-		0,00	27312,48	0,78	R\$ 21.303,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.303,73	0,00%		
02.02.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	13,42	R\$ 39.159,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.159,56	0,00%		
02.02.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	105,05	-		0,00	105,05	0,90	R\$ 94,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,54	0,00%		
02.02.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adição al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	959,44	-		0,00	959,44	0,43	R\$ 412,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,55	0,00%		
02.02.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	1,93	R\$ 5.631,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.631,74	0,00%		
02.02.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	105,05	-		0,00	105,05	0,90	R\$ 94,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,54	0,00%		
02.02.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adição al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	959,44	-		0,00	959,44	0,43	R\$ 412,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,55	0,00%		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
02.02.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	145,90	-		0,00	145,90	1747,90	R\$ 255.018,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.018,61	0,00%	
02.02.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	350,16	-		0,00	350,16	1,78	R\$ 623,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623,28	0,00%	
02.02.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	25211,52	-		0,00	25211,52	0,78	R\$ 19.664,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.664,98	0,00%	
02.02.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16807,68	-		0,00	16807,68	0,78	R\$ 13.109,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.109,99	0,00%	
02.02.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	52,99	-		0,00	52,99	46,54	R\$ 2.466,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.466,15	0,00%	
02.02.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	66,24	-		0,00	66,24	0,98	R\$ 64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,91	0,00%	
02.02.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	496,80	-		0,00	496,80	0,62	R\$ 308,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,01	0,00%	
02.02.003.018	Colchão de areia	m3	5,30	-		0,00	5,30	111,16	R\$ 589,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 589,14	0,00%	
02.02.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	190,80	-		0,00	190,80	0,62	R\$ 118,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,29	0,00%	
02.02.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1177,52	-		0,00	1177,52	40,08	R\$ 47.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.195,00	0,00%	
02.02.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	1177,52	-		0,00	1177,52	9,65	R\$ 11.363,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.363,06	0,00%	
02.02.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1177,52	-		0,00	1177,52	41,66	R\$ 49.055,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.055,48	0,00%	
02.02.003.023	Pintura de meio fio (caliação)	m	1177,52	-		0,00	1177,52	3,83	R\$ 4.509,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.509,90	0,00%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
02.02.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL									R\$ 6.473,69					
02.02.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	117,75	-		0,00	117,75	36,51	R\$ 4.299,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.299,05		0,00%
02.02.004.002	Sinalização pamanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R\$ 2.174,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174,64		0,00%
02.02.005	LIMPEZA									R\$ 7.061,56					
02.02.005.001	Limpeza geral	m2	2918,00	-		0,00	2918,00	2,42	R\$ 7.061,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.061,56		0,00%
02.03	TRECHO 02 A 03									R\$ 571.723,66					
02.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 3.299,67					
02.03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2837,24	-		0,00	2837,24	0,48	R\$ 1.361,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.361,87		0,00%
02.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	283,72	-		0,00	283,72	0,98	R\$ 278,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,04		0,00%
02.03.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202	txkm	2127,90	-		0,00	2127,90	0,78	R\$ 1.659,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.659,76		0,00%
02.03.002	TERRAPLANAGEM									R\$ 58.611,43					
02.03.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2837,24	-		0,00	2837,24	1,13	R\$ 3.206,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.206,08		0,00%
02.03.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1276,76	-		0,00	1276,76	10,29	R\$ 13.137,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.137,86		0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03								
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026			CONTRATO 001/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA						DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida
02.03.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9575,70	-		0,00	9575,70	0,62	R\$ 5.936,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.936,93	0,00%
02.03.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2837,24	-		0,00	2837,24	1,11	R\$ 3.149,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.149,33	0,00%
02.03.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITO	m3	567,45	-		0,00	567,45	28,36	R\$ 16.092,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.092,88	0,00%
02.03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20428,20	-		0,00	20428,20	0,62	R\$ 12.665,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.665,48	0,00%
02.03.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusiva escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	506,05	-		0,00	506,05	8,74	R\$ 4.422,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.422,87	0,00%
02.03.003	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 497.784,45					
02.03.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	1,28	R\$ 3.238,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.238,74	0,00%
02.03.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusiva carga e transporte. af_09/2024	m3	506,05	-		0,00	506,05	167,39	R\$ 84.707,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.707,70	0,00%
02.03.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	657,86	-		0,00	657,86	1,78	R\$ 1.170,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,99	0,00%
02.03.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	23683,14	-		0,00	23683,14	0,78	R\$ 18.472,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.472,84	0,00%
02.03.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	13,42	R\$ 33.956,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.956,22	0,00%
02.03.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	91,09	-		0,00	91,09	0,90	R\$ 81,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,98	0,00%
02.03.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	831,95	-		0,00	831,95	0,43	R\$ 357,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,73	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INICIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida	
02.03.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	1,93	R\$ 4.883,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.883,42	0,00%	
02.03.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	91,09	-		0,00	91,09	0,90	R\$ 81,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,98	0,00%	
02.03.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	831,95	-		0,00	831,95	0,43	R\$ 357,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,73	0,00%	
02.03.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, a f_11/2019	m3	126,51	-		0,00	126,51	1747,90	R\$ 221.126,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.126,82	0,00%	
02.03.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	303,62	-		0,00	303,62	1,78	R\$ 540,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,44	0,00%	
02.03.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	21860,64	-		0,00	21860,64	0,78	R\$ 17.051,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.051,29	0,00%	
02.03.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14573,76	-		0,00	14573,76	0,78	R\$ 11.367,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.367,53	0,00%	
02.03.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	45,99	-		0,00	45,99	46,54	R\$ 2.140,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.140,37	0,00%	
02.03.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	57,49	-		0,00	57,49	0,98	R\$ 56,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,34	0,00%	
02.03.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	431,17	-		0,00	431,17	0,62	R\$ 267,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,32	0,00%	
02.03.003.018	Colchão de areia	m3	4,60	-		0,00	4,60	111,16	R\$ 511,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,33	0,00%	
02.03.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	165,60	-		0,00	165,60	0,62	R\$ 102,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,67	0,00%	
02.03.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1021,96	-		0,00	1021,96	40,08	R\$ 40.960,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.960,15	0,00%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.03.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1021,96	-		0,00	1021,96	9,65	R\$ 9.861,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.861,91	0,00%
02.03.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	1021,96	-		0,00	1021,96	41,66	R\$ 42.574,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.574,85	0,00%
02.03.003.023	Pintura de meio fio (caliação)	m	1021,96	-		0,00	1021,96	3,83	R\$ 3.914,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.914,10	0,00%
02.03.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 5.904,86					
02.03.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	102,17	-		0,00	102,17	36,51	R\$ 3.730,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,22	0,00%
02.03.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R\$ 2.174,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174,64	0,00%
02.03.005	LIMPEZA								R\$ 6.123,25					
02.03.005.001	Limpeza geral	m2	2530,27	-		0,00	2530,27	2,42	R\$ 6.123,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.123,25	0,00%
02.04	TRECHO 03 A 04								R\$ 492.774,61					
02.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.841,64					
02.04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	2443,37	-		0,00	2443,37	0,48	R\$ 1.172,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,81	0,00%
02.04.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	244,34	-		0,00	244,34	0,98	R\$ 239,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,45	0,00%
02.04.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1832,55	-		0,00	1832,55	0,78	R\$ 1.429,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.429,38	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INÍCIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.04.002	TERRAPLANAGEM								R\$ 50.473,76					
02.04.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2443,37	-		0,00	2443,37	1,13	R\$ 2.761,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.761,00	0,00%
02.04.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	1099,52	-		0,00	1099,52	10,29	R\$ 11.314,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.314,06	0,00%
02.04.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m²	tkm	8246,40	-		0,00	8246,40	0,62	R\$ 5.112,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.112,76	0,00%
02.04.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2443,37	-		0,00	2443,37	1,11	R\$ 2.712,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,14	0,00%
02.04.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITO	m3	488,67	-		0,00	488,67	28,36	R\$ 13.858,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.858,68	0,00%
02.04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m²	tkm	17592,12	-		0,00	17592,12	0,62	R\$ 10.907,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.907,11	0,00%
02.04.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	435,70	-		0,00	435,70	8,74	R\$ 3.808,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.808,01	0,00%
02.04.003	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 428.793,11					
02.04.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	1,28	R\$ 2.788,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.788,50	0,00%
02.04.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	435,70	-		0,00	435,70	167,39	R\$ 72.931,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.931,82	0,00%
02.04.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	566,41	-		0,00	566,41	1,78	R\$ 1.008,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,20	0,00%
02.04.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	20390,76	-		0,00	20390,76	0,78	R\$ 15.904,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.904,79	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03								
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027			PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026			CONTRATO 001/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA						DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.04.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	13,42	R\$ 29.235,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.235,73	0,00%
02.04.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	78,43	-		0,00	78,43	0,90	R\$ 70,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,58	0,00%
02.04.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	716,30	-		0,00	716,30	0,43	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,00	0,00%
02.04.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	1,93	R\$ 4.204,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.204,54	0,00%
02.04.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	78,43	-		0,00	78,43	0,90	R\$ 70,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,58	0,00%
02.04.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	716,30	-		0,00	716,30	0,43	R\$ 308,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,00	0,00%
02.04.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	108,93	-		0,00	108,93	1747,90	R\$ 190.398,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.398,74	0,00%
02.04.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	261,43	-		0,00	261,43	1,78	R\$ 465,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,34	0,00%
02.04.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada. dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	18822,96	-		0,00	18822,96	0,78	R\$ 14.681,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.681,90	0,00%
02.04.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada. dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12548,64	-		0,00	12548,64	0,78	R\$ 9.787,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.787,93	0,00%
02.04.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	39,68	-		0,00	39,68	46,54	R\$ 1.846,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.846,70	0,00%
02.04.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	49,60	-		0,00	49,60	0,98	R\$ 48,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,60	0,00%
02.04.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,00	-		0,00	372,00	0,62	R\$ 230,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,64	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INÍCIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026					CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA			DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026					VALORES (R\$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR							
02.04.003.018	Colchão de areia	m3	3,97	-		0,00	3,97	111,16	R\$ 441,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 441,30	0,00%
02.04.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	142,92	-		0,00	142,92	0,62	R\$ 88,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,61	0,00%
02.04.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af_01/2024	m	881,88	-		0,00	881,88	40,08	R\$ 35.345,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.345,75	0,00%
02.04.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	881,88	-		0,00	881,88	9,65	R\$ 8.510,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.510,14	0,00%
02.04.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura, af_01/2024	m	881,88	-		0,00	881,88	41,66	R\$ 36.739,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.739,12	0,00%
02.04.003.023	Pintura de meio fio (caliação)	m	881,88	-		0,00	881,88	3,83	R\$ 3.377,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.377,60	0,00%
02.04.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 5.394,09					
02.04.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	88,18	-		0,00	88,18	36,51	R\$ 3.219,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,45	0,00%
02.04.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R\$ 2.174,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174,64	0,00%
02.04.005	LIMPEZA								R\$ 5.272,01					
02.04.005.001	Limpeza geral	m2	2178,52	-		0,00	2178,52	2,42	R\$ 5.272,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.272,01	0,00%
02.05	TRECHO 04 A 05								R\$ 552.580,07					
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.187,67					

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.05.005.001	Limpeza geral	m2	2445,00	0,00		0,00	2445,00	2,42	R\$ 5.916,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.916,90	0,00%
02.06	TRECHO 05 A 06								R\$ 605.532,16					
02.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.443,39					
02.06.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	2960,80	-		0,00	2960,80	0,48	R\$ 1.421,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,18	0,00%
02.06.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	296,08	-		0,00	296,08	0,98	R\$ 290,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,15	0,00%
02.06.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/202	txkm	2220,60	-		0,00	2220,60	0,78	R\$ 1.732,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732,06	0,00%
02.06.002	TERRAPLANAGEM								R\$ 61.316,83					
02.06.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis		2960,80	-		0,00	2960,80	1,13	R\$ 3.345,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345,70	0,00%
02.06.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m		1332,36	-		0,00	1332,36	10,29	R\$ 13.709,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.709,98	0,00%
02.06.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		9992,70	-		0,00	9992,70	0,62	R\$ 6.195,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.195,47	0,00%
02.06.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de subleito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t		2960,80	-		0,00	2960,80	1,11	R\$ 3.286,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.286,48	0,00%
02.06.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITO		592,16	-		0,00	592,16	28,36	R\$ 16.793,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.793,65	0,00%
02.06.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		21317,76	-		0,00	21317,76	0,62	R\$ 13.217,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.217,01	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida
02.06.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro da aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024		545,60	-		0,00	545,60	8,74	R\$ 4.768,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.768,54	0,00%
02.06.003	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 528.285,40					
02.06.003.001	Locação de serviços de pavimentação		2728,00	-		0,00	2728,00	1,28	R\$ 3.491,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.491,84	0,00%
02.06.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024		545,60	-		0,00	545,60	167,39	R\$ 91.327,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.327,98	0,00%
02.06.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA		709,28	-		0,00	709,28	1,78	R\$ 1.262,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,51	0,00%
02.06.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020		25534,08	-		0,00	25534,08	0,78	R\$ 19.916,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.916,58	0,00%
02.06.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material		2728,00	-		0,00	2728,00	13,42	R\$ 36.609,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.609,76	0,00%
02.06.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020		98,21	-		0,00	98,21	0,90	R\$ 88,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,38	0,00%
02.06.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020		896,97	-		0,00	896,97	0,43	R\$ 385,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,69	0,00%
02.06.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte		2728,00	-		0,00	2728,00	1,93	R\$ 5.265,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.265,04	0,00%
02.06.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020		98,21	-		0,00	98,21	0,90	R\$ 88,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,38	0,00%
02.06.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020		896,97	-		0,00	896,97	0,43	R\$ 385,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,69	0,00%
02.06.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		136,40	-		0,00	136,40	1747,90	R\$ 238.413,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.413,56	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO			DATA DE INÍCIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						% Medido
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	
02.06.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria		327,36	-		0,00	327,36	1,78	R\$ 582,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,70	0,00%
02.06.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020		23569,92	-		0,00	23569,92	0,78	R\$ 18.384,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.384,53	0,00%
02.06.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020		15713,28	-		0,00	15713,28	0,78	R\$ 12.256,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.256,35	0,00%
02.06.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		45,73	-		0,00	45,73	46,54	R\$ 2.128,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.128,27	0,00%
02.06.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria		57,16	-		0,00	57,16	0,98	R\$ 56,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,01	0,00%
02.06.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		428,70	-		0,00	428,70	0,62	R\$ 265,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,79	0,00%
02.06.003.018	Colchão de areia		4,57	-		0,00	4,57	111,16	R\$ 508,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,00	0,00%
02.06.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³		164,52	-		0,00	164,52	0,62	R\$ 102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,00	0,00%
02.06.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecção		1016,24	-		0,00	1016,24	40,08	R\$ 40.730,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.730,89	0,00%
02.06.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km		1016,24	-		0,00	1016,24	9,65	R\$ 9.806,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.806,71	0,00%
02.06.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024		1016,24	-		0,00	1016,24	41,66	R\$ 42.336,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.336,55	0,00%
02.06.003.023	Pintura de meio fio (caiação)		1016,24	-		0,00	1016,24	3,83	R\$ 3.892,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.892,19	0,00%
02.06.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 5.884,78					0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INÍCIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida
02.06.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro		101,62	-		0,00	101,62	36,51	R\$ 3.710,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.710,14	0,00%
02.06.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023		4,00	-		0,00	4,00	543,66	R\$ 2.174,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174,64	0,00%
02.06.005	LIMPEZA								R\$ 6.601,76					
02.06.005.001	Limpeza geral		2728,00	-		0,00	2728,00	2.42	R\$ 6.601,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.601,76	0,00%
02.07	TRECHO 06 A 07								R\$ 449.096,35					
02.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.506,65					
02.07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte	m2	2155,35	-		0,00	2155,35	0,48	R\$ 1.034,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034,56	0,00%
02.07.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	215,54	-		0,00	215,54	0,98	R\$ 211,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,22	0,00%
02.07.001.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1616,51	-		0,00	1616,51	0,78	R\$ 1.260,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.260,87	0,00%
02.07.002	TERRAPLANAGEM								R\$ 44.517,52					
02.07.002.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2155,35	-		0,00	2155,35	1,13	R\$ 2.435,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.435,54	0,00%
02.07.002.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	969,91	-		0,00	969,91	10,29	R\$ 9.980,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.980,37	0,00%
02.07.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m²	tkm	7274,33	-		0,00	7274,33	0,62	R\$ 4.510,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.510,08	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO								DATA DE INÍCIO: 06/01/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027		PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida	
02.07.002.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	2155,35	-		0,00	2155,35	1,11	R\$ 2.392,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392,43	0,00%	
02.07.002.005	REFORÇO DO SUB-LEITO	m3	431,07	-		0,00	431,07	28,36	R\$ 12.225,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.225,14	0,00%	
02.07.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	15518,52	-		0,00	15518,52	0,62	R\$ 9.621,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.621,48	0,00%	
02.07.002.007	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m3	383,58	-		0,00	383,58	8,74	R\$ 3.352,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.352,48	0,00%	
02.07.003	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 378.711,85						
02.07.003.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	1,28	R\$ 2.454,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.454,89	0,00%	
02.07.003.002	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	383,58	-		0,00	383,58	167,39	R\$ 64.207,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.207,45	0,00%	
02.07.003.003	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	498,65	-		0,00	498,65	1,78	R\$ 887,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,59	0,00%	
02.07.003.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	17951,40	-		0,00	17951,40	0,78	R\$ 14.002,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.002,09	0,00%	
02.07.003.005	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	13,42	R\$ 25.738,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.738,08	0,00%	
02.07.003.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	69,04	-		0,00	69,04	0,90	R\$ 62,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,13	0,00%	
02.07.003.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	630,60	-		0,00	630,60	0,43	R\$ 271,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,15	0,00%	
02.07.003.008	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	1,93	R\$ 3.701,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.701,52	0,00%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
			QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
02.07.003.009	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	69,04	-		0,00	69,04	0,90	R\$ 62,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,13	0,00%
02.07.003.010	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	630,60	-		0,00	630,60	0,43	R\$ 271,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,15	0,00%
02.07.003.011	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, a f_11/2019	m3	95,89	-		0,00	95,89	1747,90	R\$ 167.606,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.606,13	0,00%
02.07.003.012	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	230,14	-		0,00	230,14	1,78	R\$ 409,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,64	0,00%
02.07.003.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16570,09	-		0,00	16570,09	0,78	R\$ 12.924,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.924,66	0,00%
02.07.003.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11046,72	-		0,00	11046,72	0,78	R\$ 8.616,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.616,44	0,00%
02.07.003.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	35,50	-		0,00	35,50	46,54	R\$ 1.652,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.652,17	0,00%
02.07.003.016	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	44,38	-		0,00	44,38	0,98	R\$ 43,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,49	0,00%
02.07.003.017	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	332,85	-		0,00	332,85	0,62	R\$ 206,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,36	0,00%
02.07.003.018	Colchão de areia	m3	3,55	-		0,00	3,55	111,16	R\$ 394,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,61	0,00%
02.07.003.019	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	127,80	-		0,00	127,80	0,62	R\$ 79,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,23	0,00%
02.07.003.020	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecção	m	788,92	-		0,00	788,92	40,08	R\$ 31.619,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.619,91	0,00%
02.07.003.021	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	788,92	-		0,00	788,92	9,65	R\$ 7.613,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.613,07	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INÍCIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 03						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026				CONTRATO 001/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 28/05/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						% Medida
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	
02.07.003.022	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	788,92	-		0,00	788,92	41,66	R\$ 32.866,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.866,40	0,00%
02.07.003.023	Pintura de meio fio (calçada)	m	788,92	-		0,00	788,92	3,83	R\$ 3.021,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.021,56	0,00%
02.07.004	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 5.054,91					
02.07.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	78,89	-		0,00	78,89	36,51	R\$ 2.880,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.880,27	0,00%
02.07.004.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	4,00	-		0,00	4,00	543,66	R\$ 2.174,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174,64	0,00%
02.07.005	LIMPEZA								R\$ 4.641,29					
02.07.005.001	Limpeza geral	m2	1917,89	-		0,00	1917,89	2,42	R\$ 4.641,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.641,29	0,00%
02.08	INAUGURAÇÃO DA OBRA								R\$ 4.554,71					
2.8.1	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75cm - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA	UN	1,00	-		0,00	1,00	4554,71	R\$ 4.554,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.554,71	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 5.937.911,36	R\$ 940.758,94	R\$ 707.386,96	R\$ 1.648.145,90	R\$ 4.289.765,46	27,75%
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.05.29 11:38:28 -03'00'									VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 707.386,96 (setecentos e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos)					
									DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____					
gov.br ASSINATURA FISCALIZAÇÃO JOAO VITOR REIS DOS SANTOS Documento assinado digitalmente Data: 29/05/2026 12:27:16-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br									gov.br SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO Documento assinado digitalmente Data: 29/05/2026 12:44:46-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br					



NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

[illegible]

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
 CONTRATO 001/2026
 PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.1.1.1.	EQUIPE DIRIGENTE				
1.1.1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	HORAS	DIAS	MESES	TOTAL
					H
		6,00	21,00	1,00	126,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					126,00
ACUMULADO ANTERIOR:					252,00
ACUMULADO ATUAL:					378,00
SALDO A MEDIR:					378,00
CONTRATO:					756,00
A MEDIR NO PERÍODO:					126,00

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
 CONTRATO 001/2026
 PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.1.1.3	ENSAIOS		
1.1.1.3.6	Ensaio - Marshall	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
		un	un
	ensaios realizados - primeira camada	12,00	12,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		12,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		12,00
	SALDO A MEDIR:		12,00
	CONTRATO:		24,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		12,00
		MEMÓRIA DE CÁLCULO	

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	ÁREA	COEFICIENTE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 01 A 02		m²	t/m²	km	txkm
		5.172,66	0,0012	30,00	186,22
EXECUTADO NO PERÍODO:					186,22
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					186,22
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					186,22
A MEDIR NO PERÍODO:					186,22
		MEMORIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	ÁREA	COEFICIENT E	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 01 A 02		m²	t/m²	km	txkm
		5.172,66	0,0012	274,00	1.700,77
EXECUTADO NO PERÍODO:					1.700,77
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					1.700,77
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					1.700,77
A MEDIR NO PERÍODO:					1.700,77
		MEMORIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
Construção e Engenharia Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.2.3.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2018	ÁREA	ESPESSURA	TOTAL
POVOADO MATAPUÁ				
TRECHO 01 A 02		m²	m	txkm
PRIMEIRA CAMADA		5.172,66	0,0250	129,32
EXECUTADO NO PERÍODO:				129,32
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				129,32
SALDO A MEDIR:				129,31
CONTRATO:				258,63
A MEDIR NO PERÍODO:				129,32
		MEMORIA DE CÁLCULO		

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ				
	TRECHO 01 A 02	m³	t/m³	km	txkm
	PRIMEIRA CAMADA	310,36	2,4000	30,0000	22.345,89
	EXECUTADO NO PERÍODO:				22.345,89
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				22.345,89
	SALDO A MEDIR:				22.345,23
	CONTRATO:				44.691,12
	A MEDIR NO PERÍODO:				22.345,89
		MEMORIA DE CÁLCULO			

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ				
	TRECHO 01 A 02	m³	t/m³	km	txkm
	PRIMEIRA CAMADA	310,36	2,4000	20,0000	14.897,26
	EXECUTADO NO PERÍODO:				14.897,26
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				14.897,26
	SALDO A MEDIR:				14.896,82
	CONTRATO:				29.794,08
	A MEDIR NO PERÍODO:				14.897,26
		MEMORIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	EXTENSÃO DO MEIO- FIO	LARGURA	ALTURA	TOTAL
	POVOADO MATAPUÁ				
	TRECHO 01 A 02	m	m	m	m³
		1.493,86	0,15	0,30	67,22
	EXECUTADO NO PERÍODO:				67,22
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				67,22
	SALDO A MEDIR:				0,00
	CONTRATO:				67,22
	A MEDIR NO PERÍODO:				67,22
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

[illegible]



NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÁ					
TRECHO 01 A 02		m³	t/m³	km	txkm
		84,03	1,50	5,00	630,22
EXECUTADO NO PERÍODO:					630,22
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					630,22
SALDO A MEDIR:					0,01
CONTRATO:					630,23
A MEDIR NO PERÍODO:					630,22
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.18	Colchão de areia	EXTENSÃO DO MEIO- FIO	LARGURA	ESPESSURA	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ				
	TRECHO 01 A 02	m	m	m	m³
		1.493,86	0,15	0,03	6,72
	EXECUTADO NO PERÍODO:				6,72
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				6,72
	SALDO A MEDIR:				0,00
	CONTRATO:				6,72
	A MEDIR NO PERÍODO:				6,72
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME	DENSIDADE	DMT	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ				
	TRECHO 01 A 02	m³	t/m³	km	txkm
		6,72	1,50	22,00	221,76
	EXECUTADO NO PERÍODO:				221,76
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				221,76
	SALDO A MEDIR:				0,00
	CONTRATO:				221,76
	A MEDIR NO PERÍODO:				221,76
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS
MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af_01/2024	EXTENSÃO	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ		
	TRECHO 01 A 02	m	m
		1.493,86	1.493,86
	EXECUTADO NO PERÍODO:		1.493,86
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		1.493,86
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		1.493,86
	A MEDIR NO PERÍODO:		1.493,86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS
MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	EXTENSÃO	TOTAL
	POVOADO MATAPIÃ		
	TRECHO 01 A 02	m	m
		1.493,86	1.493,86
	EXECUTADO NO PERÍODO:		1.493,86
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		1.493,86
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		1.493,86
	A MEDIR NO PERÍODO:		1.493,86



NOVATEC
Consultorias e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

[illegible]

NOVATEC
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	ÁREA	COEFICIENTE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPUÃ					
TRECHO 02 A 03		m²	t/m³	km	txkm
		5.535,11	0,0012	30,00	199,26
EXECUTADO NO PERÍODO:					199,26
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					199,26
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					199,26
A MEDIR NO PERÍODO:					199,26
		MEMORIA DE CÁLCULO			

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS
POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	ÁREA	COEFICIENTE	DMT	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ				
	TRECHO 02 A 03	m²	t/m²	km	txkm
		5.535,11	0,0012	274,00	1.819,94
	EXECUTADO NO PERÍODO:				1.819,94
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				1.819,94
	SALDO A MEDIR:				0,00
	CONTRATO:				1.819,94
	A MEDIR NO PERÍODO:				1.819,94
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
Construção e Empreendimento Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.3.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	VOLUME TOTAL		TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ			
	TRECHO 02 A 03	m³		m³
	PRIMEIRA CAMADA	138,38	2,4000	332,11
	EXECUTADO NO PERÍODO:			332,11
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			332,11
	SALDO A MEDIR:			332,09
	CONTRATO:			664,20
	A MEDIR NO PERÍODO:			332,11
		MEMORIA DE CÁLCULO		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
 CONTRATO 001/2026
 PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPOÃ					
TRECHO 02 A 03		m³	t/m³	km	txkm
PRIMEIRA CAMADA		332,11	2,4000	30,0000	23.911,68
EXECUTADO NO PERÍODO:					23.911,68
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					23.911,68
SALDO A MEDIR:					23.910,72
CONTRATO:					47.822,40
A MEDIR NO PERÍODO:					23.911,68
		MEMORIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA CONTRATO 001/2026 PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026					
					
ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
POVOADO MATAPOÃ					
TRECHO 02 A 03		m³	t/m³	km	txkm
PRIMEIRA CAMADA		332,11	2,4000	20,0000	15.941,12
EXECUTADO NO PERÍODO:					15.941,12
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					15.941,12
SALDO A MEDIR:					15.940,48
CONTRATO:					31.881,60
A MEDIR NO PERÍODO:					15.941,12
		MEMORIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
 CONTRATO 001/2026
 PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	EXTENSÃO DO MEIO-FIO	LARGURA	ALTURA	TOTAL
POVOADO MATAPOÃ					
TRECHO 02 A 03		m	m	m	m²
		1.527,93	0,15	0,30	68,76
EXECUTADO NO PERÍODO:					68,76
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					68,76
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					68,76
A MEDIR NO PERÍODO:					68,76
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.3.16	Carga mecânica de material de 2ª categoria	VOLUME TOTAL		TOTAL
POVOADO MATAPOÃ				
TRECHO 02 A 03		m³		m³
		68,76	1,25	85,95
EXECUTADO NO PERÍODO:				85,95
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				85,95
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				85,95
A MEDIR NO PERÍODO:				85,95
		MEMÓRIA DE CÁLCULO		

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS
POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO**

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ				
	TRECHO 02 A 03	m³	t/m³	km	txkm
		85,95	1,50	5,00	644,63
	EXECUTADO NO PERÍODO:				644,63
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				644,63
	SALDO A MEDIR:				0,00
	CONTRATO:				644,63
	A MEDIR NO PERÍODO:				644,63
		MEMORIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

[illegible]

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.3.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME	DENSIDADE	DMT	TOTAL
	POVOADO MATAPUÃ				
	TRECHO 02 A 03	m³	t/m³	km	txkm
		6,88	1,50	22,00	227,04
	EXECUTADO NO PERÍODO:				227,04
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				227,04
	SALDO A MEDIR:				0,00
	CONTRATO:				227,04
	A MEDIR NO PERÍODO:				227,04
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS
MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.3.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecção em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	EXTENSÃO	TOTAL
	POVOADO MATAPOÃ		
	TRECHO 02 A 03	m	m
		1.027,93	1.027,93
	EXECUTADO NO PERÍODO:		1.027,93
	ACUMULADO ANTERIOR:		500,00
	ACUMULADO ATUAL:		1.527,93
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		1.527,93
	A MEDIR NO PERÍODO:		1.027,93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS
MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 25/04/2026 a 28/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	EXTENSÃO	TOTAL
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.3.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km		
POVOADO MATAPOÃ			
TRECHO 02 A 03		m	m
		1.027,93	1.027,93
EXECUTADO NO PERÍODO:			1.027,93
ACUMULADO ANTERIOR:			500,00
ACUMULADO ATUAL:			1.527,93
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			1.527,93
A MEDIR NO PERÍODO:			1.027,93



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 29/05/2026 12:44:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.29 11:39:03 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 29/05/2026 12:27:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

LOCAL DA OBRA: POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATO: 001/2026



MEDIÇÃO 03

Período: 25/04/2026 a 28/05/2026

Data da medição: 28/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

LOCAL DA OBRA: POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATO: 001/2026



MEDIÇÃO 03

Período: 25/04/2026 a 28/05/2026

Data da medição: 28/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 09



FOTO 11



FOTO 13



FOTO 10



FOTO 12



FOTO 14

Documento assinado digitalmente
gov.br SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 29/05/2026 12:44:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 29/05/2026 12:27:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.29 11:39:32 -03'00'