

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATO:  
076/2022

Boletim de Medição: 03

CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA:  
EXECUÇÃO:

Período: 02/10/2023 à 20/10/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 20/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
<b>SERVIÇOS</b>														
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ													
01.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE													
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	h	410,00	164,00	185,00	349,00	61,00	112,86	90.904,15	36.361,66	41.042,65	77.404,31	13.499,84	85,12
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	820,00	328,00	370,00	698,00	122,00	45,29	46.272,60	16.509,04	20.879,10	39.388,14	6.884,46	85,12
01.01.001.003	Topógrafo com encargos complementares	h	275,00	110,00	125,00	235,00	40,00	18,56	37.137,80	14.855,12	18.757,30	31.612,42	5.525,38	85,45
01.01.001.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	275,00	110,00	125,00	235,00	40,00	8,69	5.104,00	2.041,60	2.320,00	4.361,60	742,40	85,45
01.01.002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								2.389,75	955,90	1.086,25	2.042,15	347,60	85,45
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	6,00	-	6,00	6,00	423,86	34.494,42	2.543,16	28.408,10	31.951,28	2.543,16	50,00
01.01.002.002	Ensaio Marshal	un.	100,00	-	100,00	100,00	-	286,70	2.543,16	-	28.670,00	28.670,00	-	100,00
01.01.002.003	Locação de container - Almoxnifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	-	5,00	5,00	-	147,62	738,10	-	738,10	738,10	-	100,00
01.01.003	TRECHO 01								255.381,30	147.613,78	68.303,70	215.917,48	38.483,82	
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.973,33	2.590,25	0,00	2.590,25	363,08	
01.01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.708,81	1.488,65	-	1.488,65	220,16	1,74	2.973,33	2.590,25	-	2.590,25	363,08	87,12
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO								243.088,67	145.023,53	68.303,70	213.327,23	29.761,44	
01.01.003.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	768,96	614,96	-	614,96	154,00	1,27	976,58	780,99	-	780,99	195,59	79,97
01.01.003.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.308,89	1.844,88	-	1.844,88	464,01	0,38	877,38	701,05	-	701,05	176,33	79,90
01.01.003.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m2	1.708,81	1.488,65	-	1.488,65	220,16	1,50	2.663,22	2.232,97	-	2.232,97	330,25	87,12
01.01.003.002.004	Reforço do sub-leito	m3	341,76	297,73	-	297,73	44,03	20,03	6.845,45	5.963,53	-	5.963,53	881,92	87,12
01.01.003.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	6.151,72	5.359,14	-	5.359,14	792,58	0,38	2.337,65	2.036,47	-	2.036,47	301,18	87,12
01.01.003.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af. 11/2019	m3	341,76	297,73	-	297,73	44,03	130,47	44.589,43	38.844,83	-	38.844,83	5.744,60	87,12
01.01.003.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.050,57	1.786,38	-	1.786,38	264,19	0,38	779,22	678,82	-	678,82	100,40	87,12
01.01.003.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af. 11/2019	m2	1.708,81	1.488,65	-	1.488,65	220,16	13,38	22.863,88	19.918,13	-	19.918,13	2.945,75	87,12
01.01.003.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af. 11/2019	m2	1.708,81	1.488,65	220,16	1.708,81	-	3,00	5.126,43	4.465,95	660,48	5.126,43	-	100,00
01.01.003.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af. 11/2019	m3	85,44	44,85	29,77	74,42	11,02	1.428,00	122.008,32	63.760,20	42.511,56	108.271,76	15.736,56	87,10
01.01.003.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020	tkm	6.151,72	3.349,46	2.232,97	5.582,43	569,29	1,56	9.596,68	5.225,15	3.483,43	8.708,58	888,10	90,75
01.01.003.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020	tkm	5.126,43	681,05	454,03	1.135,08	3.991,35	0,61	3.127,12	415,44	276,95	692,39	2.434,73	22,14
01.01.003.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	702,81	-	702,81	702,81	-	28,88	20.304,18	-	20.304,18	20.304,18	-	100,00
01.01.003.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,98	-	18,27	18,27	0,71	36,65	696,62	-	689,59	689,59	26,03	96,26
01.01.003.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	23,72	-	23,72	23,72	-	0,73	17,32	-	17,32	17,32	-	100,00
01.01.003.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	71,16	-	71,16	71,16	-	0,38	27,04	-	27,04	27,04	-	100,00
01.01.003.002.017	Colchão de areia	m3	3,16	-	3,16	3,16	-	104,91	331,52	-	331,52	331,52	-	100,00
01.01.003.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	56,93	-	56,93	56,93	-	0,38	21,63	-	21,63	21,63	-	100,00
01.01.003.003	DIVERSOS								9.319,30	-	-	-	9.319,30	
01.01.003.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	140,62	-	-	-	140,62	14,20	1.996,80	-	-	-	1.996,80	-
01.02.003.002.002	Pintura de meio fio (calafão)	m	702,81	-	-	-	702,81	4,00	2.811,24	-	-	-	2.811,24	-
01.01.003.002.003	Limpeza geral	m2	1.708,81	-	-	-	1.708,81	2,64	4.511,26	-	-	-	4.511,26	-
01.01.004	TRECHO 02								259.341,67	162.145,90	73.262,33	235.408,23	73.833,44	
01.01.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.102,00	2.869,85	0,00	2.869,85	232,15	
01.01.004.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	1,74	3.102,00	2.869,85	-	2.869,85	232,15	92,52
01.01.004.002	PAVIMENTAÇÃO								247.802,11	159.276,05	73.262,33	232.538,38	15.263,73	
01.01.004.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	802,24	94,04	-	94,04	708,20	1,27	1.018,84	119,43	-	119,43	899,41	11,72
01.01.004.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.406,73	282,12	-	282,12	2.124,61	0,38	914,56	107,20	-	107,20	807,36	11,72
01.01.004.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	1,50	2.674,14	2.474,01	-	2.474,01	200,13	92,52
01.01.004.002.004	Reforço do sub-leito	m3	356,55	329,86	-	329,86	26,69	20,03	7.141,70	6.607,09	-	6.607,09	534,61	92,51
01.01.004.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	6.417,94	5.937,64	-	5.937,64	480,30	0,38	2.438,82	2.256,30	-	2.256,30	182,52	92,52
01.01.004.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af. 11/2019	m3	356,55	329,86	-	329,86	26,69	130,47	46.519,08	43.036,83	-	43.036,83	3.482,25	92,51
01.01.004.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.139,31	1.979,21	-	1.979,21	160,10	0,38	812,94	752,09	-	752,09	60,85	92,51
01.01.004.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af. 11/2019	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	13,38	23.853,33	22.068,16	-	22.068,16	1.785,17	92,52

José Roberto Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Soares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES  
EMPREENDEIMENTOS LTDA  
Pedro Luiz C. O. Pessoa  
Engenheiro Civil  
CREA 13699/D



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATO:  
070/2022

Boletim de Medição: 03



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA:  
EXECUÇÃO:

Período: 02/10/2023 à 20/10/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 20/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
<b>SERVIÇOS</b>														
01.01.004.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c. af_11/2019	m2	1.782,76	1.849,34	133,42	1.782,76	-	3,00	5.348,28	4.948,02	400,26	5.348,28	-	100,00
01.01.004.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	89,14	49,48	36,28	85,76	3,38	1.428,00	127.291,92	70.857,44	51.807,84	122.465,28	4.826,64	96,21
01.01.004.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	6.417,94	3.711,03	2.706,91	6.417,94	-	1,56	10.011,99	5.789,20	4.222,79	10.011,99	-	100,00
01.01.004.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	5.348,28	754,57	553,35	1.307,92	4.040,36	0,61	3.262,45	460,28	337,54	797,82	2.464,63	24,45
01.01.004.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	542,41	-	542,41	542,41	-	28,89	15.670,22	-	15.670,22	15.670,22	-	100,00
01.01.004.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,65	-	14,10	14,10	0,55	36,65	536,92	-	516,76	516,76	20,16	96,25
01.01.004.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,31	-	18,31	18,31	-	0,73	13,37	-	13,37	13,37	-	100,00
01.01.004.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	54,92	-	54,92	54,92	-	0,38	20,87	-	20,87	20,87	-	100,00
01.01.004.002.017	Colchão de areia	m3	2,44	-	2,44	2,44	-	104,91	255,98	-	255,98	255,98	-	100,00
01.01.004.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	43,94	-	43,94	43,94	-	0,38	16,70	-	16,70	16,70	-	100,00
01.01.004.003	<b>DIVERSOS</b>								<b>8.437,58</b>				<b>8.437,58</b>	
01.01.004.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	109,98	-	-	-	109,98	14,20	1.561,43	-	-	-	1.561,43	-
01.01.004.002.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	542,41	-	-	-	542,41	4,00	2.169,64	-	-	-	2.169,64	-
01.01.004.002.003	Limpeza geral	m2	1.782,76	-	-	-	1.782,76	2,64	4.706,49	-	-	-	4.706,49	-
01.01.005	<b>TRECHO 03</b>								<b>253.607,19</b>	<b>168.762,71</b>	<b>70.571,53</b>	<b>239.334,24</b>	<b>14.272,88</b>	
01.01.005.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>2.987,85</b>	<b>2.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>39,84</b>	
01.01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.722,90	1.700,00	-	1.700,00	22,90	1,74	2.957,85	2.958,00	-	2.958,00	39,84	98,67
01.01.005.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>241.504,11</b>	<b>165.804,71</b>	<b>70.571,53</b>	<b>236.376,24</b>	<b>5.127,81</b>	
01.01.005.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	775,31	775,31	-	775,31	-	1,27	984,64	984,64	-	984,64	-	100,00
01.01.005.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.325,92	2.325,92	-	2.325,92	-	0,38	883,85	883,85	-	883,85	-	100,00
01.01.005.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.722,90	1.700,00	-	1.700,00	22,90	1,50	2.584,35	2.550,00	-	2.550,00	34,34	98,67
01.01.005.002.004	Reforço do sub-leito	m3	344,58	340,00	-	340,00	4,58	20,03	6.901,94	6.810,20	-	6.810,20	91,73	98,67
01.01.005.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	6.202,44	6.120,00	-	6.120,00	82,44	0,38	2.356,93	2.325,60	-	2.325,60	31,32	98,67
01.01.005.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	344,58	340,00	-	340,00	4,58	130,47	44.957,35	44.359,80	-	44.359,80	587,54	98,67
01.01.005.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.067,48	2.040,00	-	2.040,00	27,48	0,38	785,64	775,20	-	775,20	10,43	98,67
01.01.005.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.722,90	1.700,00	-	1.700,00	22,90	13,38	23.052,40	22.746,00	-	22.746,00	306,40	98,67
01.01.005.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c. af_11/2019	m2	1.722,90	1.700,00	22,90	1.722,90	-	3,00	5.168,70	5.100,00	68,70	5.168,70	-	100,00
01.01.005.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	86,15	51,00	34,00	85,00	1,15	1.428,00	123.022,20	72.828,00	48.552,00	121.380,00	1.642,20	98,67
01.01.005.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	6.202,44	3.825,00	2.377,44	6.202,44	-	1,56	9.675,81	5.967,00	3.708,81	9.675,81	-	100,00
01.01.005.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	5.168,70	777,75	518,50	1.296,25	3.872,45	0,61	3.152,91	474,42	316,28	790,70	2.362,21	25,08
01.01.005.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	590,47	-	589,47	589,47	1,00	28,89	17.058,88	-	17.029,78	17.029,78	28,90	99,83
01.01.005.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,94	-	15,32	15,32	0,62	36,65	584,20	-	561,47	561,47	22,73	96,11
01.01.005.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	19,93	-	19,92	19,92	0,01	0,73	14,55	-	14,54	14,54	0,01	99,93
01.01.005.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	59,79	-	59,77	59,77	0,02	0,38	22,72	-	22,71	22,71	-	99,96
01.01.005.002.017	Colchão de areia	m3	2,66	-	2,66	2,66	-	104,91	279,06	-	279,06	279,06	-	100,00
01.01.005.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	47,83	-	47,83	47,83	-	0,38	18,18	-	18,18	18,18	-	100,00
01.01.005.003	<b>DIVERSOS</b>								<b>9.105,23</b>				<b>9.105,23</b>	
01.01.005.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	154,57	-	-	-	154,57	14,20	2.194,89	-	-	-	2.194,89	-
01.01.005.002.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	590,47	-	-	-	590,47	4,00	2.361,88	-	-	-	2.361,88	-
01.01.005.002.003	Limpeza geral	m2	1.722,90	-	-	-	1.722,90	2,64	4.548,46	-	-	-	4.548,46	-
01.01.006	<b>TRECHO 04</b>								<b>770.060,60</b>	<b>194.659,71</b>	<b>63.660,65</b>	<b>258.319,36</b>	<b>11.741,23</b>	
01.01.006.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>3.188,38</b>	<b>3.186,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,38</b>	<b>0,00</b>	
01.01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	1,74	3.188,38	3.186,38	-	3.186,38	-	100,00


José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES  
EMPREENDEMENTOS LTDA  
Pedro Luis C. O. Pessoa  
Eng. Civil  
CREA 13699/D





OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ		CONTRATO: 070/2022		Boletim de Medição: 03		VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:		Período: 02/10/2023 à 20/10/2023		Data de medição: 20/10/2023				
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
<b>SERVIÇOS</b>														
01.01.006.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								257.653,11	181.472,33	63.660,65	255.132,98	2.520,12	
01.01.006.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	824,06	793,48	-	793,48	30,60	1,27	1.046,56	1.007,69	-	1.007,69	38,86	96,29
01.01.006.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.472,19	2.380,38	-	2.380,38	91,81	0,38	939,43	904,54	-	904,54	34,89	96,29
01.01.006.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	1,50	2.746,88	2.746,88	-	2.746,88	-	100,00
01.01.006.002.004	Reforço do sub-leito	m3	366,25	366,25	-	366,25	-	20,03	7.335,99	7.335,99	-	7.335,99	-	100,00
01.01.006.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	6.592,50	6.592,50	-	6.592,50	-	0,38	2.505,15	2.505,15	-	2.505,15	-	100,00
01.01.006.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	366,25	366,25	-	366,25	-	130,47	47.784,64	47.784,64	-	47.784,64	-	100,00
01.01.006.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	2.197,50	2.197,50	-	2.197,50	-	0,38	835,05	835,05	-	835,05	-	100,00
01.01.006.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	13,38	24.502,13	24.502,13	-	24.502,13	-	100,00
01.01.006.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	3,00	5.493,75	5.493,75	-	5.493,75	-	100,00
01.01.006.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	91,56	63,28	26,26	91,56	-	1.428,00	130.747,68	90.363,84	40.383,84	130.747,68	-	100,00
01.01.006.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tkm	6.592,50	4.748,15	1.846,35	6.592,50	-	1,56	10.284,30	7.403,99	2.880,31	10.284,30	-	100,00
01.01.006.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tkm	5.493,75	965,05	659,54	1.523,58	3.970,17	0,61	3.351,19	588,68	340,70	929,38	2.421,81	27,73
01.01.006.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	659,54	-	659,54	659,54	-	28,89	19.054,11	-	19.054,11	19.054,11	-	100,00
01.01.006.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,81	-	17,14	17,14	0,67	36,65	652,74	-	628,18	628,18	24,56	96,24
01.01.006.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	22,26	-	22,26	22,26	-	0,73	16,25	-	16,25	16,25	-	100,00
01.01.006.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	66,78	-	66,78	66,78	-	0,38	25,38	-	25,38	25,38	-	100,00
01.01.006.002.017	Colchão de areia	m3	2,97	-	2,97	2,97	-	104,91	311,58	-	311,58	311,58	-	100,00
01.01.006.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	53,42	-	53,42	53,42	-	0,38	20,30	-	20,30	20,30	-	100,00
01.01.006.003	<b>DIVERSOS</b>								9.221,11	-	-	-	9.221,11	
01.01.006.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	123,13	-	-	-	123,13	14,20	1.748,45	-	-	-	1.748,45	-
01.01.006.002.002	Pintura de meio fio (calação)	m	659,54	-	-	-	659,54	4,00	2.638,16	-	-	-	2.638,16	-
01.01.006.002.003	Limpeza geral	m2	1.831,25	-	-	-	1.831,25	2,64	4.834,50	-	-	-	4.834,50	-
01.01.007	<b>TRECHO 05</b>								184.908,02	117.796,52	52.044,92	169.841,44	15.066,55	
01.01.007.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								2.162,79	2.064,96	0,00	2.064,96	97,82	
01.01.007.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	1,74	2.162,79	2.064,96	-	2.064,96	97,82	95,48
01.01.007.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								176.269,77	115.731,56	52.044,92	167.776,48	8.493,27	
01.01.007.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	559,34	536,51	-	536,51	22,83	1,27	710,36	681,36	-	681,36	29,00	95,92
01.01.007.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.678,02	1.609,53	-	1.609,53	68,49	0,38	637,65	611,62	-	611,62	26,03	95,92
01.01.007.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	1,50	1.864,47	1.780,14	-	1.780,14	84,32	95,48
01.01.007.002.004	Reforço do sub-leito	m3	248,60	237,35	-	237,35	11,25	20,03	4.979,46	4.754,12	-	4.754,12	225,34	95,47
01.01.007.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	4.474,73	4.272,33	-	4.272,33	202,40	0,38	1.700,40	1.623,48	-	1.623,48	76,92	95,48
01.01.007.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	248,60	237,35	-	237,35	11,25	130,47	32.434,84	30.967,05	-	30.967,05	1.467,79	95,47
01.01.007.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.491,58	1.424,11	-	1.424,11	67,47	0,38	568,60	541,16	-	541,16	25,64	95,48
01.01.007.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	13,38	16.631,07	15.878,84	-	15.878,84	752,23	95,48
01.01.007.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	56,22	1.242,98	-	3,00	3.728,94	3.560,28	168,66	3.728,94	-	100,00
01.01.007.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	62,15	35,60	29,73	62,15	2,82	1.428,00	88.750,20	50.836,80	33.886,44	84.723,24	4.026,95	95,46
01.01.007.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tkm	4.474,73	2.670,21	1.780,14	4.450,35	24,38	1,56	6.980,58	4.165,52	2.777,01	6.942,53	38,05	99,45
01.01.007.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tkm	3.728,94	542,94	361,96	904,90	2.824,04	0,61	2.274,65	331,19	220,79	551,98	1.722,67	24,27
01.01.007.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	493,02	-	493,02	493,02	-	28,89	14.243,35	-	14.243,35	14.243,35	-	100,00
01.01.007.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	13,31	-	12,81	12,81	0,50	36,65	487,81	-	469,48	469,48	18,33	96,24
01.01.007.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	16,64	-	16,64	16,64	-	0,73	12,15	-	12,15	12,15	-	100,00

  
 José Robinson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng.º Civil CREA 2715638353

AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Pedro Luiz C. de Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13699/2



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ		CONTRATO: 070/2022	Boletim de Medição: 03		 									
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:	Período: 02/10/2023 à 20/10/2023		Data de medição: 20/10/2023									
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA														
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)					% Medido		
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
<b>SERVIÇOS</b>														
01.01.007.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	49,92	-	49,92	49,92	-	0,38	18,97	-	18,97	18,97	-	100,00
01.01.007.002.017	Colchão de areia	m3	2,22	-	2,22	2,22	-	104,91	232,90	-	232,90	232,90	-	100,00
01.01.007.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	39,93	-	39,93	39,93	-	0,38	15,17	-	15,17	15,17	-	100,00
01.01.007.003	<b>DIVERSOS</b>								<b>6.475,46</b>				<b>6.475,46</b>	
01.01.007.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,05	-	-	-	86,05	14,20	1.221,91	-	-	-	1.221,91	-
01.01.007.002.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m	493,02	-	-	-	493,02	4,00	1.972,08	-	-	-	1.972,08	-
01.01.007.002.003	Limpeza geral	m2	1.242,98	-	-	-	1.242,98	2,64	3.281,47	-	-	-	3.281,47	-
01.01.008	<b>TRECHO 06</b>								<b>374.949,76</b>	<b>183.793,76</b>	<b>119.469,29</b>	<b>303.263,05</b>	<b>71.686,71</b>	
01.01.008.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>4.421,58</b>	<b>3.253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,36</b>	<b>1.168,22</b>	
01.01.008.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.541,14	1.869,75	-	1.869,75	671,39	1,74	4.421,58	3.253,36	-	3.253,36	1.168,22	73,58
01.02.008.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>357.091,86</b>	<b>180.540,40</b>	<b>119.469,29</b>	<b>300.009,69</b>	<b>57.092,17</b>	
01.01.008.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1.143,51	919,80	-	919,80	223,71	1,27	1.452,26	1.168,14	-	1.168,14	284,12	80,44
01.01.008.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	3.430,54	2.759,40	-	2.759,40	671,14	0,38	1.303,61	1.048,57	-	1.048,57	255,04	80,44
01.01.008.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af_11/2019	m2	2.541,14	1.869,75	-	1.869,75	671,39	1,50	3.811,71	2.804,62	-	2.804,62	1.007,09	73,58
01.01.008.002.004	Reforço do sub-leito	m3	508,23	373,95	-	373,95	134,28	20,03	10.179,85	7.490,21	-	7.490,21	2.689,64	73,58
01.01.008.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.524,68	1.524,68	-	1.524,68	-	0,38	579,38	579,38	-	579,38	-	100,00
01.01.008.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte af_11/2019	m3	508,23	373,95	-	373,95	134,28	130,47	66.308,77	48.789,25	-	48.789,25	17.519,52	73,58
01.01.008.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	3.049,37	2.243,70	-	2.243,70	805,67	0,38	1.158,76	852,60	-	852,60	306,16	73,58
01.01.008.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30, af_11/2019	m2	2.541,14	1.869,75	-	1.869,75	671,39	13,38	34.000,45	25.017,25	-	25.017,25	8.983,20	73,58
01.01.008.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c, af_11/2019	m2	2.541,14	1.869,75	671,39	2.541,14	-	3,00	7.623,42	5.609,25	2.014,17	7.623,42	-	100,00
01.01.008.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte af_11/2019	m3	127,06	56,09	56,09	112,18	14,86	1.428,00	181.441,88	80.096,52	80.096,52	160.193,04	21.248,64	88,29
01.01.008.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade - tkm), af_07/2020	tkm	9.148,10	4.206,93	4.206,93	8.413,86	734,24	1,56	14.271,04	6.562,81	6.562,81	13.125,62	1.145,42	91,97
01.01.008.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade - tkm), af_07/2020	tkm	7.623,42	855,41	855,41	1.710,82	5.912,60	0,61	4.650,29	521,80	521,80	1.043,60	3.606,69	22,44
01.01.008.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	995,57	-	995,57	995,57	-	28,89	28.762,02	-	28.762,02	28.762,02	-	100,00
01.01.008.002.014	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	26,88	-	26,88	26,88	1,00	36,65	985,15	-	948,50	948,50	36,65	96,28
01.01.008.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	33,60	-	33,60	33,60	-	0,73	24,53	-	24,53	24,53	-	100,00
01.01.008.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	100,80	-	100,80	100,80	-	0,38	38,30	-	38,30	38,30	-	100,00
01.01.008.002.017	Colchão de areia	m3	4,48	-	4,48	4,48	-	104,91	470,00	-	470,00	470,00	-	100,00
01.01.008.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	80,64	-	80,64	80,64	-	0,38	30,64	-	30,64	30,64	-	100,00
01.01.008.003	<b>DIVERSOS</b>								<b>13.436,32</b>				<b>13.436,32</b>	
01.01.008.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	193,34	-	-	-	193,34	14,20	2.745,43	-	-	-	2.745,43	-
01.01.008.002.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m	995,57	-	-	-	995,57	4,00	3.982,28	-	-	-	3.982,28	-
01.01.008.002.003	Limpeza geral	m2	2.541,14	-	-	-	2.541,14	2,64	6.708,61	-	-	-	6.708,61	-
01.01.009	<b>TRECHO 07</b>								<b>133.775,09</b>	<b>80.886,10</b>	<b>34.230,32</b>	<b>113.116,42</b>	<b>18.858,64</b>	
01.01.009.001	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>1.514,27</b>	<b>1.441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,31</b>	<b>72,96</b>	
01.01.009.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	670,27	828,34	-	828,34	41,93	1,74	1.514,27	1.441,31	-	1.441,31	72,96	95,18
01.01.009.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>120.261,02</b>	<b>79.444,78</b>	<b>34.230,32</b>	<b>113.675,11</b>	<b>6.605,89</b>	
01.01.009.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	391,62	208,18	-	208,18	183,44	1,27	497,36	264,38	-	264,38	232,98	53,16
01.01.009.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.174,86	624,55	-	624,55	550,31	0,38	446,45	237,32	-	237,32	209,13	53,16
01.01.009.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af_11/2019	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	1,50	1.305,41	1.242,51	-	1.242,51	62,90	95,18
01.01.009.002.004	Reforço do sub-leito	m3	174,05	165,66	-	165,66	8,39	20,03	3.486,22	3.318,16	-	3.318,16	168,06	95,18
01.01.009.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	522,16	522,16	-	522,16	-	0,38	198,42	198,42	-	198,42	-	100,00
01.01.009.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte af_11/2019	m3	174,05	165,66	-	165,66	8,39	130,47	22.708,30	21.613,66	-	21.613,66	1.094,64	95,18
01.01.009.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1.044,32	994,00	-	994,00	50,32	0,38	396,64	377,72	-	377,72	18,92	95,18

Eng. Civil CREA 2720293954  
 José Robson Santos da Paixão  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil CREA 2715018353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC  
 EMPREENHIMOS LTDA  
 Pedro Luiz C. P. Pess  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13699/D



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ		CONTRATO: 070/2022		Boletim de Medição: 03										
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:		Período: 02/10/2023 à 20/10/2023										
Secretaria de Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 20/10/2023										
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
<b>SERVIÇOS</b>														
01.01.009.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	13,38	11.844,21	11.083,18	-	11.083,18	561,02	95,18
01.01.009.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica r-2c. af_11/2019	m2	870,27	828,34	41,93	870,27	-	3,00	2.610,81	2.485,02	125,79	2.610,81	-	100,00
01.01.009.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,51	24,85	16,56	41,41	2,10	1.428,00	62.132,28	35.485,80	23.647,88	59.133,48	2.988,80	95,17
01.01.009.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	3.132,97	1.863,76	1.242,51	3.106,27	26,70	1,56	4.887,43	2.907,46	1.938,31	4.845,77	41,65	99,15
01.01.009.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2.610,81	378,86	252,64	631,60	1.979,21	0,61	1.592,59	231,16	154,11	385,27	1.207,32	24,19
01.01.009.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	275,06	-	275,06	275,06	-	28,89	7.946,48	-	7.946,48	7.946,48	-	100,00
01.01.009.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,43	-	7,15	7,15	0,28	36,65	272,31	-	262,04	262,04	10,27	96,23
01.01.009.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	9,28	-	9,28	9,28	-	0,73	6,77	-	6,77	6,77	-	100,00
01.01.009.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	27,85	-	27,85	27,85	-	0,38	10,58	-	10,58	10,58	-	100,00
01.01.009.002.017	Colchão de areia	m3	1,24	-	1,24	1,24	-	104,91	130,09	-	130,09	130,09	-	100,00
01.01.009.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	22,28	-	22,28	22,28	-	0,38	8,47	-	8,47	8,47	-	100,00
<b>01.01.009.003</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>4.608,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.608,44</b>	
01.01.009.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,26	-	-	-	85,26	14,20	1.210,69	-	-	-	1.210,69	-
01.01.009.002.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m	275,06	-	-	-	275,06	4,00	1.100,24	-	-	-	1.100,24	-
01.01.009.002.003	Limpeza geral	m2	870,27	-	-	-	870,27	2,84	2.297,51	-	-	-	2.297,51	-
<b>01.01.010</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>								<b>7.371,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.371,36</b>	
01.01.010.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un.	12,00	-	-	-	12,00	614,28	7.371,36	-	-	-	7.371,36	-
<b>TOTAL:</b>									<b>1.857.422,20</b>	<b>1.084.562,30</b>	<b>551.993,49</b>	<b>1.646.555,79</b>	<b>210.866,41</b>	<b>88,63%</b>
<b>PERCENTUAL</b>										<b>58,92%</b>	<b>29,71%</b>	<b>88,63%</b>	<b>11,37%</b>	

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Pedro Luiz C.O. Pes.  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13699/D

















OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ					
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		MEDIÇÃO		3	
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		Período: 02/10/2023 a 20/10/2023			
SERVIÇO:	01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE			
ITEM:	01.01.001.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares			
Serviço		VALORES	UNID.	QUANT.	
		Quantidade	H	Total	
Período		125,00	H	125,000	
EXECUTADO NO PERÍODO:				125,000	
ACUMULADO ANTERIOR:				110,000	
ACUMULADO ATUAL:				235,000	
SALDO DO CONTRATO:				40,000	
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				-	
À MEDIR NO PERÍODO:				125,000	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONTRATO: 070/2022			CÁLCULO EXPLICATIVO		

Jose Roberto Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS  
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
Pedro Luiz C. de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 136693/D











**MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO**

Data de medição: 20/10/2023

Período: 02/10/2023 a 20/10/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

MEDIÇÃO 03

CONTRATADA: AGC

Período: 02/10/2023 a 20/10/2023

CONTRATO: Nº 070/2022

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabarana

RUAS	ESTACA		Extensão de OS / Ligações Prefeitas	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUBLEITO	Volume de corte	ESPESURA SUB-LEITO	ESPESURA SUB-BASE	ESPESURA BASE	ESPESURA CONCRETO BETUMINOSO	PAVIMENTAÇÃO															
	INICIO	FINAL												01.01.203.002.008	01.01.003.002.009	01.01.028.002.010	01.01.003.002.011	01.01.003.002.012	01.01.003.002.013	01.01.003.002.014	01.01.003.002.015	01.01.003.002.016	01.01.003.002.017	01.01.003.002.018	01.01.003.002.019	01.02.003.002.020	01.01.003.002.021		
														A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37		
LEGENDAS			A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37		
CALCULOS UTILIZADOS			proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR	PROJ	Execução	Execução	(%)	Corte	Campo	CURVA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO MERO 2	=A24	=A24*0,02(ESP)	=A26*30(KM)*2,5(DENS.)	=A26*6,1(KM)*2,5(DENS.)											
UNIDADES			(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	m2	m2	m3	Item	Item	m	m3	m3	Item	m3	Item	m2	m	m2		
PAVIMENTO ALMO																													
RUA																													
TRECHO 01 - RUA "E"	+	+	15	+	13,5	313,58	313,58	1,30	1,15	1,50							1,488,65	29,77	2,232,98	454,038	702,81	18,27	23,75	71,26	4,217	75,90			
	+	+		+																									
	+	+		+																									
	+	+		+																									
	+	+		+																									
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														0,00	1,488,65	29,77	2,232,97	454,03	702,81	18,27	23,75	71,26	4,21	75,90	0,00	0,00	0,00		
QUANTIDADES:			REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU INEXISTENTE NA "OS") (B):																										
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):															1,488,65	29,77	2,232,97	454,03	702,81	18,27	23,75	71,26	4,21	75,90					
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO (ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):														220,16	220,16	40,79	2,802,26	4,445,38	702,81	18,98	23,72	71,16	3,16	56,93	140,62	702,81	1,708,81		
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA "OS") (E):														220,16	29,77	2,232,97	454,03	702,81	18,27	23,72	71,16	3,16	56,93						
SERVIÇOS COM SALDO INEXISTENTE SERÃO MEDIDOS EM ADITIVO																													

*[Assinatura]*  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720233954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabarana

AGC CONSTRUÇÕES  
 EMPRESAS DIMENSIONAIS LTDA  
 Pedro Luiz C.O. Pessoa  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13669/D

*[Assinatura]*  
 São Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil CREA 15638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabarana



















**MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO**

Data de medição: 20/10/2023

Período: 02/10/2023 a 20/10/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ

CONTRATADA: AGC

Período: 02/10/2023 a 20/10/2023

CONTRATANTE: Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - Itabaiana

RUAS	ESTACA		Extensão de OS / Ligação Prediais	Extensão executada no período	EMPOLAMENTO	CONTRAÇÃO DE MATERIAL	DENSIDADE DE DESCARTE	LARGURA SUB-LEITO	Volumen de Corte	ESPESURA SUB-LEITO	ESPESURA SUB-BASE	ESPESURA BASE	ESPESURA CONCRETO BETUMINOSO	PAVIMENTAÇÃO																													
	INICIO	FINAL												01.01.008.002.002	01.01.008.002.005	01.01.008.002.010	01.01.008.002.011	01.01.008.002.012	01.01.008.002.013	01.01.008.002.014	01.01.008.002.015	01.01.008.002.016	01.01.008.002.017	01.01.008.002.018	01.01.008.002.019	01.01.008.002.020	01.01.008.002.021																
LEGENDAS		A1	A2	A3	A4	A5	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37																	
CALCULOS UTILIZADOS		proj	proj	FATOR	FATOR	FATOR		Execução	Execução	proj	Campo	Campo	CL.ESPESURA PAVIMENTAMENTO TUBULABRACO MEDIO	=A24	=A24*0,02(ESP)	=A28*30(KM)*2,5(DENS.)	=A28*8,1(KM)*2,5(DENS.)																										
UNIDADES		(m)	(m)	FATOR	FATOR	FATOR		m	m	m	m	m	m2	m2	m3	km	km	m	m3	m3	km	m3	km	m2	m	m2																	
PAVIMENTAÇÃO																																											
Ruas																																											
	17	+	36	+	13,85	373,95	373,95	1,30	1,15	1,50	5,00	0,50	0,20	0,20	0,05		1,869,75	56,09	4,206,938	855,41	995,57	25,88	33,65	100,95	5,97	107,52																	
THECHO 06 - RUA "A"		+		+																																							
THECHO 06 - RUA "A"		+		+																																							
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO (A):														0,00	1.869,75	56,09	4.206,93	855,41	995,57	25,88	33,65	100,95	5,97	107,52	0,00	0,00	0,00																
QUANTIDADES: REMANESCENTES ANTERIORES (ITEM SEM SALDO OU NEXISTENTE NA "OS") (B):																																											
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (C) = (A)+(B):															1.869,75	56,09	4.206,93	855,41	995,57	25,88	33,65	100,95	5,97	107,52																			
DO SALDO DA ORDEM DE SERVIÇO(ANTERIOR À ESTA MEDIÇÃO) (D):														671,39	671,39	70,97	4.941,17	6.768,01	995,57	25,88	33,60	100,80	4,48	80,64	193,34	995,57	2.541,14																
DESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO (LIMITADAS AO SALDO DA "OS") (E):															671,39	56,09	4.206,93	855,41	995,57	25,88	33,60	100,80	4,48	80,64																			
SERVIÇOS COM SALDO NEXISTENTE SERÃO MEDIDOS EM ADITIVO																																											

*F.R.C.*

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720233954  
Coordenador de Núcleo

Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES  
EMPRESA DE ENGENHARIA  
P.O. BOX 12 - JARDIM  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 135599/D







OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ



CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.

Boletim de Medição: 04 Período: 21/10/2023 à 30/11/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 01



TRECHO 02



TRECHO 03



TRECHO 04



TRECHO 05



TRECHO 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
CONTRATO: 070/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Távares Santana  
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

AGC CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDEIMENTOS LTDA  
Pedro Luiz C. O. Pessoa  
Engenheiro Civil  
CREA 10000, D