





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 40/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 29/02/2024 A 07/03/2024				DATA: 07/03/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.415.078,87	41.717,95	1.456.796,81	825.435,69	63,83	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	31.127,27	918,02	32.045,29	44,52	2.226.000,00	1.385.786,08	40.870,25	1.426.656,33	799.343,67	64,09	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	31,10	0,90	32,00	30,46	47.094,50	29.292,79	847,70	30.140,48	16.954,02	64,00	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	74.243,73	2.165,10	76.408,84	42.811,16	64,09	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	311,28	9,00	320,28	123,60	61.800,00	38.474,21	1.112,40	39.586,61	22.213,39	64,06	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	747,53	22,00	769,53	47,85	57.420,00	35.769,52	1.052,70	36.822,23	20.597,77	64,13	
Total geral								2.401.452,50	1.489.322,60	43.883,05	1.533.205,65	868.246,85	63,84	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 - Dados: 2024.03.07 17:41:25 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 40/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 29/02/2024 A 07/03/2024	DATA: 07/03/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	29/02/2024	RUA JOSIVALDO DOS SANTOS	RIACHO DOCE	7,00	4,60	32,20
2	29/02/2024	RUA JOSIVALDO DOS SANTOS	RIACHO DOCE	66,40	1,80	119,52
3	01/03/2024	RUA RESPEITA JANUÁRIO	BAIRRO DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	12,00	3,40	40,80
4	01/03/2024	RUA RESPEITA JANUÁRIO	BAIRRO DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	15,70	3,30	51,81
5	01/03/2024	RUA RESPEITA JANUÁRIO	BAIRRO DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	10,70	2,30	24,61
6	04/03/2024	RUA RESPEITA JANUÁRIO	BAIRRO DOUTOR JOSÉ MILTON MACHADO	37,00	3,10	114,70
7	05/03/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	17,70	6,00	106,20
8	05/03/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	9,00	2,90	26,10
9	05/03/2024	RUA C	SÃO CRISTOVÃO	10,60	7,00	74,20
10	06/03/2024	RUA C	SÃO CRISTOVÃO	7,80	7,00	54,60
11	06/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	8,30	3,50	29,05
12	06/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	9,70	8,00	77,60
13	07/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	19,50	6,00	117,00
14	07/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	5,70	4,90	27,93
15	07/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	3,50	6,20	21,70
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						918,02

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.07 17:41:04 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 40/2024



RUA JOSIVALDO DOS SANTOS



RUA JOSIVALDO DOS SANTOS



RUA RESPEITA JANUARIO



RUA RESPEITA JANUARIO



RUA RESPEITA JANUARIO



RUA RESPEITA JANUARIO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
11525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.07 17:41:48 -03'00'



RUA B



RUA B



RUA C



RUA C



RUA P



RUA P

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.07 17:42:00 -03'00'



RUA P



RUA P



RUA P

José Robson Santos da Paixão
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.07
17:42:12 -03'00'