


| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | CONTRATO Nº 069/2023 | | | |  | | | | |
|---|---|-----|---|--------------------|------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | B.M.Nº. 41/2024 | | | | ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023 | | | | | | | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | | PERÍODO: 08/03/2024 A0 14/03/2024 | | | | DATA: 14/03/2024 | | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$ | | | | Saldo a | Medir | % Medido | |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | | | |
| 01 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 50.000,00 | 32.045,29 | 700,26 | 32.745,55 | 44,52 | 2.226.000,00 | 1.426.656,33 | 31.175,58 | 1.457.831,91 | 793.600,79 | 768.168,09 | 65,49 | |
| 01.002 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 300,00 | | | 0,00 | 30,46 | 9.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.003 | Paralelepípedo granítico (com frete) | mil | 50,00 | 32,00 | 0,70 | 32,70 | 941,89 | 47.094,50 | 30.140,49 | 659,32 | 30.799,80 | 16.294,70 | 16.294,70 | 65,40 | |
| 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 500,00 | 320,28 | 7,00 | 327,28 | 123,60 | 61.800,00 | 39.586,61 | 865,20 | 40.451,81 | 21.348,19 | 21.348,19 | 65,46 | |
| 02.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1.200,00 | 769,53 | 16,00 | 785,53 | 47,85 | 57.420,00 | 36.822,22 | 765,60 | 37.587,83 | 19.832,17 | 19.832,17 | 65,46 | |
| Total geral | | | | | | | | 2.282.232,50 | 1.456.796,82 | 31.834,90 | 1.488.631,71 | 793.600,79 | 768.168,09 | 65,23 | |
| MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.03.15 09:08:12 -03'00' | | | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___ | | | | Aprovado para pagamento Data: ___/___/___ | | | | | | | | |
| Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603 | | | | | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA | | CONTRATO Nº 069/2023 | | |
|---|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | B.M.Nº: 41/2024 | | ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023 | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | PERÍODO: 08/03/2024 AO 14/03/2024 | | DATA: 14/03/2024 | | |
| Item | Data de Execução | Discriminação dos Serviços | REFERÊNCIA | COMP(m) | LARG(m) | ÁREA (m²) |
| 1 | 08/03/2024 | RUA P | SÃO CRISTOVÃO | 17,20 | 6,15 | 105,78 |
| 2 | 08/03/2024 | RUA P | SÃO CRISTOVÃO | 8,10 | 9,00 | 72,90 |
| 3 | 11/03/2024 | RUA RESPEITA JANUÁRIO | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 23,30 | 4,20 | 97,86 |
| 4 | 11/03/2024 | RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 12,80 | 2,80 | 35,84 |
| 5 | 11/03/2024 | RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 7,40 | 6,50 | 48,10 |
| 6 | 12/02/2024 | RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 6,55 | 3,70 | 24,24 |
| 7 | 12/02/2024 | RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 12,20 | 5,50 | 67,10 |
| 8 | 12/02/2024 | RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 4,00 | 3,50 | 14,00 |
| 9 | 13/03/2024 | RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 21,50 | 6,00 | 129,00 |
| 10 | 14/03/2024 | RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 11,10 | 5,90 | 65,49 |
| 11 | 14/03/2024 | RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| 12 | 14/03/2024 | RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA | BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA | 5,50 | 2,90 | 15,95 |
| TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==> | | | | | | 700,26 |

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.03.14
15:15:49 -03'00'

~~Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SP 220298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

~~Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Torres Santana
Engº Civil - CREA/SP 2715638353
Coordenador de Núcleo~~

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 41/2024**



RUA P



RUA P



RUA RESPEITA JANUARIO




RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ




RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.14
15:16:23 -03'00'



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA




RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA




RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.14
15:16:37 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo