

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 06/9/2023											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIANA		B.M.Nº. 42/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023											
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 15/03/2024 AO 21/03/2024		DATA: 21/03/2024											
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido			
			Contratada	Acumulada		Do Período	Acumulada até o Período	Contratado	Anterior				Do Período	Acumulado até o Período	
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.745,55	1.179,94	33.925,49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282.232,50	1.438.631,72	53.661,20	1.542.292,91	739.939,59	67,58
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			300,00				2.226.000,00	1.457.831,91	52.530,93	1.510.362,84	715.637,16	67,85
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	32,70	1,20	30,46				9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
02.001	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	h	500,00	327,28	12,00	339,28				47.094,50	30.799,81	1.130,27	31.930,07	15.164,43	67,80
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	785,53	29,00	47,85				119.220,00	78.039,63	2.870,85	80.910,49	38.309,51	67,87
	Total geral									61.800,00	40.451,81	1.483,20	41.935,01	19.864,99	67,86
										57.420,00	37.587,82	1.387,65	38.975,48	18.444,52	67,88
										2.401.452,50	1.566.671,35	56.532,05	1.623.203,40	776.249,10	67,59

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ____/____/____

Aprovado para pagamento
Data: ____/____/____

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525, DocId:30240222090929-0100
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Yan Henrique TAVARES Santana
Engº Civil CREA 0715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 068/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.N.º. 42/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/06/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 15/03/2024 AO 21/03/2024		DATA: 21/03/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
1	15/03/2024	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	102,30	2,50	255,75
2	18/03/2024	RUA MINERVINA DOS SANTOS	RIACHO DOCE	65,00	3,00	195,00
3	19/03/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	JOSE MILTON MACHADO	8,00	6,30	50,40
4	19/03/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	JOSE MILTON MACHADO	10,00	3,50	35,00
5	19/03/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	JOSE MILTON MACHADO	10,00	7,50	75,00
6	19/03/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	JOSE MILTON MACHADO	4,70	2,20	10,34
7	19/03/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBA	JOSE MILTON MACHADO	10,50	2,60	27,30
8	20/03/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	25,00	7,00	175,00
9	20/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	11,00	5,00	55,00
10	21/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	13,00	6,50	84,50
11	21/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	8,60	6,50	55,90
12	21/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	15,50	3,50	54,25
13	21/03/2024	RUA P	SÃO CRISTOVÃO	5,50	3,00	16,50
14	21/03/2024	AV. ROSALVO ALEXANDRE DE LIMA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	15,00	6,00	90,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)====>						1.179,94

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.22 09:06:07 -03'00'

Jose Hobson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA-272033954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 42/2024**



RUA JOÃO TAVARES DE JESUS



RUA MINERVINA DOS SANTOS



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Rubson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.03.22 09:06:36 -03'00'



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA P



RUA P



RUA P



RUA P

Yan Henrique Xavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.03.22
09:06:50 -03'00'




RUA P




AV. ROSALVO ALEXANDRE DE LIMA

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.03.22
09:07:13 -03'00'


Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 0715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana