



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 44/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 27/03/2024 AO 04/04/2024				DATA: 04/04/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$						Saldo a	Medir
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	34.482,90	1.042,22	35.525,12	44,52	2.282.232,50 2.226.000,00	1.567.579,76 1.535.178,74	47.435,71 46.399,63	1.615.015,46 1.581.578,36	667.217,04 644.421,64	70,76 71,05		
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00		
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	34,40	1,10	35,50	30,46 941,89	47.094,50	32.401,02	1.036,08	33.437,10	13.657,40	71,00		
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	344,28	10,00	354,28	123,60	119.220,00 61.800,00	82.102,68 42.553,01	2.288,70 1.236,00	84.391,39 43.789,01	34.828,61 18.010,99	70,79 70,86		
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	826,53	22,00	848,53	47,85	57.420,00	39.549,67	1.052,70	40.602,38	16.817,62	70,71		
Total geral								2.401.452,50	1.649.682,44	49.724,41	1.699.406,85	702.045,65	70,77		

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.04.04 14:43:30
03:09

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/__

Aprovado para pagamento
Data: __/__/__


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 44/2024**



RUA MINERVINA DOS SANTOS



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO




RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA




RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Henrique Fernandes Santana
 Eng. Civil CREA 2718638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06
 641211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.04.04
 14:32:15 -03'00'



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA




RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA




RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Ivan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil CREA 3715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.04.04
 14:32:32 -03'00'



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA B



RUA B



RUA B



RUA A

Jose Kobson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525

Dados: 2024.04.04 14:32:44 -03'00'



RUA A

Jose Robson Santos da Paixão
Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Soares Santana
Henrique Soares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.04.04
14:32:55 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 44/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 27/03/2024 AO 04/04/2024	DATA: 04/04/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	27/03/2024	RUA MINERVINA DOS SANTOS	RIACHO DOCE	17,50	2,70	47,25
2	27/03/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	35,50	2,80	99,40
3	27/03/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	16,30	3,10	50,53
4	28/03/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	10,80	7,00	75,60
5	28/03/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	3,70	5,90	21,83
6	28/03/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	3,00	3,10	9,30
7	01/04/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	11,90	3,60	42,84
8	01/04/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	12,50	6,70	83,75
9	01/04/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	10,30	4,20	43,26
10	02/04/2024	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	15,80	6,00	94,80
11	02/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	7,50	3,00	22,50
12	02/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	5,20	3,50	18,20
13	03/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	29,10	3,60	104,76
14	03/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	8,40	2,50	21,00
15	03/04/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	31,50	2,50	78,75
16	04/04/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	16,20	3,50	56,70
17	04/04/2024	RUA B	SÃO CRISTOVÃO	12,00	5,20	62,40
18	04/04/2024	RUA A	POVOADO RIO DAS PEDRAS	34,90	2,90	101,21
19	04/04/2024	RUA A	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,20	3,70	8,14
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.042,22



MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.04.04 14:33:17 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana