

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABALANA

BOLETIM DE MEDIÇÃO
B.M.N.º 47/2024

CONTRATO Nº 069/2023
ORDEN DE SERVIÇO = 02/05/2023

CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP

PERÍODO: 19/04/2024 AO 25/04/2024

DATA: 25/04/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido		
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período					
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO															
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepíedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	37.450,91	886,79	38.336,70	44,52	2.282.232,50	1.702.688,32	1.867.314,54	40.186,88	1.742.777,19	539.455,31	76,36		
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00		
01.003	Paralelepíedo granítico (com frete)	mil	50,00	37,45	0,80	38,25	941,89	47.094,50	35.273,78	753,51	36.027,29	11.067,21	76,50			
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	88.988,73	2.432,25	91.420,99	27.799,01	76,68			
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	373,28	10,00	383,28	123,60	61.800,00	46.137,41	1.236,00	47.373,41	14.426,59	76,66			
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	895,53	25,00	920,53	47,85	57.420,00	42.851,32	1.196,25	44.047,58	13.372,42	76,71			
Total geral								2.401.452,50	1.791.577,05	42.621,13	1.834.196,18	567.254,32	76,38			

Assinatura de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTOS
SANTANA:06641211525
SANTANA:06641211525
06289
06289
Eng° Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/___

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/___

José Roberto Santos de Araújo
Eng. Civil CREA 7120293954
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Van Henrique Torres Santana
Eng° Civil CREA 715638353
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 47/2024**



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA CORONEL SEBRÃO



RUA LUAR DO SERTÃO



RUA LUAR DO SERTÃO

Eng. Civil
Douglas Santos da Paixão
CREA 2720293954
Coordenador de Nucleo

Eng. Civil
Yan Henrique Toyares Santana
CREA 155220273

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.04.25
16:19:48 -03'00'



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO




RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO




RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO




RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Paes Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.04.25
16:20:02 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALALELISMO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 089/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M. Nº: 47/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 0205/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 19/04/2024 AO 29/04/2024	DATA: 25/04/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	19/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	DOUTOR JOSE MILTON MACHADO	12,50	3,00	37,50
2	19/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	DOUTOR JOSE MILTON MACHADO	14,00	3,60	50,40
3	19/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	DOUTOR JOSE MILTON MACHADO	17,00	6,00	102,00
4	22/04/2024	RUA CORONEL SEBRÃO	SÃO CRISTOVÃO	105,00	1,80	168,00
5	23/04/2024	RUA LUAR DO SERTÃO	DOUTOR JOSE MILTON MACHADO	21,00	7,00	147,00
6	24/04/2024	RUA JOSE HENIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA	20,20	7,00	141,40
7	24/04/2024	RUA JOSE HENIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA	15,70	7,00	109,90
8	25/04/2024	RUA JOSE HENIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA	8,00	4,20	33,60
9	25/04/2024	RUA JOSE HENIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA	18,00	3,80	68,40
10	25/04/2024	RUA JOSE HENIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA	8,90	3,10	27,59
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>						885,79

MAYKON Assinado de forma digital por MAYKON
DOUGLAS DOUGLAS SANTOS
SANTOS SANTANA:06641211
525
SANTANA:06 Dados: 2024.04.25
641211525 16:19:17 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana