




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 48/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 26/04/2024 A0 02/05/2024				DATA: 02/05/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.742.777,20	27.530,00	1.770.307,20		511.925,30	77,57
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	38.336,70	605,68	38.942,38	44,52	2.226.000,00	1.706.749,91	26.964,87	1.733.714,78		492.285,22	77,88
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	38,25	0,60	38,85	941,89	47.094,50	36.027,29	565,13	36.592,42		10.502,08	77,70
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	91.420,98	1.220,10	92.641,08		26.578,92	77,71
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	383,28	6,00	389,28	123,60	61.800,00	47.373,41	741,60	48.115,01		13.684,99	77,86
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	920,53	10,00	930,53	47,85	57.420,00	44.047,57	478,50	44.526,07		12.893,93	77,54
Total geral								2.401.452,50	1.834.198,18	28.750,10	1.862.948,28		538.504,22	77,58
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.05.02 12:37:08 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___					


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 48/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 26/04/2024 AO 02/05/2024	DATA: 02/05/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	26/04/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTOVÃO	42,00	3,50	147,00
2	26/04/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTOVÃO	43,00	2,00	86,00
3	29/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	8,10	3,00	24,30
4	29/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	7,00	3,20	22,40
5	29/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	18,00	3,00	54,00
6	29/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	7,00	3,30	23,10
7	30/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	4,00	4,00	16,00
8	30/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	12,00	3,00	36,00
9	30/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	18,00	3,70	66,60
10	30/04/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	6,70	3,40	22,78
11	02/05/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	15,00	6,50	97,50
12	02/05/2024	RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	5,00	2,00	10,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>						605,68

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
5
Data: 2024.05.02
12:58:29 -03'00'

Yan Henrique Novares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 48/2024**



RUA EUDALIO GOUVEIA



RUA EUDALIO GOUVEIA



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2728298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.05.02
12:46:19 -03'00'



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO




RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO




RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.05.02 12:46:34 -03'00'