





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 069/2023										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M. Nº. 49/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023										
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 03/05/2024 A 09/05/2024		DATA: 09/05/2024										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.770.307,20	24.951,97	1.795.259,17		486.973,33	78,66
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	38.942,38	539,31	39.481,69	44,52	2.226.000,00	1.733.714,78	24.010,08	1.757.724,86		468.275,14	78,96
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	38,85	1,00	39,85	941,89	47.094,50	36.592,42	941,89	37.534,31		9.560,19	79,70
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	92.641,08	1.144,35	93.785,43		25.434,57	78,67
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	389,28	5,00	394,28	123,60	61.800,00	48.115,01	618,00	48.733,01		13.066,99	78,86
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	930,53	11,00	941,53	47,85	57.420,00	44.526,07	526,35	45.052,42		12.367,58	78,46
Total geral								2.401.452,50	1.862.948,28	26.096,32	1.889.044,60		512.407,90	78,66
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.05.10 09:18:18 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__								



 Maykon Douglas Santos Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 49/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 03/05/2024 A 09/05/2024		DATA: 09/05/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	03/05/2024	RUA LUAR DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	10,30	3,10	31,93
2	03/05/2024	RUA LUAR DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	40,70	3,40	138,38
3	06/05/2024	AV. JOSEFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	47,50	3,50	166,25
4	07/05/2024	RUA JOSÉ HENIO DE ARAUJO	PARAÍSO DA SERRA	18,40	4,90	80,36
5	08/05/2024	RUA EUDÁLIO GOLVEIA	SÃO CRISTÓVÃO	20,20	2,00	40,40
6	09/05/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	21,00	2,00	42,00
7	09/05/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	16,00	2,00	32,00
8	09/05/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	4,70	1,70	7,99
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						539,31

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.05.10 09:17:58 -03'00'


Douglas Santos Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 49/2024**



RUA LUAR DO SERTÃO



RUA LUAR DO SERTÃO



AV. JOSEFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉ HÊNIO DE ARAUJO

Assinado de
forma digital por
MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525
SANTANA:066412
11525
Dados: 2024.05.10
09:16:53 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 1715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA EUDÁLIO GOLVEIA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.05.10
09:17:34 -03'00'

Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil CREA 1715638353
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana