

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE INÍCIO: 07/04/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026		PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026			CONTRATO 107/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA										DATA DE MEDIÇÃO: 31/07/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% MEDIDO	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE O POVOADO MANGUEIRA / POVOADO RIBEIRA														
1.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE POVOADO MANGUEIRA / RIBEIRA														
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 100.321,20	R\$ 75.240,90	R\$ 8.360,10	R\$ 83.601,00	R\$ 16.720,20	83%	
01.02.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	630,00	472,50	52,50	525,00	105,00	159,24	R\$ 100.321,20	R\$ 75.240,90	R\$ 8.360,10	R\$ 83.601,00	R\$ 16.720,20	83%	
01.02.02	Mestre de obras com encargos complementares	H	1134,00	850,50	70,88	921,38	212,62	97,34	R\$ 110.383,56	R\$ 82.787,67	R\$ 6.899,46	R\$ 89.687,13	R\$ 20.696,43	81%	
1.03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 11.408,78	R\$ 3.701,84	R\$ -	R\$ 3.701,84	R\$ 7.706,92	67%	
01.03.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	12,00	8,00		8,00	4,00	462,73	R\$ 5.552,76	R\$ 3.701,84	R\$ -	R\$ 3.701,84	R\$ 1.850,92	67%	
01.03.02	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MES	6,00	0,00		0,00	6,00	976,00	R\$ 5.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.856,00	0%	
1.04	ENSAIOS								R\$ 21.006,81	R\$ 16.276,26	R\$ -	R\$ 16.276,26	R\$ 4.730,55	77%	
1.04.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	33,00	33,00		33,00	0,00	106,75	R\$ 3.522,75	R\$ 3.522,75	R\$ -	R\$ 3.522,75	R\$ -	100%	
1.04.02	Ensaio - Limite de liquidez	un	33,00	33,00		33,00	0,00	106,75	R\$ 3.522,75	R\$ 3.522,75	R\$ -	R\$ 3.522,75	R\$ -	100%	
1.04.03	Ensaio - Limite de plasticidade	un	33,00	33,00		33,00	0,00	106,75	R\$ 3.522,75	R\$ 3.522,75	R\$ -	R\$ 3.522,75	R\$ -	100%	
1.04.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	33,00	33,00		33,00	0,00	140,30	R\$ 4.629,90	R\$ 4.629,90	R\$ -	R\$ 4.629,90	R\$ -	100%	
1.04.05	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	33,00	33,00		33,00	0,00	32,67	R\$ 1.078,11	R\$ 1.078,11	R\$ -	R\$ 1.078,11	R\$ -	100%	
1.04.06	Ensaio - Marshall	un	33,00	0,00		0,00	33,00	143,35	R\$ 4.730,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.730,55	0%	
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA								R\$ 111,30	R\$ 111,30	R\$ -	R\$ 111,30	R\$ -	100%	
1.05.01	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	un	10,00	10,00		10,00	0,00	11,13	R\$ 111,30	R\$ 111,30	R\$ -	R\$ 111,30	R\$ -	100%	
1.06	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 81.731,92	R\$ 81.731,92	R\$ -	R\$ 81.731,92	R\$ -	100%	
1.06.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	M2	18223,4	18223,40		18223,40	0,00	0,89	R\$ 12.574,14	R\$ 12.574,14	R\$ -	R\$ 12.574,14	R\$ -	100%	
1.06.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	M3	1822,33	1822,24		1822,24	0,09	1,20	R\$ 2.186,79	R\$ 2.186,79	R\$ -	R\$ 2.186,79	R\$ -	100%	
1.06.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	68337,75	68334,00		68334,00	3,75	0,98	R\$ 66.970,99	R\$ 66.970,99	R\$ -	R\$ 66.970,99	R\$ -	100%	
1.07	TERRAPLANAGEM								R\$ 464.399,90	R\$ 298.476,95	R\$ 165.920,79	R\$ 454.397,59	R\$ 2,32	100%	
1.07.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M2	18223,4	18223,40		18223,40	0,00	1,82	R\$ 29.521,90	R\$ 29.521,90	R\$ -	R\$ 29.521,90	R\$ -	100%	
1.07.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	M3	8200,53	5180,27	3.020,27	8200,53	0,00	15,27	R\$ 125.222,09	R\$ 79.102,65	R\$ 46.119,52	R\$ 125.222,09	R\$ -	100%	


 A. Nysson José de Andrade Machado
 Engº Eletricista - CREA 2718736348
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			DATA DE INÍCIO: 07/04/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04				NOVATEC					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026		PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 DATA DE MEDIÇÃO: 31/07/2026				CONTRATO 107/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA			QUANTIDADES				VALORES (R\$)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.07.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	TXKM	30751,98	19425,98	11.325,99	30751,98	0,00	0,73	R\$ 22.448,94	R\$ 14.180,97	R\$ 8.267,97	R\$ 22.448,94	R\$ -	100%
1.07.04	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	M2	18223,4	11511,70	6.711,70	18223,40	0,00	1,43	R\$ 28.059,46	R\$ 16.461,73	R\$ 9.597,73	R\$ 28.059,46	R\$ -	100%
1.07.05	Reforço do sub-leito	M3	3644,68	2302,34	1.342,34	3644,68	0,00	40,89	R\$ 149.030,96	R\$ 94.142,68	R\$ 54.888,29	R\$ 149.030,96	R\$ -	100%
1.07.06	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	TKM	82005,3	51802,51	30.202,79	82005,30	0,00	0,73	R\$ 59.863,86	R\$ 37.815,88	R\$ 22.048,04	R\$ 59.863,86	R\$ -	100%
1.07.07	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	M3	3311,34	2135,85	1.175,49	3311,34	0,00	12,76	R\$ 42.252,89	R\$ 27.251,15	R\$ 14.999,23	R\$ 42.250,37	R\$ 2,32	100%
1.08	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 3.041.886,84	R\$ 1.796.431,60	R\$ 89.716,16	R\$ 1.886.147,76	R\$ 1.155.756,88	62%
1.08.01	Locação de serviços de pavimentação	m2	16556,72	16556,72		16556,72	0,00	1,75	R\$ 28.974,26	R\$ 28.974,26	R\$ -	R\$ 28.974,26	R\$ -	100%
1.08.02	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	3311,34	3311,34		3311,34	0,00	209,46	R\$ 693.593,27	R\$ 693.593,27	R\$ -	R\$ 693.593,27	R\$ -	100%
1.08.03	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	4304,74	4304,74		4304,74	0,00	3,55	R\$ 15.281,82	R\$ 15.281,82	R\$ -	R\$ 15.281,82	R\$ -	100%
1.08.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	96856,69	96856,69		96856,69	0,00	0,98	R\$ 94.919,55	R\$ 94.919,55	R\$ -	R\$ 94.919,55	R\$ -	100%
1.08.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	16566,72	16566,72		16566,72	0,00	12,11	R\$ 200.622,97	R\$ 200.622,97	R\$ -	R\$ 200.622,97	R\$ -	100%
1.08.06	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: btkm). af_07/2020	txkm	596,40	596,40		596,40	0,00	2,25	R\$ 1.341,90	R\$ 1.341,90	R\$ -	R\$ 1.341,90	R\$ -	100%
1.08.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	txkm	5447,13	5447,13		5447,13	0,00	0,90	R\$ 4.902,41	R\$ 4.902,41	R\$ -	R\$ 4.902,41	R\$ -	100%
1.08.08	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante. exclusive transporte	m2	16556,72	16556,72		16556,72	0,00	1,75	R\$ 28.974,26	R\$ 28.991,76	R\$ -	R\$ 28.991,76	R\$ -	100%
1.08.09	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: btkm). af_07/2020	txkm	596,40	596,40		596,40	0,00	2,25	R\$ 1.341,90	R\$ 1.341,90	R\$ -	R\$ 1.341,90	R\$ -	100%
1.08.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	txkm	5447,13	5447,13		5447,13	0,00	0,90	R\$ 4.902,41	R\$ 4.902,41	R\$ -	R\$ 4.902,41	R\$ -	100%
1.08.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	828,33	414,17		414,17	414,16	1451,43	R\$ 1.202.263,01	R\$ 601.135,86	R\$ -	R\$ 601.135,86	R\$ 601.127,15	50%
1.08.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1987,99	994,00		994,00	993,99	3,55	R\$ 7.057,36	R\$ 3.528,71	R\$ -	R\$ 3.528,71	R\$ 3.528,65	50%
1.08.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	143135,42	71568,23		71568,23	71567,19	0,98	R\$ 140.272,71	R\$ 70.136,87	R\$ -	R\$ 70.136,87	R\$ 70.135,84	50%
1.08.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	95423,81	47712,15		47712,15	47711,46	0,98	R\$ 93.515,13	R\$ 46.757,91	R\$ -	R\$ 46.757,91	R\$ 46.757,22	50%


 R. Nysson José de Andrade Machado
 Engº Eletricista - CREA 2718736342
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Antônio José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

[illegible]

Ruysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

[illegible]

Arrysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

[illegible]

K. rlysson - José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
1.07	TERRAPLANAGEM				
1.07.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	ÁREA TOTAL
		m³			m²
		3.020,27	1,50	2,50	11.325,99
EXECUTADO NO PERÍODO:					11.325,99
ACUMULADO ANTERIOR:					19.425,98
ACUMULADO ATUAL:					30.751,98
SALDO A MEDIR:					0,00
CONTRATO:					30.751,98
A MEDIR NO PERÍODO:					11.325,99

K. rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

K. rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026**PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026**

K. Rysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

[illegible]

K. riysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos, Ltd.

CONTRATO 107/2026**PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026**

K. rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos, Ltd.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.08	PAVIMENTAÇÃO				
1.08.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	EXTENSÃO	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
		m	m	m	m³
		1.500,00	0,15	0,30	67,49
EXECUTADO NO PERÍODO:					67,49
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					67,49
SALDO A MEDIR:					181,01
CONTRATO:					248,50
A MEDIR NO PERÍODO:					67,49

MEMORIA DE CÁLCULO

K. rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

K. rlysson José de Andrade Machado
Eng^o Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026**PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026**

K. rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	TERRAPLANAGEM				
1.08.18	Colchão de areia	EXTENSÃO	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
		m	m	m	t
		1.500,00	0,30	0,0150	6,75
EXECUTADO NO PERÍODO:					6,75
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					6,75
SALDO A MEDIR:					18,10
CONTRATO:					24,85
A MEDIR NO PERÍODO:					6,75
		MEMÓRIA DE CÁLCULO			

Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

K. Rysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

K. rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

gov.br

K. rlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA: MANGUEIRA - RIBEIRA
CONTRATO: 107/2026



MEDIÇÃO 04

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Data da medição: 31/07/2026
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM	



K. rysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.08.05 15:36:53 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 06/08/2026 07:56:13 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>