


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				ACUMULADO ANTERIOR			06/2023		19.08.2023 a 11.10.2023		MEDICÃO Nº		13/10/2023				
				DO PERÍODO			PREÇO UNITÁRIO EM R\$		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$		DO PERÍODO EM R\$		ACUMULADO ATUAL EM R\$				
				ACUMULADO ATUAL			R\$		R\$		R\$		R\$				
				VALORES			R\$		R\$		R\$		R\$				
				VALOR CONTRATO (R\$)			R\$		R\$		R\$		R\$				
				QUANTIDADE RESTANTE			R\$		R\$		R\$		R\$				
				VALOR RESTANTE EM R\$			R\$		R\$		R\$		R\$				
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														<b>R\$ 2.173,32</b>			
<b>01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														<b>2.173,32</b>			
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 362,22	2.173,32	0,00	2.173,32	R\$ 2.173,32	0,00	0,00				
<b>2 CASA DOS VIGIAS</b>														<b>R\$ 30.730,71</b>			
<b>02.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>														<b>4.423,33</b>			
02.01.001	Demolição de reboco	m2	46,12	46,12	0,00	46,12	R\$ 7,33	338,06	0,00	338,06	R\$ 338,06	0,00	0,00				
02.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	20,35	20,35	0,00	20,35	R\$ 16,98	345,54	0,00	345,54	R\$ 345,54	0,00	0,00				
02.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	1,84	1,84	0,00	1,84	R\$ 11,46	21,09	0,00	21,09	R\$ 21,09	0,00	0,00				
02.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	13,81	13,81	0,00	13,81	R\$ 21,55	297,61	0,00	297,61	R\$ 297,61	0,00	0,00				
02.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	11,05	9,06	1,99	11,05	R\$ 13,06	118,32	25,99	144,31	R\$ 144,31	0,00	0,00				
02.01.006	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 11,59	11,59	0,00	11,59	R\$ 11,59	0,00	0,00				
02.01.007	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 16,83	50,49	0,00	50,49	R\$ 50,49	0,00	0,00				
02.01.008	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	55,60	55,60	0,00	55,60	R\$ 55,36	3.078,02	0,00	3.078,02	R\$ 3.078,02	0,00	0,00				
02.01.009	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00				
02.01.010	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 12,69	38,07	0,00	38,07	R\$ 38,07	0,00	0,00				
02.01.011	Remoção de lavatório	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 10,41	10,41	0,00	10,41	R\$ 10,41	0,00	0,00				
02.01.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 14,69	88,14	0,00	88,14	R\$ 88,14	0,00	0,00				
<b>02.02 COBERTURA</b>														<b>1.360,20</b>			
02.02.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	33,46	33,46	0,00	33,46	R\$ 6,48	216,82	0,00	216,82	216,82	0,00	0,00				
02.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 87,75	263,25	0,00	263,25	263,25	0,00	0,00				
02.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02.02.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	7,11	7,11	0,00	7,11	R\$ 18,64	132,53	0,00	132,53	132,53	0,00	0,00				
02.02.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	60,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 12,46	747,60	0,00	747,60	747,60	0,00	0,00				
<b>02.03 REVESTIMENTO</b>														<b>3.038,55</b>			
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	46,62	46,62	0,00	46,62	5,93	276,46	0,00	276,46	276,46	0,00	0,00				
02.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,55	35,55	0,00	35,55	25,85	918,97	0,00	918,97	918,97	0,00	0,00				
02.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	28,12	28,12	0,00	28,12	28,57	803,39	0,00	803,39	803,39	0,00	0,00				
02.03.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	31,67	31,67	0,00	31,67	32,83	1.039,73	0,00	1.039,73	1.039,73	0,00	0,00				
<b>02.04 FORRO</b>														<b>782,53</b>			
02.04.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 ps	m2	31,49	31,49	0,00	31,49	24,85	782,53	0,00	782,53	782,53	0,00	0,00				
<b>02.05 PILARES</b>														<b>29,04</b>			
02.05.001	Demolição de reboco	m2	2,19	2,19	0,00	2,19	7,33	16,05	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00				

Thaísa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							004		VALORES		Valor de Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
02.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,19	2,19	0,00	2,19	5,93	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	
02.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										42,67			
02.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	1,84	1,84	0,00	0,00	23,19	42,67	0,00	42,67	42,67	1,84	0,00	
02.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07	<b>PASSEIO</b>										511,52			
02.07.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	13,81	13,81	0,00	13,81	37,04	511,52	0,00	511,52	511,52	0,00	0,00	
02.08	<b>ESQUADRIAS</b>													
02.08.001	<b>ESQUADRIAS MADEIRA</b>										9.835,05			
02.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.405,58	2.811,16	0,00	2.811,16	2.811,16	0,00	0,00	
02.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.298,95	2.597,90	0,00	2.597,90	2.597,90	0,00	0,00	
02.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.217,35	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00	
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,70	1,50	2,20	3,70	666,88	1.000,32	1.467,14	2.467,46	2.467,46	0,00	0,00	
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	4,00	2,00	2,00	4,00	160,82	321,64	321,64	643,28	643,28	0,00	0,00	
02.08.001.006	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	0,54	0,54	0,00	0,54	181,30	97,90	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00	
02.09	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO</b>										1.016,19			
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00	3,00	2,00	5,00	101,70	305,10	203,40	508,50	508,50	0,00	0,00	
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	134,41	134,41	0,00	134,41	134,41	0,00	0,00	
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	2,00	2,00	4,00	77,36	154,72	154,72	309,44	309,44	0,00	0,00	
02.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,96	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00	
02.10	<b>METAIS E LOUÇAS</b>										1.019,41			
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	1,00	412,05	
02.10.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28	
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11	
02.10.004	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72	
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25	1,00	42,25	




Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDICÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
											004	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)		QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
<b>02.11</b>	<b>PINTURAS</b>													
<b>02.11.001</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>											<b>5.277,39</b>		
02.11.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	131,77	131,77	0,00	131,77	7,73	1.018,58	0,00	1.018,58	1.018,58	0,00	0,00	
02.11.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	131,77	131,77	0,00	131,77	17,68	2.329,69	0,00	2.329,69	2.329,69	0,00	0,00	
02.11.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	131,77	131,77	0,00	131,77	14,64	1.929,11	0,00	1.929,11	1.929,11	0,00	0,00	
<b>02.11.002</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>											<b>2.878,59</b>		
02.11.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	85,80	85,80	0,00	85,80	33,55	2.878,59	0,00	2.878,59	2.878,59	0,00	0,00	
<b>02.11.004</b>	<b>ESQUADRIAS</b>											<b>376,44</b>		
02.11.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	22,65	22,65	0,00	22,65	16,62	376,44	0,00	376,44	376,44	0,00	0,00	
02.11.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02.12</b>	<b>DIVERSOS</b>											<b>139,80</b>		
02.12.001	Limpeza geral	m2	60,00	60,00	0,00	60,00	2,33	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>											<b>R\$ 97.744,98</b>		
<b>03.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>											<b>6.381,03</b>		
03.01.001	Demolição de reboco	m2	194,80	0,00	129,50	129,50	R\$ 7,33	0,00	949,24	949,24	R\$ 1.427,88	65,30	478,65	
03.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	46,50	0,00	46,50	46,50	R\$ 16,98	0,00	789,57	789,57	R\$ 789,57	0,00	0,00	
03.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	14,60	0,00	14,60	14,60	R\$ 11,46	0,00	167,32	167,32	R\$ 167,32	0,00	0,00	
03.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	63,06	0,00	62,83	62,83	R\$ 21,55	0,00	1.353,99	1.353,99	R\$ 1.358,94	0,23	4,95	
03.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af 12/2017	m2	88,04	0,00	88,04	88,04	R\$ 4,87	0,00	428,75	428,75	R\$ 428,75	0,00	0,00	
03.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	42,97	0,00	42,97	42,97	R\$ 13,06	0,00	561,19	561,19	R\$ 561,19	0,00	0,00	
03.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	9,30	0,00	5,80	5,80	R\$ 15,14	0,00	87,81	87,81	R\$ 140,80	3,50	52,99	
03.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 11,59	0,00	34,77	34,77	R\$ 34,77	0,00	0,00	
03.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 10,41	0,00	31,23	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00	
03.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
03.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	44,47	0,00	44,47	44,47	R\$ 10,66	0,00	474,05	474,05	R\$ 474,05	0,00	0,00	
03.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	29,50	0,00	29,50	29,50	R\$ 12,69	0,00	374,36	374,36	R\$ 374,36	0,00	0,01	
03.01.013	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	un	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 16,83	0,00	151,47	151,47	R\$ 151,47	0,00	0,00	
03.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	0,00	30,00	30,00	R\$ 14,69	0,00	440,70	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00	
03.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	4,42	0,00	4,42	4,42	R\$ 12,03	0,00	53,17	53,17	R\$ 53,17	0,00	0,00	
03.01.016	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	4,04	0,00	4,04	4,04	R\$ 4,07	0,00	16,44	16,44	R\$ 16,44	0,00	0,00	
03.01.017	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	295,02	0,00	295,02	295,02	R\$ 41,06	0,00	12.113,52	12.113,52	R\$ 12.113,52	0,00	0,00	
<b>03.02</b>	<b>ELEVACÃO</b>											<b>396,19</b>		



Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46




Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
						067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
								004	Valor de Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 36,98	0,00	59,17	59,17	59,17	0,00	0,00
03.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 5,93	0,00	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00
03.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 28,57	0,00	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00
03.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 46,97	0,00	281,82	281,82	281,82	0,00	0,00
<b>03.03</b>	<b>COBERTURA</b>										<b>9.820,36</b>		
03.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	79,20	0,00	77,64	77,64	R\$ 6,48	0,00	503,11	503,11	513,22	1,56	10,11
03.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	29,50	0,00	29,50	29,50	R\$ 87,75	0,00	2.588,63	2.588,63	2.588,63	0,00	0,01
03.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	44,47	0,00	44,47	44,47	R\$ 55,99	0,00	2.489,88	2.489,88	2.489,88	0,00	0,00
03.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	29,65	0,00	28,45	28,45	R\$ 18,64	0,00	530,31	530,31	552,68	1,20	22,37
03.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	295,02	0,00	295,02	295,02	R\$ 12,46	0,00	3.675,95	3.675,95	3.675,95	0,00	0,00
<b>03.04</b>	<b>REVESTIMENTO</b>										<b>6.610,72</b>		
03.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	198,00	0,00	176,95	176,95	5,93	0,00	1.049,31	1.049,31	1.174,14	21,05	124,83
03.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	128,00	0,00	72,37	72,37	25,85	0,00	1.870,76	1.870,76	3.308,80	55,63	1.438,04
03.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,00	0,00	70,00	70,00	28,57	0,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	0,00	0,00
03.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	46,50	0,00	46,50	46,50	2,75	0,00	127,88	127,88	127,88	0,00	0,00
03.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	90,18	0,00	88,59	88,59	50,03	0,00	4.432,16	4.432,16	4.511,71	1,59	79,55
<b>03.05</b>	<b>FORRO</b>										<b>3.955,62</b>		
03.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	159,18	0,00	159,18	159,18	24,85	0,00	3.955,62	3.955,62	3.955,62	0,00	0,00
<b>03.06</b>	<b>PILARES</b>										<b>1.457,04</b>		
03.06.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	2,82	2,82	7,33	0,00	20,67	20,67	48,38	3,78	27,71
03.06.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	2,82	2,82	5,93	0,00	16,72	16,72	39,14	3,78	22,42
03.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	2,82	0,00	28,57	0,00	80,57	80,57	188,56	6,60	107,99
03.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	35,20	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	1.180,96	35,20	1.180,96
<b>03.07</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>4.055,14</b>		
03.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	199,28	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	3.716,57	199,28	3.716,57
03.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00




Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 27214663995E  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
				06/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	004		Valor de Contrato: R\$ 1.023.301,91		Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Abreu dos Santos		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			BALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	14,60	0,00	14,60	14,60	23,19	0,00	338,57	338,57	338,57	0,00	0,00	
03.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,80	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	713,66	14,80	713,66	
03.07.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,81	0,00	28,81	28,81	90,61	0,00	2.610,47	2.610,47	2.610,47	0,00	0,00	
<b>03.08</b>	<b>PASSEIO</b>										<b>2.335,74</b>			
03.08.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	63,06	0,00	62,83	62,83	37,04	0,00	2.327,22	2.327,22	2.335,74	0,23	8,52	
<b>03.09</b>	<b>ESQUADRIAS</b>													
<b>03.09.001</b>	<b>ESQUADRIAS MADEIRA</b>										<b>17.143,77</b>			
03.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	0,00	5,00	5,00	1.405,58	0,00	7.027,90	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00	
03.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	4,00	4,00	1.298,95	0,00	5.195,80	5.195,80	5.195,80	0,00	0,00	
03.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00	
03.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	4,00	0,00	4,00	4,00	152,41	0,00	609,64	609,64	609,64	0,00	0,00	
03.09.001.005	Porta em madeira de lei muirocatiara com almofadas	M2	4,32	0,00	4,32	4,32	375,25	0,00	1.621,08	1.621,08	1.621,08	0,00	0,00	
03.09.001.006	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	4,00	0,00	4,00	4,00	270,83	0,00	1.083,32	1.083,32	1.083,32	0,00	0,00	
03.09.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	12,00	0,00	12,00	12,00	32,39	0,00	388,68	388,68	388,68	0,00	0,00	
03.09.001.008	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,04	0,00	4,04	4,04	65,71	0,00	265,47	265,47	265,47	0,00	0,00	
<b>03.09.002</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>										<b>10.403,72</b>			
03.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	27,49	0,00	27,42	27,42	279,77	0,00	7.671,29	7.671,29	7.690,88	0,07	19,59	
03.09.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	5,20	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	1.876,84	5,20	1.876,84	
03.09.002.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,74	0,00	3,74	3,74	223,53	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	
<b>03.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ESGOTO</b>										<b>1.862,49</b>			
03.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	9,00	0,00	9,00	9,00	101,70	0,00	915,30	915,30	915,30	0,00	0,00	
03.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	0,00	6,00	6,00	77,36	0,00	464,16	464,16	464,16	0,00	0,00	
03.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	0,00	3,00	3,00	134,41	0,00	403,23	403,23	403,23	0,00	0,00	
03.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	5,00	0,00	5,00	5,00	15,96	0,00	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00	
<b>03.11</b>	<b>METAIS E LOUÇAS</b>										<b>3.963,84</b>			
03.11.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	762,84	3,00	762,84	
03.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	1.236,15	3,00	1.236,15	



Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46




Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-E  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46




Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				SBP			Contratante: Prefeitura de Itabirana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDICÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							004		VALORES		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Decca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	3,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	875,16	3,00	875,16	
03.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	57,33	3,00	57,33	
03.11.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	126,75	3,00	126,75	
03.11.006	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	265,47	3,00	265,47	
03.11.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3,00	0,00	3,00	3,00	105,83	0,00	317,49	317,49	317,49	0,00	0,00	
03.11.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3,00	0,00	3,00	3,00	107,55	0,00	322,65	322,65	322,65	0,00	0,00	
03.12	<b>PINTURAS</b>													
03.12.001	<b>PINTURA INTERNA</b>										<b>16.039,11</b>			
03.12.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	342,29	0,00	341,18	341,18	7,73	0,00	2.637,32	2.637,32	2.645,90	1,11	8,58	
03.12.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	342,29	0,00	341,18	341,18	17,68	0,00	6.032,06	6.032,06	6.051,69	1,11	19,63	
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	501,47	0,00	170,59	170,59	14,64	0,00	2.497,44	2.497,44	7.341,52	330,88	4.844,08	
03.12.002	<b>PINTURA EXTERNA</b>										<b>8.793,46</b>			
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	262,10	0,00	171,57	171,57	33,55	0,00	5.756,17	5.756,17	8.793,46	90,53	3.037,29	
03.12.003	<b>ESQUADRIAS</b>										<b>3.839,38</b>			
03.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,83	0,00	27,83	0,00	18,33	0,00	510,12	510,12	510,12	27,83	0,00	
03.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	49,65	0,00	49,65	0,00	16,62	0,00	825,18	825,18	825,18	49,65	0,00	
03.12.003.002.001	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	77,96	0,00	77,96	0,00	16,57	0,00	1.291,80	1.291,80	1.291,80	77,96	0,00	
03.12.003.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	77,96	0,00	77,96	77,96	15,55	0,00	1.212,28	1.212,28	1.212,28	0,00	0,00	
03.13	<b>DIVERSOS</b>										<b>687,37</b>			
03.13.001	Limpeza geral	m2	295,01	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	687,37	295,01	687,37	
4	<b>LABORATÓRIO</b>										<b>R\$ 114.406,91</b>			
04.01	<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>										<b>22.254,02</b>			
04.01.001	Demolição de reboco	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	R\$ 7,33	1.272,71	0,00	1.272,71	R\$ 1.272,71	0,00	0,00	
04.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	R\$ 16,98	402,43	0,00	402,43	R\$ 402,43	0,00	0,00	
04.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	R\$ 11,46	73,11	0,00	73,11	R\$ 73,11	0,00	0,00	
04.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	R\$ 21,55	1.333,73	0,00	1.333,73	R\$ 1.333,73	0,00	0,00	
04.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	82,50	82,50	0,00	82,50	R\$ 4,87	401,78	0,00	401,78	R\$ 401,78	0,00	0,00	
04.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	63,91	63,91	0,00	63,91	R\$ 13,06	834,66	0,00	834,66	R\$ 834,66	0,00	0,00	
04.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,24	3,24	0,00	3,24	R\$ 15,14	49,05	0,00	49,05	R\$ 49,05	0,00	0,00	
04.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 11,59	23,18	0,00	23,18	R\$ 23,18	0,00	0,00	
04.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,41	31,23	0,00	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00	
04.01.010	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 16,83	16,83	0,00	16,83	R\$ 16,83	0,00	0,00	

 **Thaisa Lima Santos**  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabirana

 **Eng. Breno de Assis Pinto**  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

 **Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

 **Elaine da Cunha Menezes**  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabirana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES		CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA		VALORES	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						067/2023		19.08.2023 a 11.10.2023		MEDIÇÃO Nº		13/10/2023		Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
04.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 55,36	16.709,31	0,00	16.709,31	R\$ 16.709,31	0,00	0,00		
04.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 10,66	428,96	0,00	428,96	R\$ 428,96	0,00	0,00		
04.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 12,69	383,24	0,00	383,24	R\$ 383,24	0,00	0,00		
04.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 14,69	293,80	0,00	293,80	R\$ 293,80	0,00	0,00		
<b>04.02</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>										<b>316,95</b>				
04.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 36,98	47,33	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00		
04.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 5,93	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00		
04.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 28,57	36,57	0,00	36,57	36,57	0,00	0,00		
04.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,80	4,80	0,00	4,80	R\$ 46,97	225,46	0,00	225,46	225,46	0,00	0,00		
<b>04.03</b>	<b>COBERTURA</b>										<b>9.667,52</b>				
04.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	76,16	76,16	0,00	76,16	R\$ 6,48	493,52	0,00	493,52	493,52	0,00	0,00		
04.03.002	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af 07/2019	m	26,83	26,83	0,00	26,83	R\$ 18,64	500,11	0,00	500,11	500,11	0,00	0,00		
04.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 87,75	2.650,05	0,00	2.650,05	2650,05	0,00	0,00		
04.03.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 55,99	2.253,04	0,00	2.253,04	2253,04	0,00	0,00		
04.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 12,46	3.760,80	0,00	3.760,80	3760,80	0,00	0,00		
<b>04.04</b>	<b>REVESTIMENTO</b>										<b>7.326,32</b>				
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	5,93	1.029,63	0,00	1.029,63	1.029,63	0,00	0,00		
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	108,97	108,97	0,00	108,97	25,85	2.816,87	0,00	2.816,87	2.816,87	0,00	0,00		
04.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	64,66	64,66	0,00	64,66	28,57	1.847,34	0,00	1.847,34	1.847,34	0,00	0,00		
04.04.004	Apicoamento total de reboco com pontes/talhadeiras	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	2,75	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00		
04.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	47,74	47,74	0,00	47,74	32,83	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	0,00		
<b>04.05</b>	<b>FORRO</b>										<b>4.355,46</b>				
04.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af 05/2017 ps	m2	175,27	175,27	0,00	175,27	24,85	4.355,46	0,00	4.355,46	4.355,46	0,00	0,00		
<b>04.06</b>	<b>PILARES</b>										<b>1.005,09</b>				
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	5,93	32,62	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00		
04.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	28,57	157,14	0,00	157,14	157,14	0,00	0,00		
04.06.003	Demolição de reboco	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	7,33	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00		
04.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,10	23,10	0,00	23,10	33,55	775,01	0,00	775,01	775,01	0,00	0,00		
<b>04.07</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>4.167,66</b>				

Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana







BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
04.11.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	107,55	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00	
04.11.006	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0,60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	0,00	2,00	2,00	842,55	0,00	1.685,10	1.685,10	1.685,10	0,00	0,00	
<b>04.12</b>	<b>PINTURAS</b>													
<b>04.12.001</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>										<b>10.764,91</b>			
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	323,43	323,43	0,00	323,43	10,71	3.463,94	0,00	3.463,94	3.463,94	0,00	0,00	
04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	498,70	450,00	0,00	450,00	14,64	6.588,00	0,00	6.588,00	7.300,97	48,70	712,97	
<b>04.12.002</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>										<b>8.516,67</b>			
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	253,85	210,00	0,00	210,00	33,55	7.045,50	0,00	7.045,50	8.516,67	43,85	1.471,17	
<b>04.12.003</b>	<b>PINTURAS ESQUADRIAS</b>										<b>4.028,42</b>			
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	99,95	99,95	0,00	0,00	16,62	1.661,17	0,00	1.661,17	1.661,17	99,95	0,00	
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	16,57	1.221,21	0,00	1.221,21	1.221,21	73,70	0,00	
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	15,55	1.146,04	0,00	1.146,04	1.146,04	73,70	0,00	
<b>04.13</b>	<b>DIVERSOS</b>										<b>703,26</b>			
04.13.001	Limpeza geral	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	2,33	703,26	0,00	703,26	703,26	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>SALAS DE AULAS</b>										<b>R\$ 123.819,11</b>			
<b>05.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>										<b>36.109,59</b>			
05.01.001	Demolição de reboco	m2	238,87	93,43	0,00	93,43	R\$ 7,33	684,84	0,00	684,84	R\$ 1.750,92	145,44	1.066,08	
05.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	196,50	196,50	0,00	196,50	R\$ 16,98	3.336,57	0,00	3.336,57	R\$ 3.336,57	0,00	0,00	
05.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	R\$ 21,55	1.754,17	0,00	1.754,17	R\$ 2.177,41	19,64	423,24	
05.01.004	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	R\$ 1,72	387,00	0,00	387,00	R\$ 387,00	0,00	0,00	
05.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,60	9,60	0,00	9,60	R\$ 13,06	125,38	0,00	125,38	R\$ 125,38	0,00	0,00	
05.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	484,50	357,86	0,00	357,86	R\$ 55,36	19.811,13	0,00	19.811,13	R\$ 26.821,92	126,64	7.010,79	
05.01.007	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 10,66	170,56	0,00	170,56	R\$ 454,86	26,67	284,30	
05.01.008	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	48,45	48,42	0,00	48,42	R\$ 12,69	614,45	0,00	614,45	R\$ 614,83	0,03	0,38	
05.01.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	30,00	0,00	30,00	R\$ 14,69	440,70	0,00	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00	
05.01.010	Demolição de peitoril de mármore	m2	4,53	0,00	4,53	4,53	R\$ 12,03	0,00	54,50	54,50	R\$ 54,50	0,00	0,00	
<b>05.02</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>										<b>396,19</b>			
05.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00	
05.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00	
05.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00	


**Thaísa Lima Santos**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 27214663995E  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engª Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES		CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						067/2023		19.08.2023 a 11.10.2023		MEDIDAÇÃO Nº		13/10/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
								ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
05.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 46,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00
<b>05.03</b>	<b>COBERTURA</b>										<b>13.699,33</b>		
05.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,45	48,45	0,00	48,45	R\$ 87,75	4.251,49	0,00	4.251,49	4251,49	0,00	0,00
05.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 55,99	895,84	0,00	895,84	2389,09	26,67	1.493,25
05.03.003	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	28,45	24,10	0,00	24,10	R\$ 18,64	449,22	0,00	449,22	530,31	4,35	81,08
05.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,86	75,84	0,00	75,84	R\$ 6,48	491,44	0,00	491,44	491,57	0,02	0,13
05.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	R\$ 12,46	6.036,87	0,00	6.036,87	6036,87	0,00	0,00
<b>05.04</b>	<b>REVESTIMENTO</b>										<b>8.781,40</b>		
05.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	238,87	235,18	0,00	235,18	5,93	1.394,62	0,00	1.394,62	1.416,50	3,69	21,88
05.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	238,87	114,78	0,00	114,78	28,57	3.279,26	0,00	3.279,26	6.824,52	124,09	3.545,25
05.04.003	Apicamento total de reboco com pontelhas/talhadeiras	m2	196,50	190,50	0,00	190,50	2,75	523,88	0,00	523,88	540,38	6,00	16,50
05.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	192,50	0,00	192,50	192,50	50,03	0,00	9.630,78	9.630,78	9.630,78	0,00	0,00
<b>05.05</b>	<b>FORRO</b>										<b>5.591,25</b>		
05.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017 ps	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	24,85	5.591,25	0,00	5.591,25	5.591,25	0,00	0,00
<b>05.06</b>	<b>PILARES</b>										<b>975,70</b>		
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	5,93	21,17	0,00	21,17	21,35	0,03	0,18
05.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	28,57	101,99	0,00	101,99	102,85	0,03	0,86
05.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,38	25,25	0,00	0,00	33,55	847,14	0,00	847,14	851,50	25,38	4,36
<b>05.07</b>	<b>PASSEIO</b>										<b>3.742,52</b>		
05.07.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	37,04	3.015,06	0,00	3.015,06	3.742,52	19,64	727,47
<b>05.08</b>	<b>ESQUADRIAS</b>										<b>7.027,90</b>		
<b>05.08.001</b>	<b>ESQUADRIAS MADEIRA</b>										<b>7.027,90</b>		
05.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.405,58	7.027,90	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00
<b>05.08.002</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>										<b>3.985,48</b>		
05.08.002.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	34,00	24,00	0,00	24,00	117,22	2.813,28	0,00	2.813,28	3.985,48	10,00	1.172,20
05.08.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	30,20	0,00	30,20	30,20	117,20	0,00	3.539,44	3.539,44	3.539,44	0,00	0,00
<b>05.09</b>	<b>PINTURAS</b>										<b>36.994,09</b>		
<b>05.09.001</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>										<b>36.994,09</b>		
05.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	8,40	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	119,62	8,40	119,62

Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			VALORES				SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			SALDO		
								ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				665,24			33,55	22.318,80	0,00	22.318,80	36.874,47	433,85	14.555,67
<b>05.09.002 ESQUADRIAS</b>											<b>349,02</b>		
05.09.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	21,00	21,00	0,00	21,00	16,62	349,02	0,00	349,02	349,02	0,00	0,00
<b>05.09.003 PINTURA DE FORRO</b>											<b>5.037,75</b>		
05.09.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	22,39	5.037,75	0,00	5.037,75	5.037,75	0,00	0,00
<b>05.09.004 PINTURA INTERNA</b>													
05.09.004.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	153,10	0,00	153,10	153,10	6,12	0,00	936,97	936,97	936,97	0,00	0,00
05.09.004.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	153,10	0,00	153,10	153,10	17,68	0,00	2.706,81	2.706,81	2.706,81	0,00	0,00
05.09.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	153,10	0,00	153,10	153,10	14,64	0,00	2.241,38	2.241,38	2.241,38	0,00	0,00
<b>05.10 DIVERSOS</b>											<b>1.128,89</b>		
05.10.001	Limpeza geral	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	2,33	1.128,89	0,00	1.128,89	1.128,89	0,00	0,00
05.10.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	346,97	0,00	0,00	0,00	5.204,55	15,00	5.204,55
<b>6 VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO</b>											<b>R\$ 96.645,21</b>		
<b>06.01 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>											<b>10.967,65</b>		
06.01.001	Demolição de reboco	m2	87,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 642,84	87,70	642,84
06.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	286,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.861,71	286,32	4.861,71
06.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.705,02	148,78	1.705,02
06.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	70,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.523,59	70,70	1.523,59
06.01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,39	0,40	12,39
06.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	28,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 376,91	28,86	376,91
06.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	132,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 227,81	132,45	227,81
06.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 115,90	10,00	115,90
06.01.009	Remoção de lavatório	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,05	5,00	52,05
06.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
06.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 434,93	40,80	434,93
06.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	24,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 310,65	24,48	310,65
06.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 336,60	20,00	336,60
06.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 367,25	25,00	367,25
06.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,05	0,17	2,05
06.01.016	Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.050,67	244,78	10.050,67
<b>06.02 ELEVAÇÃO</b>											<b>396,19</b>		


 **Thaisa Lima Santos**  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

 **Eng. Breno de Assis Pinto**  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

 **Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 **Elaine da Cunha Menezes**  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
				06/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
				QUANTIDADES			VALORES				SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
06.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.003	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	41,60	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	775,84	41,60	775,84
06.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	7.174,17	148,78	7.174,17
<b>06.08</b>	<b>PASSEIO</b>										<b>2.618,73</b>		
06.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	70,70	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	2.618,73	70,70	2.618,73
<b>06.09</b>	<b>ESQUADRIAS</b>												
<b>06.09.001</b>	<b>ESQUADRIAS MADEIRA</b>										<b>28.624,55</b>		
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	5.622,32	4,00	5.622,32
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	3.896,85	3,00	3.896,85
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 1,60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	21,00	0,00	0,00	0,00	852,26	0,00	0,00	0,00	17.897,46	21,00	17.897,46
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	21,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	1.207,92	21,00	1.207,92
<b>06.09.002</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>										<b>4.784,07</b>		
06.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	17,10	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	4.784,07	17,10	4.784,07
06.09.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,15	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	104,20	1,15	104,20
<b>06.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO</b>										<b>5.260,98</b>		
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	24,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	2.440,80	24,00	2.440,80
06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	1.083,04	14,00	1.083,04
06.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	1.344,10	10,00	1.344,10
06.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	24,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	383,04	24,00	383,04
<b>06.11</b>	<b>METAIS E LOUÇAS</b>										<b>7.349,65</b>		
06.11.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.11.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	10,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	2.542,80	10,00	2.542,80
06.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Decca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	2.625,48	9,00	2.625,48
06.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	10,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	191,10	10,00	191,10
06.11.005	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	442,45	5,00	442,45
06.11.006	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	9,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	380,25	9,00	380,25



Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana




Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46





Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDICÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									004	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
06.11.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10	
06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, af 08/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	952,47	9,00	952,47	
06.11.009	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.541,95	0,00	0,00	0,00	2.541,95	1,00	2.541,95	
06.11.010	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	0,00	1.209,20	1,00	1.209,20	
06.12	<b>PINTURAS</b>													
06.12.001	<b>PINTURA DE FORRO</b>													
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	3.331,18	148,78	3.331,18	
06.12.002	<b>PINTURA EXTERNA</b>													
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	274,88	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.222,22	274,88	9.222,22	
06.12.003	<b>PINTURAS ESQUADRIAS</b>													
06.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	119,33	6,51	119,33	
06.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	78,22	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.300,02	78,22	1.300,02	
06.13	<b>DIVERSOS</b>													
06.13.001	Limpeza geral	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	570,34	244,78	570,34	
7	<b>REFEITÓRIO/COZINHA</b>													
07.01	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>													
07.01.001	Demolição de reboco	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 491,11	67,00	491,11	
07.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.636,15	155,25	2.636,15	
07.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	23,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 266,56	23,26	266,56	
07.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	178,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.679,15	178,34	3.679,15	
07.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.099,70	51,03	1.099,70	
07.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 172,78	13,23	172,78	
07.01.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af 12/2017	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,56	14,90	72,56	
07.01.008	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	12,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 186,52	12,32	186,52	
07.01.009	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59	
07.01.010	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41	
07.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
07.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 454,86	42,67	454,86	
07.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 341,36	26,90	341,36	

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engª Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			VALORES				SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE CONTRATO: 0672023 PERÍODO: 19.08.2023 a 11.10.2023 BOLETIM DE: 004 DATA: 13/10/2023 Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos Valor de Contrato: R\$. 1.023.301,91						
07.01.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,15	5,00	84,15
07.01.015	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,35	15,00	220,35
07.01.016	Demolição de peitoril de mármore	m2	3,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,83	3,56	42,83
07.01.017	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	0,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,46	0,85	3,46
07.01.018	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.079,22	269,83	11.079,22
07.02	<b>ELEVAÇÃO</b>										<b>128,25</b>		
07.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	2,85	0,48	2,85
07.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	17,75	0,48	17,75
07.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	13,71	0,48	13,71
07.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	93,94	2,00	93,94
07.03	<b>COBERTURA</b>										<b>9.132,50</b>		
07.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2360,48	26,90	2.360,48
07.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2389,09	42,67	2.389,09
07.03.003	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	75,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	490,54	75,70	490,54
07.03.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31
07.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3362,08	269,83	3.362,08
07.04	<b>REVESTIMENTO</b>										<b>2.738,44</b>		
07.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	397,31	67,00	397,31
07.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.914,19	67,00	1.914,19
07.04.003	Apicamento total de reboco com pontleiras/talhadeiras	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	426,94	155,25	426,94
07.04.004	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	348,66	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	17.443,46	348,66	17.443,46
07.05	<b>FORRO</b>										<b>1.006,05</b>		
07.05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	1.006,05	14,90	1.006,05
07.06	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>12.208,89</b>		
07.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	4.675,10	201,60	4.675,10
07.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	7.533,79	201,60	7.533,79

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Nucleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-B  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Nucleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ: 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
				06/7/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	19/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Abreu dos Santos		Valor de Contrato: R\$: 1.023.301,91			
				QUANTIDADES		VALORES		SALDO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
<b>07.07</b>	<b>PASSEIO</b>										<b>2.009,88</b>		
07.07.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	1.605,40	51,03	1.605,40
07.07.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	10,92	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	404,48	34,83	404,48
<b>07.08</b>	<b>ESQUADRIAS</b>												
<b>07.08.001</b>	<b>ESQUADRIAS MADEIRA</b>										<b>11.160,33</b>		
07.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.346,58	0,00	0,00	0,00	2.693,16	2,00	2.693,16
07.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.633,74	0,00	0,00	0,00	3.267,48	2,00	3.267,48
07.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	1.298,95	1,00	1.298,95
07.08.001.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	2.434,70	2,00	2.434,70
07.08.001.005	Porta em madeira de lei muracatiara com almofadas	M2	2,52	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	945,63	2,52	945,63
07.08.001.006	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41	1,00	152,41
07.08.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	3,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	97,17	3,00	97,17
07.08.001.008	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83	1,00	270,83
<b>07.08.002</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>										<b>6.602,04</b>		
07.08.002.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	16,80	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	1.601,21	17,10	1.601,21
07.08.002.002	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	782,36	17,10	782,36
07.08.002.003	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	3,36	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	609,17	17,10	609,17
07.08.002.004	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	3.609,30	10,00	3.609,30
07.08.002.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	23,71	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	2.148,36	23,71	2.148,36
<b>07.09</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO</b>										<b>1.195,25</b>		
07.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	610,20	6,00	610,20
07.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	386,80	5,00	386,80
07.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	1,00	134,41
07.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	63,84	4,00	63,84
<b>07.10</b>	<b>METAIS E LOUÇAS</b>										<b>3.004,43</b>		
07.10.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28
07.10.002	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72
07.10.003	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	1,00	412,05
07.10.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11
07.10.005	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	88,49	1,00	88,49



**Thaisa Lima Santos**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46



**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana





BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ: 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									004	Valor de Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
07.10.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	0,00	0,00	0,00	1.617,85	1,00	1.617,85	
07.10.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	105,83	1,00	105,83	
07.10.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10	
07.11	<b>PINTURAS</b>													
07.11.001	<b>PINTURA DE FORRO</b>													
07.11.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	218,14	14,90	218,14	
07.11.002	<b>ESQUADRIAS</b>													
07.11.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	419,85	27,00	419,85	
07.11.002.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	69,83	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.160,57	69,83	1.160,57	
07.11.003	<b>PINTURA EXTERNA</b>													
07.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.610,73	286,46	9.610,73	
07.12	<b>DIVERSOS</b>													
07.12.001	Limpeza geral	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	667,45	286,46	667,45	
8	<b>RAMPAS/CIRCULAÇÕES/CANTEIROS/CAIXA D'ÁGUA/CASA DE BOMBA</b>										<b>R\$ 26.015,11</b>			
08.01	<b>RAMPAS DAS CIRCULAÇÕES</b>													
08.01.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 439,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 878,50	2,00	878,50	
08.01.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,90	2,00	79,90	
08.02	<b>CIRCULAÇÕES</b>													
08.02.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	412,60	20,00	412,60	
08.02.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,93	0,00	0,00	0,00	418,60	20,00	418,60	
08.02.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,19	0,00	0,00	0,00	463,80	20,00	463,80	
08.02.004	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	799,00	20,00	799,00	
08.02.005	Demolição de reboco	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	144,11	19,66	144,11	
08.02.006	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	388,06	30,58	388,06	
08.02.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	116,58	19,66	116,58	
08.02.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	561,69	19,66	561,69	
08.02.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	181,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,55	0,00	0,00	0,00	6073,89	181,04	6.073,89	

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Engº Civil - CREA 2717301991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engº Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
				067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDICÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
08.02.010	Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	305,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	12554,92	305,77	12.554,92
08.02.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2683,40	30,58	2.683,40
08.02.012	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	154,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	999,28	154,21	999,28
08.02.013	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	83,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	1562,78	83,84	1.562,78
08.02.014	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	305,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3809,89	305,77	3.809,89
08.02.015	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	56,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 104,74	0,00	0,00	0,00	5865,44	56,00	5.865,44
08.03	<b>PASSEIO ENTRE ADM. E VEST.</b>										<b>2.481,90</b>		
08.03.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,96	0,00	2,88	2,88	R\$ 439,25	0,00	1.265,04	1.265,04	1300,18	0,08	35,14
08.03.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	29,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	1181,72	29,58	1.181,72
08.04	<b>RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL</b>										<b>12.039,46</b>		
08.04.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,06	0,00	2,06	2,06	457,66	0,00	942,78	942,78	942,78	0,00	0,00
08.04.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	10,32	0,00	1,00	1,00	439,25	0,00	439,25	439,25	4.533,06	9,32	4.093,81
08.04.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00	3.564,12	14,00	3.564,12
08.04.004	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00	2.999,50	14,00	2.999,50
08.05	<b>CANTEIROS</b>										<b>2.725,64</b>		
08.05.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.271,37	44,50	1.271,37
08.05.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	343,99	44,50	343,99
08.05.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	476,60	44,50	476,60
08.05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	633,68	44,50	633,68
08.06	<b>CAIXA D'ÁGUA</b>										<b>2.858,85</b>		
08.06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	7,73	676,22	0,00	676,22	676,22	0,00	0,00
08.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	10,71	936,91	0,00	936,91	936,91	0,00	0,00
08.06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	14,24	1.245,72	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	0,00
08.07	<b>CASA DE BOMBA</b>										<b>1.356,74</b>		
08.07.001	<b>PINTURA EXTERNA</b>										<b>1.356,74</b>		
08.07.001.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	7,00	7,00	0,00	7,00	28,57	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00
08.07.001.002	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	11,37	298,58	0,00	298,58	298,58	0,00	0,00

Thaísa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46




Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									004	Valor do Contrato: R\$: 1.623.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
08.07.001.003	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	7,73	202,99	0,00	202,99	202,99	0,00	0,00	
08.07.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	10,71	281,24	0,00	281,24	281,24	0,00	0,00	
08.07.001.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	14,24	373,94	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00	
<b>08.07.002</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>										<b>1.170,33</b>			
08.07.002.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,30	3,30	0,00	3,30	25,85	85,31	0,00	85,31	85,31	0,00	0,00	
08.07.002.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	7,73	253,54	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00	
08.07.002.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	10,71	351,29	0,00	351,29	351,29	0,00	0,00	
08.07.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	14,64	480,19	0,00	480,19	480,19	0,00	0,00	
<b>08.07.003</b>	<b>PINTURA DE LAJE</b>										<b>271,26</b>			
08.07.003.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	7,73	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	
08.07.003.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	10,71	87,82	0,00	87,82	87,82	0,00	0,00	
08.07.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	14,64	120,05	0,00	120,05	120,05	0,00	0,00	
<b>08.07.004</b>	<b>ESQUADRIA</b>										<b>58,53</b>			
08.07.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	3,15	3,15	0,00	3,15	18,58	58,53	0,00	58,53	58,53	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>ABRIGO/OFICINA/DEPOSITO</b>										<b>R\$ 76.880,36</b>			
<b>09.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>										<b>10.337,86</b>			
09.01.001	Demolição de reboco	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.162,17	158,55	1.162,17	
09.01.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	74,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.602,03	74,34	1.602,03	
09.01.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.506,48	169,97	3.506,48	
09.01.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	5,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,01	5,98	116,01	
09.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	4,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,56	4,79	62,56	
09.01.006	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	28,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 434,52	28,70	434,52	
09.01.007	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59	
09.01.008	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41	
09.01.009	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,32	4,00	67,32	
09.01.010	Coleta e carga manuais de entulho	m3	150,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.203,50	150,00	2.203,50	
09.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
09.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 678,30	63,63	678,30	
09.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 482,98	38,06	482,98	
09.01.014	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.630,72	380,68	15.630,72	
<b>09.02</b>	<b>COBERTURA</b>										<b>12.776,51</b>			

Thaís Lima Santos  
Engª Civil - CREA 271739/1991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 27214663/995E  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinheiro  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			VALORES				SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				0,00			0,00				0,00		
09.02.001	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	4743,27	380,68	4.743,27
09.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	3339,77	38,06	3.339,77
09.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	3562,64	63,63	3.562,64
09.02.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	30,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	572,25	30,70	572,25
09.02.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	86,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	558,58	86,20	558,58
09.03	<b>REVESTIMENTO</b>										<b>5.932,22</b>		
09.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	940,20	158,55	940,20
09.03.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	4.529,77	158,55	4.529,77
09.03.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,50	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	462,25	12,50	462,25
09.04	<b>PILARES</b>										<b>1.161,80</b>		
09.04.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38
09.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14
09.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56
09.04.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	26,40	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	885,72	26,40	885,72
09.05	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>13.296,75</b>		
09.05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.941,60	169,97	3.941,60
09.05.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	9.355,15	169,97	9.355,15
09.06	<b>PASSEIO</b>										<b>5.938,70</b>		
09.06.001	Passieo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	130,09	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	4.092,63	130,09	4.092,63
09.06.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	49,84	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	1.846,07	49,84	1.846,07
09.07	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>										<b>8.462,50</b>		
09.08	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	1,98	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	442,59	1,98	442,59
09.08.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,80	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	223,82	0,80	223,82
09.08.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	21,60	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	7.796,09	21,60	7.796,09
09.09	<b>PINTURAS</b>										<b>9.519,43</b>		
09.09.001	<b>PINTURA INTERNA</b>										<b>9.519,43</b>		
09.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	5.497,61	375,52	5.497,61
09.09.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	4.021,82	375,52	4.021,82
09.09.002	<b>PINTURA EXTERNA</b>										<b>6.617,40</b>		

Thaís Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA					
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos				
									004	Valor de Contrato: R\$ 1.023.301,91					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
09.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	197,24	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	6.617,40	197,24	6.617,40		
09.09.004	<b>ESQUADRIAS</b>										1.850,11				
09.09.005	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demãos	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	954,43	57,60	954,43		
09.09.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	895,68	57,60	895,68		
09.10	<b>DIVERSOS</b>										887,08				
09.10.001	Limpeza geral	m2	423,64	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	987,08	423,64	987,08		
10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										R\$ 131.056,65				
10.01	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
10.01.001	<b>PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO</b>										2.879,62				
10.01.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 414,30	15,00	414,30		
10.01.001.002	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45		
10.01.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,75	5,00	52,75		
10.01.001.004	Cabeçote de alumínio de 2"	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	2,00	37,06		
10.01.001.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	1,00	413,84		
10.01.001.006	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72		
10.01.001.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12		
10.01.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,60	60,00	1.374,60		
10.01.001.009	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	1,00	487,78		
10.01.002	<b>QD1 - ADMINISTRATIVO</b>										22.984,62				
10.01.002.001	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>										2.574,48				
10.01.002.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	156,00	0,00	156,00	156,00	R\$ 10,10	0,00	1.575,60	1.575,60	R\$ 1.575,60	0,00	0,00		
10.01.002.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	39,00	0,00	39,00	39,00	R\$ 20,94	0,00	816,66	816,66	R\$ 816,66	0,00	0,00		
10.01.002.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 4,69	0,00	23,45	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00		
10.01.002.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	13,00	0,00	13,00	13,00	R\$ 4,45	0,00	57,85	57,85	R\$ 57,85	0,00	0,00		
10.01.002.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 14,96	0,00	14,96	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00		
10.01.002.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 18,62	0,00	37,24	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00		
10.01.002.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 12,18	0,00	48,72	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00		
10.01.002.002	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										1.678,01				
10.01.002.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 612,34	0,00	612,34	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00		
10.01.002.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 27,12	0,00	27,12	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00		
10.01.002.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 137,16	0,00	137,16	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00		
10.01.002.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 88,94	0,00	88,94	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00		


Thaís Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contrato: Prefeitura de Itabaiana/SR					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obs: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Valor de Contrato: R\$: 1.023.301,91			
							004		VALORES		SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.002.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 119,15	0,00	357,45	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00	
10.01.002.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 50,66	0,00	253,30	253,30	R\$ 253,30	0,00	0,00	
10.01.002.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 12,25	0,00	61,25	61,25	R\$ 61,25	0,00	0,00	
10.01.002.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 40,45	0,00	40,45	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
10.01.002.003	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										<b>18.832,13</b>			
10.01.002.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	23,00	0,00	23,00	23,00	R\$ 161,17	0,00	3.706,91	3.706,91	R\$ 3.706,91	0,00	0,00	
10.01.002.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 166,77	0,00	1.334,16	1.334,16	R\$ 1.334,16	0,00	0,00	
10.01.002.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 120,42	0,00	1.204,20	1.204,20	R\$ 1.204,20	0,00	0,00	
10.01.002.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	36,00	0,00	36,00	36,00	R\$ 100,89	0,00	3.632,04	3.632,04	R\$ 3.632,04	0,00	0,00	
10.01.002.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 106,11	0,00	1.273,32	1.273,32	R\$ 1.273,32	0,00	0,00	
10.01.002.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 102,90	0,00	411,60	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00	
10.01.002.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	33,00	0,00	33,00	33,00	R\$ 220,30	0,00	7.269,90	7.269,90	R\$ 7.269,90	0,00	0,00	
10.01.003	<b>QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO</b>										<b>21.197,79</b>			
10.01.003.001	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>										<b>3.012,76</b>			
10.01.003.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	184,00	184,00	0,00	184,00	R\$ 10,10	1.858,40	0,00	1.858,40	R\$ 1.858,40	0,00	0,00	
10.01.003.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	46,00	46,00	0,00	46,00	R\$ 20,94	963,24	0,00	963,24	R\$ 963,24	0,00	0,00	
10.01.003.001.003	Fita em aço inox, fusímeq ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00	
10.01.003.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 4,45	66,75	0,00	66,75	R\$ 66,75	0,00	0,00	
10.01.003.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00	
10.01.003.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00	
10.01.003.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00	
10.01.003.002	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										<b>1.456,38</b>			
10.01.003.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00	
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/ampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00	
10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00	
10.01.003.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00	
10.01.003.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00	
10.01.003.002.006	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 47,64	95,28	0,00	95,28	R\$ 95,28	0,00	0,00	
10.01.003.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 47,64	47,64	0,00	47,64	R\$ 47,64	0,00	0,00	

Thaísa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA							
				067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDICÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma de Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos				Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
				QUANTIDADES			VALORES					SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.003.002.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,25	49,00	0,00	49,00	R\$ 49,00	0,00	0,00	
10.01.003.002.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
<b>10.01.003.003</b>	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										<b>16.729,65</b>			
10.01.003.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 161,17	805,85	0,00	805,85	R\$ 805,85	0,00	0,00	
10.01.003.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 166,77	3.001,86	0,00	3.001,86	R\$ 3.001,86	0,00	0,00	
10.01.003.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 120,42	1.083,78	0,00	1.083,78	R\$ 1.083,78	0,00	0,00	
10.01.003.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w/ bivolt - Rev 01	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 106,11	954,99	0,00	954,99	R\$ 954,99	0,00	0,00	
10.01.003.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w/ bivolt	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 100,89	2.320,47	0,00	2.320,47	R\$ 2.320,47	0,00	0,00	
10.01.003.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00	
10.01.003.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	37,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 220,30	8.151,10	0,00	8.151,10	R\$ 8.151,10	0,00	0,00	
<b>10.01.004</b>	<b>QD3 - SALAS DE AULA</b>										<b>30.766,39</b>			
<b>10.01.004.001</b>	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>										<b>3.586,51</b>			
10.01.004.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	208,00	208,00	0,00	208,00	R\$ 11,02	2.292,16	0,00	2.292,16	R\$ 2.292,16	0,00	0,00	
10.01.004.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	52,00	52,00	0,00	52,00	R\$ 20,94	1.088,88	0,00	1.088,88	R\$ 1.088,88	0,00	0,00	
10.01.004.001.003	Fita em aço inox, fusímeo ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00	
10.01.004.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 4,45	80,10	0,00	80,10	R\$ 80,10	0,00	0,00	
10.01.004.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00	
10.01.004.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00	
10.01.004.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00	
<b>10.01.004.002</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										<b>1.321,14</b>			
10.01.004.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00	
10.01.004.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00	
10.01.004.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00	
10.01.004.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 73,12	73,12	0,00	73,12	R\$ 73,12	0,00	0,00	
10.01.004.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00	
10.01.004.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 12,25	73,50	0,00	73,50	R\$ 73,50	0,00	0,00	
10.01.004.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
<b>10.01.004.003</b>	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										<b>25.859,74</b>			
10.01.004.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	33,00	28,00	5,00	33,00	R\$ 166,77	4.669,56	833,85	5.503,41	R\$ 5.503,41	0,00	0,00	

Thaísa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 27214663995E  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
						067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDICÃO N°	13/10/2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91	
								004	VALORES		SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.004.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 120,42	842,94	0,00	842,94	R\$ 842,94	0,00	0,00
10.01.004.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	61,00	61,00	0,00	61,00	R\$ 220,30	13.438,30	0,00	13.438,30	R\$ 13.438,30	0,00	0,00
10.01.004.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w/ bivolt	un	54,00	54,00	0,00	54,00	R\$ 100,89	5.448,06	0,00	5.448,06	R\$ 5.448,06	0,00	0,00
10.01.004.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w/ bivolt - Rev 01	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 106,11	318,33	0,00	318,33	R\$ 318,33	0,00	0,00
10.01.004.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 102,90	308,70	0,00	308,70	R\$ 308,70	0,00	0,00
10.01.005	<b>QD4 - REFEITÓRIO</b>										18.125,48		
10.01.005.001	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>										2.054,45		
10.01.005.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	116,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.278,32	116,00	1.278,32
10.01.005.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,26	29,00	607,26
10.01.005.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.005.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,50	10,00	44,50
10.01.005.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96
10.01.005.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24
10.01.005.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.005.002	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										1.529,97		
10.01.005.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34
10.01.005.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.005.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16
10.01.005.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12
10.01.005.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.005.002.006	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	1,00	233,33
10.01.005.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00
10.01.005.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.005.003	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										14.541,06		
10.01.005.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.502,17	21,00	3.502,17
10.01.005.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.445,04	12,00	1.445,04
10.01.005.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.609,00	30,00	6.609,00
10.01.005.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w/ bivolt	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.412,46	14,00	1.412,46


Thaísa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDIÇÃO Nº	13/10/2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Abreu dos Santos			
									004	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.005.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 954,99	9,00	954,99	
10.01.005.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40	
<b>10.01.006</b>	<b>QD5 - VESTIÁRIO</b>										<b>13.666,14</b>			
<b>10.01.006.001</b>	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>										<b>2.852,49</b>			
10.01.006.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	164,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.807,28	164,00	1.807,28	
10.01.006.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	41,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 858,54	41,00	858,54	
10.01.006.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,30	14,00	62,30	
10.01.006.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.006.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.006.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.006.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
<b>10.01.006.002</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										<b>1.167,48</b>			
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 499,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 499,96	1,00	499,96	
10.01.006.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.006.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	1,00	68,59	
10.01.006.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.006.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,75	3,00	36,75	
10.01.006.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
<b>10.01.006.003</b>	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										<b>9.646,17</b>			
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,52	6,00	722,52	
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 644,68	4,00	644,68	
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	26,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.727,80	26,00	5.727,80	
10.01.006.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.715,13	17,00	1.715,13	
10.01.006.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 424,44	4,00	424,44	
10.01.006.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 411,60	4,00	411,60	
<b>10.01.007</b>	<b>QD6 - ABRIGO</b>										<b>14.827,57</b>			
<b>10.01.007.001</b>	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>										<b>1.646,53</b>			
10.01.007.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,84	92,00	1.013,84	

Thaís Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

## BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA

R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46



Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
											004		
10.01.007.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 481,62	23,00	481,62
10.01.007.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,70	6,00	26,70
10.01.007.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.007.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96
10.01.007.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24
10.01.007.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.007.002	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										<b>1.496,12</b>		
10.01.007.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34
10.01.007.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/lampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.007.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16
10.01.007.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	1,00	79,97
10.01.007.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45
10.01.007.002.006	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,63	3,00	192,63
10.01.007.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00
10.01.007.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45
10.01.007.003	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										<b>11.684,92</b>		
10.01.007.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.901,06	18,00	2.901,06
10.01.007.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94
10.01.007.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.507,50	25,00	5.507,50
10.01.007.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.816,02	18,00	1.816,02
10.01.007.003.005	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40
10.01.008	<b>QD7 - CASA DE APOIO</b>										<b>6.609,04</b>		
10.01.008.001	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>										<b>926,01</b>		
10.01.008.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	56,00	56,00	0,00	56,00	R\$ 11,02	617,12	0,00	617,12	R\$ 617,12	0,00	0,00
10.01.008.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	14,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 13,23	185,22	0,00	185,22	R\$ 185,22	0,00	0,00
10.01.008.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 3,12	15,60	0,00	15,60	R\$ 15,60	0,00	0,00
10.01.008.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.008.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.008.001.006	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 10,47	20,94	0,00	20,94	R\$ 20,94	0,00	0,00
10.01.008.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.008.002	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										<b>398,06</b>		

Thaís Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaitana/SE		BOLETIM DE		DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				ACUMULADO DO PERÍODO			CONTRATO		PERÍODO		MEDIDAÇÃO Nº		Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
				ACUMULADO ANTERIOR			067/2023		19.08.2023 a 11.10.2023		13/10/2023		Valor do Contrato: R\$. 1.033.301,91	
				ACUMULADO ATUAL			PREÇO UNITÁRIO EM R\$		VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.008.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	1,00	143,09	
10.01.008.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/ tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00	
10.01.008.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00	
10.01.008.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13,49	13,49	0,00	13,49	R\$ 13,49	0,00	0,00	
10.01.008.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 12,25	36,75	0,00	36,75	R\$ 36,75	0,00	0,00	
10.01.008.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
<b>10.01.008.003</b>	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										<b>5.284,97</b>			
10.01.008.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 161,17	1.289,36	0,00	1.289,36	R\$ 1.289,36	0,00	0,00	
10.01.008.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 120,42	602,10	0,00	602,10	R\$ 602,10	0,00	0,00	
10.01.008.003.003	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 237,23	237,23	0,00	237,23	R\$ 237,23	0,00	0,00	
10.01.008.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 220,30	2.203,00	0,00	2.203,00	R\$ 2.203,00	0,00	0,00	
10.01.008.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w/ bivolt - Rev 01	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 106,11	742,77	0,00	742,77	R\$ 742,77	0,00	0,00	
10.01.008.003.006	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 70,17	210,51	0,00	210,51	R\$ 210,51	0,00	0,00	
<b>10.01.009</b>	<b>QDB - CIRCULAÇÃO</b>										<b>6.355,86</b>			
<b>10.01.009.001</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>										<b>20,12</b>			
10.01.009.001.001	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,12	2,00	20,12	
<b>10.01.009.002</b>	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>										<b>6.336,74</b>			
10.01.009.002.001	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w/ bivolt - Rev 01	un	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.016,09	19,00	2.016,09	
10.01.009.002.002	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 227,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.319,65	19,00	4.319,65	
<b>11</b>	<b>FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO/CAIXAS</b>										<b>3.991,10</b>			
<b>11.01</b>	<b>FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO</b>										<b>0,00</b>			
11.01.001	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.180,40	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
11.01.002	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x h=1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes). af 12/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.675,09	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
11.01.003	Sumidouro paredes com tijolo magico (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h=3,55m	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.284,67	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
11.01.004	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.741,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.741,63	1,00	1.741,63	
11.01.005	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 613,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.226,50	2,00	1.226,50	
11.01.006	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 431,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 431,66	1,00	431,66	
11.01.007	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af 12/2020 pa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.248,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.248,69	1,00	4.248,69	


Thaís Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaitana


Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaitana

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE								
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA					
							067/2023	19.08.2023 a 11.10.2023	MEDICÃO Nº	13/10/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos				
							004		Valor de Contrato: R\$: 1.023.301,91						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			SALDO				
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
11.01.008	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m. volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes), af. 12/2020_pa	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.396,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.190,01	3,00	4.190,01		
<b>11.02</b>			<b>CAIXAS</b>												
11.02.001	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,65m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 392,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.178,70	3,00	1.178,70		
11.02.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 281,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.812,40	10,00	2.812,40		
<b>12</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>												
<b>12.01</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>												
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	350,00	130,28	55,00	185,28	R\$ 88,60	11.542,81	4.873,00	16.415,81	R\$ 31.010,00	164,72	14.594,19		
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	350,00	130,28	55,00	185,28	R\$ 47,32	6.164,85	2.602,60	8.767,45	R\$ 16.562,00	164,72	7.794,55		
<b>13</b>			<b>TRANSPORTE DE ENTULHO</b>												
<b>13.01</b>			<b>TRANSPORTE DE ENTULHO</b>												
13.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af. 07/2020	m³xkm	5280,00	0,00	2.700,00	2.700,00	R\$ 1,98	0,00	5.346,00	5.346,00	R\$ 10.454,40	2.580,00	5.108,40		
<b>TOTAL DO ITEM</b>												<b>316.480,64</b>			
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>												<b>158.478,03</b>			

  
 Eng. Breno de Assis Pinto  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
 Arq. Bruno Beiriz Pinto  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
 Thaisa Lima Santos  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
 Elaine da Cunha Menezes  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


## BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES - SBP CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532 - GRAGERU - ARACAJU-SE


REFORMA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA PREFEITO JOÃO ALVES DOS SANTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
<b>2</b>	<b>CASA DOS VIGIAS</b>		
<b>02.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>		
02.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	$(0,80 \times 2,10 \times 1 + 0,70 \times 2,10 \times 3 + 0,60 \times 2,10 \times 1 + 0,50 \times 1,50 \times 2 + 1,00 \times 1,10 \times 2) - 9,06 = 1,99$
<b>02.08</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>02.08.001</b>	<b>ESQUADRIAS MADEIRA</b>		
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	$1,00 \times 1,10 \times 2 = 2,20$
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	<b>2,00</b>
<b>02.09</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO</b>		
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	<b>2,00</b>
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	<b>2,00</b>
<b>3</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>		
03.01.001	Demolição de reboco	m2	Secretaria $(0,40 \times 14,30 + 0,50 \times 2,45)$ + Dep. pessoal $(0,50 \times 19,00)$ + Sala de orientação $(0,95 \times 2,95 + 0,45 \times 9,15)$ + Sala de supervisão pedagógica $(0,60 \times 13,30)$ + Sala de professores $(0,50 \times 18,20)$ + Espera $(0,65 \times 6,60)$ + Sala do diretor $(0,60 \times 14,10)$ + Sala serv. gerais $(0,90 \times 21,30)$ + Externo $(1,00 \times 27,45 + 1,80 \times 5,30 + 1,50 \times 2,35 + 0,50 \times 19,10 + 0,65 \times 8,90 + 0,40 \times 3,20) = 129,50$
03.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	WC Fem. $(12,33m \times 1,50m)$ + WC Masc. $(12,32m \times 1,50m)$ + WC Sala do diretor $(6,35m \times 1,50m) = 46,50$
03.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	WC Fem. $(2,88m \times 2,00m)$ + WC Masc. $(2,92m \times 2,00m)$ + WC Sala do diretor $(1,50m \times 2,00m) = 14,60$
03.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	$9,95m \times 1,00m \times 2 + 27,45m \times 1,00m + 25,80m \times 0,60m = 62,83$
03.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	Secretaria $(22,72m^2)$ + Dep. Pessoal e Orçamento $(23,06m^2)$ + Sala de Professor $(23,06m^2)$ + Sala do Diretor $(15,00m^2)$ + Sala de espera $(4,20m^2) = 88,04$
03.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	Janelas $(0,80 \times 0,80 \times 2un + 3,00 \times 0,80 \times 1un + 1,40 \times 0,80 \times 2un + 1,50 \times 1,50 \times 2un + 2,50 \times 1,50 \times 4un + 2,00 \times 0,785 \times 1un)$ + Portas $(0,80 \times 2,50 \times 4un + 0,80 \times 2,10 \times 3un + 0,70 \times 2,10 \times 2un) = 42,97$


 Thaísa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Beltriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

03.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	2,50m x 2,32m = <b>5,80</b>
03.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	<b>3,00</b>
03.01.009	Remoção de lavatório	un	<b>3,00</b>
03.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	<b>44,47</b>
03.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	<b>29,50</b>
03.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	<b>9,00</b>
03.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	<b>30,00</b>
03.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	$((1,40 \times 2 + 3,02 \times 1 + 2,56 \times 4 + 1,56 \times 1 + 0,82 \times 2 + 1,55 \times 1) \times 0,15) + (2,00 \times 0,65) = \mathbf{4,42}$
03.01.016	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	$0,76 \times 2 + 0,63 \times 4 = \mathbf{4,04}$
03.01.017	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	$5,80m \times 28,45m + 4,57 \times 28,45 = \mathbf{295,02}$
<b>03.02</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>		
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	$0,40m \times 0,80m \times 5un = \mathbf{1,60}$
03.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	$0,40m \times 0,80m \times 5un = \mathbf{1,60}$
03.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	$0,40m \times 0,80m \times 5un = \mathbf{1,60}$
03.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	$1,20m \times 5un = \mathbf{6,00}$
<b>03.03</b>	<b>COBERTURA</b>		
03.03.001	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	$28,45 \times 2 + 5,80 \times 2 + 4,57 \times 2 = \mathbf{77,64}$
03.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	<b>29,50</b>
03.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	<b>44,47</b>
03.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	<b>28,45</b>
03.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	$5,80m \times 28,45m + 4,57 \times 28,45 = \mathbf{295,02}$
<b>03.04</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		


  
**Thaisa Lima Santos**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Eng<sup>a</sup> Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

03.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	Secretaria (0,40 x 14,30 + 0,50 x 2,45) + Dep. pessoal (0,50 x 19,00) + Sala de orientação (0,95 x 2,95 + 0,45 x 9,15) + Sala de supervisão pedagógica (0,60 x 13,30) + Sala de professores (0,50 x 18,20) + Espera (0,65 x 6,60) + Sala do diretor (0,60 x 14,10) + Sala serv. gerais (0,90 x 21,30) + WC Fem. (12,42m x 1,50m) + WC Masc. (12,65m x 1,50m) + WC Sala do diretor (6,35m x 1,50m) + Externo (1,00 x 27,45 + 1,80 x 5,30 + 1,50 x 2,35 + 0,50 x 19,10 + 0,65 x 8,90 + 0,40 x 4,00) = <b>176,95</b>
03.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	Secretaria (0,40 x 14,30 + 0,50 x 2,45) + Dep. pessoal (0,50 x 19,00) + Sala de orientação (0,95 x 2,95 + 0,45 x 9,15) + Sala de supervisão pedagógica (0,60 x 13,30) + Sala de professores (0,50 x 18,20) + Espera (0,65 x 6,60) + Sala do diretor (0,60 x 14,10) + Sala serv. gerais (0,90 x 21,30) = <b>72,37</b>
03.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,00m x 27,45m + 1,80m x 5,30m + 1,50m x 2,35m + 0,50m x 19,10m + 0,65m x 8,90m + 0,40m x 4,00m + 0,20 x 62,75 = <b>70,00</b>
03.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	WC Fem. (15,52m x 1,40m) + WC Masc. (15,75m x 1,40m) + WC Sala do diretor (6,95m x 1,40m) - Esquadrias (1,40 x 0,80 x 2 + 0,60 x 0,60 x 9 + 0,70 x 0,60 x 2 + 0,80 x 0,80) = <b>46,50</b>
03.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	WC Fem. (12,54m x 2,80m) + WC Masc. (12,75m x 2,80m) + WC Sala do diretor (6,35m x 2,80m) = <b>88,59</b>
<b>03.05</b>	<b>FORRO</b>		
03.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	Sec. Escolar (22,72m <sup>2</sup> ) + Dep. Pessoal e Orçamento (23,06m <sup>2</sup> ) + Sala de Orientação (10,13m <sup>2</sup> ) + Sala de Supervisão (12,38m <sup>2</sup> ) + Sala de Professor (23,06m <sup>2</sup> ) + Sala do Diretor (15,00m <sup>2</sup> ) + Sala de espera (4,20m <sup>2</sup> ) + WC Sala do Diretor (3,00m <sup>2</sup> ) + Sala Serviços G. (33,83m <sup>2</sup> ) + WC Fem. (6,05m <sup>2</sup> ) + WC Masc. (5,75m <sup>2</sup> ) = <b>159,18</b>
<b>03.06</b>	<b>PILARES</b>		
03.06.001	Demolição de reboco	m2	0,88m x 0,40m x 8un = <b>2,82</b>
03.06.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,88m x 0,40m x 8un = <b>2,82</b>
03.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,88m x 0,40m x 8un = <b>2,82</b>
<b>03.07</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N<sup>o</sup> 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N<sup>o</sup> 29.553.812/0001-46

  
**Elaine da Silva Menezes**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

03.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	WC Fem. (2,88m x 2,00m) + WC Masc. (2,92m x 2,00m) + WC Sala do diretor (1,50m x 2,00m) = <b>14,60</b>
03.07.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	(1,40 x 2 + 3,02 x 1 + 2,56 x 4 + 1,56 x 1 + 0,82 x 2 + 1,55 x 1) + (2,00 x 4) = <b>28,81</b>
<b>03.08</b>	<b>PASSEIO</b>		
03.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	9,95m x 1,00m x 2 + 27,45m x 1,00m + 25,80m x 0,60m = <b>62,83</b>
<b>03.09</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>03.09.001</b>	<b>ESQUADRIAS MADEIRA</b>		
03.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	<b>5,00</b>
03.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	<b>4,00</b>
03.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	<b>1,00</b>
03.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	<b>4,00</b>
03.09.001.005	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	M2	0,60 x 1,80 x 4 = <b>4,32</b>
03.09.001.006	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	<b>4,00</b>
03.09.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	<b>12,00</b>
03.09.001.008	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	0,76 x 2 + 0,63 x 4 = <b>4,04</b>
<b>03.09.002</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
03.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,40 x 0,80 x 2 + 0,80 x 0,80 x 2 + 3,00 x 0,80 x 1 + 1,5 x 1,5 x 2 + 2,5 x 1,5 x 4 + 2,00 x 1,00 = <b>27,42</b>
03.09.002.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	<b>3,74</b>
<b>03.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO</b>		
03.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	<b>9,00</b>
03.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	<b>6,00</b>
03.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	<b>3,00</b>
03.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	<b>5,00</b>
<b>03.11</b>	<b>METAIS E LOUÇAS</b>		
03.11.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	<b>3,00</b>



Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabairana


Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabairana




03.11.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3,00
<b>03.12</b>	<b>PINTURAS</b>		
<b>03.12.001</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>		
03.12.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	Área total (135,20 x 2,82) - Esquadrias (0,80x2,10x5 + 0,70x2,10x4 + 0,60x2,10x1 + 0,80x0,80x1 + 3,00x0,80x1 + 1,50x1,50x2 + 2,50x1,50x4 + 2,00x1,00x1) = <b>341,18</b>
03.12.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	Área total (135,20 x 2,82) - Esquadrias (0,80x2,10x5 + 0,70x2,10x4 + 0,60x2,10x1 + 0,80x0,80x1 + 3,00x0,80x1 + 1,50x1,50x2 + 2,50x1,50x4 + 2,00x1,00x1) = <b>341,18</b>
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	1 demão em todo o espaço = <b>170,59</b>
<b>03.12.002</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>		
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	Área total ((74,10 x 2,70) + 4x(3,80 x 1,35 ÷ 2)) - Esquadrias (0,80x2,10x5 + 0,70x2,10x2 + 1,40x0,80x2 + 0,80x0,80x2 + 3,00x0,80x1 + 1,50x1,50x2 + 2,50x1,50x4 + 2,00x1,00x1) = <b>171,57</b>
<b>03.12.003</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	<b>27,83</b>
03.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	<b>49,65</b>
03.12.003.002.001	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	m2	<b>77,96</b>
03.12.003.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	<b>77,96</b>
<b>4</b>	<b>LABORATÓRIO</b>		
<b>04.11</b>	<b>METAIS E LOUÇAS</b>		
04.11.006	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	<b>2,00</b>
<b>5</b>	<b>SALAS DE AULAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>		
05.01.010	Demolição de peitoril de mármore	m2	3,02 x 0,15 x 10 = <b>4,53</b>
<b>05.04</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
05.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	27,00m x 1,50m x 5 salas = 202,50m <sup>2</sup> - Esquadrias (0,80m x 1,50m x 5 salas + 2,00m x 0,20m x 10) = <b>192,50</b>
<b>05.08.002</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Eng<sup>o</sup> Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabairana


  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N<sup>o</sup> 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Bezerra Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N<sup>o</sup> 29.553.812/0001-46


  
**Elaine de Souza Menezes**  
 Eng<sup>o</sup> Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabairana

05.08.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,02 x 10 = <b>30,20</b>
<b>05.09</b>	<b>PINTURAS</b>		
<b>05.09.004</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>		
05.09.004.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	Área total ((7,50 x 1,30 x 2 + 6,00 x 1,30 x 2 + 2,00 x 0,20 x 2) x 5) - Esquadrias (0,80 x 0,60 x 5 + 3,00 x 0,80 x 10) = <b>153,10</b>
05.09.004.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	Área total ((7,50 x 1,30 x 2 + 6,00 x 1,30 x 2 + 2,00 x 0,20 x 2) x 5) - Esquadrias (0,80 x 0,60 x 5 + 3,00 x 0,80 x 10) = <b>153,10</b>
05.09.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	Área total ((7,50 x 1,30 x 2 + 6,00 x 1,30 x 2 + 2,00 x 0,20 x 2) x 5) - Esquadrias (0,80 x 0,60 x 5 + 3,00 x 0,80 x 10) = <b>153,10</b>
<b>8</b>	<b>RAMPAS/CIRCULAÇÕES/CANTEIROS/CAIXA D'ÁGUA/CASA DE BOMBA</b>		
<b>08.03</b>	<b>PASSEIO ENTRE ADM. E VEST.</b>		
08.03.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	16,435m x 2,50m x 0,07m = <b>2,88</b>
<b>08.04</b>	<b>RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL</b>		
08.04.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	<b>2,06</b>
08.04.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	14,28 x 0,07 = <b>1,00</b>
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>10.01</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>10.01.002</b>	<b>QD1 - ADMINISTRATIVO</b>		
<b>10.01.002.001</b>	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>		
10.01.002.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm <sup>2</sup> , 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	<b>156,00</b>
10.01.002.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	<b>39,00</b>
10.01.002.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	<b>5,00</b>
10.01.002.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	<b>13,00</b>
10.01.002.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	<b>1,00</b>

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


10.01.002.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
10.01.002.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm <sup>2</sup>	un	4,00
<b>10.01.002.002</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
10.01.002.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
10.01.002.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00
10.01.002.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00
10.01.002.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00
10.01.002.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00
10.01.002.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00
10.01.002.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00
10.01.002.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00
<b>10.01.002.003</b>	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>		
10.01.002.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	23,00
10.01.002.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	8,00
10.01.002.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	10,00
10.01.002.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	36,00
10.01.002.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	12,00
10.01.002.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00
10.01.002.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	33,00
<b>10.01.004</b>	<b>QD3 - SALAS DE AULA</b>		




Thaisa Lima Santos  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Arq. Bruno Betriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Elaine da Silva Menezes  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

<b>10.01.004.003</b>	<b>PONTOS DE LUZ E FORÇA</b>		
10.01.004.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	<b>5,00</b>
<b>12</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
<b>12.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	<b>55,00</b>
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	<b>55,00</b>
<b>13</b>	<b>TRANSPORTE DE ENTULHO</b>		
<b>13.01</b>	<b>TRANSPORTE DE ENTULHO</b>		
13.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m <sup>3</sup> xkm). af_07/2020	m <sup>3</sup> xkm	90m <sup>3</sup> x 30km = <b>2700,00</b>



Eng. Breno de Assis Pinto  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Arq. Bruno Beiriz Pinto  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Tháisa Lima Santos  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Elaine da Cunha Menezes  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Medição nº 3

19.08.2023 a 11.10.2023

## INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo servir de memória para os pagamentos efetuados por conta da referida medição, como também informar o andamento de serviços. Ele não substitui a medição efetuada considerando-se a planilha orçamentária, servindo de resumo para suporte à mesma.



Fotos 01. Execução do revestimento interno e pintura da parte interna do Bloco das Salas de Aulas

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 02. Instalação de lavatórios de granito do Bloco do Laboratório



Fotos 03. Execução do passeio entre o Bloco da Administração e os Vestiários

Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Thaisa Lima Santos  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Fotos 04. Demolição de reboco e execução de novo chapisco e reboco do Bloco da Administração




Fotos 05. Demolição de reboco e execução de novo chapisco e reboco do Bloco da Administração




Fotos 06. Remoção de esquadrias de madeira, gradis e telhas para lavagem e substituição do madeiramento

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 07. Remoção de esquadrias de madeira, gradis e telhas para lavagem e substituição do madeiramento



Fotos 08. Remoção de telhas para limpeza de todo o bloco

**Tháisa Lima Santos**  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Elaine da Cunha Menezes**  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Eng. Breno de Assis Pinto**  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46





Fotos 09. Remoção do revestimento dos banheiros



Fotos 10. Remoção de madeiramento danificado para substituição

**Thaisa Lima Santos**  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Eng. Breno de Assis Pinto**  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

**Elaine da Cunha Menezes**  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Fotos 11. Execução de novo madeiramento, assentamento de vigas de portas, instalação de novos caixões, assentamento de peitoris, execução de reboco





Fotos 12. Execução de novo madeiramento, assentamento de vigas de portas, instalação de novos caixões, assentamento de peitoris, execução de reboco




Fotos 13. Remoção de passeio externo

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 272.146.639/9SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Thaisa Lima Santos**  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 14. Instalação de gradil novo




Fotos 15. Retelhamento e início da execução de serviços elétricos


  
**Thaisa Lima Santos**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 16. Retelhamento e início da execução de serviços elétricos, aplicação de selador nas paredes


  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 17. Retelhamento e aplicação de selador nas paredes




Fotos 18. Aplicação do imunizante no madeiramento

  
Eng. Breno de Assis Pinto  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
Arq. Bruno Beiriz Pinto  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
Thaisa Lima Santos  
Eng° Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Elaine da Cunha Menezes  
Eng° Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 19. Emassamento de paredes, instalação de esquadrias, instalação de peitoris



Fotos 20. Emassamento de paredes, execução de forro de gesso, instalação de novas tomadas e interruptores



Fotos 21. Pintura de paredes (1 demão), instalação de esquadrias e novos circuitos elétricos

**Thaisa Lima Santos**  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


**Eng. Breno de Assis Pinto**  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N<sup>o</sup> 29.553.812/0001-46

**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N<sup>o</sup> 29.553.812/0001-46

**Elaine da Cunha Menezes**  
Eng<sup>o</sup> Civil CREA 271610492  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Fotos 22. Pintura de paredes (1 demão), instalação de esquadrias e novos circuitos elétricos, instalação de luminárias, pintura externa e refletores




  
**Thaisa Lima Santos**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fotos 23. Pintura de paredes (1 demão), pintura de esquadrias de ferro e madeira, instalação de esquadrias e novos circuitos elétricos, instalação de luminárias, pintura externa, instalação de novo quadro de energia com acessórios

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 27214663995E  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana




Fotos 24. Execução de rampa de acesso ao Bloco da Administração e execução do passeio




Fotos 25. Execução de revestimento nos banheiros

  
**Tháisa Lima Santos**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
 CREA 2721466399SE  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
 CAU/SE A71823-8  
 SBP CONSTRUÇÕES  
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


  
**Elaine da Cunha Menezes**  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 26. Instalação de novas portas e acessórios, execução de forro de gesso e emassamento de paredes




Fotos 27. Instalação de novas portas e acessórios, execução de forro de gesso, revestimento dos banheiros, instalação de novos registros

  
**Eng. Breno de Assis Pinto**  
CREA 2721466399SE  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Thaisa Lima Santos**  
Engª Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabarana

**Arq. Bruno Beiriz Pinto**  
CAU/SE A71823-8  
SBP CONSTRUÇÕES  
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

  
**Elaine da Cunha Menezes**  
Engª Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabarana

