

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 157/2024							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04				ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025							
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA			PERÍODO: 01/05/2026 a 15/05/2026				DATA: 15/05/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	CANTEIRO DE OBRAS							3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	100,00	
01.001	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	5,00	5,00		5,00	732,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	100,00	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.218,74	2.218,74	0,00	2.218,74	0,00	100,00	
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	369,79	2.218,74	2.218,74	0,00	2.218,74	0,00	100,00	
03	TRECHO 1							263.130,66	258.720,55	4.410,11	263.130,66	0,00	100,00	
03.001	PAVIMENTAÇÃO							229.973,91	229.973,91	0,00	229.973,91	0,00	100,00	
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.141,28	2.141,28		2.141,28	1,35	2.890,73	2.890,73	0,00	2.890,73	0,00	100,00	
03.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	265,56	265,56		265,56	13,04	3.462,90	3.462,90	0,00	3.462,90	0,00	100,00	
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	64,66	64,66		64,66	14,64	946,62	946,62	0,00	946,62	0,00	100,00	
03.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af 11/2019	m3	64,66	64,66		64,66	12,24	791,44	791,44	0,00	791,44	0,00	100,00	
03.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	193,98	193,98		193,98	1,40	271,57	271,57	0,00	271,57	0,00	100,00	
03.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.858,73	1.858,73		1.858,73	96,81	179.943,65	179.943,65	0,00	179.943,65	0,00	100,00	
03.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	941,84	941,84		941,84	44,24	41.667,00	41.667,00	0,00	41.667,00	0,00	100,00	
03.002	DRENAGEM SUPERFICIAL							28.746,64	28.746,64	-	28.746,64	-	100,00	
03.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	282,55	282,55		282,55	101,74	28.746,64	28.746,64	0,00	28.746,64	0,00	100,00	
03.003	SERVIÇOS FINAIS							4.410,11	-	4.410,11	4.410,11	-	100,00	
03.003.001	Pintura de meio fio (caliação)	m	941,84	0,00	941,84	941,84	3,50	3.296,44	0,00	3.296,44	3.296,44	0,00	100,00	
03.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.141,68	0,00	2.141,68	2.141,68	0,52	1.113,67	0,00	1.113,67	1.113,67	0,00	100,00	
04	TRECHO 2							324.011,16	318.370,03	5.641,13	324.011,16	0,00	100,00	
04.001	PAVIMENTAÇÃO							280.980,58	280.980,58	0,00	280.980,58	0,00	100,00	
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.603,13	2.603,13		2.603,13	1,35	3.514,23	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	100,00	
04.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	434,88	434,88		434,88	13,04	5.670,84	5.670,84	0,00	5.670,84	0,00	100,00	
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	37,65	37,65		37,65	14,64	551,20	551,20	0,00	551,20	0,00	100,00	
04.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af 11/2019	m3	37,65	37,65		37,65	12,24	460,84	460,84	0,00	460,84	0,00	100,00	
04.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	112,95	112,95		112,95	1,40	158,13	158,13	0,00	158,13	0,00	100,00	
04.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.235,63	2.235,63		2.235,63	96,81	216.431,34	216.431,34	0,00	216.431,34	0,00	100,00	
04.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.225,00	1.225,00		1.225,00	44,24	54.194,00	54.194,00	0,00	54.194,00	0,00	100,00	
04.002	DRENAGEM SUPERFICIAL							37.389,45	37.389,45	-	37.389,45	-	100,00	
04.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	367,50	367,50		367,50	101,74	37.389,45	37.389,45	0,00	37.389,45	0,00	100,00	
04.003	SERVIÇOS FINAIS							5.641,13	-	5.641,13	5.641,13	-	100,00	

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 157/2024				 CONSTRUIR		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04				ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA			PERÍODO: 01/05/2026 a 15/05/2026				DATA: 15/05/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a % Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.003.001	Pintura de meio fio (calçamento)	m	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	3,50	4.287,50	0,00	4.287,50	4.287,50	0,00	100,00
04.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.603,13	0,00	2.603,13	2.603,13	0,52	1.353,63	0,00	1.353,63	1.353,63	0,00	100,00
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	130,00	130,00		130,00	110,50	30.859,40	30.859,40	-	30.859,40	-	100,00
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	260,00	260,00		260,00	63,44	14.365,00	14.365,00	0,00	14.365,00	0,00	100,00
Total geral						260,00	63,44	16.494,40	16.494,40	0,00	16.494,40	0,00	100,00
								623.879,96	613.828,72	10.051,24	623.879,96	0,00	100,00
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						

Documento assinado digitalmente
 PAULO CESAR LIMA JUNIOR
Data: 09/06/2026 11:29:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 09/06/2026 12:08:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 09/06/2026 12:13:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 157/2024		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 04		ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA				PERÍODO: 01/05/2026 a 15/05/2026		DATA: 15/05/2026		
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO				
03	TRECHO 1							
03.003	SERVIÇOS FINAIS							
03.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	941,84	941,84 m				
03.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.141,68	> área pavimentada = 2141,68m²				
04	TRECHO 2							
04.003	SERVIÇOS FINAIS							
04.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.225,00	> 1225,00 m				
04.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.603,13	> área pavimentada = 2603,13m²				
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____			Aprovado para pagamento Data: ____/____/____			

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO CESAR LIMA JUNIOR
 Data: 30/07/2026 11:23:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
 Data: 30/07/2026 11:25:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 30/07/2026 11:32:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04

PERÍODO: 01/05/2026 A 15/05/2026

CONTRATO Nº 157/2024

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024



PLACA DA OBRA



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO

ELABORADO POR:

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO
REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 04
PERÍODO: 01/05/2026 A 15/05/2026

CONTRATO Nº 157/2024
ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO



LIMPEZA E PINTURA DE CAIAÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 09/06/2026 12:08:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 09/06/2026 12:13:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELABORADO POR:

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO CESAR LIMA JUNIOR
Data: 09/06/2026 11:29:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>