




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº: 04/2023			ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 07/06/2023 A 14/06/2023			DATA: 15/06/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						2.282.232,50	202.223,16	43.334,94	245.558,10		2.036.674,40	10,76
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	4.449,21	944,82	5.394,03	2.226.000,00	198.078,84	42.063,39	240.142,23		1.985.857,77	10,79
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	4,40	1,35	5,75	941,89	47.094,50	4.144,32	1.271,55	5.415,87	41.678,63	11,50
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						119.220,00	10.562,83	2.265,18	12.828,01		106.391,99	10,76
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	44,28	9,50	53,78	61.800,00	5.473,02	1.174,20	6.647,22		55.152,78	10,76
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	106,37	22,80	129,17	47,85	57.420,00	5.089,81	1.090,98	6.180,79	51.239,21	10,76
Total geral							2.401.452,50	212.785,99	45.600,12	258.386,11		2.143.066,39	10,76
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 - Dados: 2023.06.14 11:17:23 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___			Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tomares Santana
Eng. Civil - CREA 2715036353
Coordenador de Núcleo

Gestor

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 04/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 07/06/2023 A 14/06/2023	DATA: 15/06/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	07/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	29,80	13,50	402,30
2	09/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	6,80	5,40	36,72
3	09/06/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	16,80	6,00	100,80
4	12/06/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	31,80	6,00	190,80
5	12/06/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	6,40	1,50	9,60
6	13/06/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	7,00	1,30	9,10
7	13/06/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	5,90	1,50	8,85
8	13/06/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	14,90	2,70	40,23
9	13/06/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	10,40	2,50	26,00
10	13/06/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	6,70	2,30	15,41
11	13/06/2023	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	ROTARY CLUB	8,60	2,60	22,36
12	14/06/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	14,50	5,70	82,65
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						944,82

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.06.14
11:17:48 -03'00'

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 27202939-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA 271563835-3
Coordenador de Núcleo

Gestor

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04/2023**



RUA O



RUA O



RUA A



RUA A



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO

[Signature]
José Rogério Santos da Paiva
Eng. Civil - CREA 27202939/4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

[Signature]
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Lopes Santana
Eng. Civil - CREA/SE 27156383/53
Coordenador de Núcleo

Gestor

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.06.14 11:18:16 -03'00'



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA

José Robson Santos da Paiva
 Eng. Civil - CREA/SP 27202939-04
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SP 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Gestor

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:0
 6641211525

Assinado de forma
 digital por
 MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:0664121
 1525
 Dados: 2023.06.14
 11:18:31 -03'00'