

**SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT.JARDIM SERRANO).	ORDEM DE SERVIÇO	CONTRATO		PERÍODO CONTRATO		BOLETIM Nº		PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA:	20/03/2026			
		13/10/2025	280/2025		12 MESES		04		06/02/2026 A 28/02/2026						
		CONTRATO				MEDIÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	QUANTIDADE			CONTÁBIL			(% MEDIDA)			
						ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE				712.000,00					448.465,15	195.986,87	644.451,67	67.548,14		
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.959,46					1.959,46	-	1.959,46	-		
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	326,58	1.959,46		6,00	6,00	-	1.959,46	-	1.959,46	-	100,00%	
01.002	RUA ELEANRO DO NASCIMENTO SILVA				59.684,06					54.047,66	533,91	54.581,57	5.102,49		
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO				56.184,64					54.047,66	533,91	54.581,57	1.603,06		
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	493,46	1,34	661,24	447,20	-	447,20	46,26	599,25	-	599,25	61,99	90,63%	
01.002.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	493,46	0,82	404,64	447,20	-	447,20	46,26	366,70	-	366,70	37,93	90,63%	
01.002.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	461,10	108,14	49.863,35	447,20	-	447,20	13,90	48.360,21	-	48.360,21	1.503,15	96,99%	
01.002.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	853,05	0,72	614,20	853,05	-	853,05	-	614,20	-	614,20	-	100,00%	
01.002.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	107,86	38,08	4.107,31	107,86	-	107,86	-	4.107,31	-	4.107,31	-	100,00%	
01.002.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	107,86	4,95	533,91		107,86	107,86	-	-	533,91	533,91	-	0,00	100,00%
01.002.002	DRENAGEM				3.499,41		-	-	-	-	-	-	3.499,41	0,00%	
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	32,36	108,14	3.499,41		-	-	32,36	-	-	-	3.499,41	0,00%	
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA				258.702,39		-	-	-	256.205,50	2.496,88	258.702,39	-	0,00	100,00%
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO				242.338,64		-	-	-	239.841,76	2.496,88	242.338,65	-	0,00	100,00%
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.128,89	1,34	2.852,71	2.128,89	-	2.128,89	-	2.852,71	-	2.852,71	-	-	100,00%
01.003.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.128,89	0,82	1.745,69	2.128,89	-	2.128,89	-	1.745,69	-	1.745,69	-	-	100,00%
01.003.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.956,66	108,14	211.593,21	1.956,66	-	1.956,66	-	211.593,21	-	211.593,21	-	-	100,00%
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	4.151,25	1,07	4.441,84	4.151,25	-	4.151,25	-	4.441,84	-	4.441,84	-	-	100,00%
01.003.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	504,42	38,08	19.208,31	504,42	-	504,42	-	19.208,31	-	19.208,31	-	-	100,00%
01.003.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	504,42	4,95	2.496,88		504,42	504,42	-	-	2.496,88	2.496,88	-	0,00	100,00%
01.003.002	DRENAGEM				16.363,74		-	-	-	16.363,74	-	16.363,74	-	-	
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	151,32	108,14	16.363,74	151,32	-	151,32	-	16.363,74	-	16.363,74	-	-	100,00%
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO				305.038,08		-	-	-	125.967,20	174.401,19	300.368,39	4.669,88		
01.004.001	TRECHO 01				97.468,02		-	-	-	-	92.994,42	92.994,42	4.473,60		
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO				91.513,83		-	-	-	-	87.040,23	87.040,23	4.473,60		
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	772,75	1,34	1.035,48		772,75	772,75	-	-	1.035,49	1.035,49	-	0,01	100,00%
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	772,75	0,82	633,66		772,75	772,75	-	-	633,66	633,66	-	0,00	100,00%
01.004.002.003	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	26,94	112,74	3.037,22		-	-	26,94	-	-	-	-	3.037,22	0,00%
01.004.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	296,34	0,72	213,36		-	-	296,34	-	-	-	-	213,36	0,00%
01.004.002.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	717,69	108,14	77.611,00		717,69	717,69	-	-	77.611,00	77.611,00	-	0,00	100,00%
01.004.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5/m³)	tkm	1.506,90	0,72	1.084,97		1.301,73	1.301,73	205,17	-	937,25	937,25	147,72	86,39%	
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	183,55	38,08	6.989,58		158,56	158,56	24,99	-	6.037,96	6.037,96	951,62	86,39%	
01.004.002.008	Pintura de meio fio (caliação)	m	183,55	4,95	908,57		158,56	158,56	24,99	-	784,87	784,87	123,70	86,38%	
01.004.003	DRENAGEM				5.954,19		-	-	-	-	5.954,19	5.954,19	-	0,00	
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	55,06	108,14	5.954,19		55,06	55,06	-	-	5.954,19	5.954,19	-	0,00	100,00%
01.004.004	TRECHO 02				207.570,06		-	-	-	125.967,20	81.406,77	207.373,97	196,08		

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310 CNPJ : 29.889.275/0001-00															
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO															
OBJETO:		ORDEM DE SERVIÇO				CONTRATO		PERÍODO CONTRATO		BOLETIM Nº		PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA:	
		13/10/2025				280/2025		12 MESES		04		06/02/2026 A 28/02/2026		20/03/2026	
		CONTRATO				MEDIÇÃO									
						QUANTIDADE				CONTÁBIL					
										</					



Documento assinado digitalmente

RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ

Data: 23/03/2026 12:55:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310,
CNPJ : 29.889.275/0001-00

MEMORIAL DE CÁLCULO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT.JARDIM SERRANO).

ORDEM DE SERVIÇO: 13/10/2025
CONTRATO: 280/2015
PERÍODO DE CONTRATO: 12 meses
BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 04
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 06/02/2026 À 28/02/2026
DATA: 20/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X		Y		Z		TOTAL	UNID
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE									
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.002	RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO SILVA									
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO									
01.002.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00		53,93	m	x	2,00	lado =	107,86 m
01.002.002	DRENAGEM									
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA									
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO									
01.003.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00		252,21	m	x	2,00	lado =	504,42 m
01.003.002	DRENAGEM									
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO									
01.004.001	TRECHO 01									
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO									
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		96,59	m	x	8,00	m =	772,75 m2
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		96,59	m	x	8,00	m =	772,75 m2
01.004.002.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		96,99	m	x	7,40	lado =	717,69 m
01.004.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00		(177,59X 50/1000) X 164,19				lado =	1301,73 m
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		79,28	m	x	2,00	lado =	158,56 m
01.004.002.008	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00		79,28	m	x	2,00	lado =	158,56 m
01.004.003	DRENAGEM									
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		91,77	m	x	0,60	m =	55,06 m2
01.004.004	TRECHO 02									
01.004.005	PAVIMENTAÇÃO									
01.004.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		129,00	m	x	8,00	m =	531,80 m2
01.004.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		129,00	m	x	8,00	m =	531,80 m2
01.004.005.003	Colchão de areia	m3	0,00		87,03x 4,20 x 0,27				m3 =	99,00 m3
01.004.005.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		129,00	m	x	7,40	m =	483,32 m2
01.004.005.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00		(177,59X 50/1000) X 335,43				=	2.978,43 tkm
01.004.005.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		121,00	m	x	2,00	lado =	177,59 m
01.004.005.007	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00			m	x	0,00	lado =	419,59 m
01.004.006	DRENAGEM									
01.004.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3,	m2	0,00		129,00	m	x	0,3 x 2	m =	48,48 m2
01.005	TRAVESSA PAULINO DIAS DE TRINDADE									
01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,00		4891,73	m	x	1,00	=	4.891,73 m2
01.007	ADMINISTRAÇÃO									
01.007.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,00		66,00	x		1,00	un =	66,00 h
01.007.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00		175,00	x		1,00	un =	175,00 h


DINESH KUMAR
Data: 23/03/2026 09:05:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)


RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 23/03/2026 12:55:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Página 1 de 1




SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	
	
	
	


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	
	
	
	
	
	
 Documento assinado digitalmente DINESH KUMAR Data: 23/03/2026 09:05:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 23/03/2026 12:55:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)	RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana