



OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022		DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								CONTRATO Nº 075/2022						
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			PERÍODO: 01/03/2023 A 20/03/2023					DATA DA MEDIÇÃO: 20/03/2023						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir	
CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE								R\$ 106.999,92	R\$ 44.422,92	R\$ 8.720,52	R\$ 53.143,44	R\$ 53.856,48	49,67%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ -	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00	
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 392,28	R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ 0,00	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS								R\$ 104.646,24	R\$ 42.069,24	R\$ 8.720,52	R\$ 50.789,76	R\$ 53.856,48	48,53
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barroto para fixação - fornecimento e instalação	m2	144,00	57,89	12,00	69,89	74,11	R\$ 726,71	R\$ 104.646,24	R\$ 42.069,24	R\$ 8.720,52	R\$ 50.789,76	R\$ 53.856,48	48,53
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 106.999,92	R\$ 44.422,92	R\$ 8.720,52	R\$ 53.143,44	R\$ 53.856,48	49,67%	
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	41,52%	8,15%	49,67%	50,33%		
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP							ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.			APROVADO PARA PAGAMENTO				
 <b>BRUNO SANTOS DIAS</b> Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585							DATA:			DATA:				

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Dyego Rodrigues Lima  
Coordenador de Núcleo  
CFT 01/46250577

<b>OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.</b>				<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>	<b>CONTRATO N° 075/2022</b>
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.</b>				<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04</b>	<b>ORDEN DE SERVIÇOS = 30/05/2022</b>
<b>CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.</b>				<b>PERÍODO: 01/03/2023 A 20/03/2023</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 20/03/2023</b>
<b>Item</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>Und</b>	<b>MEDIDO</b>		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2			
<b>02</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS</b>				
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barroto para fixação - fornecimento e instalação	m2	<b>12,00</b>	6 unidades x (2,00m x 1,00m) = 12,00m²	
<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>					
<p><i>Bruno Santos Dias</i>  <b>BRUNO SANTOS DIAS</b>  Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585</p>				<p><b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b></p> <p>Data: ___/___/___</p>	
				<p><b>Aprovado para pagamento</b></p> <p>Data: ___/___/___</p>	



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Dyego Rodrigues Lima**  
Coordenador de Núcleo  
CFT 01746250577



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

BR-235 - POV. RIO DAS PEDRAS - (2,00m X 1,00m)



BR-235 - POV. RIO DAS PEDRAS - (2,00m X 1,00m)



BR-235 - POV. ESTREITO - (2,00m X 1,00m)





POV. MANGABEIRA (2,00m X 1,00m)



BR-235 - DISTRITO INDUSTRIAL - (2,00m X 1,00m)



POV. CARRILHO (2,00m X 1,00m)



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Dyego Rodrigues Lima  
Coordenador de Núcleo  
CFT 01746250577