




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023												
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 50/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023												
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 10/05/2024 a 16/05/2024				DATA: 16/05/2024												
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período								
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO																		
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	39.481,69	719,40	40.201,09	44,52	2.282.232,50	1.795.259,17	33.290,60	1.828.549,77	453.682,73	80,12	2.226.000,00	1.757.724,86	32.027,69	1.789.752,55	436.247,45	80,40
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00		26,00	26,00		9.138,00	0,00	791,96	791,96	8.346,04	8,67						
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	39,85	0,50	40,35	941,89	47.094,50	37.534,31	470,95	38.005,26	9.089,24	80,70						
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	93.785,43	1.731,29	95.516,72	23.703,28	80,12						
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	394,28	7,00	401,28	123,60	61.800,00	48.733,01	865,20	49.598,21	12.201,79	80,26						
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	941,53	18,10	959,63	47,85	57.420,00	45.052,42	866,09	45.918,51	11.501,49	79,97						
Total geral								2.401.452,50	1.889.044,60	35.021,89	1.924.066,49	477.386,01	80,12						
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Data: 2024.05.16 16:52:46 -0300 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___												


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Torres Santos
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M. Nº. 50/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023	
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 10/05/2024 a 16/05/2024		DATA: 16/05/2024	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	10/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	20,40	3,00	61,20
2	10/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	9,90	3,60	35,64
3	10/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	11,20	3,40	38,08
4	13/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	12,80	6,90	88,32
5	13/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	3,80	2,10	7,98
6	13/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	12,10	3,60	43,56
7	14/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	9,80	8,10	79,38
8	14/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	5,70	4,40	25,08
9	14/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	4,40	3,90	17,16
10	14/05/2024	RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	6,80	2,40	16,32
11	15/05/2024	RUA EUDALIO GOLVEIA	SÃO CRISTÓVÃO	64,20	2,20	141,24
12	16/05/2024	RUA EUDALIO GOLVEIA	SÃO CRISTÓVÃO	1,20	19,30	23,16
13	16/05/2024	RUA EUDALIO GOLVEIA	SÃO CRISTÓVÃO	1,80	12,00	21,60
14	16/05/2024	RUA DO OVO	RIO DAS PEDRAS	33,90	2,10	71,19
15	16/05/2024	RUA DO OVO	RIO DAS PEDRAS	9,10	1,10	10,01
16	16/05/2024	RUA LUAR DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	9,40	4,20	39,48
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						719,40

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.05.16
16:54:29 -03'00'

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2710638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 50/2024**



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO




RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO




RUA EUDALIO GOLVEIA



RUA EUDALIO GOLVEIA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.05.16
16:53:44 -03'00'



RUA EUDALIO GOLVEIA




RUA DO OVO E MEIO-FIO INSTALADO




RUA PROJETADA B



RUA LUAR DO SERTÃO


José Robson Santos da Paixa
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Teófilo Santos
Eng.º Civil CREA 2705638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.05.16
16:54:00 -03'00'