



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 51/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 17/05/2024 a 23/05/2024				DATA: 23/05/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.828.549,77	33.354,56	1.861.904,33		420.328,17	81,58
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	40.201,09	736,51	40.937,60	44,52	2.226.000,00	1.789.752,55	32.789,43	1.822.541,97		403.458,03	81,88
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96		8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	40,35	0,60	40,95	941,89	47.094,50	38.005,26	565,13	38.570,40		8.524,10	81,90
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	95.516,72	1.945,80	97.462,52		21.757,48	81,75
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	401,28	8,00	409,28	123,60	61.800,00	49.598,21	988,80	50.587,01		11.212,99	81,86
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	959,63	20,00	979,63	47,85	57.420,00	45.918,51	957,00	46.875,51		10.544,49	81,64
Total geral								2.401.452,50	1.924.066,49	35.300,36	1.959.366,85		442.085,65	81,59
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA-06641211525 SANTANA-06641211525 Data: 2024.05.23 17:29:19 -03:00 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 51/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 17/05/2024 a 23/05/2024	DATA: 23/05/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	17/05/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTÓVÃO	71,60	2,80	200,48
2	20/05/2024	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	34,60	2,10	72,66
3	20/05/2024	RUA DRA. WEDNA MENDES RODRIGUES	PARAÍSO DA SERRA	12,40	4,40	54,56
4	20/05/2024	RUA DRA. WEDNA MENDES RODRIGUES	PARAÍSO DA SERRA	9,40	3,90	36,66
5	21/05/2024	RUA DRA. WEDNA MENDES RODRIGUES	PARAÍSO DA SERRA	12,20	4,00	48,80
6	21/05/2024	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	7,20	3,80	27,36
7	21/05/2024	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	15,80	3,30	52,14
8	21/05/2024	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	PARAÍSO DA SERRA	3,10	1,80	5,58
9	22/05/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	LUIZ GONZAGA	20,70	3,90	80,73
10	22/05/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	LUIZ GONZAGA	9,00	4,00	36,00
11	22/05/2024	RUA PROJETADA B	RIO DAS PEDRAS	25,10	1,10	27,61
12	23/05/2024	RUA PROJETADA B	RIO DAS PEDRAS	12,20	1,30	15,86
13	23/05/2024	RUA PROJETADA B	RIO DAS PEDRAS	3,20	2,60	8,32
14	23/05/2024	RUA PROJETADA B	RIO DAS PEDRAS	4,90	2,30	11,27
15	23/05/2024	RUA PROJETADA B	RIO DAS PEDRAS	4,10	3,20	13,12
17	23/05/2024	RUA JOSÉ DE SOUZA DANTAS	LUIZ GONZAGA	16,20	2,80	45,36
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						736,51

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.05.23
17:28:53 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 51/2024**



RUA EUDÁLIO GOUVEIA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA DRA. WEDNA MENDES RODRIGUES



RUA DRA. WEDNA MENDES RODRIGUES



RUA DRA. WEDNA MENDES RODRIGUES



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA JOSÉFA SANTANA MONTEIRO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA PROJETADA B



RUA PROJETADA B

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil / CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

[Handwritten Signature]
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil / CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.05.23 17:25:14 -03'00'



RUA PROJETADA B



RUA PROJETADA B




RUA PROJETADA B



RUA JOSÉ DE SOUZA DANTAS



Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.05.23
17:26:11 -03'00'