


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 56/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 28/06/2024 a 04/07/2024				DATA: 04/07/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.877.783,26</b>	<b>2.033.111,20</b>	<b>37.831,11</b>	<b>2.070.942,31</b>	<b>806.840,95</b>	<b>71,96</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	44.703,88	832,83	45.536,71	44,52	2.809.212,00	1.990.216,76	37.077,59	2.027.294,35	781.917,65	72,17
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	44,70	0,80	45,50	941,89	59.433,26	42.102,48	753,52	42.856,00	16.577,26	72,11
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>106.203,06</b>	<b>1.534,78</b>	<b>107.737,84</b>	<b>11.482,16</b>	<b>90,37</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	446,78	6,44	453,22	123,60	61.800,00	55.222,01	795,98	56.017,99	5.782,01	90,64
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.065,43	15,44	1.080,87	47,85	57.420,00	50.981,05	738,80	51.719,85	5.700,15	90,07
<b>Total geral</b>								<b>2.997.003,26</b>	<b>2.139.314,26</b>	<b>39.365,89</b>	<b>2.178.680,15</b>	<b>818.323,11</b>	<b>72,70</b>
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.07.04 15:44:14 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Favares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 56/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 28/06/2024 a 04/07/2024	DATA: 04/07/2024			
<b>Item</b>	<b>Data de Execução</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>COMP(m)</b>	<b>LARG(m)</b>	<b>ÁREA (m²)</b>
1	28/06/2024	RUA C	RIO DAS PEDRAS	58,00	1,60	<b>92,80</b>
2	28/06/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	2,70	11,20	<b>30,24</b>
3	28/06/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	4,40	2,70	<b>11,88</b>
4	01/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	5,00	8,70	<b>43,50</b>
5	01/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	5,90	15,00	<b>88,50</b>
6	02/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	5,90	20,00	<b>118,00</b>
7	02/07/2024	RUA MANOEL ALVES FERREIRA	SÃO CRISTÓVÃO	23,40	4,60	<b>107,64</b>
8	03/07/2024	RUA MANOEL ALVES FERREIRA	SÃO CRISTÓVÃO	17,80	4,55	<b>80,99</b>
9	03/07/2024	RUA LUAR DO SERTÃO	LUIZ GONZAGA	6,80	16,00	<b>108,80</b>
10	04/07/2024	RUA ACAUÁ	LUIZ GONZAGA	2,60	2,50	<b>6,50</b>
11	04/07/2024	RUA ACAUÁ	LUIZ GONZAGA	2,50	14,50	<b>36,25</b>
12	04/07/2024	RUA CINTURA FINA	LUIZ GONZAGA	8,30	2,70	<b>22,41</b>
13	04/07/2024	RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA	PARAÍSO DA SERRA	15,80	5,40	<b>85,32</b>
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===&gt;</b>						<b>832,83</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06641  
211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121152  
5  
Dados: 2024.07.04  
15:46:19 -03'00'

Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 56/2024**



RUA C



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE

MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.07.04  
15:45:22 -03'00'

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREM 2715638353  
Coordenador de Núcleo



RUA MANOEL ALVES FERREIRA



RUA MANOEL ALVES FERREIRA



RUA LUAR DO SERTÃO



RUA ACAUÃ



RUA ACAUÃ



RUA CINTURA FINA

MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412  
11525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.07.04  
15:45:40 -03'00'

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 272029395-3  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 271563835-3  
Coordenador de Núcleo




RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412115  
25  
Dados: 2024.07.04  
15:45:54 -03'00'

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo