





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 59/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 19/07/2024 a 25/07/2024				DATA: 25/07/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.157.826,79	47.272,07	2.205.098,86	672.684,40	76,62	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	47.445,98	1.040,66	48.486,64	44,52	2.809.212,00	2.112.295,05	46.330,18	2.158.625,23	650.586,77	76,84	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	47,50	1,00	48,50	941,89	59.433,26	44.739,78	941,89	45.681,67	13.751,59	76,86	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	111.264,36	1.918,49	113.182,85	6.037,15	94,94	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	468,02	8,05	476,07	123,60	61.800,00	57.847,27	994,98	58.842,25	2.957,75	95,21	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.116,34	19,30	1.135,64	47,85	57.420,00	53.417,09	923,51	54.340,60	3.079,40	94,64	
Total geral								2.997.003,26	2.269.091,15	49.190,56	2.318.281,71	678.721,55	77,35	
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.07.25 13:58:18 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___			



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teles Santana
Eng. Civil - CREA: 0715630353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO N° 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N° 59/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 19/07/2024 a 25/07/2024	DATA: 25/07/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	19/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	10,00	5,00	50,00
2	19/07/2024	RUA JERÔNIMO FARIA	PARAÍSO DA SERRA	12,50	5,00	62,50
3	19/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	5,00	5,50	27,50
4	19/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	14,00	4,50	63,00
5	22/07/2024	RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	13,00	3,70	48,10
6	22/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	11,00	6,00	66,00
7	22/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	10,00	6,00	60,00
8	22/07/2024	RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	29,00	3,30	95,70
9	23/07/2024	RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	11,50	3,00	34,50
10	23/07/2024	RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	11,90	3,40	40,46
11	23/07/2024	RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	35,00	3,10	108,50
12	24/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	10,00	4,70	47,00
13	24/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	12,70	5,00	63,50
14	24/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	10,00	9,00	90,00
15	25/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	14,00	2,20	30,80
16	25/07/2024	RUA JERÔNIMO FARIA	PARAÍSO DA SERRA	23,20	3,00	69,60
17	25/07/2024	RUA JERÔNIMO FARIA	PARAÍSO DA SERRA	5,20	4,40	22,88
18	25/07/2024	RUA JERÔNIMO FARIA	PARAÍSO DA SERRA	7,20	5,60	40,32
19	25/07/2024	RUA JERÔNIMO FARIA	PARAÍSO DA SERRA	5,80	3,50	20,30
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						1.040,66

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.07.25
14:00:28 -03'00'


Maykon Santos da Paixão
CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 59/2024**



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA JERÔNIMO FARIA




RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE




RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.07.25
13:59:06 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE




RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES




RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Soares Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:066
 41211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.07.25
 13:59:25 -03'00'



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE
MENEZES



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



RUA JERÔNIMO FARIA




RUA JERÔNIMO FARIA



RUA JERÔNIMO FARIA




RUA JERÔNIMO FARIA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.07.25
13:59:58 -03'00'


Yan Henrique Tanques Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo