

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM  
PERÍODO: 01/10/2025 a  
30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)							
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido		
<b>01</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>														
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	R\$ 458,67	R\$ 5.504,04	R\$ 5.504,04	R\$ -	R\$ 5.504,04	R\$ -	R\$ 10.445,64	R\$ -	100,00%
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	5,00	5,00		5,00	R\$ 988,32	R\$ 4.941,60	R\$ 4.941,60	R\$ -	R\$ 4.941,60	R\$ -	R\$ 9.883,20	R\$ -	100,00%
<b>02</b>	<b>CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"</b>														
<b>02.001</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>														
02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	509,65	509,65		509,65	R\$ 2,41	R\$ 1.228,26	R\$ 1.228,26	R\$ -	R\$ 1.228,26	R\$ -	R\$ 2.456,52	R\$ -	100,00%
02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	509,65	509,65		509,65	R\$ 1,14	R\$ 581,00	R\$ 581,00	R\$ -	R\$ 581,00	R\$ -	R\$ 1.162,00	R\$ -	100,00%
02.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	254,82	254,82		254,82	R\$ 14,82	R\$ 3.776,43	R\$ 3.776,43	R\$ -	R\$ 3.776,43	R\$ -	R\$ 7.552,86	R\$ -	100,00%
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.586,85	4.586,85		4.586,85	R\$ 1,07	R\$ 4.907,93	R\$ 4.907,93	R\$ -	R\$ 4.907,93	R\$ -	R\$ 9.815,86	R\$ -	100,00%
02.001.005	Execução de ateno compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	254,82	254,82		254,82	R\$ 25,03	R\$ 6.378,14	R\$ 6.378,14	R\$ -	R\$ 6.378,14	R\$ -	R\$ 12.756,28	R\$ -	100,00%
<b>02.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>														
02.002.001	Méio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	62,13	62,13		62,13	R\$ 41,29	R\$ 2.565,35	R\$ 2.565,35	R\$ -	R\$ 2.565,35	R\$ -	R\$ 5.130,70	R\$ -	100,00%
02.002.002	Piso em concreto simples descompolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	69,31	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 3.462,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.462,03	R\$ 3.462,03	0,00%
02.002.003	Lona plástica preta	m2	69,31	0,00		-	R\$ 7,05	R\$ 488,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,64	R\$ 488,64	0,00%
02.002.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	23,22	0,00		-	R\$ 120,11	R\$ 2.788,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.788,95	R\$ 2.788,95	0,00%
<b>02.003</b>	<b>VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO</b>														
<b>02.003.001</b>	<b>TIPO 1 (3X)</b>														
02.003.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.226,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.226,15	R\$ 5.226,15	0,00%
02.003.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.085,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,27	R\$ 1.085,27	0,00%
02.003.001.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	23,91	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 572,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,41	R\$ 572,41	0,00%
02.003.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 3.230,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,24	R\$ 3.230,24	0,00%
<b>02.003.002</b>	<b>TIPO 2 (3X)</b>														
02.003.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.813,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.813,36	R\$ 5.813,36	0,00%
02.003.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.068,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,93	R\$ 1.068,93	0,00%
02.003.002.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	23,55	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 563,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,79	R\$ 563,79	0,00%
02.003.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 3.181,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.181,61	R\$ 3.181,61	0,00%
<b>02.003.003</b>	<b>TIPO 3 (1X)</b>														
02.003.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 2.084,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084,59	R\$ 2.084,59	0,00%
02.003.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 364,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,48	R\$ 364,48	0,00%
02.003.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	8,03	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 192,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,24	R\$ 192,24	0,00%
02.003.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 1.084,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,85	R\$ 1.084,85	0,00%
<b>02.004</b>	<b>MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"</b>														
							R\$ 135,10	R\$ 1.084,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,85	R\$ 1.084,85	0,00%
							R\$ 11.113,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.113,14	R\$ 11.113,14	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kely Pinto Freire  
Eng.ª Civil - CREA/SE 270936244

Rizta Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

PERÍODO: 01/10/2025 a 30/11/2025

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
02.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23	0,00	-	-	R\$ 120,18	R\$ 2.190,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.190,88	0,00%
02.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 1.654,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.654,92	0,00%
02.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,46	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 872,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 872,85	0,00%
02.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,88	0,00	-	-	R\$ 173,82	R\$ 500,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,60	0,00%
02.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,60	0,00	-	-	R\$ 1,21	R\$ 4,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,36	0,00%
02.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 69,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	0,00%
02.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,31	0,00	-	-	R\$ 702,31	R\$ 217,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,72	0,00%
02.004.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40	0,00	-	-	R\$ 172,05	R\$ 4.198,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.198,02	0,00%
02.004.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25	0,00	-	-	R\$ 624,19	R\$ 1.404,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,43	0,00%
02.005	MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"							R\$ 3.281,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.281,99	0,00%
02.005.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00	0,00	-	-	R\$ 120,18	R\$ 480,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,72	0,00%
02.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 363,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,12	0,00%
02.005.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,00	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,52	0,00%
02.005.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	8,03	0,00	-	-	R\$ 173,82	R\$ 1.395,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,77	0,00%
02.005.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	10,04	0,00	-	-	R\$ 1,21	R\$ 12,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,15	0,00%
02.005.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 193,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,37	0,00%
02.005.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,27	0,00	-	-	R\$ 702,31	R\$ 189,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,62	0,00%
02.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35	0,00	-	-	R\$ 48,74	R\$ 455,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,72	0,00%
02.006	DIVERSOS							R\$ 14.815,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.815,19	0,00%
02.006.001	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	417,12	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 10.031,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.031,74	0,00%
02.006.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 05/2021	m2	18,64	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 345,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,96	0,00%
02.006.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50	0,00	-	-	R\$ 218,09	R\$ 2.944,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,22	0,00%
02.006.004	Limpeza geral	m2	509,65	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 1.493,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,27	0,00%
03	ROTATÓRIA 1							R\$ 234.333,41	R\$ 7.957,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.957,82	3,40%
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 48.134,54	R\$ 5.161,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.161,66	10,72%
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.453,99	1.453,99	-	1.453,99	R\$ 2,41	R\$ 3.504,12	R\$ 3.504,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	100,00%
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.453,99	1.453,99	-	1.453,99	R\$ 1,14	R\$ 1.657,55	R\$ 1.657,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	100,00%
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	727,00	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 10.774,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.774,14	0,00%
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	13.085,91	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 14.001,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.001,92	0,00%
03.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	727,00	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 18.196,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.196,81	0,00%
03.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 100.107,53	R\$ 2.796,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.796,16	2,79%
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 4.458,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.458,70	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Kelly Pinto Freire  
 Engª Civil - CREA/SE 2709362448

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA**

BM  
PERÍODO: 01/10/2025 a  
30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
03.002.002	Piso em concreto simples desempenado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	632,44	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 31.590,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.590,38	0,00%
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	188,74	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 3.503,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,01	0,00%
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	91,71	0,00	-	-	R\$ 111,19	R\$ 10.197,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.197,23	0,00%
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	375,95	67,72	-	67,72	R\$ 41,29	R\$ 15.522,98	R\$ 2.796,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.796,16	R\$ 12.726,82	18,01%
03.002.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78	0,00	-	-	R\$ 120,11	R\$ 4.177,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.177,43	0,00%
03.002.007	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	164,11	0,00	-	-	R\$ 103,00	R\$ 16.903,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.903,33	0,00%
03.002.008	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm. 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,86	0,00	-	-	R\$ 101,24	R\$ 13.754,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.754,47	0,00%
03.003	<b>VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO</b>							R\$ 12.453,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.453,31	0,00%
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76	0,00	-	-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.167,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.167,43	0,00%
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 1.617,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,70	0,00%
03.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	35,64	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 853,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,22	0,00%
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	35,64	0,00	-	-	R\$ 135,10	R\$ 4.814,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.814,96	0,00%
03.004	<b>MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"</b>							R\$ 18.881,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.881,81	0,00%
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10	0,00	-	-	R\$ 120,18	R\$ 1.934,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,90	0,00%
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 1.461,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.461,56	0,00%
03.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	32,20	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 770,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,87	0,00%
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material. exclusive transporte - Rev.04	m³	16,56	0,00	-	-	R\$ 173,82	R\$ 2.878,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.878,46	0,00%
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70	0,00	-	-	R\$ 1,21	R\$ 25,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,05	0,00%
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,60	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 398,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,68	0,00%
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05	0,00	-	-	R\$ 702,31	R\$ 1.439,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.439,74	0,00%
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	41,10	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 762,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,82	0,00%
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	16,10	0,00	-	-	R\$ 135,10	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.175,11	0,00%
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27	0,00	-	-	R\$ 624,19	R\$ 7.034,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.034,62	0,00%
03.005	<b>CANTEIRO "PERGOLADOS"</b>							R\$ 29.733,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.733,77	0,00%
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	24,94	0,00	-	-	R\$ 110,95	R\$ 2.767,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.767,09	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Pinto Freire  
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

*Rizka Milene S. Rodrigues Araújo*  
Rizka Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715618424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM  
PERÍODO: 01/10/2025 a  
30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	25,82	0,00	-	-	R\$ 103,00	R\$ 2.659,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,46	0,00%
03.005.003	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 775,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,85	0,00%
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af 11/2021	m2	56,57	0,00	-	-	R\$ 328,07	R\$ 18.558,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.558,92	0,00%
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica. 2 demãos	m	22,80	0,00	-	-	R\$ 218,09	R\$ 4.972,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.972,45	0,00%
03.006	DIVERSOS													
03.006.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	395,09	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 9.501,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.501,91	0,00%
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica. 2 demãos	m	32,89	0,00	-	-	R\$ 218,09	R\$ 7.172,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.172,98	0,00%
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	2,00	0,00	-	-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	0,00	-	-	R\$ 410,89	R\$ 1.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232,67	0,00%
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	112,79	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 2.093,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,38	0,00%
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.453,99	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 4.260,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.260,19	0,00%
04	ROTATORIA 2													
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.963,50	1963,50	-	1.963,50	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.732,04	R\$ 0,01	100,00%
04.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50	1963,50	-	1.963,50	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.238,39	R\$ -	100,00%
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%
04.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.573,20	0,00%
04.002	PAVIMENTAÇÃO													
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	580,20	158,30	-	158,30	R\$ 41,29	R\$ 23.956,46	R\$ 6.536,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.536,21	R\$ 131.764,44	4,73%
04.002.002	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 1.556,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.536,21	R\$ 17.420,25	27,28%
04.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.890,00	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 2.022,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.022,30	0,00%
04.002.004	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 2.628,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628,15	0,00%
04.002.005	Lona plástica preta	m2	957,60	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 6.751,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.751,08	0,00%
04.002.006	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	957,60	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 47.832,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.832,12	0,00%
04.002.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	957,60	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 17.773,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.773,06	0,00%
04.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	322,50	0,00	-	-	R\$ 110,95	R\$ 35.781,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.781,38	0,00%
04.003	ALVENARIA DE PEDRA													
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,04	0,00	-	-	R\$ 64,72	R\$ 455,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,63	0,00%
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40	0,00	-	-	R\$ 12,91	R\$ 108,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,44	0,00%
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,40	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 32,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,53	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Pinto Freire  
Engª Civil - CREA/SE 270936244E

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

BM  
PERÍODO: 01/10/2025 a  
30/11/2025

5

CONTRATO: 166/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
04.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0.35x0.45x0.23m - Confeção mecânica e transporte	m3	19,47	0,00	-	-	R\$ 636,19	R\$ 12.386,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.386,62	0,00%
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,10	0,00	-	-	R\$ 8,12	R\$ 317,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,49	0,00%
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10	0,00	-	-	R\$ 42,28	R\$ 1.653,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,15	0,00%
04.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,10	0,00	-	-	R\$ 51,60	R\$ 2.017,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.017,56	0,00%
04.004	<b>ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO</b>							R\$ 17.900,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.900,25	0,00%
04.004.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	36,72	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 879,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,08	0,00%
04.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,72	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 1.666,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666,72	0,00%
04.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	36,72	0,00	-	-	R\$ 135,10	R\$ 4.960,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.960,87	0,00%
04.004.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,54	0,00	-	-	R\$ 2.936,04	R\$ 10.393,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.393,58	0,00%
04.005	<b>DIVERSOS</b>							R\$ 41.960,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.960,49	0,00%
04.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	608,30	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 14.629,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.629,62	0,00%
04.005.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	73,10	0,00	-	-	R\$ 218,09	R\$ 15.942,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.942,38	0,00%
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00	-	-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%
04.005.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	0,00	-	-	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,56	0,00%
04.005.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 05/2021	m2	174,06	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 3.230,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,55	0,00%
04.005.006	Limpeza geral	m2	1.963,50	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,06	0,00%
05	<b>RÓTULA 3</b>							R\$ 312.182,52	R\$ 22.041,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.041,28	R\$ 290.141,25	7,06%
05.001	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							R\$ 65.001,68	R\$ 6.970,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.970,43	R\$ 58.031,26	10,72%
05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.963,50	1963,50	-	1.963,50	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.732,04	R\$ 0,01	100,00%
05.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50	1963,50	-	1.963,50	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.238,39	R\$ -	100,00%
05.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%
05.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.573,20	0,00%
05.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 136.913,26	R\$ 15.070,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.070,85	R\$ 121.842,41	11,01%
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	365,00	365,00	-	365,00	R\$ 41,29	R\$ 15.070,85	R\$ 15.070,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.070,85	R\$ -	100,00%
05.002.002	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	114,06	0,00	-	-	R\$ 14,82	R\$ 1.690,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690,37	0,00%
05.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 183,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,07	0,00%
05.002.004	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06	0,00	-	-	R\$ 25,03	R\$ 2.854,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.854,92	0,00%
05.002.005	Lona plástica preta	m2	858,61	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 6.053,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.053,20	0,00%
05.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 42.887,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.887,57	0,00%
05.002.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos,	m2	858,61	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 15.935,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.935,80	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Pinto Freire  
Eng.º Civil - CREA/SE 270936244

Rozalene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM  
PERÍODO: 01/10/2025 a  
30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
05.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m <sup>2</sup> , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m <sup>2</sup>	470,82	0,00	-	-	R\$ 110,95	R\$ 52.237,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.237,48	0,00%
05.003	<b>ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO</b>							R\$ 22.394,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.394,77	0,00%
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m <sup>3</sup>	15,00	0,00	-	-	R\$ 64,72	R\$ 970,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,80	0,00%
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	18,00	0,00	-	-	R\$ 1,21	R\$ 21,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,78	0,00%
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	54,00	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 57,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,78	0,00%
05.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padriolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m <sup>3</sup>	15,00	0,00	-	-	R\$ 636,19	R\$ 9.542,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.542,85	0,00%
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m <sup>2</sup>	43,64	0,00	-	-	R\$ 80,17	R\$ 3.498,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,62	0,00%
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	87,28	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 3.961,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.961,64	0,00%
05.003.007	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m <sup>2</sup>	87,28	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 2.089,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.089,48	0,00%
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m <sup>2</sup>	43,64	0,00	-	-	R\$ 51,60	R\$ 2.251,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,82	0,00%
05.004	<b>ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO</b>							R\$ 28.682,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.682,63	0,00%
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	64,33	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 2.919,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.919,94	0,00%
05.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m <sup>2</sup>	64,33	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 1.540,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,06	0,00%
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m <sup>3</sup>	5,29	0,00	-	-	R\$ 2.936,04	R\$ 15.531,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.531,65	0,00%
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m <sup>2</sup>	64,33	0,00	-	-	R\$ 135,10	R\$ 8.690,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.690,98	0,00%
05.005	<b>DIVERSOS</b>							R\$ 59.190,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.190,18	0,00%
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af 11/2021	m <sup>2</sup>	58,80	0,00	-	-	R\$ 328,07	R\$ 19.290,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.290,52	0,00%
05.005.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m <sup>2</sup>	558,70	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 13.436,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.436,74	0,00%
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00	0,00	-	-	R\$ 218,09	R\$ 11.776,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.776,86	0,00%
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00	-	-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	0,00	-	-	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,56	0,00%
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	un	4,00	0,00	-	-	R\$ 1.123,95	R\$ 4.495,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.495,80	0,00%
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m <sup>2</sup>	109,50	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 2.032,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,32	0,00%
05.005.008	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	1.963,50	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,06	0,00%
06	<b>CANTEIRO 1</b>							R\$ 45.957,82	R\$ 45.957,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.957,82	0,00%
06.001	<b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>							R\$ 134.864,64	R\$ 86.233,62	R\$ 25.275,72	R\$ 11.509,34	R\$ 23.355,30	R\$ 0,00	82,68%
06.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m <sup>2</sup>	1.388,25	1.388,25	-	1.388,25	R\$ 2,41	R\$ 3.345,68	R\$ 3.345,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345,68	R\$ 0,00	100,00%
06.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m <sup>2</sup>	1.388,25	1.388,25	-	1.388,25	R\$ 1,14	R\$ 1.582,61	R\$ 1.582,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.582,61	R\$ 0,01	100,00%
06.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m <sup>3</sup>	694,12	694,12	-	694,12	R\$ 14,82	R\$ 10.286,86	R\$ 10.286,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.286,86	R\$ 0,00	100,00%
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup>	tkm	12.494,25	12.494,25	-	12.494,25	R\$ 1,07	R\$ 13.368,85	R\$ 13.368,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.368,85	R\$ 0,00	100,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kolly Pinto Freire  
Eng.º Civil - CREA/SE 270936

Rizivilene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

 BM  
 PERÍODO: 01/10/2025 a  
 30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSOFEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
06.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	694,12	694,12		694,12	R\$ 25,03	R\$ 17.373,82	R\$ 17.373,82	R\$ -	R\$ 17.373,82	-R\$ 0,00	100,00%
06.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 71.164,67	R\$ 40.275,80	R\$ 25.275,72	R\$ 65.551,52	R\$ 5.613,15	92,11%
06.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	461,25	461,25		461,25	R\$ 41,29	R\$ 19.045,01	R\$ 19.045,01	R\$ -	R\$ 19.045,01	-R\$ 0,00	100,00%
06.002.002	Lona plástica preta	m2	372,47	372,47		372,47	R\$ 7,05	R\$ 2.625,91	R\$ 2.625,91	R\$ -	R\$ 2.625,91	-R\$ 0,00	100,00%
06.002.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	372,47	372,47		372,47	R\$ 49,95	R\$ 18.604,88	R\$ 18.604,88	R\$ -	R\$ 18.604,88	R\$ 0,00	100,00%
06.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, amado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	214,67	0,00	175,66	175,66	R\$ 143,89	R\$ 30.888,87	R\$ -	R\$ 25.275,72	R\$ 25.275,72	R\$ 5.613,15	81,83%
06.003	<b>DIVERSOS</b>							R\$ 17.742,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.742,15	0,00%
06.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47	0,00			R\$ 24,05	R\$ 3.907,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.907,40	0,00%
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	0,00			R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	464,72	0,00			R\$ 18,56	R\$ 8.625,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.625,20	0,00%
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25	0,00			R\$ 2,93	R\$ 4.067,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.067,57	0,00%
07	<b>CANTEIRO 2</b>							R\$ 554.117,37	R\$ 370.622,22	R\$ -	R\$ 370.622,22	R\$ 183.495,15	66,89%
07.001	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							R\$ 125.207,21	R\$ 125.207,21	R\$ -	R\$ 125.207,21	-R\$ 0,00	100,00%
07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.782,13	3782,13		3.782,13	R\$ 2,41	R\$ 9.114,93	R\$ 9.114,93	R\$ -	R\$ 9.114,93	-R\$ 0,00	100,00%
07.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.782,13	3782,13		3.782,13	R\$ 1,14	R\$ 4.311,63	R\$ 4.311,63	R\$ -	R\$ 4.311,63	R\$ 0,00	100,00%
07.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.891,06	1891,06		1.891,06	R\$ 14,82	R\$ 28.025,51	R\$ 28.025,51	R\$ -	R\$ 28.025,51	R\$ 0,00	100,00%
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	34.039,17	34039,17		34.039,17	R\$ 1,07	R\$ 36.421,91	R\$ 36.421,91	R\$ -	R\$ 36.421,91	-R\$ 0,00	100,00%
07.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.891,06	1891,06		1.891,06	R\$ 25,03	R\$ 47.333,23	R\$ 47.333,23	R\$ -	R\$ 47.333,23	-R\$ 0,00	100,00%
07.002	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 355.309,34	R\$ 245.415,01	R\$ -	R\$ 245.415,01	R\$ 109.894,33	69,07%
07.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.755,14	1832,58		1.832,58	R\$ 41,29	R\$ 113.759,73	R\$ 75.667,23	R\$ -	R\$ 75.667,23	R\$ 38.092,50	66,51%
07.002.002	Lona plástica preta	m2	1.718,35	1718,35		1.718,35	R\$ 7,05	R\$ 12.114,37	R\$ 12.114,37	R\$ -	R\$ 12.114,37	R\$ 0,00	100,00%
07.002.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.718,35	1718,35		1.718,35	R\$ 49,95	R\$ 85.831,58	R\$ 85.831,58	R\$ -	R\$ 85.831,58	-R\$ 0,00	100,00%
07.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, amado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	998,01	499,01		499,01	R\$ 143,89	R\$ 143.603,66	R\$ 71.801,83	R\$ -	R\$ 71.801,83	R\$ 71.801,83	50,00%
07.003	<b>DIVERSOS</b>							R\$ 73.600,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.600,82	0,00%
07.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	784,90	0,00			R\$ 24,05	R\$ 18.876,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.876,85	0,00%
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	0,00			R\$ 380,66	R\$ 1.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,64	0,00%
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	2.269,38	0,00			R\$ 18,56	R\$ 42.119,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.119,69	0,00%
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.782,13	0,00			R\$ 2,93	R\$ 11.081,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.081,64	0,00%
08	<b>CANTEIRO 3</b>							R\$ 350.960,48	R\$ 152.471,64	R\$ 135.155,36	R\$ 287.627,00	R\$ 63.333,48	81,95%
08.001	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							R\$ 85.015,75	R\$ 85.015,76	R\$ -	R\$ 85.015,76	-R\$ 0,01	100,00%
08.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.568,07	2568,07		2.568,07	R\$ 2,41	R\$ 6.189,05	R\$ 6.189,05	R\$ -	R\$ 6.189,05	R\$ 0,00	100,00%
08.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.568,07	2568,07		2.568,07	R\$ 1,14	R\$ 2.927,60	R\$ 2.927,60	R\$ -	R\$ 2.927,60	R\$ 0,00	100,00%
08.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.284,03	1284,03		1.284,03	R\$ 14,82	R\$ 19.029,32	R\$ 19.029,32	R\$ -	R\$ 19.029,32	R\$ 0,01	100,00%
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	23.112,63	23112,63		23.112,63	R\$ 1,07	R\$ 24.730,51	R\$ 24.730,51	R\$ -	R\$ 24.730,51	R\$ 0,01	100,00%

 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Kelly Pinto Freire  
 Engª Civil - CREA/SE 2709362445

 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

BM  
PERÍODO: 01/10/2025 a  
30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
08.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem form. de material	m3	1.284,03	1284,03		1.284,03	R\$ 25,03	R\$ 32.139,27	R\$ 32.139,27	R\$ -	R\$ 32.139,27	-R\$ 0,00	100,00%
08.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 217.628,52	R\$ 67.455,89	R\$ 135.155,36	R\$ 202.611,25	R\$ 15.017,27	93,10%
08.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.633,71	1633,71		1.633,71	R\$ 41,29	R\$ 67.455,89	R\$ 67.455,89	R\$ -	R\$ 67.455,89	R\$ 0,00	100,00%
08.002.002	Lona plástica preta	m2	1.183,54	0,00	1.065,19	1.065,19	R\$ 7,05	R\$ 8.343,96	R\$ -	R\$ 7.509,56	R\$ 7.509,56	R\$ 834,40	90,00%
08.002.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.183,54	0,00	1.065,19	1.065,19	R\$ 49,95	R\$ 59.117,82	R\$ -	R\$ 53.206,04	R\$ 53.206,04	R\$ 5.911,78	90,00%
08.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, amado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	574,82	0,00	517,34	517,34	R\$ 143,89	R\$ 82.710,85	R\$ -	R\$ 74.439,76	R\$ 74.439,76	R\$ 8.271,09	90,00%
08.003	DIVERSOS							R\$ 48.316,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.316,21	0,00%
08.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	467,29	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 11.238,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.238,32	0,00%
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	0,00	-	-	R\$ 380,66	R\$ 1.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,64	0,00%
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	1.510,28	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 28.030,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.030,80	0,00%
08.003.004	Limpeza geral	m2	2.568,07	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 7.524,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.524,45	0,00%
09	CANTEIRO 4							R\$ 166.550,30	R\$ 98.626,67	R\$ -	R\$ 98.626,67	R\$ 67.923,63	59,22%
09.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 52.977,26	R\$ 52.977,27	R\$ -	R\$ 52.977,27	-R\$ 0,01	100,00%
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno e/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.600,28	1600,28		1.600,28	R\$ 2,41	R\$ 3.856,67	R\$ 3.856,67	R\$ -	R\$ 3.856,67	-R\$ 0,00	100,00%
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.600,28	1600,28		1.600,28	R\$ 1,14	R\$ 1.824,32	R\$ 1.824,32	R\$ -	R\$ 1.824,32	R\$ 0,00	100,00%
09.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	800,14	800,14		800,14	R\$ 14,82	R\$ 11.858,07	R\$ 11.858,07	R\$ -	R\$ 11.858,07	-R\$ 0,00	100,00%
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.402,52	14402,52		14.402,52	R\$ 1,07	R\$ 15.410,70	R\$ 15.410,70	R\$ -	R\$ 15.410,70	R\$ 0,00	100,00%
09.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem form. de material	m3	800,14	800,14		800,14	R\$ 25,03	R\$ 20.027,50	R\$ 20.027,50	R\$ -	R\$ 20.027,50	-R\$ 0,00	100,00%
09.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 88.915,12	R\$ 45.649,40	R\$ -	R\$ 45.649,40	R\$ 43.265,72	51,34%
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.523,60	1105,58		1.105,58	R\$ 41,29	R\$ 62.909,44	R\$ 45.649,40	R\$ -	R\$ 45.649,40	R\$ 17.260,04	72,56%
09.002.002	Lona plástica preta	m2	456,24	0,00	-	-	R\$ 7,05	R\$ 3.216,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,49	0,00%
09.002.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	456,24	0,00	-	-	R\$ 49,95	R\$ 22.789,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.789,19	0,00%
09.003	DIVERSOS							R\$ 24.657,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.657,92	0,00%
09.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	195,58	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 4.703,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.703,70	0,00%
09.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	0,00	-	-	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%
09.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	760,96	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 14.123,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.123,42	0,00%
09.003.004	Limpeza geral	m2	1.600,28	0,00	-	-	R\$ 2,93	R\$ 4.688,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.688,82	0,00%
10	IRRIGAÇÃO							R\$ 418.510,21	R\$ 15.921,10	R\$ -	R\$ 15.921,10	R\$ 402.589,11	3,80%
10.001	POÇOS ARTESIANOS							R\$ 79.681,98	R\$ 15.921,10	R\$ -	R\$ 15.921,10	R\$ 63.760,88	19,98%
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	300,00	60,00		60,00	R\$ 127,25	R\$ 38.175,00	R\$ 7.635,00	R\$ -	R\$ 7.635,00	R\$ 30.540,00	20,00%
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	300,00	60,00		60,00	R\$ 137,01	R\$ 41.103,00	R\$ 8.220,60	R\$ -	R\$ 8.220,60	R\$ 32.882,40	20,00%
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	3,00	1,00		1,00	R\$ 65,50	R\$ 196,50	R\$ 65,50	R\$ -	R\$ 65,50	R\$ 131,00	33,33%
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00	0,00	-	-	R\$ 69,16	R\$ 207,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,48	0,00%
10.002	CASA DE BOMBAS							R\$ 8.143,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.143,73	0,00%
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	3,00	0,00	-	-	R\$ 523,57	R\$ 1.570,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,71	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Pinto Freire  
Engª Civil - CREA/SE 270936244E

Rizzi Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715618424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

BM  
PERÍODO: 01/10/2025 a  
30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46	0,00			R\$ 2.671,96	R\$ 6.573,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.573,02	0,00%
10.003	<b>REDE DE IRRIGAÇÃO</b>													
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00	0,00			R\$ 6.939,83	R\$ 20.819,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.819,49	0,00%
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49	0,00			R\$ 16,44	R\$ 52.418,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.418,78	0,00%
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	6,00	0,00			R\$ 53,68	R\$ 322,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,08	0,00%
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	1.615,00	0,00			R\$ 21,71	R\$ 35.061,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.061,65	0,00%
10.003.005	Adaptador pead d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00	0,00			R\$ 18,73	R\$ 30.248,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.248,95	0,00%
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	0,00			R\$ 18,62	R\$ 30.071,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.071,30	0,00%
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	0,00			R\$ 100,15	R\$ 161.742,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.742,25	0,00%
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	6,00	0,00			R\$ 857,232,45	R\$ 664.177,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 664.177,05	77,48%
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00	0,00			R\$ 17,04	R\$ 3.408,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.408,00	0,00%
11.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00	0,00			R\$ 20,90	R\$ 125,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	0,00%
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	70,00	0,00			R\$ 148,57	R\$ 10.399,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.399,90	0,00%
11.005	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00	0,00			R\$ 64,30	R\$ 643,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,00	0,00%
11.006	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	0,00			R\$ 116,29	R\$ 116,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,29	0,00%
11.007	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	3,00	0,00			R\$ 145,00	R\$ 435,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,00	0,00%
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00	0,00			R\$ 66,87	R\$ 735,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,57	0,00%
11.009	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11,00	0,00			R\$ 24,77	R\$ 49,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,54	0,00%
11.010	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	0,00			R\$ 91,58	R\$ 549,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,48	0,00%
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00	0,00			R\$ 21,06	R\$ 42,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,12	0,00%
11.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	0,00			R\$ 363,18	R\$ 2.179,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,08	0,00%
11.013	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	0,00			R\$ 38,14	R\$ 228,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,84	0,00%
11.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	un	6,00	0,00			R\$ 9,20	R\$ 55,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,20	0,00%
11.015	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	64,00	64,00		64,00	R\$ 183,09	R\$ 11.717,76	R\$ 11.717,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.717,76	R\$ -	100,00%
11.016	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	330,00	330,00		330,00	R\$ 17,39	R\$ 5.738,70	R\$ 5.738,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.017	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.083,00	400,00		400,00	R\$ 23,29	R\$ 25.223,07	R\$ 9.316,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.316,00	R\$ 15.907,07	36,93%
11.018	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	322,00	322,00		322,00	R\$ 14,47	R\$ 4.659,34	R\$ 4.659,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.659,34	R\$ -	100,00%
11.019	Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	362,00	135,00		135,00	R\$ 4,95	R\$ 1.791,90	R\$ 668,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,25	R\$ -	100,00%
11.020	Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	121,00	121,00		121,00	R\$ 3,71	R\$ 448,91	R\$ 448,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,91	R\$ 1.123,65	37,29%
11.021	Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	126,00	108,00		108,00	R\$ 2,29	R\$ 288,54	R\$ 247,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,32	R\$ -	100,00%
11.022	Ponto de luz em teto ou parede, com eletróduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	64,00	0,00			R\$ 317,29	R\$ 20.306,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.306,56	85,71%
11.023	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.480,00	0,00			R\$ 9,56	R\$ 23.708,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.708,80	0,00%
11.024	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	18,00	0,00			R\$ 1.972,46	R\$ 35.504,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.504,28	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Pinto Freire  
Engª Civil - CREA/SE 2709362445

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

 BM  
 PERÍODO: 01/10/2025 a  
 30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
11.026	Fita de LED com fonte bivoit, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob. g-light ou similar	un	30,00	0,00		-	R\$ 129,17	R\$ 3.875,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.875,10	0,00%
11.027	Poste aço galv.cônico ornamental,modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar	un	57,00	57,00		57,00	R\$ 8.215,99	R\$ 468.311,43	R\$ 468.311,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 468.311,43	R\$ -	100,00%
11.028	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	114,00	106,00		106,00	R\$ 1.538,39	R\$ 175.376,46	R\$ 163.069,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.069,34	R\$ 12.307,12	92,98%
11.029	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.200,00	0,00		-	R\$ 11,07	R\$ 13.284,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.284,00	R\$ 13.284,00	0,00%
11.030	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	60,00	0,00		-	R\$ 18,31	R\$ 1.098,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.098,60	R\$ 1.098,60	0,00%
11.031	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	3.600,00	0,00		-	R\$ 9,56	R\$ 34.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.416,00	R\$ 34.416,00	0,00%
11.032	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	14,00	0,00		-	R\$ 349,83	R\$ 4.897,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.897,62	R\$ 4.897,62	0,00%
11.033	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00	0,00		-	R\$ 23,71	R\$ 1.422,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.422,60	R\$ 1.422,60	0,00%
11.034	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00	0,00		-	R\$ 58,84	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ 176,52	0,00%
12	ARBORIZAÇÃO							R\$ 129.338,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.338,16	0,00%
12.001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af 05/2018	un	1,00	0,00		-	R\$ 522,38	R\$ 522,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,38	R\$ 522,38	0,00%
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00	0,00		-	R\$ 72,49	R\$ 26.676,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.676,32	R\$ 26.676,32	0,00%
12.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00	0,00		-	R\$ 26,78	R\$ 9.185,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.185,54	R\$ 9.185,54	0,00%
12.004	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00	0,00		-	R\$ 24,31	R\$ 2.139,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.139,28	R\$ 2.139,28	0,00%
12.005	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00	0,00		-	R\$ 55,20	R\$ 19.651,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.651,20	R\$ 19.651,20	0,00%
12.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00	0,00		-	R\$ 749,70	R\$ 37.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.485,00	R\$ 37.485,00	0,00%
12.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00	0,00		-	R\$ 103,56	R\$ 4.142,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.142,40	R\$ 4.142,40	0,00%
12.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00	0,00		-	R\$ 98,83	R\$ 9.092,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.092,36	R\$ 9.092,36	0,00%
12.009	Planta - Canafístula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00	0,00		-	R\$ 107,27	R\$ 5.578,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.578,04	R\$ 5.578,04	0,00%
12.010	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00	0,00		-	R\$ 101,09	R\$ 4.447,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.447,96	R\$ 4.447,96	0,00%
12.011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00	0,00		-	R\$ 14,10	R\$ 42,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,30	R\$ 42,30	0,00%
12.012	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un	63,00	0,00		-	R\$ 23,08	R\$ 1.454,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454,04	R\$ 1.454,04	0,00%
12.013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00	0,00		-	R\$ 42,21	R\$ 126,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,63	R\$ 126,63	0,00%
12.014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	0,00		-	R\$ 94,92	R\$ 2.562,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.562,84	R\$ 2.562,84	0,00%
12.015	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	0,00		-	R\$ 230,81	R\$ 6.231,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.231,87	R\$ 6.231,87	0,00%
13	DIVERSOS							R\$ 3.421,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.421,36	0,00%
13.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00		-	R\$ 868,73	R\$ 868,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,73	R\$ 868,73	0,00%
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00		-	R\$ 2.552,63	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 2.552,63	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana
   
 Kelly Pinto Freire
   
 Eng.ª Civil - CREA/SE 270936244/6

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
   
 Eng.ª Civil CREA - 271501842/4
   
 Coordenadora de Núcleo
   
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

PERÍODO: 01/10/2025 a 30/11/2025

5

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)								
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido			
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	600,00	245,96	26,10	272,06	R\$ 146,83	R\$ 156.054,00	R\$ 63.971,74	R\$ 6.788,35	R\$ 70.760,09	R\$ 85.293,91	45,34%			
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	491,92	52,20	544,12	R\$ 56,63	R\$ 88.098,00	R\$ 36.114,31	R\$ 3.832,26	R\$ 39.946,57	R\$ 48.151,43	45,34%			
TOTAL DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO								R\$ 3.688.000,00	R\$ 1.525.412,52	R\$ 167.219,43	R\$ 1.692.631,95	R\$ 1.995.368,05	45,90%			
										4,53%	45,90%	54,10%				



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

*Rizzia Milene S. Rodrigues Araújo*  
Rizzia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715618434  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Kelly Pinto Freire*  
Kelly Pinto Freire  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362446



Documento assinado digitalmente  
MILTON SALES SANTANA  
Data: 12/12/2025 10:54:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA**  
**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**BM 05**

**CONTRATO Nº 166/2024**



ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
06	CANTEIRO 1			
06.002	PAVIMENTAÇÃO			
06.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, nao armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m <sup>2</sup>	175,66	Comprimento de 159,70 m x Largura de 1,1 m = 175,66 m <sup>2</sup>
07	CANTEIRO 2			
08	CANTEIRO 3			
08.002	PAVIMENTAÇÃO			
08.002.002	Lona plástica preta	m <sup>2</sup>	1065,19	Comprimento de 380,43 metros x largura de 2,80 m = 1065,19 m <sup>2</sup>
08.002.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m <sup>2</sup>	1065,19	Comprimento de 380,43 metros x largura de 2,80 m = 1065,19 m <sup>2</sup>
08.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, nao armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m <sup>2</sup>	517,34	Comprimento de 470,31 metros x largura de 1,10 m = 517,34 m <sup>2</sup>
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	26,10	Administração local corresponde a aproximadamente o percentual medido
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	52,20	

  
**Rizia Milene S. Rodrigues Araujo**  
 Eng.<sup>a</sup> Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabalana

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
**Kelly Pinto Freira**  
 Eng.<sup>a</sup> Civil - CREA/SE 2709362446

gov.br Documento assinado digitalmente  
 MILTON SALES SANTANA  
 Data: 12/12/2025 10:54:42-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



### Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/10/2025 a 30/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

*Rizid Milene S. Rodrigues Araújo*  
Rizid Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Kelly Pinto Freira*  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Pinto Freira  
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362448



# Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabalana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/10/2025 a 30/11/2025

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:



*Riziane S. Rodrigues Araújo*  
Riziane Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715918424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana

*Kely Porto Faria*  
Prefeitura Municipal de Itabalana  
Kely Porto Faria  
Eng.ª Civil - CREA/MS 2708383446



# Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/10/2025 a 30/11/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

*Rizid Milene S. Rodrigues Araújo*  
Rizid Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Kelly Cirino Freire*  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Cirino Freire  
Eng.ª Civil - CREA/PE 2703362446



# Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/10/2025 a 30/11/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA + PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA + PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

*Rizid Milene S. Rodrigues Araújo*  
Rizid Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715810424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Kely Proença*  
Kely Proença  
Eng.ª Civil - CREA/SE 2700002445



# Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA


CONTRATO:166/2024

PERÍODO: 01/10/2025 a 30/11/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL





PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM LONA PLÁSTICA E FORMA DE MADEIRA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA

CONCRETAGEM DA CICLOVIA COM LONA PLÁSTICA E TELA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.  
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO  
DATA:

*Rizka*  
Rizka Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Documento assinado digitalmente  
MILTON SALES SANTANA  
Data: 09/12/2025 12:47:46-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

*Kelly Pinto Freire*  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Kelly Pinto Freire  
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709336244E