


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 05/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 15/06/2023 A 21/06/2023				DATA: 22/06/2023								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	5.394,03	908,79	6.302,82	44,52	2.282.232,50	245.558,10	41.024,46	286.582,56	1.995.649,94	1.945.398,44	12,61	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	5,75	0,60	6,35	30,46	47.094,50	5.415,87	565,13	5.981,00		41.113,50	12,70	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	12.828,01	2.141,64	14.969,65	104.250,35	12,56		
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	53,78	7,30	61,08	123,60	61.800,00	6.647,22	902,28	7.549,50		54.250,50	12,22	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	129,17	25,90	155,07	47,85	57.420,00	6.180,79	1.239,36	7.420,15		49.999,85	12,92	
Total geral								2.401.452,50	258.386,11	43.166,10	301.552,21	2.099.900,29	12,56		

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA.06641211525
Autuado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA.06641211525
Data: 22/06/2023 08:50:11 -03'00"


Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/__

Aprovado para pagamento
Data: __/__/__

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715630353
Coordenador de Núcleo
Gestor

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fiscal

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 05/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 15/06/2023 A 21/06/2023	DATA: 22/06/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	15/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	9,40	8,10	76,14
2	15/06/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	4,40	3,50	15,40
3	15/06/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	6,10	4,50	27,45
4	15/06/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	12,50	3,50	43,75
5	15/06/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	3,50	3,30	11,55
6	16/06/2023	RUA MARIA ANGELITA SANTANA	SERRANO	31,40	3,95	124,03
7	16/06/2023	RUA MARIA ANGELITA SANTANA	SERRANO	33,60	2,50	84,00
8	16/06/2023	RUA MARIA ANGELITA SANTANA	SERRANO	2,50	2,00	5,00
9	19/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	19,80	13,50	267,30
10	20/06/2023	ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA	ESTÁDIO	6,00	4,70	28,20
11	20/06/2023	ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA	ESTÁDIO	7,80	7,10	55,38
12	20/06/2023	ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA	ESTÁDIO	3,30	3,30	10,89
13	20/06/2023	ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA	ESTÁDIO	7,60	4,60	34,96
14	21/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	18,90	6,60	124,74
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						908,79

MAYKON
 Assinado de forma digital por
 DOUGLAS SANTOS MAYKON DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211525
 SANTANA:06641211525
 1525 03/06/2023 08:50:38
 03/06/2023 08:50:38

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Gestor

José Fabson Santos de Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05/2023**



RUA O



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A



RUA MARIA ANGELITA SANTANA

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Laves de Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Gestor

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Data: 2023.05.22 08:51:17
-03'00"



RUA MARIA ANGELITA SANTANA



RUA MARIA ANGELITA SANTANA



RUA O



ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA



ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA



ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Xavier dos Santos
 Eng. Civil - CREA/SP 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Gestor


MAYKON DOUGLAS Assinado de forma digital
 SANTOS por MAYKON DOUGLAS
 SANTOS SANTANA:0664121
 1525 SANTANA:06641211525
 Dados: 2023.06.22 08:51:30
 -03'00"




ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA



RUA O


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 1715634353
Coordenador de Núcleo

Gestor


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293354
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.06.22 08:51:42
-03'00"