



BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
				067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91						
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 2.173,32		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES											2.173,32		
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 362,22	2.173,32	0,00	2.173,32	R\$ 2.173,32	0,00	0,00	
2	CASA DOS VIGIAS											R\$ 30.730,71		
02.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											4.423,33		
02.01.001	Demolição de reboco	m2	46,12	46,12	0,00	46,12	R\$ 7,33	338,06	0,00	338,06	R\$ 338,06	0,00	0,00	
02.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	20,35	20,35	0,00	20,35	R\$ 16,98	345,54	0,00	345,54	R\$ 345,54	0,00	0,00	
02.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	1,84	1,84	0,00	1,84	R\$ 11,46	21,09	0,00	21,09	R\$ 21,09	0,00	0,00	
02.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	13,81	13,81	0,00	13,81	R\$ 21,55	297,61	0,00	297,61	R\$ 297,61	0,00	0,00	
02.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	11,05	11,05	0,00	11,05	R\$ 13,06	144,31	0,00	144,31	R\$ 144,31	0,00	0,00	
02.01.006	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 11,59	11,59	0,00	11,59	R\$ 11,59	0,00	0,00	
02.01.007	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 16,83	50,49	0,00	50,49	R\$ 50,49	0,00	0,00	
02.01.008	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ ré- aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	55,60	55,60	0,00	55,60	R\$ 55,36	3.078,02	0,00	3.078,02	R\$ 3.078,02	0,00	0,00	
02.01.009	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
02.01.010	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 12,69	38,07	0,00	38,07	R\$ 38,07	0,00	0,00	
02.01.011	Remoção de lavatório	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 10,41	10,41	0,00	10,41	R\$ 10,41	0,00	0,00	
02.01.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 14,69	88,14	0,00	88,14	R\$ 88,14	0,00	0,00	
02.02	COBERTURA											1.360,20		
02.02.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	33,46	33,46	0,00	33,46	R\$ 6,48	216,82	0,00	216,82	216,82	0,00	0,00	
02.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 87,75	263,25	0,00	263,25	263,25	0,00	0,00	
02.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	
02.02.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	7,11	7,11	0,00	7,11	R\$ 18,64	132,53	0,00	132,53	132,53	0,00	0,00	
02.02.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	60,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 12,46	747,60	0,00	747,60	747,60	0,00	0,00	
02.03	REVESTIMENTO											3.038,55		
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	46,62	46,62	0,00	46,62	5,93	276,46	0,00	276,46	276,46	0,00	0,00	
02.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,55	35,55	0,00	35,55	25,85	918,97	0,00	918,97	918,97	0,00	0,00	
02.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	28,12	28,12	0,00	28,12	28,57	803,39	0,00	803,39	803,39	0,00	0,00	
02.03.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	31,67	31,67	0,00	31,67	32,83	1.039,73	0,00	1.039,73	1.039,73	0,00	0,00	
02.04	FORRO											782,53		
02.04.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	31,49	31,49	0,00	31,49	24,85	782,53	0,00	782,53	782,53	0,00	0,00	
02.05	PILARES											29,04		
02.05.001	Demolição de reboco	m2	2,19	2,19	0,00	2,19	7,33	16,05	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00	


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Valor do Contrato: R\$. 1.023.301,91			
				QUANTIDADES			VALORES					SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
02.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,19	2,19	0,00	2,19	5,93	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	
02.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	PAVIMENTAÇÃO										42,67			
02.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	1,84	1,84	0,00	0,00	23,19	42,67	0,00	42,67	42,67	1,84	0,00	
02.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07	PASSEIO										511,52			
02.07.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	13,81	13,81	0,00	13,81	37,04	511,52	0,00	511,52	511,52	0,00	0,00	
02.08	ESQUADRIAS													
02.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										9.835,05			
02.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.405,58	2.811,16	0,00	2.811,16	2.811,16	0,00	0,00	
02.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.298,95	2.597,90	0,00	2.597,90	2.597,90	0,00	0,00	
02.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.217,35	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00	
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,70	3,70	0,00	3,70	666,88	2.467,46	0,00	2.467,46	2.467,46	0,00	0,00	
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	4,00	4,00	0,00	4,00	160,82	643,28	0,00	643,28	643,28	0,00	0,00	
02.08.001.006	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	0,54	0,54	0,00	0,54	181,30	97,90	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00	
02.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.016,19			
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00	5,00	0,00	5,00	101,70	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00	0,00	
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	134,41	134,41	0,00	134,41	134,41	0,00	0,00	
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	4,00	0,00	4,00	77,36	309,44	0,00	309,44	309,44	0,00	0,00	
02.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,96	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00	
02.10	METAIS E LOUÇAS										1.019,41			
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	412,05	0,00	412,05	412,05	412,05	0,00	0,00	
02.10.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	1,00	1,00	254,28	0,00	254,28	254,28	254,28	0,00	0,00	
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	19,11	0,00	19,11	19,11	19,11	0,00	0,00	
02.10.004	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	0,00	1,00	1,00	291,72	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00	0,00	


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Tháisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaiana/SE		BOLETIM DE		DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Obrs Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	42,25	0,00	42,25	42,25	42,25	0,00	0,00	
02.11	PINTURAS													
02.11.001	PINTURA INTERNA										5.277,39			
02.11.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	131,77	131,77	0,00	131,77	7,73	1.018,58	0,00	1.018,58	1.018,58	0,00	0,00	
02.11.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	131,77	131,77	0,00	131,77	17,68	2.329,69	0,00	2.329,69	2.329,69	0,00	0,00	
02.11.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	131,77	131,77	0,00	131,77	14,64	1.929,11	0,00	1.929,11	1.929,11	0,00	0,00	
02.11.002	PINTURA EXTERNA										2.878,59			
02.11.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	85,80	85,80	0,00	85,80	33,55	2.878,59	0,00	2.878,59	2.878,59	0,00	0,00	
02.11.004	ESQUADRIAS										376,44			
02.11.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	22,65	22,65	0,00	22,65	16,62	376,44	0,00	376,44	376,44	0,00	0,00	
02.11.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12	DIVERSOS										139,80			
02.12.001	Limpeza geral	m2	60,00	60,00	0,00	60,00	2,33	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	
3	ADMINISTRAÇÃO										R\$ 97.744,98			
03.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										6.381,03			
03.01.001	Demolição de reboco	m2	194,80	129,50	0,00	129,50	R\$ 7,33	949,24	0,00	949,24	R\$ 1.427,88	65,30	478,65	
03.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	46,50	46,50	0,00	46,50	R\$ 16,98	789,57	0,00	789,57	R\$ 789,57	0,00	0,00	
03.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	14,60	14,60	0,00	14,60	R\$ 11,46	167,32	0,00	167,32	R\$ 167,32	0,00	0,00	
03.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto Rev 01	m2	63,06	62,83	0,00	62,83	R\$ 21,55	1.353,99	0,00	1.353,99	R\$ 1.358,94	0,23	4,95	
03.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	88,04	88,04	0,00	88,04	R\$ 4,87	428,75	0,00	428,75	R\$ 428,75	0,00	0,00	
03.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	42,97	42,97	0,00	42,97	R\$ 13,06	561,19	0,00	561,19	R\$ 561,19	0,00	0,00	
03.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	9,30	5,80	0,00	5,80	R\$ 15,14	87,81	0,00	87,81	R\$ 140,80	3,50	52,99	
03.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 11,59	34,77	0,00	34,77	R\$ 34,77	0,00	0,00	
03.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,41	31,23	0,00	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00	
03.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
03.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	44,47	44,47	0,00	44,47	R\$ 10,66	474,05	0,00	474,05	R\$ 474,05	0,00	0,00	
03.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	29,50	29,50	0,00	29,50	R\$ 12,69	374,36	0,00	374,36	R\$ 374,36	0,00	0,00	
03.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 16,83	151,47	0,00	151,47	R\$ 151,47	0,00	0,00	
03.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	30,00	0,00	30,00	R\$ 14,69	440,70	0,00	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00	
03.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	4,42	4,42	0,00	4,42	R\$ 12,03	53,17	0,00	53,17	R\$ 53,17	0,00	0,00	
03.01.016	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	4,04	4,04	0,00	4,04	R\$ 4,07	16,44	0,00	16,44	R\$ 16,44	0,00	0,00	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
						06/7/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor do Contrato: R\$. 1.023.301,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
03.01.017	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré- aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	295,02	295,02	0,00	295,02	R\$ 41,06	12.113,52	0,00	12.113,52	R\$ 12.113,52	0,00	0,00
03.02	ELEVAÇÃO										396,19		
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00
03.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
03.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00
03.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 46,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00
03.03	COBERTURA										9.820,36		
03.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	79,20	77,64	0,00	77,64	R\$ 6,48	503,11	0,00	503,11	513,22	1,56	10,11
03.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	29,50	29,50	0,00	29,50	R\$ 87,75	2.588,63	0,00	2.588,63	2588,63	0,00	0,01
03.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	44,47	44,47	0,00	44,47	R\$ 55,99	2.489,88	0,00	2.489,88	2489,88	0,00	0,00
03.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	29,65	28,45	0,00	28,45	R\$ 18,64	530,31	0,00	530,31	552,68	1,20	22,37
03.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	295,02	295,02	0,00	295,02	R\$ 12,46	3.675,95	0,00	3.675,95	3675,95	0,00	0,00
03.04	REVESTIMENTO										6.610,72		
03.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	198,00	176,95	0,00	176,95	5,93	1.049,31	0,00	1.049,31	1.174,14	21,05	124,83
03.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	128,00	72,37	0,00	72,37	25,85	1.870,76	0,00	1.870,76	3.308,80	55,63	1.438,04
03.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,00	70,00	0,00	70,00	28,57	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00	0,00
03.04.004	Apicoamento total de reboco com pontadeiras/talhadeiras	m2	46,50	46,50	0,00	46,50	2,75	127,88	0,00	127,88	127,88	0,00	0,00
03.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	90,18	88,59	0,00	88,59	50,03	4.432,16	0,00	4.432,16	4.511,71	1,59	79,55
03.05	FORRO										3.955,62		
03.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	159,18	159,18	0,00	159,18	24,85	3.955,62	0,00	3.955,62	3.955,62	0,00	0,00
03.06	PILARES										1.457,04		
03.06.001	Demolição de reboco	m2	6,60	2,82	0,00	2,82	7,33	20,67	0,00	20,67	48,38	3,78	27,71
03.06.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	2,82	0,00	2,82	5,93	16,72	0,00	16,72	39,14	3,78	22,42
03.06.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	2,82	0,00	0,00	28,57	80,57	0,00	80,57	188,56	6,60	107,99
03.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	35,20	0,00	18,10	0,00	33,55	0,00	607,26	607,26	1.180,96	35,20	573,71
03.07	PAVIMENTAÇÃO										4.055,14		


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE								
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA					
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos				
									005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES			SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL					VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
03.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	199,28	0,00	199,28	0,00	18,65	0,00	3.716,57	3.716,57	3.716,57	199,28	0,00		
03.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00		
03.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	14,60	14,60	0,00	14,60	23,19	338,57	0,00	338,57	338,57	0,00	0,00		
03.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,80	0,00	14,60	14,60	48,22	0,00	704,01	704,01	713,66	0,20	9,65		
03.07.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,81	28,81	0,00	28,81	90,61	2.610,47	0,00	2.610,47	2.610,47	0,00	0,00		
03.08	PASSEIO										2.335,74				
03.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	63,06	62,83	0,00	62,83	37,04	2.327,22	0,00	2.327,22	2.335,74	0,23	8,52		
03.09	ESQUADRIAS														
03.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										17.143,77				
03.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.405,58	7.027,90	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00		
03.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.298,95	5.195,80	0,00	5.195,80	5.195,80	0,00	0,00		
03.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.217,35	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00		
03.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	4,00	4,00	0,00	4,00	152,41	609,64	0,00	609,64	609,64	0,00	0,00		
03.09.001.005	Porta em madeira de lei mui racatiara com almofadas	M2	4,32	4,32	0,00	4,32	375,25	1.621,08	0,00	1.621,08	1.621,08	0,00	0,00		
03.09.001.006	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	270,83	1.083,32	0,00	1.083,32	1.083,32	0,00	0,00		
03.09.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	12,00	12,00	0,00	12,00	32,39	388,68	0,00	388,68	388,68	0,00	0,00		
03.09.001.008	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,04	4,04	0,00	4,04	65,71	265,47	0,00	265,47	265,47	0,00	0,00		
03.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										10.403,72				
03.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	27,49	27,42	0,00	27,42	279,77	7.671,29	0,00	7.671,29	7.690,88	0,07	19,59		
03.09.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	5,20	0,00	5,20	5,20	360,93	0,00	1.876,84	1.876,84	1.876,84	0,00	0,00		
03.09.002.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,74	3,74	0,00	3,74	223,53	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00		
03.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.862,49				
03.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	9,00	9,00	0,00	9,00	101,70	915,30	0,00	915,30	915,30	0,00	0,00		
03.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	6,00	0,00	6,00	77,36	464,16	0,00	464,16	464,16	0,00	0,00		
03.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	3,00	0,00	3,00	134,41	403,23	0,00	403,23	403,23	0,00	0,00		
03.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	5,00	5,00	0,00	5,00	15,96	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00		
03.11	METAIS E LOUÇAS										3.963,84				



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contratante: Prefeitura de Itabarana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
						067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91	
								005	VALORES		SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
03.11.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	0,00	3,00	3,00	254,28	0,00	762,84	762,84	762,84	0,00	0,00
03.11.002	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	3,00	0,00	3,00	3,00	412,05	0,00	1.236,15	1.236,15	1.236,15	0,00	0,00
03.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	3,00	0,00	3,00	3,00	291,72	0,00	875,16	875,16	875,16	0,00	0,00
03.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	0,00	3,00	3,00	19,11	0,00	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00
03.11.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	3,00	0,00	3,00	3,00	42,25	0,00	126,75	126,75	126,75	0,00	0,00
03.11.006	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00	0,00	3,00	3,00	88,49	0,00	265,47	265,47	265,47	0,00	0,00
03.11.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	105,83	317,49	0,00	317,49	317,49	0,00	0,00
03.11.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	107,55	322,65	0,00	322,65	322,65	0,00	0,00
03.12	PINTURAS												
03.12.001	PINTURA INTERNA										16.039,11		
03.12.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	342,29	341,18	0,00	341,18	7,73	2.637,32	0,00	2.637,32	2.645,90	1,11	8,58
03.12.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	342,29	341,18	0,00	341,18	17,68	6.032,06	0,00	6.032,06	6.051,69	1,11	19,63
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	501,47	170,59	329,77	500,36	14,64	2.497,44	4.827,83	7.325,27	7.341,52	1,11	16,25
03.12.002	PINTURA EXTERNA										8.793,46		
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	262,10	171,57	29,64	201,21	33,55	5.756,17	994,42	6.750,60	8.793,46	60,89	2.042,86
03.12.003	ESQUADRIAS										3.839,38		
03.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,83	27,83	0,00	0,00	18,33	510,12	0,00	510,12	510,12	27,83	0,00
03.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	49,65	49,65	0,00	0,00	16,62	825,18	0,00	825,18	825,18	49,65	0,00
03.12.003.002.001	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	77,96	77,96	0,00	0,00	16,57	1.291,80	0,00	1.291,80	1.291,80	77,96	0,00
03.12.003.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	77,96	77,96	0,00	77,96	15,55	1.212,28	0,00	1.212,28	1.212,28	0,00	0,00
03.13	DIVERSOS										687,37		
03.13.001	Limpeza geral	m2	295,01	0,00	295,01	295,01	2,33	0,00	687,37	687,37	687,37	0,00	0,00
4	LABORATÓRIO										R\$ 114.406,91		
04.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										22.254,02		
04.01.001	Demolição de reboco	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	R\$ 7,33	1.272,71	0,00	1.272,71	R\$ 1.272,71	0,00	0,00
04.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	R\$ 16,98	402,43	0,00	402,43	R\$ 402,43	0,00	0,00
04.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	R\$ 11,46	73,11	0,00	73,11	R\$ 73,11	0,00	0,00
04.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	R\$ 21,55	1.333,73	0,00	1.333,73	R\$ 1.333,73	0,00	0,00


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana


 Thaisa Lyra Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES		CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaiana/SE		BOLETIM DE		DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor do Contrato: R\$. 1.023.301,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				VALORES		SALDO							
04.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	82,50	82,50	0,00	82,50	R\$ 4,87	401,78	0,00	401,78	R\$ 401,78	0,00	0,00
04.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	63,91	63,91	0,00	63,91	R\$ 13,06	834,66	0,00	834,66	R\$ 834,66	0,00	0,00
04.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,24	3,24	0,00	3,24	R\$ 15,14	49,05	0,00	49,05	R\$ 49,05	0,00	0,00
04.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 11,59	23,18	0,00	23,18	R\$ 23,18	0,00	0,00
04.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,41	31,23	0,00	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00
04.01.010	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 16,83	16,83	0,00	16,83	R\$ 16,83	0,00	0,00
04.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 55,36	16.709,31	0,00	16.709,31	R\$ 16.709,31	0,00	0,00
04.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 10,66	428,96	0,00	428,96	R\$ 428,96	0,00	0,00
04.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 12,69	383,24	0,00	383,24	R\$ 383,24	0,00	0,00
04.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 14,69	293,80	0,00	293,80	R\$ 293,80	0,00	0,00
04.02	ELEVAÇÃO										316,95		
04.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 36,98	47,33	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00
04.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 5,93	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00
04.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 28,57	36,57	0,00	36,57	36,57	0,00	0,00
04.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,80	4,80	0,00	4,80	R\$ 46,97	225,46	0,00	225,46	225,46	0,00	0,00
04.03	COBERTURA										9.667,52		
04.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	76,16	76,16	0,00	76,16	R\$ 6,48	493,52	0,00	493,52	493,52	0,00	0,00
04.03.002	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	26,83	26,83	0,00	26,83	R\$ 18,64	500,11	0,00	500,11	500,11	0,00	0,00
04.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 87,75	2.650,05	0,00	2.650,05	2650,05	0,00	0,00
04.03.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 55,99	2.253,04	0,00	2.253,04	2253,04	0,00	0,00
04.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 12,46	3.760,80	0,00	3.760,80	3760,80	0,00	0,00
04.04	REVESTIMENTO										7.326,32		
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	5,93	1.029,63	0,00	1.029,63	1.029,63	0,00	0,00
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	108,97	108,97	0,00	108,97	25,85	2.816,87	0,00	2.816,87	2.816,87	0,00	0,00
04.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	64,66	64,66	0,00	64,66	28,57	1.847,34	0,00	1.847,34	1.847,34	0,00	0,00
04.04.004	Apicoamento total de reboco com pontesiras/talhadeiras	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	2,75	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00
04.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	47,74	47,74	0,00	47,74	32,83	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	0,00
04.05	FORRO										4.355,46		
04.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	175,27	175,27	0,00	175,27	24,85	4.355,46	0,00	4.355,46	4.355,46	0,00	0,00
04.06	PILARES										1.005,09		

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaiana/SE		BOLETIM DE		DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO		PERÍODO		MEDICÃO Nº		13/11/2023	
							067/2023		13.10.2023 a 10.11.2023		005		Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos	
													Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES			SALDO				
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	5,93	32,62	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00	
04.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	28,57	157,14	0,00	157,14	157,14	0,00	0,00	
04.06.003	Demolição de reboco	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	7,33	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	
04.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,10	23,10	0,00	23,10	33,55	775,01	0,00	775,01	775,01	0,00	0,00	
04.07 PAVIMENTAÇÃO											4.167,66			
04.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	202,75	202,75	0,00	202,75	18,65	3.781,29	0,00	3.781,29	3.781,29	0,00	0,00	
04.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	37,37	238,42	0,00	238,42	238,42	0,00	0,00	
04.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	23,19	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00	0,00	
04.08 PASSEIO											2.292,41			
04.08.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	37,04	2.292,41	0,00	2.292,41	2.292,41	0,00	0,00	
04.09 ESQUADRIAS											28.116,27			
04.09.001 ESQUADRIAS MADEIRA														
04.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.405,58	5.622,32	0,00	5.622,32	5.622,32	0,00	0,00	
04.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	1.298,95	0,00	0,00	
04.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.217,35	4.869,40	0,00	4.869,40	4.869,40	0,00	0,00	
04.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	152,41	304,82	0,00	304,82	304,82	0,00	0,00	
04.09.001.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	49,00	49,00	0,00	49,00	279,77	13.708,73	0,00	13.708,73	13.708,73	0,00	0,00	
04.09.001.006	Porta em madeira de lei muirocatiara com almofadas	M2	4,20	4,20	0,00	4,20	375,25	1.576,05	0,00	1.576,05	1.576,05	0,00	0,00	
04.09.001.007	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	270,83	541,66	0,00	541,66	541,66	0,00	0,00	
04.09.001.008	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	6,00	6,00	0,00	6,00	32,39	194,34	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00	
04.09.002 ESQUADRIAS METÁLICAS											9.176,46			
04.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	279,77	9.176,46	0,00	9.176,46	9.176,46	0,00	0,00	
04.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOSTO											894,18			
04.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	101,70	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00	0,00	
04.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	77,36	154,72	0,00	154,72	154,72	0,00	0,00	
04.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	2,00	0,00	2,00	134,41	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	0,00	
04.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,96	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00	
04.11 METAIS E LOUÇAS											831,31			

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$		VALORES		SALDO		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
04.11.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	2,00	0,00	2,00	254,28	508,56	0,00	508,56	508,56	0,00	0,00
04.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.11.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	19,11	0,00	38,22	38,22	38,22	0,00	0,00
04.11.004	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00	0,00	2,00	2,00	88,49	0,00	176,98	176,98	176,98	0,00	0,00
04.11.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	107,55	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00
04.11.006	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	2,00	0,00	2,00	842,55	1.685,10	0,00	1.685,10	1.685,10	0,00	0,00
04.12	PINTURAS												
04.12.001	PINTURA INTERNA										10.764,91		
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	323,43	323,43	0,00	323,43	10,71	3.463,94	0,00	3.463,94	3.463,94	0,00	0,00
04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	498,70	450,00	0,00	450,00	14,64	6.588,00	0,00	6.588,00	7.300,97	48,70	712,97
04.12.002	PINTURA EXTERNA										8.516,67		
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	253,85	210,00	0,00	210,00	33,55	7.045,50	0,00	7.045,50	8.516,67	43,85	1.471,17
04.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS										4.028,42		
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	99,95	99,95	0,00	0,00	16,62	1.661,17	0,00	1.661,17	1.661,17	99,95	0,00
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	16,57	1.221,21	0,00	1.221,21	1.221,21	73,70	0,00
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superficies metálicas - R1	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	15,55	1.146,04	0,00	1.146,04	1.146,04	73,70	0,00
04.13	DIVERSOS										703,26		
04.13.001	Limpeza geral	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	2,33	703,26	0,00	703,26	703,26	0,00	0,00
5	SALAS DE AULAS										R\$ 123.819,11		
05.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										36.109,59		
05.01.001	Demolição de reboco	m2	238,87	93,43	0,00	93,43	R\$ 7,33	684,84	0,00	684,84	R\$ 1.750,92	145,44	1.066,08
05.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	196,50	196,50	0,00	196,50	R\$ 16,98	3.336,57	0,00	3.336,57	R\$ 3.336,57	0,00	0,00
05.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	R\$ 21,55	1.754,17	0,00	1.754,17	R\$ 2.177,41	19,64	423,24
05.01.004	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	R\$ 1,72	387,00	0,00	387,00	R\$ 387,00	0,00	0,00
05.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,60	9,60	0,00	9,60	R\$ 13,06	125,38	0,00	125,38	R\$ 125,38	0,00	0,00
05.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	484,50	357,86	0,00	357,86	R\$ 55,36	19.811,13	0,00	19.811,13	R\$ 26.821,92	126,64	7.010,79
05.01.007	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 10,66	170,56	0,00	170,56	R\$ 454,86	26,67	284,30

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$		VALORES				SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91					
									396,19					
05.01.008	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	48,45	48,42	0,00	48,42	R\$ 12,69	614,45	0,00	614,45	R\$ 614,83	0,03	0,38	
05.01.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	30,00	0,00	30,00	R\$ 14,69	440,70	0,00	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00	
05.01.010	Demolição de peitoril de mármore	m2	4,53	4,53	0,00	4,53	R\$ 12,03	54,50	0,00	54,50	R\$ 54,50	0,00	0,00	
05.02	ELEVAÇÃO													
05.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00	
05.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00	
05.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00	
05.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 46,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00	
05.03	COBERTURA													
05.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,45	48,45	0,00	48,45	R\$ 87,75	4.251,49	0,00	4.251,49	4251,49	0,00	0,00	
05.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 55,99	895,84	0,00	895,84	2389,09	26,67	1.493,25	
05.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	28,45	24,10	0,00	24,10	R\$ 18,64	449,22	0,00	449,22	530,31	4,35	81,08	
05.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,86	75,84	0,00	75,84	R\$ 6,48	491,44	0,00	491,44	491,57	0,02	0,13	
05.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	R\$ 12,46	6.036,87	0,00	6.036,87	6036,87	0,00	0,00	
05.04	REVESTIMENTO													
05.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	238,87	235,18	0,00	235,18	5,93	1.394,62	0,00	1.394,62	1.416,50	3,69	21,88	
05.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	238,87	114,78	0,00	114,78	28,57	3.279,26	0,00	3.279,26	6.824,52	124,09	3.545,25	
05.04.003	Apicoamento total de reboco com pontadeiras/talhadeiras	m2	196,50	190,50	0,00	190,50	2,75	523,88	0,00	523,88	540,38	6,00	16,50	
05.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	192,50	192,50	0,00	192,50	50,03	9.630,78	0,00	9.630,78	9.630,78	0,00	0,00	
05.05	FORRO													
05.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 ps	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	24,85	5.591,25	0,00	5.591,25	5.591,25	0,00	0,00	
05.06	PILARES													
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	5,93	21,17	0,00	21,17	21,35	0,03	0,18	
05.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	28,57	101,99	0,00	101,99	102,85	0,03	0,86	
05.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,38	25,25	0,00	0,00	33,55	847,14	0,00	847,14	851,50	25,38	4,36	
05.07	PASSEIO													
05.07.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	37,04	3.015,06	0,00	3.015,06	3.742,52	19,64	727,47	


Elaine da Cunha Menezes
Eng.ª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Eng.ª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							06/7/2023	13.10.2023 a 19.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
05.08	ESQUADRIAS													
05.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA											7.027,90		
05.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.405,58	7.027,90	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00	
05.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS											3.985,48		
05.08.002.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	34,00	24,00	0,00	24,00	117,22	2.813,28	0,00	2.813,28	3.985,48	10,00	1.172,20	
05.08.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	30,20	30,20	0,00	30,20	117,20	3.539,44	0,00	3.539,44	3.539,44	0,00	0,00	
05.09	PINTURAS													
05.09.001	PINTURA EXTERNA											36.994,09		
05.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	8,40	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	119,62	8,40	119,62	
05.09.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1099,09	665,24	0,00	665,24	33,55	22.318,80	0,00	22.318,80	36.874,47	433,85	14.555,67	
05.09.002	ESQUADRIAS											349,02		
05.09.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvilil ou similar)	m2	21,00	21,00	0,00	21,00	16,62	349,02	0,00	349,02	349,02	0,00	0,00	
05.09.003	PINTURA DE FORRO											5.037,75		
05.09.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	22,39	5.037,75	0,00	5.037,75	5.037,75	0,00	0,00	
05.09.004	PINTURA INTERNA													
05.09.004.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	6,12	936,97	0,00	936,97	936,97	0,00	0,00	
05.09.004.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	17,68	2.706,81	0,00	2.706,81	2.706,81	0,00	0,00	
05.09.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	14,64	2.241,38	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00	0,00	
05.10	DIVERSOS											1.128,89		
05.10.001	Limpeza geral	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	2,33	1.128,89	0,00	1.128,89	1.128,89	0,00	0,00	
05.10.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	348,97	0,00	0,00	0,00	5.204,55	15,00	5.204,55	
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO											R\$ 96.845,21		
06.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO											10.967,65		
06.01.001	Demolição de reboco	m2	87,70	0,00	67,20	67,20	R\$ 7,33	0,00	492,58	492,58	R\$ 642,84	20,50	150,27	
06.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	286,32	0,00	286,32	286,32	R\$ 16,98	0,00	4.861,71	4.861,71	R\$ 4.861,71	0,00	0,00	
06.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	148,78	0,00	129,27	129,27	R\$ 11,46	0,00	1.481,43	1.481,43	R\$ 1.705,02	19,51	223,58	
06.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	70,70	0,00	61,58	61,58	R\$ 21,55	0,00	1.327,05	1.327,05	R\$ 1.523,59	9,12	196,54	
06.01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40	0,00	0,40	0,40	R\$ 30,98	0,00	12,39	12,39	R\$ 12,39	0,00	0,00	
06.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	28,86	0,00	28,23	28,23	R\$ 13,06	0,00	368,68	368,68	R\$ 376,91	0,63	8,23	
06.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	132,45	0,00	132,45	132,45	R\$ 1,72	0,00	227,81	227,81	R\$ 227,81	0,00	0,00	
06.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 11,59	0,00	115,90	115,90	R\$ 115,90	0,00	0,00	
06.01.009	Remoção de lavatório	un	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 10,41	0,00	52,05	52,05	R\$ 52,05	0,00	0,00	
06.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 27214663995E
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							06/7/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
06.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,80	0,00	40,80	40,80	R\$ 10,66	0,00	434,93	434,93	R\$ 434,93	0,00	0,00	
06.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	24,48	0,00	24,48	24,48	R\$ 12,69	0,00	310,65	310,65	R\$ 310,65	0,00	0,00	
06.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,00	0,00	20,00	20,00	R\$ 16,83	0,00	336,60	336,60	R\$ 336,60	0,00	0,00	
06.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00	0,00	25,00	25,00	R\$ 14,69	0,00	367,25	367,25	R\$ 367,25	0,00	0,00	
06.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,17	0,00	0,17	0,17	R\$ 12,03	0,00	2,05	2,05	R\$ 2,05	0,00	0,00	
06.01.016	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	244,78	0,00	244,78	244,78	R\$ 41,06	0,00	10.050,67	10.050,67	R\$ 10.050,67	0,00	0,00	
06.02	ELEVAÇÃO										R\$ 396,19			
06.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 36,98	0,00	59,17	59,17	R\$ 59,17	0,00	0,00	
06.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 5,93	0,00	9,49	9,49	R\$ 9,49	0,00	0,00	
06.02.003	Reboco em emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	0,00	1,60	1,60	R\$ 28,57	0,00	45,71	45,71	R\$ 45,71	0,00	0,00	
06.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 46,97	0,00	281,82	281,82	R\$ 281,82	0,00	0,00	
06.03	COBERTURA										R\$ 9.838,76			
06.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,48	0,00	24,48	24,48	R\$ 87,75	0,00	2.148,12	2.148,12	R\$ 2.148,12	0,00	0,00	
06.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,80	0,00	40,80	40,80	R\$ 55,99	0,00	2.284,39	2.284,39	R\$ 2.284,39	0,00	0,00	
06.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	27,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 507,01	27,20	507,01	
06.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	73,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 474,34	73,20	474,34	
06.03.005	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	244,78	0,00	220,78	220,78	R\$ 17,26	0,00	3.810,66	3.810,66	R\$ 4.224,90	24,00	414,24	
06.04	REVESTIMENTO										R\$ 3.527,47			
06.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	87,70	0,00	87,70	87,70	R\$ 5,93	0,00	520,06	520,06	R\$ 520,06	0,00	0,00	
06.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	20,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 300,12	20,50	300,12	
06.04.003	Reboco em emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,20	0,00	67,20	67,20	R\$ 28,57	0,00	1.919,90	1.919,90	R\$ 1.919,90	0,00	0,00	
06.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	286,32	0,00	175,15	175,15	R\$ 2,75	0,00	481,66	481,66	R\$ 787,38	111,17	305,72	
06.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	
06.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	478,78	0,00	104,55	104,55	R\$ 50,03	0,00	5.230,64	5.230,64	R\$ 23.953,36	374,23	18.722,73	
06.05	FORRO										R\$ 3.697,18			
06.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 ps	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.697,18	148,78	3.697,18	
06.06	PILARES										R\$ 1.220,85			

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Obra Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
06.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14	
06.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56	
06.06.003	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38	
06.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	28,16	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	944,77	28,16	944,77	
06.07	PAVIMENTAÇÃO										4.226,05			
06.07.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.450,21	148,78	3.450,21	
06.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.07.003	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	41,60	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	775,84	41,60	775,84	
06.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	7.174,17	148,78	7.174,17	
06.08	PASSEIO										2.618,73			
06.08.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	70,70	0,00	61,58	61,58	37,04	0,00	2.280,92	2.280,92	2.618,73	9,12	337,80	
06.09	ESQUADRIAS													
06.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										28.624,55			
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	0,00	0,00	1.405,58	0,00	0,00	0,00	5.622,32	4,00	5.622,32	
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	3.896,85	3,00	3.896,85	
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	21,00	0,00	0,00	0,00	852,26	0,00	0,00	0,00	17.897,46	21,00	17.897,46	
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	21,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	1.207,92	21,00	1.207,92	
06.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										4.784,07			
06.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	17,10	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	4.784,07	17,10	4.784,07	
06.09.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,15	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	104,20	1,15	104,20	
06.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										6.260,98			
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	24,00	0,00	2,00	2,00	101,70	0,00	203,40	203,40	2.440,80	22,00	2.237,40	
06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	0,00	1,00	1,00	77,36	0,00	77,36	77,36	1.083,04	13,00	1.005,68	
06.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	1.344,10	10,00	1.344,10	
06.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	24,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	383,04	24,00	383,04	
06.11	METAIS E LOUCAS										7.349,65			

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Bruno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO N°	13/11/2023	Obra Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
06.11.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	10,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	2.542,80	10,00	2.542,80	
06.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	2.625,48	9,00	2.625,48	
06.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	10,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	191,10	10,00	191,10	
06.11.005	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	442,45	5,00	442,45	
06.11.006	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	un	9,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	380,25	9,00	380,25	
06.11.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10	
06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	952,47	9,00	952,47	
06.11.009	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.541,95	0,00	0,00	0,00	2.541,95	1,00	2.541,95	
06.11.010	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	0,00	1.209,20	1,00	1.209,20	
06.12	PINTURAS													
06.12.001	PINTURA DE FORRO										3.331,18			
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	3.331,18	148,78	3.331,18	
06.12.002	PINTURA EXTERNA										9.222,22			
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	274,88	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.222,22	274,88	9.222,22	
06.12.003	PINTURAS ESQUADRIAS										1.419,35			
06.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	119,33	6,51	119,33	
06.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	78,22	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.300,02	78,22	1.300,02	
06.13	DIVERSOS													
06.13.001	Limpeza geral	m2	244,78	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	570,34	244,78	570,34	
7	REFEITÓRIO/COZINHA										R\$ 70.990,06			
07.01	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES													
07.01.001	Demolição de reboco	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 491,11	67,00	491,11	
07.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.636,15	155,25	2.636,15	
07.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	23,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 266,56	23,26	266,56	
07.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	178,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.679,15	178,34	3.679,15	
07.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto Rev 01	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.099,70	51,03	1.099,70	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
07.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 172,78	13,23	172,78	
07.01.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,56	14,90	72,56	
07.01.008	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	12,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 186,52	12,32	186,52	
07.01.009	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59	
07.01.010	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41	
07.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
07.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 454,86	42,67	454,86	
07.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 341,36	26,90	341,36	
07.01.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,15	5,00	84,15	
07.01.015	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,35	15,00	220,35	
07.01.016	Demolição de peitoril de mármore	m2	3,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,83	3,56	42,83	
07.01.017	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	0,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,46	0,85	3,46	
07.01.018	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.079,22	269,83	11.079,22	
07.02	ELEVAÇÃO										128,25			
07.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	2,85	0,48	2,85	
07.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	17,75	0,48	17,75	
07.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	13,71	0,48	13,71	
07.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	93,94	2,00	93,94	
07.03	COBERTURA										9.132,60			
07.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2360,48	26,90	2.360,48	
07.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2389,09	42,67	2.389,09	
07.03.003	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	490,54	75,70	490,54	
07.03.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31	
07.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3362,08	269,83	3.362,08	
07.04	REVESTIMENTO										2.738,44			
07.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	397,31	67,00	397,31	
07.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.914,19	67,00	1.914,19	
07.04.003	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	426,94	155,25	426,94	
07.04.004	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
											005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
07.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	348,66	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	17.443,46	348,66	17.443,46	
07.05	FORRO										1.006,05			
07.05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	1.006,05	14,90	1.006,05	
07.06	PAVIMENTAÇÃO										12.208,89			
07.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	4.675,10	201,60	4.675,10	
07.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	7.533,79	201,60	7.533,79	
07.07	PASSEIO										2.009,88			
07.07.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	1.605,40	51,03	1.605,40	
07.07.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	10,92	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	404,48	34,83	404,48	
07.08	ESQUADRIAS													
07.08.001	ESQUADRIAS MADEIRA										11.160,33			
07.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.346,58	0,00	0,00	0,00	2.693,16	2,00	2.693,16	
07.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.633,74	0,00	0,00	0,00	3.267,48	2,00	3.267,48	
07.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	1.298,95	1,00	1.298,95	
07.08.001.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	2.434,70	2,00	2.434,70	
07.08.001.005	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	M2	2,52	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	945,63	2,52	945,63	
07.08.001.006	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41	1,00	152,41	
07.08.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	3,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	97,17	3,00	97,17	
07.08.001.008	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83	1,00	270,83	
07.08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										6.602,04			
07.08.002.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	16,80	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	1.601,21	17,10	1.601,21	
07.08.002.002	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	782,36	17,10	782,36	
07.08.002.003	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	3,36	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	609,17	17,10	609,17	
07.08.002.004	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	3.609,30	10,00	3.609,30	
07.08.002.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	23,71	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	2.148,36	23,71	2.148,36	
07.09	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.195,25			
07.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	610,20	6,00	610,20	
07.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	386,80	5,00	386,80	
07.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	1,00	134,41	


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 27214663995E
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO N°	13/11/2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91		
									005						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
07.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	63,84	4,00	63,84		
07.10	METAIS E LOUÇAS										3.004,43				
07.10.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28		
07.10.002	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72		
07.10.003	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	1,00	412,05		
07.10.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11		
07.10.005	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	88,49	1,00	88,49		
07.10.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	0,00	0,00	0,00	1.617,85	1,00	1.617,85		
07.10.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	105,83	1,00	105,83		
07.10.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10		
07.11	PINTURAS														
07.11.001	PINTURA DE FORRO										218,14				
07.11.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	218,14	14,90	218,14		
07.11.002	ESQUADRIAS										1.580,42				
07.11.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	419,85	27,00	419,85		
07.11.002.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	69,83	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.160,57	69,83	1.160,57		
07.11.003	PINTURA EXTERNA										9.610,73				
07.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.610,73	286,46	9.610,73		
07.12	DIVERSOS										667,45				
07.12.001	Limpeza geral	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	667,45	286,46	667,45		
8	RAMPAS/CIRCULAÇÕES/CAITEIROS/CAIXA D'ÁGUA/CASA DE BOMBA										R\$ 26.015,11				
08.01	RAMPAS DAS CIRCULAÇÕES										958,40				
08.01.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 439,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 878,50	2,00	878,50		
08.01.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,90	2,00	79,90		
08.02	CIRCULAÇÕES										2.094,00				
08.02.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	412,60	20,00	412,60		

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
08.02.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,93	0,00	0,00	0,00	418,60	20,00	418,60	
08.02.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,19	0,00	0,00	0,00	463,80	20,00	463,80	
08.02.004	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	799,00	20,00	799,00	
08.02.005	Demolição de reboco	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	144,11	19,66	144,11	
08.02.006	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	388,06	30,58	388,06	
08.02.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	116,58	19,66	116,58	
08.02.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	561,69	19,66	561,69	
08.02.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	181,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,55	0,00	0,00	0,00	6073,89	181,04	6.073,89	
08.02.010	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ reaproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	305,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	12554,92	305,77	12.554,92	
08.02.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2683,40	30,58	2.683,40	
08.02.012	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	154,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	999,28	154,21	999,28	
08.02.013	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	83,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	1562,78	83,84	1.562,78	
08.02.014	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	305,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3809,89	305,77	3.809,89	
08.02.015	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	56,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 104,74	0,00	0,00	0,00	5865,44	56,00	5.865,44	
08.03	PASSEIO ENTRE ADM. E VEST.										2.481,90			
08.03.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,96	2,88	0,00	2,88	R\$ 439,25	1.265,04	0,00	1.265,04	1300,18	0,08	35,14	
08.03.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	29,58	0,00	29,58	29,58	R\$ 39,95	0,00	1.181,72	1.181,72	1181,72	0,00	0,00	
08.04	RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL										12.039,46			
08.04.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,06	2,06	0,00	2,06	457,66	942,78	0,00	942,78	942,78	0,00	0,00	
08.04.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	10,32	1,00	0,00	1,00	439,25	439,25	0,00	439,25	4.533,06	9,32	4.093,81	
08.04.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00	3.564,12	14,00	3.564,12	
08.04.004	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00	2.999,50	14,00	2.999,50	
08.05	CANTEIROS										2.725,64			
08.05.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.271,37	44,50	1.271,37	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO N°	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
08.05.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	343,99	44,50	343,99	
08.05.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	476,60	44,50	476,60	
08.05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	633,68	44,50	633,68	
08.06	CAIXA D'ÁGUA										2.858,85			
08.06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	7,73	676,22	0,00	676,22	676,22	0,00	0,00	
08.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	10,71	936,91	0,00	936,91	936,91	0,00	0,00	
08.06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	14,24	1.245,72	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	0,00	
08.07	CASA DE BOMBA													
08.07.001	PINTURA EXTERNA										1.356,74			
08.07.001.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	7,00	7,00	0,00	7,00	28,57	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00	
08.07.001.002	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	11,37	298,58	0,00	298,58	298,58	0,00	0,00	
08.07.001.003	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	7,73	202,99	0,00	202,99	202,99	0,00	0,00	
08.07.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	10,71	281,24	0,00	281,24	281,24	0,00	0,00	
08.07.001.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	14,24	373,94	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00	
08.07.002	PINTURA INTERNA										1.170,33			
08.07.002.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,30	3,30	0,00	3,30	25,85	85,31	0,00	85,31	85,31	0,00	0,00	
08.07.002.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	7,73	253,54	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00	
08.07.002.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	10,71	351,29	0,00	351,29	351,29	0,00	0,00	
08.07.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	14,64	480,19	0,00	480,19	480,19	0,00	0,00	
08.07.003	PINTURA DE LAJE										271,26			
08.07.003.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	7,73	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	
08.07.003.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	10,71	87,82	0,00	87,82	87,82	0,00	0,00	
08.07.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	8,20	8,20	0,00	8,20	14,64	120,05	0,00	120,05	120,05	0,00	0,00	
08.07.004	ESQUADRIA										58,53			
08.07.004.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	3,15	3,15	0,00	3,15	18,58	58,53	0,00	58,53	58,53	0,00	0,00	
9	ABRIGO/OFICINA/DEPOSITO										R\$ 76.880,36			
09.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										10.337,86			
09.01.001	Demolição de reboco	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.162,17	158,55	1.162,17	
09.01.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	74,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.602,03	74,34	1.602,03	
09.01.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.506,48	169,97	3.506,48	
09.01.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	5,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,01	5,98	116,01	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
									005					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
09.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	4,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,56	4,79	62,56	
09.01.006	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	28,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,14	0,00	0,00	0,00	R\$ 434,52	28,70	434,52	
09.01.007	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,59	1,00	11,59	
09.01.008	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,41	1,00	10,41	
09.01.009	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,32	4,00	67,32	
09.01.010	Coleta e carga manuais de entulho	m3	150,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.203,50	150,00	2.203,50	
09.01.011	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	
09.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 678,30	63,63	678,30	
09.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 482,98	38,06	482,98	
09.01.014	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.630,72	380,68	15.630,72	
09.02	COBERTURA										12.776,51			
09.02.001	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	380,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	4743,27	380,68	4.743,27	
09.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	38,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	3339,77	38,06	3.339,77	
09.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	63,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	3562,64	63,63	3.562,64	
09.02.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	30,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	572,25	30,70	572,25	
09.02.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	86,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	558,58	86,20	558,58	
09.03	REVESTIMENTO										6.932,22			
09.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	940,20	158,55	940,20	
09.03.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	158,55	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	4.529,77	158,55	4.529,77	
09.03.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	12,50	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	462,25	12,50	462,25	
09.04	PILARES										1.161,80			
09.04.001	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38	
09.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14	
09.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56	
09.04.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	26,40	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	885,72	26,40	885,72	
09.05	PAVIMENTAÇÃO										13.296,75			
09.05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.941,60	169,97	3.941,60	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 271610492-1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 271739199-1
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
				067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDIÇÃO Nº	13/11/2023	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91						
				QUANTIDADES			VALORES					SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
09.05.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	169,97	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	9.355,15	169,97	9.355,15	
09.06	PASSEIO										5.938,70			
09.06.001	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	130,09	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	4.092,63	130,09	4.092,63	
09.06.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	49,84	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	1.846,07	34,83	1.846,07	
09.07	ESQUADRIAS METÁLICAS										8.462,60			
09.08	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	1,98	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	442,59	1,98	442,59	
09.08.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,80	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	223,82	0,80	223,82	
09.08.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	21,60	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	7.796,09	21,60	7.796,09	
09.09	PINTURAS													
09.09.001	PINTURA INTERNA										9.519,43			
09.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	5.497,61	375,52	5.497,61	
09.09.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	375,52	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	4.021,82	375,52	4.021,82	
09.09.002	PINTURA EXTERNA										6.617,40			
09.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	197,24	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	6.617,40	197,24	6.617,40	
09.09.004	ESQUADRIAS										1.850,11			
09.09.005	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	954,43	57,60	954,43	
09.09.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	895,68	57,60	895,68	
09.10	DIVERSOS										987,08			
09.10.001	Limpeza geral	m2	423,64	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	987,08	423,64	987,08	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 131.056,65			
10.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.01.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO										2.879,62			
10.01.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 414,30	15,00	414,30	
10.01.001.002	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,75	5,00	52,75	
10.01.001.004	Cabeçote de alumínio de 2"	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	2,00	37,06	
10.01.001.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	1,00	413,84	
10.01.001.006	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.001.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,60	60,00	1.374,60	
10.01.001.009	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	1,00	487,78	
10.01.002	QD1 - ADMINISTRATIVO										22.984,62			
10.01.002.001	RAMAL DE ENTRADA										2.574,48			

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Eng. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005		Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
10.01.002.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	156,00	156,00	0,00	156,00	R\$ 10,10	1.575,60	0,00	1.575,60	R\$ 1.575,60	0,00	0,00	
10.01.002.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	39,00	39,00	0,00	39,00	R\$ 20,94	816,66	0,00	816,66	R\$ 816,66	0,00	0,00	
10.01.002.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00	
10.01.002.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	13,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 4,45	57,85	0,00	57,85	R\$ 57,85	0,00	0,00	
10.01.002.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00	
10.01.002.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00	
10.01.002.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00	
10.01.002.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.578,01			
10.01.002.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00	
10.01.002.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00	
10.01.002.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00	
10.01.002.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00	
10.01.002.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00	
10.01.002.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 50,66	253,30	0,00	253,30	R\$ 253,30	0,00	0,00	
10.01.002.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 12,25	61,25	0,00	61,25	R\$ 61,25	0,00	0,00	
10.01.002.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00	
10.01.002.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										18.832,13			
10.01.002.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 161,17	3.706,91	0,00	3.706,91	R\$ 3.706,91	0,00	0,00	
10.01.002.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	8,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 166,77	1.334,16	0,00	1.334,16	R\$ 1.334,16	0,00	0,00	
10.01.002.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 120,42	1.204,20	0,00	1.204,20	R\$ 1.204,20	0,00	0,00	
10.01.002.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	36,00	36,00	0,00	36,00	R\$ 100,89	3.632,04	0,00	3.632,04	R\$ 3.632,04	0,00	0,00	
10.01.002.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	12,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 106,11	1.273,32	0,00	1.273,32	R\$ 1.273,32	0,00	0,00	
10.01.002.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00	
10.01.002.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	33,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 220,30	7.269,90	0,00	7.269,90	R\$ 7.269,90	0,00	0,00	
10.01.003	QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO										21.197,79			
10.01.003.001	RAMAL DE ENTRADA										3.012,76			
10.01.003.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv/ 70° - fornecimento	m	184,00	184,00	0,00	184,00	R\$ 10,10	1.858,40	0,00	1.858,40	R\$ 1.858,40	0,00	0,00	
10.01.003.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	46,00	46,00	0,00	46,00	R\$ 20,94	963,24	0,00	963,24	R\$ 963,24	0,00	0,00	


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE							
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA				
				067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obra Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos					
								005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.003.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.003.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 4,45	66,75	0,00	66,75	R\$ 66,75	0,00	0,00
10.01.003.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.003.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.003.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.003.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.455,38		
10.01.003.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.003.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	R\$ 88,94	0,00	0,00
10.01.003.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.003.002.006	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 47,64	95,28	0,00	95,28	R\$ 95,28	0,00	0,00
10.01.003.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 47,64	47,64	0,00	47,64	R\$ 47,64	0,00	0,00
10.01.003.002.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,25	49,00	0,00	49,00	R\$ 49,00	0,00	0,00
10.01.003.002.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.003.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										16.729,65		
10.01.003.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 161,17	805,85	0,00	805,85	R\$ 805,85	0,00	0,00
10.01.003.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 166,77	3.001,86	0,00	3.001,86	R\$ 3.001,86	0,00	0,00
10.01.003.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 120,42	1.083,78	0,00	1.083,78	R\$ 1.083,78	0,00	0,00
10.01.003.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 106,11	954,99	0,00	954,99	R\$ 954,99	0,00	0,00
10.01.003.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 100,89	2.320,47	0,00	2.320,47	R\$ 2.320,47	0,00	0,00
10.01.003.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00
10.01.003.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	37,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 220,30	8.151,10	0,00	8.151,10	R\$ 8.151,10	0,00	0,00
10.01.004	QD3 - SALAS DE AULA										30.766,39		
10.01.004.001	RAMAL DE ENTRADA										3.585,51		
10.01.004.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	208,00	208,00	0,00	208,00	R\$ 11,02	2.292,16	0,00	2.292,16	R\$ 2.292,16	0,00	0,00
10.01.004.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	52,00	52,00	0,00	52,00	R\$ 20,94	1.088,88	0,00	1.088,88	R\$ 1.088,88	0,00	0,00
10.01.004.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE						
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA			
						067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obra: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
								005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.004.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 4,45	80,10	0,00	80,10	R\$ 80,10	0,00	0,00
10.01.004.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.004.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.004.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.004.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.321,14		
10.01.004.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.004.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.004.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.004.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 73,12	73,12	0,00	73,12	R\$ 73,12	0,00	0,00
10.01.004.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.004.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 12,25	73,50	0,00	73,50	R\$ 73,50	0,00	0,00
10.01.004.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.004.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										25.859,74		
10.01.004.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	33,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 166,77	5.503,41	0,00	5.503,41	R\$ 5.503,41	0,00	0,00
10.01.004.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 120,42	842,94	0,00	842,94	R\$ 842,94	0,00	0,00
10.01.004.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	61,00	61,00	0,00	61,00	R\$ 220,30	13.438,30	0,00	13.438,30	R\$ 13.438,30	0,00	0,00
10.01.004.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	54,00	54,00	0,00	54,00	R\$ 100,89	5.448,06	0,00	5.448,06	R\$ 5.448,06	0,00	0,00
10.01.004.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 106,11	318,33	0,00	318,33	R\$ 318,33	0,00	0,00
10.01.004.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 102,90	308,70	0,00	308,70	R\$ 308,70	0,00	0,00
10.01.005	QD4 - REFEITÓRIO										18.125,48		
10.01.005.001	RAMAL DE ENTRADA										2.054,45		
10.01.005.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	116,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.278,32	116,00	1.278,32
10.01.005.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,26	29,00	607,26
10.01.005.001.003	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.005.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,50	10,00	44,50
10.01.005.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96
10.01.005.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24
10.01.005.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.005.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.529,97		

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 272146639956
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE					
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	BOLETIM DE	DATA		
							067/2023	13.10.2023 a 10.11.2023	MEDICÃO Nº	13/11/2023	Obras Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos			
									005	Valor do Contrato: R\$: 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)			VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.005.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.005.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.005.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.005.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12	
10.01.005.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.005.002.006	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	1,00	233,33	
10.01.005.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00	
10.01.005.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.005.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										14.541,06			
10.01.005.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.502,17	21,00	3.502,17	
10.01.005.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.445,04	12,00	1.445,04	
10.01.005.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.609,00	30,00	6.609,00	
10.01.005.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.412,46	14,00	1.412,46	
10.01.005.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 954,99	9,00	954,99	
10.01.005.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40	
10.01.006	QD5 - VESTIÁRIO										13.666,14			
10.01.006.001	RAMAL DE ENTRADA										2.852,49			
10.01.006.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	164,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.807,28	164,00	1.807,28	
10.01.006.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	41,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 858,54	41,00	858,54	
10.01.006.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,30	14,00	62,30	
10.01.006.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.006.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.006.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.006.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.167,48			
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 499,96	0,00	499,96	499,96	R\$ 499,96	0,00	0,00	
10.01.006.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			VALORES						SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46							Obr: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos						Valor do Contrato: R\$. 1.023.301,91	
							9.646,17							
10.01.006.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	1,00	68,59	
10.01.006.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.006.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,75	3,00	36,75	
10.01.006.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.006.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA										9.646,17			
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,52	6,00	722,52	
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 644,68	4,00	644,68	
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	26,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.727,80	26,00	5.727,80	
10.01.006.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.715,13	17,00	1.715,13	
10.01.006.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 424,44	4,00	424,44	
10.01.006.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 411,60	4,00	411,60	
10.01.007	QD6 - ABRIGO										14.827,57			
10.01.007.001	RAMAL DE ENTRADA										1.646,53			
10.01.007.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,84	92,00	1.013,84	
10.01.007.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	23,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 481,62	23,00	481,62	
10.01.007.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,70	6,00	26,70	
10.01.007.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.007.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.007.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.007.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.007.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										1.498,12			
10.01.007.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.007.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.007.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.007.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	1,00	79,97	
10.01.007.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.007.002.006	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,63	3,00	192,63	
10.01.007.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00	
10.01.007.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaísia Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA								Contratante: Prefeitura de Itabaiana/SE		BOLETIM DE		DATA	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO		PERÍODO		MEDICÃO Nº		13/11/2023	
						067/2023		13.10.2023 a 10.11.2023		005		Valor do Contrato: R\$. 1.023.301,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.007.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA											11.684,92	
10.01.007.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.901,06	18,00	2.901,06
10.01.007.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94
10.01.007.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.507,50	25,00	5.507,50
10.01.007.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.816,02	18,00	1.816,02
10.01.007.003.005	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40
10.01.008	QD7 - CASA DE APOIO											6.609,04	
10.01.008.001	RAMAL DE ENTRADA											926,01	
10.01.008.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	56,00	56,00	0,00	56,00	R\$ 11,02	617,12	0,00	617,12	R\$ 617,12	0,00	0,00
10.01.008.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	14,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 13,23	185,22	0,00	185,22	R\$ 185,22	0,00	0,00
10.01.008.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 3,12	15,60	0,00	15,60	R\$ 15,60	0,00	0,00
10.01.008.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.008.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.008.001.006	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 10,47	20,94	0,00	20,94	R\$ 20,94	0,00	0,00
10.01.008.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.008.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											398,06	
10.01.008.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	1,00	143,09
10.01.008.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.008.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.008.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13,49	13,49	0,00	13,49	R\$ 13,49	0,00	0,00
10.01.008.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 12,25	36,75	0,00	36,75	R\$ 36,75	0,00	0,00
10.01.008.002.006	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.008.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA											5.284,97	
10.01.008.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	8,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 161,17	1.289,36	0,00	1.289,36	R\$ 1.289,36	0,00	0,00
10.01.008.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 120,42	602,10	0,00	602,10	R\$ 602,10	0,00	0,00
10.01.008.003.003	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 237,23	237,23	0,00	237,23	R\$ 237,23	0,00	0,00
10.01.008.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 220,30	2.203,00	0,00	2.203,00	R\$ 2.203,00	0,00	0,00
10.01.008.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 106,11	742,77	0,00	742,77	R\$ 742,77	0,00	0,00
10.01.008.003.006	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 70,17	210,51	0,00	210,51	R\$ 210,51	0,00	0,00

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO EM R\$		VALORES		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
10.01.009 QD8 - CIRCULAÇÃO 10.01.009.001 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10.01.009.001.001 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020 un 2,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 10,06 0,00 0,00 0,00 R\$ 20,12 2,00 20,12 10.01.009.002 PONTOS DE LUZ E FORÇA 10.01.009.002.001 Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un 19,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 106,11 0,00 0,00 0,00 R\$ 2.016,09 19,00 2.016,09 10.01.009.002.002 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" un 19,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 227,35 0,00 0,00 0,00 R\$ 4.319,65 19,00 4.319,65 11 FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO/CAIXAS 11.01 FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO 11.01.001 Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m un 0,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 23.180,40 0,00 0,00 0,00 R\$ - 0,00 0,00 11.01.002 Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x h=1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes). af 12/2020 un 0,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 12.675,09 0,00 0,00 0,00 R\$ - 0,00 0,00 11.01.003 Sumidouro paredes com tijolo maciço (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h=3,55m un 0,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 14.284,67 0,00 0,00 0,00 R\$ - -1,00 0,00 11.01.004 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros) un 1,00 0,00 1,00 1,00 R\$ 1.741,63 0,00 1.741,63 1.741,63 R\$ 1.741,63 -1,00 0,00 11.01.005 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) un 2,00 0,00 2,00 2,00 R\$ 613,25 0,00 1.226,50 1.226,50 R\$ 1.226,50 1,00 0,00 11.01.006 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) un 1,00 0,00 1,00 1,00 R\$ 431,66 0,00 431,66 431,66 R\$ 431,66 0,00 0,00 11.01.007 Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af 12/2020 pa un 1,00 0,00 1,00 1,00 R\$ 4.248,69 0,00 4.248,69 4.248,69 R\$ 4.248,69 -2,00 0,00 11.01.008 Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af 12/2020 pa un 3,00 0,00 3,00 3,00 R\$ 1.396,67 0,00 4.190,01 4.190,01 R\$ 4.190,01 3,00 0,00 11.02 CAIXAS 11.02.001 Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,65m un 3,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 392,90 0,00 0,00 0,00 R\$ 1.178,70 3,00 1.178,70 11.02.002 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m un 10,00 0,00 3,00 3,00 R\$ 281,24 0,00 843,72 843,72 R\$ 2.812,40 7,00 1.968,68 12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.01.001 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 350,00 185,28 28,00 213,28 R\$ 88,60 16.415,81 2.480,80 18.896,61 R\$ 31.010,00 136,72 12.113,39 12.01.002 Mestre de obras com encargos complementares h 350,00 185,28 28,00 213,28 R\$ 47,32 8.767,45 1.324,96 10.092,41 R\$ 16.562,00 136,72 6.469,59 13 TRANSPORTE DE ENTULHO 13.01 TRANSPORTE DE ENTULHO 13.01.001 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020 m³xkm 5280,00 2.700,00 0,00 2.700,00 R\$ 1,98 5.346,00 0,00 5.346,00 R\$ 10.454,40 2.580,00 5.108,40 TOTAL DO ITEM 473.958,67 549.896,00 473.406,91 TOTAL DA MEDIÇÃO 75.937,33 1.023.301,91												


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES - SBP CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532 - GRAGERU - ARACAJU-SE


REFORMA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA PREFEITO JOÃO ALVES DOS SANTOS


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
2	CASA DOS VIGIAS		
02.10	METAIS E LOUÇAS		
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00
02.10.002	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00
02.10.004	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	1,00
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	1,00
3	ADMINISTRAÇÃO		
03.06	PILARES		
03.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	$((0,45+0,18) \times 2,48 \div 2 \times 2) + (0,14 \times 2,50 \times 2)) \times 8un =$ 18,10
03.07	PAVIMENTAÇÃO		
03.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	Sec. Escolar (22,72m ²) + Dep. Pessoal e Orçamento (23,06m ²) + Sala de Orientação (10,13m ²) + Sala de Supervisão (12,38m ²) + Sala de Professor (23,06m ²) + Sala do Diretor (15,00m ²) + Sala de espera (4,20m ²) + Sala Serviços G. (33,83m ²) + Área ext. (54,90m ²) = 199,28
03.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	WC Fem. (2,88m x 2,00m) + WC Masc. (2,92m x 2,00m) + WC Sala do diretor (1,50m x 2,00m) = 14,60
03.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS		
03.09.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	2,00m x 2,60m = 5,20
03.11	METAIS E LOUÇAS		
03.11.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00

Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaísia Lima Santos
Eng. Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46

03.11.002	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	3,00
03.11.003	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 10/2021	un	3,00
03.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00
03.11.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	3,00
03.11.006	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00
03.12	PINTURAS		
03.12.001	PINTURA INTERNA		
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	Area das paredes (135,20 x 2,82) + Area do forro (22,72 + 23,06 + 10,13 + 12,38 + 23,06 + 15,00 + 4,20 + 3,00 + 33,83 + 6,05 + 5,75) - Esquadrias (0,80x2,10x5 + 0,70x2,10x4 + 0,60x2,10x1 + 0,80x0,80x1 + 3,00x0,80x1 + 1,50x1,50x2 + 2,50x1,50x4 + 2,00x1,00x1) - 170,59m ² = 329,77
03.12.002	PINTURA EXTERNA		
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	74,10m x 0,40m = 29,64
03.13	DIVERSOS		
03.13.001	Limpeza geral	m2	295,01
4	LABORATÓRIO		
04.11	METAIS E LOUÇAS		
04.11.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	2,00
04.11.004	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO		
06.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
06.01.001	Demolição de reboco	m2	(0,80 x 28,50) + (0,90 x 29,10) + (0,80 x 7,34) + (0,60 x 7,30) + (0,09 x 88,41) = 67,20
06.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	(1,55 x 20,50) + (1,80 x 141,415) = 286,32
06.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	85,66 + 43,61 = 129,27
06.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	0,65 x 62,22 + 30,20 x 0,70 = 61,58
06.01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40
06.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	(0,80 x 2,10 x 4) + (0,70 x 2,10 x 3) + (0,60 x 1,50 x 19) = 28,23
06.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	 23,10 + 21,55 + 44,58 + 43,22 = 132,45
06.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo


Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto **10,00**
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 29.553.812/0001-46


Arg. Bruno Bezerra
CAU/SE A.T.
C.R.

06.01.009	Remoção de lavatório	un	5,00
06.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,80
06.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	24,48
06.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,00
06.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00
06.01.015	Demolição de peitoril de mármore	m2	1,10 x 0,15 = 0,17
06.01.016	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	244,78
06.02	ELEVAÇÃO		
06.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,60
06.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60
06.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60
06.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	3X1,20M + 1X2,40M = 6,00M
06.03	COBERTURA		
06.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,48
06.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,80
06.03.005	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	(26,60 x 4,15) x 2 = 220,78
06.04	REVESTIMENTO		
06.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	(0,80 x 28,50) + (0,90 x 29,10) + (0,80 x 7,34) + (0,60 x 7,30) + (0,09 x 88,41) + (21,31 x 0,962) = 87,70
06.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	(0,80 x 28,50) + (0,90 x 29,10) + (0,80 x 7,34) + (0,60 x 7,30) + (0,09 x 88,41) = 67,20
06.04.004	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	21,30 x 1,25 + 111,80 x 1,00 + 20,40 x 1,80 = 175,15
06.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	Área total (41,00 x 2,80) - Esquadrias (0,80 x 2,10 + 0,70 x 2,10 + 1,10 x 1,50 + 1,50 x 1,50 + 2,00 x 0,80 x 2) = 104,55
06.08	PASSEIO		
06.08.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	0,65 x 62,22 + 30,20 x 0,70 = 61,58
06.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO		
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UBS	2,00


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Betz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
8	RAMPAS/CIRCULAÇÕES/CANTEIROS/CAIXA D'ÁGUA/CASA DE BOMBA		
08.03	PASSEIO ENTRE ADM. E VEST.		
08.03.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	16,435m x 1,80m = 29,58
10.01.006	QD5 - VESTIÁRIO		
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00
11	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO/CAIXAS		
11.01	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO		
11.01.004	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00
11.01.005	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	2,00
11.01.006	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	1,00
11.01.007	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af 12/2020 pa	un	1,00
11.01.008	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af 12/2020 pa	un	3,00
11.02	CAIXAS		
11.02.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	3,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	28,00
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	28,00


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Medição nº 5

13.10.2023 a 10.11.2023

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo servir de memória para os pagamentos efetuados por conta da referida medição, como também informar o andamento de serviços. Ele não substitui a medição efetuada considerando-se a planilha orçamentária, servindo de resumo para suporte à mesma.



Fotos 01. Instalação de sanitários, saboneteiras, torneiras e acessórios nos banheiros da Administração, Laboratório e Casa do Vigia

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana




Fotos 02. Instalação de sanitários, saboneteiras, torneiras e acessórios nos banheiros da Administração, Laboratório e Casa do Vigia. Polimento no piso da Administração




Fotos 03. Instalação de sanitários, saboneteiras, torneiras e acessórios nos banheiros da Administração, Laboratório e Casa do Vigia.


Tháisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Fotos 04. Destelhamento dos vestiários para limpeza das telhas; remoção e substituição do madeiramento do telhado; remoção de esquadrias; execução de revestimento; instalação de vergas.



Fotos 05. Destelhamento dos vestiários para limpeza das telhas; remoção e substituição do madeiramento do telhado; remoção de esquadrias; reboco e chapisco em paredes; execução de passeio externo


Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995E
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Fotos 06. Instalação de portão de ferro no bloco Administração; execução de passeio no bloco dos Vestiários




Fotos 07. Execução de revestimento em espaço no vestiário; remoção de revestimento, esquadrias e acessórios nos vestiários


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Tháisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Fotos 08. Remoção de revestimentos



Fotos 09. Execução das fossas

Elaine da Cunha Menezes

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís

Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Breno

Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 27214663995F
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46

Bruno

Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Fotos 10. Execução das fossas



HH
 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 27161049
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fotos 11. Execução das fossas

TH
 Tháisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 271739199
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


BB
 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46

BB
 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46




Fotos 12. Execução de caixas de passagem




 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fotos 13. Preparação de parede para instalação de revestimento; chapisco e reboco em paredes externas


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Eng. Breno de Assis Pinto
 CREA 2721466399SE
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46



 Arq. Bruno Beiriz Pinto
 CAU/SE A71823-8
 SBP CONSTRUÇÕES
 CNPJ N° 29.553.812/0001-46



Fotos 14. Execução de passeio externo


Tháisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Eng. Breno de Assis Pinto
CREA 2721466399SE
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46


Arq. Bruno Beiriz Pinto
CAU/SE A71823-8
SBP CONSTRUÇÕES
CNPJ N° 29.553.812/0001-46