






OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO - ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 140/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 05/2024					ORDEM DE SERVIÇO: 06/09/2023						
			PERÍODO: 24/01/24 A 06/02/2024					DATA: 07/02/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.250,72	4.379,46	871,26	5.250,72	-	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 6,00	-	6,00	-	R\$ 294,28	1.765,68	1.765,68	-	1.765,68	-	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00	3,00	1,00	4,00	-	R\$ 871,26	3.485,04	2.613,78	871,26	3.485,04	-	100,00
02	TRECHO 01								118.363,66	98.971,62	19.392,04	118.363,66	-	100,00
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.490,22	3.840,33	649,89	4.490,22	-	100,00
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1211,89	1.060,64	151,25	1.211,89	-	R\$ 1,03	1.248,25	1.092,46	155,79	1.248,25	-	100,00
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, af_11/2019	m2	1263,00	1.019,78	243,22	1.263,00	-	R\$ 1,12	1.414,56	1.142,15	272,41	1.414,56	-	100,00
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	394,69	346,81	47,88	394,69	-	R\$ 0,76	299,96	263,58	36,38	299,96	-	100,00
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1184,07	1.040,42	143,65	1.184,07	-	R\$ 1,29	1.527,45	1.342,14	185,31	1.527,45	-	100,00
02.002	PAVIMENTAÇÃO								105.974,22	87.967,86	18.006,56	105.974,22	-	100,00
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1109,68	962,36	147,32	1.109,68	-	R\$ 72,89	80.884,58	70.146,42	10.738,16	80.884,58	-	100,00
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	340,70	327,61	13,09	340,70	-	R\$ 30,23	10.299,36	9.903,65	395,71	10.299,36	-	100,00
02.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	340,70	-	340,70	340,70	-	R\$ 4,32	1.471,82	-	1.471,82	1.471,82	-	100,00
02.002.004	Colchão de areia	m3	113,31	67,36	45,95	113,31	-	R\$ 98,19	11.125,91	6.614,08	4.511,83	11.125,91	-	100,00
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1699,65	1.010,47	689,18	1.699,65	-	R\$ 1,29	2.192,55	1.303,51	889,04	2.192,55	-	100,00
02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL								7.450,82	7.163,63	287,19	7.450,82	-	100,00
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	102,22	98,28	3,94	102,22	-	R\$ 72,89	7.450,82	7.163,63	287,19	7.450,82	-	100,00
02.004	LIMPEZA								448,40	-	448,40	448,40	-	100,00
02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1211,89	-	1.211,89	1.211,89	-	R\$ 0,37	448,40	-	448,40	448,40	-	100,00
03	TRECHO 02								189.545,48	134.323,95	55.221,53	189.545,48	-	100,00
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.282,15	5.308,06	1.974,09	7.282,15	-	100,00
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1956,19	1.423,52	532,67	1.956,19	-	R\$ 1,03	2.014,88	1.466,23	548,65	2.014,88	-	100,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, af_11/2019	m2	2052,01	1.496,70	555,31	2.052,01	-	R\$ 1,12	2.298,25	1.676,30	621,95	2.298,25	-	100,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	641,26	467,72	173,54	641,26	-	R\$ 0,76	487,36	355,47	131,89	487,36	-	100,00
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1923,77	1.403,15	520,62	1.923,77	-	R\$ 1,29	2.481,66	1.810,06	671,60	2.481,66	-	100,00
03.002	PAVIMENTAÇÃO								167.570,90	118.348,44	49.222,46	167.570,90	-	100,00
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1764,55	1.277,17	487,38	1.764,55	-	R\$ 72,89	128.618,05	93.092,92	35.525,13	128.618,05	-	100,00
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	638,80	487,84	150,96	638,80	-	R\$ 30,23	19.310,92	14.747,40	4.563,52	19.310,92	-	100,00
03.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	638,80	-	638,80	638,80	-	R\$ 4,32	2.759,62	-	2.759,62	2.759,62	-	100,00
03.002.004	Colchão de areia	m3	143,63	89,40	54,23	143,63	-	R\$ 98,19	14.103,03	8.778,19	5.324,84	14.103,03	-	100,00
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2154,48	1.341,03	813,45	2.154,48	-	R\$ 1,29	2.779,28	1.729,93	1.049,35	2.779,28	-	100,00


 Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA 275638/53
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 272050/54
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Cristiano Silva Weber
 Engenheiro Civil
 CREA. 270668/5387

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO - ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABERA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 140/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 05/2024					ORDEM DE SERVIÇO: 06/09/2023							
			PERÍODO: 24/01/24 A 08/02/2024					DATA: 07/02/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir		
03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL														
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	191,64	146,35	45,29	191,64	-	R\$ 72,89	13.968,64	10.667,45	3.301,19	13.968,64	-	100,00	
03.004	LIMPEZA														
03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1956,19	-	1.956,19	1.956,19	-	R\$ 0,37	723,79	-	723,79	723,79	-	100,00	
04	TRECHO 03														
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES														
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	588,81	419,47		419,47	169,34	R\$ 1,03	606,47	432,05	-	432,05	174,42	71,24	
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, af. 11/2019	m2	625,92	455,05		455,05	170,87	R\$ 1,12	701,03	509,66	-	509,66	191,37	72,70	
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	195,60	142,20		142,20	53,40	R\$ 0,76	148,66	108,07	-	108,07	40,59	72,70	
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	586,80	426,61		426,61	160,19	R\$ 1,29	756,97	550,33	-	550,33	206,64	72,70	
04.002	PAVIMENTAÇÃO														
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	514,59	348,31		348,31	166,28	R\$ 72,89	37.508,47	25.388,32	-	25.388,32	12.120,15	67,69	
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	247,39	237,20		237,20	10,19	R\$ 30,23	7.478,60	7.170,56	-	7.170,56	308,04	95,88	
04.002.003	Pintura de meio fio (calçamento)	m	247,39	-	237,20	237,20	10,19	R\$ 4,32	1.068,72	-	1.024,70	1.024,70	44,02	95,88	
04.002.004	Colchão de areia	m3	36,02	29,36		29,36	6,66	R\$ 98,19	3.536,80	2.882,86	-	2.882,86	653,94	81,51	
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	540,32	440,44		440,44	99,88	R\$ 1,29	697,01	568,17	-	568,17	128,84	81,52	
04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL														
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	74,22	71,16		71,16	3,06	R\$ 72,89	5.409,90	5.186,85	-	5.186,85	223,05	95,88	
04.004	LIMPEZA														
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	588,81	R\$ -	419,47	419,47	169,34	R\$ 0,37	217,86	-	155,20	155,20	62,66	71,24	
05	DIVERSOS														
05.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00	-	3,00	3,00	-	R\$ 446,33	1.338,99	-	1.338,99	1.338,99	-	100,00	
06	EQUIPE DIRIGENTE														
06.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	35,73	26,89	7,48	34,37	1,36	R\$ 113,44	4.053,21	3.050,40	848,53	3.898,93	154,28	96,19	
06.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	357,28	268,92	74,79	343,71	13,57	R\$ 61,37	21.926,27	16.503,62	4.589,86	21.093,48	832,79	96,20	
Total geral									R\$ 398.608,82	R\$ 300.025,95	R\$ 83.442,11	R\$ 383.468,06	R\$ 15.140,76	96,20	
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___					Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							

Yan Henrique Torres Santana
Engº Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Silva
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA. 2706685387