





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 60/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 26/07/2024 a 01/08/2024				DATA: 01/08/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.205.098,86	41.066,88	2.246.165,74	631.617,52	78,05
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	48.486,64	901,28	49.387,92	44,52	2.809.212,00	2.158.625,23	40.124,99	2.198.750,22	610.461,78	78,27
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	48,50	1,00	49,50	941,89	59.433,26	45.681,67	941,89	46.623,56	12.809,70	78,45
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	113.182,85	315,00	113.497,85	5.722,15	95,20
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	476,07	1,00	477,07	123,60	61.800,00	58.842,25	123,60	58.965,85	2.834,15	95,41
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.135,64	4,00	1.139,64	47,85	57.420,00	54.340,60	191,40	54.532,00	2.888,00	94,97
Total geral								2.997.003,26	2.318.281,71	41.381,88	2.359.663,59	637.339,67	78,73
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Eng° Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.08.01 15:50:55 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___				


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 60/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 26/07/2024 a 01/08/2024	DATA: 01/08/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	26/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	18,00	6,00	108,00
2	26/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	8,00	5,00	40,00
3	26/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	7,00	6,00	42,00
4	29/07/2024	RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA	MARIANGA	7,60	17,30	131,48
5	29/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	4,70	17,10	80,37
6	30/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	4,20	12,50	52,50
7	30/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	2,70	3,30	8,91
8	30/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	3,00	13,50	40,50
9	30/07/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	OSCAR NIEMEYER	4,10	4,50	18,45
10	30/07/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,30	18,20	96,46
11	31/07/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,00	6,60	46,20
12	31/07/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,40	17,30	58,82
13	31/07/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4,60	4,80	22,08
14	31/07/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	1,90	3,90	7,41
15	31/07/2024	AV. LILIA SIQUEIRA	SANTO AGOSTINHO	2,90	3,50	10,15
16	01/08/2024	AV. LILIA SIQUEIRA	SANTO AGOSTINHO	7,60	1,90	14,44
17	01/08/2024	AV. LILIA SIQUEIRA	SANTO AGOSTINHO	4,90	2,20	10,78
18	01/08/2024	AV. LILIA SIQUEIRA	SANTO AGOSTINHO	3,40	2,70	9,18
19	01/08/2024	AV. LILIA SIQUEIRA	SANTO AGOSTINHO	3,40	3,80	12,92
20	01/08/2024	TRV. HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO	SANTO AGOSTINHO	3,90	2,20	8,58
21	01/08/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	3,40	13,40	45,56
22	01/08/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	8,90	4,10	36,49
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						901,28

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.08.01
15:50:19 -03'00'

José Roberto da Paixão
Eng. Civil - CREA: 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tabares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715636353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 60/2024**



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE




RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA




RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.08.01
15:48:45 -03'00'


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



AV. LILIA SIQUEIRA




AV. LILIA SIQUEIRA




AV. LILIA SIQUEIRA



AV. LILIA SIQUEIRA


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.08.01
 15:49:00 -03'00'



AV. LILIA SIQUEIRA




TRV. HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO




RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.08.01
15:49:16 -03'00'


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2115638353
Coordenador de Núcleo