

Item		Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
				Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			Acumulado até o Período
01		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.246.165,74	43.024,42	2.289.190,16	588.593,10	79,55
01.001		Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	49.387,92	945,25	50.333,17	44,52	2.809.212,00	2.198.750,22	42.082,53	2.240.832,75	568.379,25	79,77
01.002		Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003		Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	49,50	1,00	50,50	941,89	59.433,26	46.623,56	941,89	47.565,45	11.867,81	80,03
02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	113.497,85	315,00	113.812,85	5.407,15	95,46
02.001		Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	477,07	1,00	478,07	123,60	61.800,00	58.965,85	123,60	59.089,45	2.710,55	95,61
02.002		Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.139,64	4,00	1.143,64	47,85	57.420,00	54.532,00	191,40	54.723,40	2.696,60	95,30
Total geral									2.997.003,26	2.359.663,59	43.339,42	2.403.003,01	594.000,25	80,18
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.08.08 13:21:27 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715636353
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA: 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 61/2024



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA



RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA



RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA



RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Lages Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.08.08
13:20:11 -03'00'



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.08.08
13:20:27 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Cavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715636353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 61/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 02/08/2024 a 08/08/2024	DATA: 08/08/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	02/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	OSCAR NIEMEYER	20,70	4,00	82,80
2	02/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	OSCAR NIEMEYER	4,00	7,00	28,00
3	02/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	OSCAR NIEMEYER	6,10	13,90	84,79
4	02/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	OSCAR NIEMEYER	4,30	3,30	14,19
5	05/08/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	7,00	35,20	246,40
6	06/08/2024	RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA	MARIANGA	4,90	6,00	29,40
7	06/08/2024	RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA	MARIANGA	6,70	7,40	49,58
8	06/08/2024	RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA	MARIANGA	17,90	3,70	66,23
9	06/08/2024	RUA FORTUNATO MACHADO DE OLIVEIRA	MARIANGA	1,90	7,20	13,68
10	07/08/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	5,90	35,60	210,04
11	08/08/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	8,70	5,90	51,33
12	08/08/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	4,90	10,40	50,96
13	08/08/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	5,10	3,50	17,85
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						945,25

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.08.08 13:20:50 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715636353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana