



| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | CONTRATO Nº 069/2023 | | | |  | | |
|---|---|-----|--|--------------------|------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---|-------------------|--------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | B.M.Nº. 62/2024 | | | | ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023 | | | | | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | | PERÍODO: 09/08/2024 a 15/08/2024 | | | | DATA: 15/08/2024 | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 01 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.877.783,26 | 2.289.190,16 | 40.861,13 | 2.330.051,29 | 547.731,97 | 80,97 |
| 01.001 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 63.100,00 | 50.333,17 | 900,89 | 51.234,06 | 44,52 | 2.809.212,00 | 2.240.832,75 | 40.107,62 | 2.280.940,37 | 528.271,63 | 81,20 |
| 01.002 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 300,00 | 26,00 | | 26,00 | | 9.138,00 | 791,96 | 0,00 | 791,96 | 8.346,04 | 8,67 |
| 01.003 | Paralelepípedo granítico (com frete) | mil | 63,10 | 50,50 | 0,80 | 51,30 | 941,89 | 59.433,26 | 47.565,45 | 753,51 | 48.318,96 | 11.114,30 | 81,30 |
| 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | 119.220,00 | 113.812,85 | 315,00 | 114.127,85 | 5.092,15 | 95,73 |
| 02.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 500,00 | 478,07 | 1,00 | 479,07 | | 61.800,00 | 59.089,45 | 123,60 | 59.213,05 | 2.586,95 | 95,81 |
| 02.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1.200,00 | 1.143,64 | 4,00 | 1.147,64 | 47,85 | 57.420,00 | 54.723,40 | 191,40 | 54.914,80 | 2.505,20 | 95,64 |
| Total geral | | | | | | | | 2.997.003,26 | 2.403.003,01 | 41.176,13 | 2.444.179,14 | 552.824,12 | 81,55 |
| MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:066641211525 Data: 2024.08.15 15:29:45 -0300 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603 | | | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____ | | | | Aprovado para pagamento Data: __/__/____ | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2745638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA | CONTRATO Nº 069/2023 | |  |
|---|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | B.M.Nº. 62/2024 | ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023 | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | | PERÍODO: 09/08/2024 a 15/08/2024 | DATA: 15/08/2024 | | |
| Item | Data de Execução | Discriminação dos Serviços | REFERÊNCIA | COMP(m) | LARG(m) | ÁREA (m²) |
| 1 | 09/08/2024 | RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA | ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 7,00 | 38,40 | 268,80 |
| 2 | 12/08/2024 | RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA | ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 5,40 | 12,70 | 68,58 |
| 3 | 12/08/2024 | AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE | ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 4,50 | 12,10 | 54,45 |
| 4 | 12/08/2024 | AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE | ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 6,90 | 13,60 | 93,84 |
| 5 | 12/08/2024 | AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE | ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 5,40 | 3,80 | 20,52 |
| 6 | 13/08/2024 | RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA | SÃO CRISTÓVÃO | 6,00 | 23,20 | 139,20 |
| 7 | 14/08/2024 | RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA | SÃO CRISTÓVÃO | 3,90 | 3,40 | 13,26 |
| 8 | 14/08/2024 | RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA | SÃO CRISTÓVÃO | 6,00 | 15,30 | 91,80 |
| 9 | 14/08/2024 | RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA | SÃO CRISTÓVÃO | 3,40 | 10,30 | 35,02 |
| 10 | 15/08/2024 | RUA SÃO DOMINGOS | MAMEDES PAES MENDONÇA | 5,80 | 19,90 | 115,42 |
| TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==> | | | | | | 900,89 |

MAYKON Assinado de forma
DOUGLAS digital por MAYKON
SANTOS DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066 SANTANA:06641211
41211525 525
Dados: 2024.08.15
15:30:49 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA: 2745630353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 62/2024**



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



**AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE**



**AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE**



**AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE**



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA SÃO DOMINGOS

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.08.15
15:30:21 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Feres Santana
Eng. Civil - CREA: 2715636353
Coordenador de Núcleo

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana