





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 63/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 16/08/2024 a 22/08/2024				DATA: 22/08/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.877.783,26</b>	<b>2.330.051,29</b>	<b>41.100,27</b>	<b>2.371.151,56</b>	<b>506.631,70</b>	<b>82,40</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	51.234,06	902,03	52.136,09	44,52	2.809.212,00	2.280.940,37	40.158,38	2.321.098,75	488.113,25	82,62
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	51,30	1,00	52,30	941,89	59.433,26	48.318,96	941,89	49.260,85	10.172,41	82,88
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>114.127,85</b>	<b>315,00</b>	<b>114.442,85</b>	<b>4.777,15</b>	<b>95,99</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	479,07	1,00	480,07	123,60	61.800,00	59.213,05	123,60	59.336,65	2.463,35	96,01
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.147,64	4,00	1.151,64	47,85	57.420,00	54.914,80	191,40	55.106,20	2.313,80	95,97
<b>Total geral</b>								<b>2.997.003,26</b>	<b>2.444.179,14</b>	<b>41.415,27</b>	<b>2.485.594,41</b>	<b>511.408,85</b>	<b>82,94</b>
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 63/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 16/08/2024 a 22/08/2024	DATA: 22/08/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	16/08/2024	RUA D	SÃO CRISTÓVÃO	3,00	9,20	27,60
2	16/08/2024	RUA D	SÃO CRISTÓVÃO	6,00	1,80	10,80
3	16/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	1,80	14,50	26,10
4	16/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	4,60	5,80	26,68
5	16/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	3,50	7,50	26,25
6	16/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	2,40	6,90	16,56
7	19/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	5,80	23,90	138,62
8	20/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	OSCAR NIEMEYER	4,40	28,10	123,64
9	21/08/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	9,70	38,30	371,51
10	22/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	18,70	4,10	76,67
11	22/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	19,20	3,00	57,60
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===&gt;</b>						<b>902,03</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412115  
25  
Dados: 2024.08.22  
12:41:35 -03'00'

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana:

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 63/2024**



RUA D



RUA D



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066412  
11525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.08.22  
12:42:15 -03'00'

*Luiz Henrique Tavares Santana*  
Eng.º CIVIL CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE  
CARVALHO



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2024.08.22  
12:42:26 -03'00'

*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Jose Robson Santos da Paixão*  
Eng.º Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana