





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 64/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 23/08/2024 a 29/08/2024				DATA: 29/08/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.877.783,26</b>	<b>2.371.151,56</b>	<b>52.662,55</b>	<b>2.423.814,11</b>	<b>453.969,15</b>	<b>84,23</b>	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	52.136,09	1.161,74	53.297,83	44,52	2.809.212,00	2.321.098,75	51.720,66	2.372.819,41	436.392,59	84,47	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	52,30	1,00	53,30	941,89	59.433,26	49.260,85	941,89	50.202,74	9.230,52	84,47	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>114.442,85</b>	<b>315,00</b>	<b>114.757,85</b>	<b>4.462,15</b>	<b>96,26</b>	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	480,07	1,00	481,07	123,60	61.800,00	59.336,65	123,60	59.460,25	2.339,75	96,21	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.151,64	4,00	1.155,64	47,85	57.420,00	55.106,20	191,40	55.297,60	2.122,40	96,30	
<b>Total geral</b>			<b>MAYKON DOUGLAS</b>						<b>2.997.003,26</b>	<b>2.485.594,41</b>	<b>52.977,55</b>	<b>2.538.571,96</b>	<b>458.431,30</b>	<b>84,70</b>
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 525 Dados: 2024.08.29 15:46:23 -03'00'			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603														


  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720296954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Engº Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 64/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 23/08/2024 a 29/08/2024	DATA: 29/08/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	23/08/2024	RUA SÃO DOMINGOS	MAMEDES PAES MENDONÇA	6,10	3,60	<b>21,96</b>
2	23/08/2024	RUA SÃO DOMINGOS	MAMEDES PAES MENDONÇA	6,10	37,00	<b>225,70</b>
3	26/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,00	23,90	<b>191,20</b>
4	26/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,00	16,80	<b>134,40</b>
5	27/08/2024	RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4,10	11,90	<b>48,79</b>
6	27/08/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4,10	10,60	<b>43,46</b>
7	27/08/2024	RUA PROJETADA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,10	11,20	<b>34,72</b>
8	27/08/2024	TRV. CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO	SÃO CRISTÓVÃO	3,00	8,50	<b>25,50</b>
9	27/08/2024	TRV. CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO	SÃO CRISTÓVÃO	12,40	4,00	<b>49,60</b>
10	27/08/2024	TRV. CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO	SÃO CRISTÓVÃO	7,90	4,10	<b>32,39</b>
11	27/08/2024	TRV. CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO	SÃO CRISTÓVÃO	1,50	2,80	<b>4,20</b>
12	27/08/2024	TRV. CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO	SÃO CRISTÓVÃO	5,20	1,70	<b>8,84</b>
13	27/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	5,90	8,20	<b>48,38</b>
14	29/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	3,10	12,00	<b>37,20</b>
15	29/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	10,00	5,50	<b>55,00</b>
16	29/08/2024	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVÃO	12,00	5,70	<b>68,40</b>
17	29/08/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	15,00	6,00	<b>90,00</b>
18	29/08/2024	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	12,00	3,50	<b>42,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===&gt;</b>						<b>1.161,74</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.08.29 15:44:26 -03'00'

  
**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador do Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 64/2024**



RUA SÃO DOMINGOS



RUA SÃO DOMINGOS



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE  
ANDRADE

MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.08.29  
15:44:53 -03'00'

*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA PROJETADA



TRV. CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO



TRV. CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO



TRV. CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO




TRV. CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO




TRV. CLAUDIONOR ARAÚJO CARVALHO

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412115  
25  
Dados: 2024.08.29  
15:45:09 -03'00'

  
Douglas Santos Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Secretaria Municipal de Itabaiana

  
Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA




AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE




AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE

MAYKON  
 DOUGLAS  
 SANTOS  
 SANTANA:0664  
 1211525

Assinado de forma  
 digital por MAYKON  
 DOUGLAS SANTOS  
 SANTANA:066412115  
 25  
 Dados: 2024.08.29  
 15:45:23 -03'00'

  
 José Roberto Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 José Roberto Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana