


| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | CONTRATO Nº 069/2023 | | | |  | | |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------|------------|---|-------------------------------|---|---------------------|------------------|---|-------------------|--------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | B.M.Nº. 65/2024 | | | | ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023 | | | | | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | | PERÍODO: 30/08/2024 a 05/09/2024 | | | | DATA: 05/09/2024 | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 01 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.877.783,26 | 2.423.814,11 | 42.010,70 | 2.465.824,81 | 411.958,45 | 85,68 |
| 01.001 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 63.100,00 | 53.297,83 | 922,48 | 54.220,31 | 44,52 | 2.809.212,00 | 2.372.819,41 | 41.068,81 | 2.413.888,22 | 395.323,78 | 85,93 |
| 01.002 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 300,00 | 26,00 | | 26,00 | 30,46 | 9.138,00 | 791,96 | 0,00 | 791,96 | 8.346,04 | 8,67 |
| 01.003 | Paralelepípedo granítico (com frete) | mil | 63,10 | 53,30 | 1,00 | 54,30 | 941,89 | 59.433,26 | 50.202,74 | 941,89 | 51.144,63 | 8.288,63 | 86,05 |
| 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | 119.220,00 | 114.757,85 | 315,00 | 115.072,85 | 4.147,15 | 96,52 |
| 02.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 500,00 | 481,07 | 1,00 | 482,07 | 123,60 | 61.800,00 | 59.460,25 | 123,60 | 59.583,85 | 2.216,15 | 96,41 |
| 02.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1.200,00 | 1.155,64 | 4,00 | 1.159,64 | 47,85 | 57.420,00 | 55.297,60 | 191,40 | 55.489,00 | 1.931,00 | 96,64 |
| Total geral | | | | | | | | 2.997.003,26 | 2.538.571,96 | 42.325,70 | 2.580.897,66 | 416.105,60 | 86,12 |
| MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603 | | Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.09.05 14:29:19 -03'00' | | | | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____ | | Aprovado para pagamento Data: __/__/____ | | | | | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 65/2024**



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE
MENEZES



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.09.05
14:30:03 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS



TRV. EUCLIDES FIEL DOS SANTOS



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.09.05
14:30:17 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.09.05
14:30:30 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA | CONTRATO N° 069/2023 | | |
|---|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | B.M.N° 65/2024 | ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023 | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | | PERÍODO: 30/08/2024 a 05/09/2024 | DATA: 05/09/2024 | | |
| Item | Data de Execução | Discriminação dos Serviços | REFERÊNCIA | COMP(m) | LARG(m) | ÁREA (m²) |
| 1 | 30/08/2024 | RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES | ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 8,00 | 50,30 | 402,40 |
| 2 | 02/09/2024 | RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES | ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 4,20 | 14,40 | 60,48 |
| 3 | 02/09/2024 | RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO CRISTÓVÃO | 3,50 | 14,80 | 51,80 |
| 4 | 02/09/2024 | RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO CRISTÓVÃO | 3,10 | 5,80 | 17,98 |
| 5 | 03/09/2024 | RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO CRISTÓVÃO | 3,60 | 3,10 | 11,16 |
| 6 | 03/09/2024 | RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO CRISTÓVÃO | 6,00 | 5,80 | 34,80 |
| 7 | 03/09/2024 | RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO CRISTÓVÃO | 5,20 | 3,30 | 17,16 |
| 8 | 03/09/2024 | RUA JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | SÃO CRISTÓVÃO | 5,80 | 9,50 | 55,10 |
| 9 | 04/09/2024 | TRV. EUCLIDES FIEL DOS SANTOS | SÃO CRISTÓVÃO | 6,00 | 11,60 | 69,60 |
| 10 | 04/09/2024 | RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA | SÃO CRISTÓVÃO | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| 11 | 05/09/2024 | RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA | SÃO CRISTÓVÃO | 5,00 | 11,00 | 55,00 |
| 12 | 05/09/2024 | AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE | ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 4,50 | 10,00 | 45,00 |
| 13 | 05/09/2024 | RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES | ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | 4,00 | 13,00 | 52,00 |
| TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===> | | | | | | 922,48 |

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.09.05
14:30:54 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana