



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 68/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 20/09/2024 a 26/09/2024				DATA: 26/09/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.557.207,15	45.706,30	2.602.913,45	274.869,81	90,45
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	56.230,61	1.005,49	57.236,10	44,52	2.809.212,00	2.503.386,78	44.764,41	2.548.151,19	261.060,81	90,71
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	56,30	1,00	57,30	941,89	59.433,26	53.028,41	941,89	53.970,30	5.462,96	90,81
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	115.702,85	315,00	116.017,85	3.202,15	97,31
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	484,07	1,00	485,07	123,60	61.800,00	59.831,05	123,60	59.954,65	1.845,35	97,01
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.167,64	4,00	1.171,64	47,85	57.420,00	55.871,80	191,40	56.063,20	1.356,80	97,64
Total geral								2.997.003,26	2.672.910,00	46.021,30	2.718.931,30	278.071,96	90,72
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.09.26 14:40:03 25 03'00"			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603													

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Van Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 1715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO N° 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N° 68/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 20/09/2024 a 26/09/2024	DATA: 26/09/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	20/09/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,00	11,90	95,20
2	20/09/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,00	6,90	55,20
3	23/09/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,00	17,60	140,80
4	23/09/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,00	10,30	82,40
5	24/09/2024	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GÓIS	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,00	9,70	77,60
6	24/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	9,30	9,20	85,56
7	24/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	11,50	5,50	63,25
8	25/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	6,90	21,00	144,90
9	25/09/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	2,50	16,00	40,00
10	25/09/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	2,00	9,00	18,00
11	26/09/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	2,70	15,40	41,58
12	26/09/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	7,00	23,00	161,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						1.005,49

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.09.26
14:39:15 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 68/2024**



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GÓIS



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



BAIXA FRIA



BAIXA FRIA




BAIXA FRIA




BAIXA FRIA

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.09.26
14:39:38 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo