



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 69/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 27/09/2024 a 03/10/2024				DATA: 03/10/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.602.913,45	71.207,81	2.674.121,26	203.662,00	92,92
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	57.236,10	1.578,30	58.814,40	44,52	2.809.212,00	2.548.151,19	70.265,92	2.618.417,11	190.794,89	93,21
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	57,30	1,00	58,30	941,89	59.433,26	53.970,30	941,89	54.912,19	4.521,07	92,39
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	116.017,85	315,00	116.332,85	2.887,15	97,58
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	485,07	1,00	486,07	123,60	61.800,00	59.954,65	123,60	60.078,25	1.721,75	97,21
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.171,64	4,00	1.175,64	47,85	57.420,00	56.063,20	191,40	56.254,60	1.165,40	97,97
Total geral								2.997.003,26	2.718.931,30	71.522,81	2.790.454,11	206.549,15	93,11
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Torres Santana
 Eng. Civil - CREA: 0715038353
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06
 641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
 Dados: 2024.10.04 08:18:17 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 69/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 27/09/2024 a 03/10/2024	DATA: 03/10/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	27/09/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	14,00	7,00	98,00
2	27/09/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	10,00	7,00	70,00
3	27/09/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,00	7,00	56,00
4	30/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	16,00	6,00	96,00
5	30/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	11,00	5,00	55,00
6	30/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,00	10,00	50,00
7	30/09/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,00	4,00	32,00
8	30/09/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	10,00	3,30	33,00
9	30/09/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	6,00	3,00	18,00
10	30/09/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	3,00	5,00	15,00
11	01/10/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	3,30	7,00	23,10
12	01/10/2024	BAIXA FRIA	POVOADO MANGABEIRA	2,00	6,00	12,00
13	01/10/2024	RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,80	29,00	226,20
14	01/10/2024	RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,00	10,00	50,00
15	02/10/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	10,00	36,00	360,00
16	03/10/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	8,00	48,00	384,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.578,30

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:066
 41211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2024.10.04
 08:28:41 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 69/2024**



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



BAIXA FRIA



BAIXA FRIA



BAIXA FRIA



BAIXA FRIA



BAIXA FRIA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Soares Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA JOSÉ PEDREIRO DIAS



RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS

~~Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA 0715638353
Coordenador de Núcleo~~

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.10.04
08:27:05 -03'00'