

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025
6
CONTRATO:166/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
01	SERVICIOS PRELIMINARES												
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	R\$ 458,67	R\$ 5.504,04	R\$ 5.504,04	R\$ -	R\$ 5.504,04	R\$ -	100,00%
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	11,00	5,00	6,00	11,00	R\$ 988,32	R\$ 10.871,52	R\$ 4.941,60	R\$ 5.929,92	R\$ 10.871,52	R\$ -	100,00%
02	CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"												
02.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	619,82	509,65	110,17	619,82	R\$ 2,41	R\$ 1.493,77	R\$ 1.228,26	R\$ 265,51	R\$ 1.493,77	R\$ 0,00	100,00%
02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	619,82	509,65	110,17	619,82	R\$ 1,14	R\$ 706,59	R\$ 581,00	R\$ 125,59	R\$ 706,59	R\$ 0,00	100,00%
02.001.003	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	309,91	254,82	55,09	309,91	R\$ 14,82	R\$ 4.592,86	R\$ 3.776,43	R\$ 816,43	R\$ 4.592,86	R\$ 0,00	100,00%
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.578,38	4.586,85	991,53	5.578,38	R\$ 1,07	R\$ 5.968,87	R\$ 4.907,93	R\$ 1.060,94	R\$ 5.968,87	R\$ 0,00	100,00%
02.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	309,91	254,82	55,09	309,91	R\$ 25,03	R\$ 7.757,04	R\$ 6.378,14	R\$ 1.378,90	R\$ 7.757,04	R\$ 0,00	100,00%
02.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	619,82		619,82		R\$ 0,63	R\$ 393,02	R\$ -	R\$ 393,02	R\$ -	R\$ 0,00	100,00%
02.002	PAVIMENTAÇÃO												
02.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	240,36	62,13	83,23	145,36	R\$ 41,29	R\$ 9.924,47	R\$ 2.565,35	R\$ 3.436,57	R\$ 6.001,92	R\$ 3.922,55	60,48%
02.002.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	87,81	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 4.386,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.386,11	0,00%
02.002.003	Lona plástica preta	m2	87,81	0,00		-	R\$ 7,05	R\$ 619,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 619,07	0,00%
02.002.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	23,22	0,00		-	R\$ 120,11	R\$ 2.788,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.788,95	0,00%
02.002.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,40	0,00		-	R\$ 1,40	R\$ 838,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 838,35	0,00%
02.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,21	0,00	4,36	4,36	R\$ 7,21	R\$ 380,22	R\$ -	R\$ 31,44	R\$ 31,44	R\$ 348,78	8,27%
02.002.007	Regularização Manual	m2	36,05	0,00	21,80	21,80	R\$ 36,05	R\$ 190,51	R\$ -	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 253,28	0,77%
02.002.008	Colchão de areia	m3	1,80	0,00	1,09	1,09	R\$ 1,80	R\$ 255,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,25	0,00%
02.003	VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO												
02.003.001	TIPO 1 (3X)												
02.003.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.226,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.226,15	0,00%
02.003.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.085,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,27	0,00%
02.003.001.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	23,91	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 572,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,41	0,00%
02.003.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 3.230,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,24	0,00%
02.003.002	TIPO 2 (3X)												
02.003.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.813,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.813,36	0,00%
02.003.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.068,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,93	0,00%
02.003.002.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	23,55	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 563,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,79	0,00%
02.003.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 3.181,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.181,61	0,00%
02.003.003	TIPO 3 (1X)												
02.003.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 2.084,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084,59	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362446

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM
PERÍODO: 01/12/2025 a 08/12/2025

6

CONTRATO:166/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
02.003.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 364,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,48	0,00%
02.003.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	8,03	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 192,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,24	0,00%
02.003.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03	0,00	-	-	R\$ 135,10	R\$ 1.084,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,85	0,00%
02.004	MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"												
02.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23	0,00	-	-	R\$ 11.113,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.113,14	0,00%
02.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46	0,00	-	-	R\$ 120,18	R\$ 2.190,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.190,88	0,00%
02.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	36,46	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 1.654,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.654,92	0,00%
02.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,88	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 872,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 872,85	0,00%
02.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	3,60	0,00	-	-	R\$ 173,82	R\$ 500,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,60	0,00%
02.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82	0,00	-	-	R\$ 1,21	R\$ 4,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,36	0,00%
02.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,31	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 69,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	0,00%
02.004.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40	0,00	-	-	R\$ 702,31	R\$ 217,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,72	0,00%
02.004.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25	0,00	-	-	R\$ 172,05	R\$ 4.198,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.198,02	0,00%
02.005	MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"												
02.005.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00	0,00	-	-	R\$ 624,19	R\$ 1.404,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,43	0,00%
02.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00	0,00	-	-	R\$ 120,18	R\$ 480,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,72	0,00%
02.005.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	8,00	0,00	-	-	R\$ 45,39	R\$ 363,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,12	0,00%
02.005.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	8,03	0,00	-	-	R\$ 23,94	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,52	0,00%
02.005.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	10,04	0,00	-	-	R\$ 173,82	R\$ 1.395,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,77	0,00%
02.005.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72	0,00	-	-	R\$ 1,21	R\$ 12,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,15	0,00%
02.005.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,27	0,00	-	-	R\$ 1,07	R\$ 193,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,37	0,00%
02.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35	0,00	-	-	R\$ 702,31	R\$ 189,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,62	0,00%
02.006	DIVERSOS												
02.006.001	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	430,62	0,00	-	-	R\$ 48,74	R\$ 455,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,72	0,00%
02.006.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	18,64	0,00	-	-	R\$ 24,05	R\$ 15.415,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.415,84	0,00%
02.006.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50	0,00	-	-	R\$ 18,56	R\$ 345,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,96	0,00%
02.006.004	Limpeza geral	m2	603,84	0,00	-	-	R\$ 218,09	R\$ 2.944,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,22	0,00%
03	ROTATORIA 1												
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.572,71	1453,99		1.453,99	R\$ 2,41	R\$ 3.790,24	R\$ 3.504,12	R\$ -	R\$ 3.504,12	R\$ 286,12	92,45%
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.572,71	1453,99		1.453,99	R\$ 1,14	R\$ 1.792,89	R\$ 1.657,55	R\$ -	R\$ 1.657,55	R\$ 135,34	92,45%

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Kelly Pinto Freire
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362440
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025

6

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	786,35	0,00		-	R\$ 14,82	R\$ 11.653,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.653,71	0,00%
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.154,30	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 15.145,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.145,10	0,00%
03.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	786,35	0,00		-	R\$ 25,03	R\$ 19.682,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.682,34	0,00%
03.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.572,71	0,00	1.572,71	1.572,71	R\$ 0,63	R\$ 19.194,04	R\$ -	R\$ 997,23	R\$ 997,23	R\$ 18.196,81	5,20%
03.002	PAVIMENTAÇÃO												
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44	0,00		-	R\$ 7,05	R\$ 4.458,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.458,70	0,00%
03.002.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	632,44	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 31.590,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.590,38	0,00%
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 05/2021	m2	188,74	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 3.503,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,01	0,00%
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21MPa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	91,71	0,00		-	R\$ 111,19	R\$ 10.197,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.197,23	0,00%
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	494,02	67,72		67,72	R\$ 41,29	R\$ 20.398,09	R\$ 2.796,16	R\$ -	R\$ 2.796,16	R\$ 17.601,93	13,71%
03.002.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,84			-	R\$ 599,89	R\$ 1.101,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,52	0,00%
03.002.007	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78	0,00		-	R\$ 120,11	R\$ 4.177,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.177,43	0,00%
03.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	164,11	0,00		-	R\$ 103,00	R\$ 16.903,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.903,33	0,00%
03.002.009	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,86	0,00		-	R\$ 101,24	R\$ 13.754,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.754,47	0,00%
03.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,82	0,00	2,03	2,03	R\$ 52,73	R\$ 781,48	R\$ -	R\$ 107,13	R\$ 107,13	R\$ 674,35	13,71%
03.002.011	Regularização Manual	m2	74,10	0,00	10,16	10,16	R\$ 5,28	R\$ 391,56	R\$ -	R\$ 53,68	R\$ 53,68	R\$ 337,88	13,71%
03.002.012	Colchão de areia	m3	3,71	0,00	0,51	0,51	R\$ 141,59	R\$ 524,62	R\$ -	R\$ 71,91	R\$ 71,91	R\$ 452,71	13,71%
03.003	VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO												
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 5.167,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.167,43	0,00%
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.617,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,70	0,00%
03.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	35,64	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 853,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,22	0,00%
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	35,64	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 4.814,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.814,96	0,00%
03.004	MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"												
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10	0,00		-	R\$ 120,18	R\$ 1.934,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,90	0,00%
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 1.461,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.461,56	0,00%
03.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	32,20	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 770,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,87	0,00%
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	16,56	0,00		-	R\$ 173,82	R\$ 2.878,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.878,46	0,00%
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70	0,00		-	R\$ 1,21	R\$ 25,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,05	0,00%
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,60	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 398,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,68	0,00%
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05			-	R\$ 702,31	R\$ 1.439,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.439,74	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 270936244C

Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025
6
CONTRATO:166/2024
FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	41,10	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 762,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,82	0,00%
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	16,10	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.175,11	0,00%
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27	0,00		-	R\$ 624,19	R\$ 7.034,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.034,62	0,00%
03.005	CANTEIRO "PERGOLADOS"					-	R\$ 29.733,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.733,77	0,00%
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	24,94	0,00		-	R\$ 110,95	R\$ 2.767,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.767,09	0,00%
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	25,82	0,00		-	R\$ 103,00	R\$ 2.659,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,46	0,00%
03.005.003	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 775,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,85	0,00%
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em macaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af 11/2021	m2	56,57	0,00		-	R\$ 328,07	R\$ 18.558,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.558,92	0,00%
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22,80	0,00		-	R\$ 218,09	R\$ 4.972,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.972,45	0,00%
03.006	DIVERSOS					-	R\$ 25.989,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.989,35	0,00%
03.006.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	420,83	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 10.120,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.120,96	0,00%
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	32,89	0,00		-	R\$ 218,09	R\$ 7.172,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.172,98	0,00%
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	0,00		-	R\$ 410,89	R\$ 1.232,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232,67	0,00%
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	112,79	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 2.093,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,38	0,00%
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.572,71	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 4.608,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.608,04	0,00%
04	ROTATORIA 2					-	R\$ 307.230,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 307.230,25	0,00%
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	R\$ 66.246,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.246,70	0,00%
04.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.963,50	1.963,50		1.963,50	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ 4.732,04	R\$ 0,01	100,00%
04.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50	1.963,50		1.963,50	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ 2.238,39	R\$ -	100,00%
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	0,00		-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%
04.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	0,00		-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.573,20	0,00%
04.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.963,50			1.963,50	R\$ 0,63	R\$ 25.818,22	R\$ -	R\$ 1.237,01	R\$ 1.237,01	R\$ 24.581,21	4,79%
04.002	PAVIMENTAÇÃO					-	R\$ 141.231,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.231,14	0,00%
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	580,20	158,30		158,30	R\$ 41,29	R\$ 23.956,46	R\$ 6.536,21	R\$ 543,98	R\$ 7.080,19	R\$ 134.150,95	5,01%
04.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,56	0,00		-	R\$ 599,89	R\$ 936,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 936,67	27,28%
04.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00	0,00		-	R\$ 14,82	R\$ 1.556,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.556,10	0,00%
04.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.890,00	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 2.022,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.022,30	0,00%
04.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00			-	R\$ 25,03	R\$ 2.628,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628,15	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 270936244C

Eng.ª Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025

6

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana			PERÍODO: 01/12/2025 a 08/12/2025				CONTRATO:166/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade			Preço Unitário (R\$)	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Total	Contratado	Acumulado Anterior	Valor (R\$)				

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Fátima Freire
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025
6
CONTRATO:166/2024
FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
05.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.963,50	1963,50		1.963,50	R\$ 2,41	R\$ 4.732,04	R\$ 4.732,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	100,00%
05.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.963,50	1963,50		1.963,50	R\$ 1,14	R\$ 2.238,39	R\$ 2.238,39	R\$ -	R\$ 4.732,04	R\$ -	100,00%
05.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75	0,00		-	R\$ 14,82	R\$ 14.549,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.238,39	R\$ -	100,00%
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 18.908,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.549,54	0,00%
05.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75	0,00		-	R\$ 25,03	R\$ 24.573,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.908,51	0,00%
05.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.963,50		1.963,50	1.963,50	R\$ 0,63	R\$ 25.818,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
05.002	PAVIMENTAÇÃO												
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	526,25	365,00		365,00	R\$ 41,29	R\$ 21.728,86	R\$ 15.070,85	R\$ -	R\$ 1.237,01	R\$ 24.573,20	4,79%
05.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,45			-	R\$ 599,89	R\$ 870,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.092,58	R\$ 130.157,86	11,00%
05.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	114,06	0,00		-	R\$ 14,82	R\$ 1.690,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,74	0,00%
05.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 183,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690,37	0,00%
05.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06	0,00		-	R\$ 25,03	R\$ 2.854,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,07	0,00%
05.002.006	Lona plástica preta	m2	858,61	0,00		-	R\$ 7,05	R\$ 6.053,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.854,92	0,00%
05.002.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 42.887,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.053,20	0,00%
05.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	858,61	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 15.935,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.887,57	0,00%
05.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR9781, fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	470,82	0,00		-	R\$ 110,95	R\$ 52.237,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.935,80	0,00%
05.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,79		10,95	10,95	R\$ 52,73	R\$ 832,47	R\$ -	R\$ 577,39	R\$ 577,39	R\$ 255,08	69,36%
05.002.011	Regularização Manual	m2	78,94		54,75	54,75	R\$ 5,28	R\$ 417,11	R\$ -	R\$ 289,30	R\$ 289,30	R\$ 127,81	69,36%
05.002.012	Colchão de areia	m3	3,95		1,10	1,10	R\$ 141,59	R\$ 558,84	R\$ -	R\$ 155,04	R\$ 155,04	R\$ 403,80	27,74%
05.003	ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO												
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00	0,00		-	R\$ 64,72	R\$ 970,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.394,77	0,00%
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	0,00		-	R\$ 1,21	R\$ 21,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,80	0,00%
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	0,00		-	R\$ 1,07	R\$ 57,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,78	0,00%
05.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	15,00	0,00		-	R\$ 636,19	R\$ 9.542,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,78	0,00%
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	43,64	0,00		-	R\$ 80,17	R\$ 3.498,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.542,85	0,00%
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	87,28	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 3.961,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,62	0,00%
05.003.007	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	87,28	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 2.089,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.961,64	0,00%
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	43,64	0,00		-	R\$ 51,60	R\$ 2.251,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.089,48	0,00%
05.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO												
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	64,33	0,00		-	R\$ 45,39	R\$ 2.919,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,82	0,00%
05.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	64,33	0,00		-	R\$ 23,94	R\$ 1.540,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.919,94	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362446

Eng.ª Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025
6
CONTRATO:166/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,29	0,00		-	R\$ 2.936,04	R\$ 15.531,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.531,65	0,00%
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	64,33	0,00		-	R\$ 135,10	R\$ 8.690,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.690,98	0,00%
05.005	DIVERSOS												
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af 11/2021	m2	58,80	0,00		-	R\$ 328,07	R\$ 19.290,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.290,52	0,00%
05.005.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	558,70	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 13.436,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.436,74	0,00%
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00	0,00		-	R\$ 218,09	R\$ 11.776,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.776,86	0,00%
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 761,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,32	0,00%
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	0,00		-	R\$ 410,89	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,56	0,00%
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	un	4,00	0,00		-	R\$ 1.123,95	R\$ 4.495,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.495,80	0,00%
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	109,50	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 2.032,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,32	0,00%
05.005.008	Limpeza geral	m2	1.963,50	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 5.753,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.753,06	0,00%
06	CANTEIRO 1												
06.001	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA												
06.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.388,25	1.388,25		1.388,25	R\$ 2,41	R\$ 3.345,68	R\$ 3.345,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.388,25	1.388,25		1.388,25	R\$ 1,14	R\$ 1.582,61	R\$ 1.582,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.001.003	Material para sub-base, cbr-20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	694,12	694,12		694,12	R\$ 14,82	R\$ 10.286,86	R\$ 10.286,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12.494,25	12.494,25		12.494,25	R\$ 1,07	R\$ 13.368,85	R\$ 13.368,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	694,12	694,12		694,12	R\$ 25,03	R\$ 17.373,82	R\$ 17.373,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.388,25		1.388,25	1.388,25	R\$ 0,63	R\$ 25.453,47	R\$ -	R\$ 880,27	R\$ 880,27	R\$ 24.573,20	3,46%
06.002	PAVIMENTAÇÃO												
06.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	461,25	461,25		461,25	R\$ 41,29	R\$ 19.045,01	R\$ 19.045,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,06			-	R\$ 599,89	R\$ 1.234,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,88	0,00%
06.002.003	Lona plástica preta	m2	372,47	372,47		372,47	R\$ 7,05	R\$ 2.625,91	R\$ 2.625,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.002.004	Piso em concreto simples desmoldado, fck= 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	372,47	372,47		372,47	R\$ 49,95	R\$ 18.604,88	R\$ 18.604,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	214,67	214,67		214,67	R\$ 143,89	R\$ 30.888,87	R\$ 30.888,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
06.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	13,84		13,84	13,84	R\$ 52,73	R\$ 729,64	R\$ -	R\$ 729,64	R\$ 729,64	R\$ 0,00	100,00%
06.002.007	Regularização Manual	m2	69,19		69,19	69,19	R\$ 5,28	R\$ 365,59	R\$ -	R\$ 365,59	R\$ 365,59	R\$ 0,00	100,00%
06.002.008	Colchão de areia	m3	3,46		3,46	3,46	R\$ 141,59	R\$ 489,82	R\$ -	R\$ 489,82	R\$ 489,82	R\$ 0,00	100,00%
06.003	DIVERSOS												
06.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 3.907,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.907,40	0,00%
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	464,72	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 8.625,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.625,20	0,00%
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 4.067,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.067,57	0,00%
07	CANTEIRO 2												
							R\$ 586.543,72	R\$ 442.424,77	R\$ 57.069,45	R\$ 499.494,22	R\$ 87.049,50	R\$ 85,16%	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 270936244E

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM

PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO:166/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana				PERÍODO: 01/12/2025 a 08/12/2025			FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido	
07.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.883,81	3782,13	101,68	3.883,81	R\$ 2,41	R\$ 131.035,98	R\$ 125.207,21	R\$ 5.812,93	R\$ 131.020,14	R\$ 15,84	99,99%	
07.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.883,81	3782,13	101,68	3.883,81	R\$ 1,14	R\$ 9.359,98	R\$ 9.114,93	R\$ 245,05	R\$ 9.359,98	-R\$ 0,00	100,00%	
07.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.941,90	1891,06	50,84	1.941,90	R\$ 14,82	R\$ 4.427,55	R\$ 4.311,63	R\$ 115,92	R\$ 4.427,55	-R\$ 0,00	100,00%	
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	34.954,29	34039,17	915,12	34.954,29	R\$ 1,07	R\$ 28.778,96	R\$ 28.025,51	R\$ 753,45	R\$ 28.778,96	-R\$ 0,00	100,00%	
07.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.941,90	1891,06	50,84	1.941,90	R\$ 25,03	R\$ 37.401,09	R\$ 36.421,91	R\$ 979,18	R\$ 37.401,09	-R\$ 0,00	100,00%	
07.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	3.883,81		3.883,81	3.883,81	R\$ 0,63	R\$ 48.605,76	R\$ 47.333,23	R\$ 1.272,53	R\$ 48.605,76	-R\$ 0,01	100,00%	
07.002	PAVIMENTAÇÃO													
07.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.837,78	1832,58	1.005,20	2.837,78	R\$ 41,29	R\$ 27.035,86	R\$ -	R\$ 2.446,80	R\$ 2.446,80	R\$ 24.589,06	9,05%	
07.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	9,77				R\$ 41,29	R\$ 374.334,50	R\$ 317.217,56	R\$ 51.256,52	R\$ 368.474,08	R\$ 5.860,42	98,43%	
07.002.003	Lona plástica preta	m2	1.718,35	1718,35		1.718,35	R\$ 599,89	R\$ 5.861,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.861,13	0,00%	
07.002.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.718,35	1718,35		1.718,35	R\$ 7,05	R\$ 12.114,37	R\$ 12.114,37	R\$ -	R\$ 12.114,37	R\$ 0,00	100,00%	
07.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	998,01	998,02		998,02	R\$ 49,95	R\$ 85.831,58	R\$ 85.831,58	R\$ -	R\$ 85.831,58	-R\$ 0,00	100,00%	
07.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	85,13		85,13	85,13	R\$ 143,89	R\$ 143.603,66	R\$ 143.604,38	R\$ -	R\$ 143.604,38	-R\$ 0,72	100,00%	
07.002.007	Regularização Manual	m2	425,67		425,67	425,67	R\$ 52,73	R\$ 4.489,04	R\$ -	R\$ 4.489,04	R\$ 4.489,04	R\$ 0,00	100,00%	
07.002.008	Colchão de areia	m3	21,28		21,28	21,28	R\$ 3,013,54	R\$ 3.013,54	R\$ -	R\$ 3.013,54	R\$ 3.013,54	R\$ 0,00	100,00%	
07.003	DIVERSOS													
07.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.012,83	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 81.173,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.173,24	0,00%	
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 24.358,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.358,57	0,00%	
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 05/2021	m2	2.269,38	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 42.119,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.045,28	0,00%	
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.976,01	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 11.649,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.649,71	0,00%	
08.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
08.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.568,07	2568,07		2.568,07	R\$ 2,41	R\$ 376.078,46	R\$ 287.627,01	R\$ 8.904,32	R\$ 296.531,33	R\$ 79.547,13	78,85%	
08.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.568,07	2568,07		2.568,07	R\$ 1,14	R\$ 86.633,63	R\$ 85.015,76	R\$ 1.617,88	R\$ 86.633,64	-R\$ 0,00	100,00%	
08.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.284,03	1284,03		1.284,03	R\$ 14,82	R\$ 6.189,05	R\$ 6.189,05	R\$ -	R\$ 6.189,05	R\$ 0,00	100,00%	
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	23.112,63	23112,63		23.112,63	R\$ 1,07	R\$ 2.927,60	R\$ 2.927,60	R\$ -	R\$ 2.927,60	R\$ 0,00	100,00%	
08.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.284,03	1284,03		1.284,03	R\$ 14,82	R\$ 19.029,32	R\$ 19.029,32	R\$ -	R\$ 19.029,32	R\$ 0,01	100,00%	
08.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	2.568,07		2.568,07	2.568,07	R\$ 25,03	R\$ 24.730,51	R\$ 24.730,51	R\$ -	R\$ 24.730,51	R\$ 0,01	100,00%	
08.002	PAVIMENTAÇÃO													
08.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.671,10	1633,71	37,39	1.671,10	R\$ 0,63	R\$ 32.139,27	R\$ 32.139,27	R\$ -	R\$ 32.139,27	-R\$ 0,00	100,00%	
08.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,77				R\$ 0,63	R\$ 26.191,08	R\$ -	R\$ 1.617,88	R\$ 1.617,88	R\$ 24.573,20	6,18%	
08.002.003	Lona plástica preta	m2	1.336,19	1065,19		1.065,19	R\$ 41,29	R\$ 241.128,62	R\$ 202.611,25	R\$ 7.286,44	R\$ 209.897,69	R\$ 31.230,92	87,05%	
08.002.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.336,19	1065,19		1.065,19	R\$ 7,05	R\$ 68.999,72	R\$ 67.455,89	R\$ 1.543,83	R\$ 68.999,72	R\$ 0,01	100,00%	
							R\$ 599,89	R\$ 3.460,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.460,66	0,00%	
							R\$ 7,05	R\$ 9.420,14	R\$ 7.509,56	R\$ -	R\$ 7.509,56	R\$ 1.910,58	79,72%	
							R\$ 49,95	R\$ 66.742,69	R\$ 53.206,04	R\$ -	R\$ 53.206,04	R\$ 13.536,65	79,72%	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng^a Civil - CREA/SE 2709362446

Rizzi Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025

6

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
08.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regularizar. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	602,98	517,34		517,34	R\$ 143,89	R\$ 86.762,79	R\$ 74.439,76	R\$ -	R\$ 74.439,76	R\$ 12.323,03	85,80%
08.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	50,13		50,13	50,13	R\$ 52,73	R\$ 2.643,49	R\$ -	R\$ 2.643,49	R\$ 2.643,49	R\$ -	100,00%
08.002.007	Regularização Manual	m²	250,67		250,67	250,67	R\$ 5,28	R\$ 1.324,52	R\$ -	R\$ 1.324,52	R\$ 1.324,52	R\$ -	100,00%
08.002.008	Colchão de areia	m³	12,53		12,53	12,53	R\$ 141,59	R\$ 1.774,60	R\$ -	R\$ 1.774,60	R\$ 1.774,60	R\$ -	100,00%
08.003	DIVERSOS												
08.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	467,29	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 48.316,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.316,21	0,00%
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 1.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,64	0,00%
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 05/2021	m²	1.510,28	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 28.030,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.030,80	0,00%
08.003.004	Limpeza geral	m²	2.568,07	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 7.524,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.524,45	0,00%
09	CANTEIRO 4												
09.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	1.642,76	1600,28		1.600,28	R\$ 2,41	R\$ 3.959,05	R\$ 3.856,67	R\$ -	R\$ 3.856,67	R\$ 102,37	97,41%
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	1.642,76	1600,28		1.600,28	R\$ 1,14	R\$ 1.872,75	R\$ 1.824,32	R\$ -	R\$ 1.824,32	R\$ 48,43	97,41%
09.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	821,38	800,14		800,14	R\$ 14,82	R\$ 12.172,85	R\$ 11.858,07	R\$ -	R\$ 11.858,07	R\$ 314,77	97,41%
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.784,84	14402,52		14.402,52	R\$ 1,07	R\$ 15.819,78	R\$ 15.410,70	R\$ -	R\$ 15.410,70	R\$ 409,09	97,41%
09.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m³	821,38	800,14		800,14	R\$ 25,03	R\$ 20.559,14	R\$ 20.027,50	R\$ -	R\$ 20.027,50	R\$ 531,63	97,41%
09.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1.642,76			-	R\$ 0,63	R\$ 25.608,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.608,14	0,00%
09.002	PAVIMENTAÇÃO												
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.523,60	1105,58		1.105,58	R\$ 41,29	R\$ 62.909,44	R\$ 45.649,40	R\$ 3.797,00	R\$ 49.446,40	R\$ 88.351,33	35,88%
09.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	5,34			-	R\$ 599,89	R\$ 3.206,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.206,19	0,00%
09.002.003	Lona plástica preta	m²	1.102,39	0,00		-	R\$ 7,05	R\$ 7.771,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.771,85	0,00%
09.002.004	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	1.102,39	0,00		-	R\$ 49,95	R\$ 55.064,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.064,38	0,00%
09.002.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	114,27		33,17	33,17	R\$ 52,70	R\$ 6.022,03	R\$ -	R\$ 1.747,92	R\$ 1.747,92	R\$ 4.274,11	29,03%
09.002.006	Regularização Manual	m²	228,54		165,84	165,84	R\$ 5,28	R\$ 1.206,69	R\$ -	R\$ 875,62	R\$ 875,62	R\$ 331,07	72,56%
09.002.007	Colchão de areia	m³	11,43		8,29	8,29	R\$ 141,52	R\$ 1.617,15	R\$ -	R\$ 1.173,46	R\$ 1.173,46	R\$ 443,69	72,56%
09.003	DIVERSOS												
09.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	438,77	0,00		-	R\$ 24,05	R\$ 10.552,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.552,42	0,00%
09.003.002	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	250,00			-	R\$ 26,73	R\$ 6.683,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.683,03	0,00%
09.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	0,00		-	R\$ 380,66	R\$ 1.141,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,98	0,00%
09.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 05/2021	m²	760,96	0,00		-	R\$ 18,56	R\$ 14.123,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.123,42	0,00%
09.003.005	Limpeza geral	m²	1.642,76	0,00		-	R\$ 2,93	R\$ 4.813,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.813,29	0,00%
10	IRRIGAÇÃO												
10.001	POÇOS ARTESIANOS												
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	300,00	60,00		60,00	R\$ 127,25	R\$ 38.175,00	R\$ 7.635,00	R\$ -	R\$ 7.635,00	R\$ 30.540,00	20,00%
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	300,00	60,00		60,00	R\$ 137,01	R\$ 41.103,00	R\$ 8.220,60	R\$ -	R\$ 8.220,60	R\$ 32.882,40	20,00%
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	3,00	1,00		1,00	R\$ 65,50	R\$ 196,50	R\$ 65,50	R\$ -	R\$ 65,50	R\$ 131,00	33,33%
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00	0,00		-	R\$ 69,16	R\$ 207,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,48	0,00%
10.002	CASA DE BOMBAS												
								R\$ 8.143,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.143,73	0,00%

Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025

6

CONTRATO:166/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	3,00	0,00		-	R\$ 523,57	R\$ 1.570,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,71	0,00%
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46	0,00		-	R\$ 2.671,96	R\$ 6.573,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.573,02	0,00%
10.003	REDE DE IRRIGAÇÃO							R\$ 330.684,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.684,50	0,00%
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-CS, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00	0,00		-	R\$ 6.939,83	R\$ 20.819,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.819,49	0,00%
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49	0,00		-	R\$ 16,44	R\$ 52.418,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.418,78	0,00%
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC e borboleta, d = 1"	un	6,00	0,00		-	R\$ 53,68	R\$ 322,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,08	0,00%
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 18,73	R\$ 30.248,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.248,95	0,00%
10.003.005	Adaptador pead d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 21,71	R\$ 35.061,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.061,65	0,00%
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 18,62	R\$ 30.071,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.071,30	0,00%
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00	0,00		-	R\$ 100,15	R\$ 161.742,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.742,25	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.106.796,32	R\$ 664.177,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 664.177,05	60,01%
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	6,00	0,00		-	R\$ 545,34	R\$ 3.272,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,04	0,00%
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00	0,00		-	R\$ 17,04	R\$ 3.408,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.408,00	0,00%
11.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00	0,00		-	R\$ 20,90	R\$ 125,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	0,00%
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	81,00	0,00		-	R\$ 148,57	R\$ 12.034,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.034,17	0,00%
11.005	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00	0,00		-	R\$ 64,30	R\$ 643,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,00	0,00%
11.006	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	0,00		-	R\$ 116,29	R\$ 116,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,29	0,00%
11.007	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	3,00	0,00		-	R\$ 145,00	R\$ 435,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,00	0,00%
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00	0,00		-	R\$ 457,80	R\$ 2.746,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.746,80	0,00%
11.009	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11,00	0,00		-	R\$ 66,87	R\$ 735,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,57	0,00%
11.010	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00	0,00		-	R\$ 6,00	R\$ 99,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,08	0,00%
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00	0,00		-	R\$ 91,58	R\$ 549,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,48	0,00%
11.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	0,00		-	R\$ 21,06	R\$ 42,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,12	0,00%
11.013	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	0,00		-	R\$ 363,18	R\$ 2.179,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,08	0,00%
11.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	un	6,00	0,00		-	R\$ 38,14	R\$ 228,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,84	0,00%
11.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	6,00	0,00		-	R\$ 9,20	R\$ 55,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,20	0,00%
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	75,00	64,00		64,00	R\$ 183,09	R\$ 13.731,75	R\$ 11.717,76	R\$ -	R\$ 11.717,76	R\$ 2.013,99	85,33%
11.017	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	330,00	330,00		330,00	R\$ 17,39	R\$ 5.738,70	R\$ 5.738,70	R\$ -	R\$ 5.738,70	R\$ -	100,00%
11.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	1.083,00	400,00		400,00	R\$ 23,29	R\$ 25.223,07	R\$ 9.316,00	R\$ -	R\$ 9.316,00	R\$ 15.907,07	36,93%
11.019	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	322,00	322,00		322,00	R\$ 14,47	R\$ 4.659,34	R\$ 4.659,34	R\$ -	R\$ 4.659,34	R\$ -	100,00%
11.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	362,00	135,00		135,00	R\$ 4,95	R\$ 1.791,90	R\$ 668,25	R\$ -	R\$ 668,25	R\$ 1.123,65	37,29%
11.021	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	121,00	121,00		121,00	R\$ 3,71	R\$ 448,91	R\$ 448,91	R\$ -	R\$ 448,91	R\$ -	100,00%
11.022	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	126,00	108,00		108,00	R\$ 2,29	R\$ 288,54	R\$ 247,32	R\$ -	R\$ 247,32	R\$ 41,22	85,71%
11.023	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	75,00	0,00		-	R\$ 317,29	R\$ 23.796,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.796,75	0,00%
11.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.480,00	0,00		-	R\$ 9,56	R\$ 23.708,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.708,80	0,00%

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng.º Civil - CREA/SE 270936244

Rita Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025
6
CONTRATO:166/2024
FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
11.025	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	18,00	0,00	-	R\$ 1.972,46	R\$ 35.504,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.504,28	0,00%
11.026	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	30,00	0,00	-	R\$ 129,17	R\$ 3.875,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.875,10	0,00%
11.027	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	1.200,00	-	-	R\$ 14,81	R\$ 17.766,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.766,39	0,00%
11.028	Poste aço galv.cônico ornamental, modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada, c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminárias, exceto luminárias e lâmpadas, Conipost ou similar	un	75,00	57,00	-	R\$ 8.215,99	R\$ 616.199,25	R\$ 468.311,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 468.311,43	R\$ 147.887,82	76,00%
11.029	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	150,00	106,00	-	R\$ 1.538,39	R\$ 230.758,50	R\$ 163.069,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.069,34	R\$ 67.689,16	70,67%
11.030	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	1.200,00	0,00	-	R\$ 11,07	R\$ 13.284,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.284,00	0,00%
11.031	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	60,00	0,00	-	R\$ 18,31	R\$ 1.098,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.098,60	0,00%
11.032	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C	m	3.600,00	0,00	-	R\$ 9,56	R\$ 34.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.416,00	0,00%
11.033	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	75,00	0,00	-	R\$ 349,83	R\$ 26.237,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.237,25	0,00%
11.034	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00	0,00	-	R\$ 23,71	R\$ 1.422,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.422,60	0,00%
11.038	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00	0,00	-	R\$ 58,84	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,52	0,00%
12	ARBORIZAÇÃO				-	R\$ 129.338,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.338,16	0,00%
12.001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m, af 05/2018	un	1,00	0,00	-	R\$ 522,38	R\$ 522,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,38	0,00%
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00	0,00	-	R\$ 72,49	R\$ 26.676,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.676,32	0,00%
12.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00	0,00	-	R\$ 26,78	R\$ 9.185,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.185,54	0,00%
12.004	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00	0,00	-	R\$ 24,31	R\$ 2.139,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.139,28	0,00%
12.005	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00	0,00	-	R\$ 55,20	R\$ 19.651,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.651,20	0,00%
12.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00	0,00	-	R\$ 749,70	R\$ 37.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.485,00	0,00%
12.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00	0,00	-	R\$ 103,56	R\$ 4.142,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.142,40	0,00%
12.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00	0,00	-	R\$ 98,83	R\$ 9.092,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.092,36	0,00%
12.009	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00	0,00	-	R\$ 107,27	R\$ 5.578,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.578,04	0,00%
12.010	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00	0,00	-	R\$ 101,09	R\$ 4.447,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.447,96	0,00%
12.011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00	0,00	-	R\$ 14,10	R\$ 42,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,30	0,00%
12.012	Planta - Abacaxi roxo (tradesantia spathacea), fornecimento e plantio	un	63,00	0,00	-	R\$ 23,08	R\$ 1.454,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454,04	0,00%
12.013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00	0,00	-	R\$ 42,21	R\$ 126,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,63	0,00%
12.014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	0,00	-	R\$ 94,92	R\$ 2.562,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.562,84	0,00%
12.015	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00	0,00	-	R\$ 230,81	R\$ 6.231,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.231,87	0,00%
13	DIVERSOS				-	R\$ 868,73	R\$ 868,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,73	0,00%
13.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00	0,00	-	R\$ 2.552,63	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552,63	0,00%
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	-								

Prefeitura Municipal de Itabaiana - 3
Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 270936244


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

BM
PERÍODO: 01/12/2025 a
08/12/2025

6

CONTRATO:166/2024

FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Total		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	672,66	272,06				R\$ 174.952,14	R\$ 70.760,09	R\$ 3.866,44	R\$ 74.626,53	R\$ 100.325,61	42,66%
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.345,32	544,12	14,87	286,93	R\$ 146,83	R\$ 98.766,67	R\$ 39.946,57	R\$ 2.182,74	R\$ 42.129,31	R\$ 56.637,36	42,66%
TOTAL DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO					29,73	573,85	R\$ 56,63	R\$ 76.185,47	R\$ 30.813,52	R\$ 1.683,70	R\$ 32.497,22	R\$ 43.688,26	42,66%
								R\$ 4.153.581,63	R\$ 1.692.631,95	R\$ 95.598,62	R\$ 1.788.230,57	R\$ 2.365.351,06	43,05%
										2,30%	43,05%	56,95%	



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Documento assinado digitalmente
gov.br MILTON SALES SANTANA
Data: 12/12/2025 10:54:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244C


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA		MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 166/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		BM 06		
CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA				
SERVIÇOS		UNIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	6,00 meses, conforme aditivo de Prazo Contratual	
02	CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"			
02.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
02.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 619,82m² - 509,65m² = 110,17 m²	
02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 619,82m² - 509,65m² = 110,17m²	
02.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	619,82m² x 0,50m = 309,91m3 - 254,82m3 = 55,09m3	
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	309,91m3 x 1,5t/m3 x 12km = 5578,38tkm - 4586,85tkm = 991,53tkm	
02.001.005	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	619,82m² x 0,50m = 309,91m3 - 254,82m3 = 55,09m3	
02.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 619,82m²	
02.002	PAVIMENTAÇÃO			
02.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	PERIMETRO EXECUTADO = 83,23 M	
02.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	145,36 m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 4,36m3	
02.002.007	Regularização Manual	m2	145,36m x 0,15m (largura) = 21,80 m2	
02.002.008	Colchão de areia	m3	145,36m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 1,09m3	
03	ROTATÓRIA 1			
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
03.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 1572,71m²	
03.002	PAVIMENTAÇÃO			
03.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	67,72m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 2,03m3	
03.002.011	Regularização Manual	m2	67,72m x 0,15m (largura) = 10,16 m2	
03.002.012	Colchão de areia	m3	67,72m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 0,51m3	
04	ROTATORIA 2			
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
04.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 1963,50m²	
04.002	PAVIMENTAÇÃO			
04.002.009	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	158,30m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 4,75m3	


 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362448

04.002.010	Regularização Manual	m2	158,30m x 0,15m (largura) = 23,75m2
04.002.011	Colchão de areia	m3	158,30m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 1,19m3
05	RÓTULA 3		
05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
05.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 1963,50m²
05.002	PAVIMENTAÇÃO		
05.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	365m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 10,95m3
05.002.011	Regularização Manual	m2	365m x 0,15m (largura) = 54,75m2
05.002.012	Colchão de areia	m3	365m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 1,10m3
06	CANTEIRO 1		
06.001	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
06.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 1388,25m²
06.002	PAVIMENTAÇÃO		
06.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	461,25m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 13,84 m3
06.002.007	Regularização Manual	m2	461,25m x 0,15m (largura) = 69,19m2
06.002.008	Colchão de areia	m3	461,25m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 3,46m3
07	CANTEIRO 2		
07.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
07.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 3.883,81m² - 3.782,13m² = 101,68m²
07.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 3.883,81m² - 3.782,13m² = 101,68m²
07.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto	m3	3.883,81m2 x 0,5m = 1941,90m3 - 1.891,06m3 = 50,84m3
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	50,84m3 x 1,5 t/m3 x 12km = 915,12tkm
07.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	3.883,81m2 x 0,5m = 1941,90m3 - 1.891,06m3 = 50,84m3
07.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 3.883,81m²
07.002	PAVIMENTAÇÃO		
07.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	PERÍMETRO EXECUTADO = 1005,20 METROS
07.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2837,78m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 85,13m3
07.002.007	Regularização Manual	m2	2837,78m x 0,15m (largura) = 425,67m2
07.002.008	Colchão de areia	m3	2837,78m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 21,28m3
08	CANTEIRO 3		
08.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Kelly Pinto Freire
 Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362449

08.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	ÁREA OBTIDA PELO AUTOCAD - 2.568,07m²
08.002	PAVIMENTAÇÃO		
08.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	Perímetro obtido pelo autocad 1671,10m - 1633,71m = 37,39m
08.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até	m3	1671,10m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 50,13m3
08.002.007	Regularização Manual	m2	1671,10m x 0,15m (largura) = 250,67m2
08.002.008	Colchão de areia	m3	1671,10m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 12,53m3
09	CANTEIRO 4		
09.002	PAVIMENTAÇÃO		
09.002.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1105,58m x 0,15m (largura) x 0,20m (prof.) = 33,17m3
09.002.006	Regularização Manual	m2	1105,58m x 0,15m (largura) = 165,84m2
09.002.007	Colchão de areia	m3	1105,58m x 0,15m (largura) x 0,05m (esp.) = 8,29m3
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	EQUIVALENTE A PORCENTAGEM DO ADITIVO DE 2,21% = 14,87
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	EQUIVALENTE A PORCENTAGEM DO ADITIVO DE 2,21% = 29,73

Kelly Pinto Freire
 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362449

MILTON SALES
 SANTANA:8130
 9147191

Assinado de forma digital
 por MILTON SALES
 SANTANA:81309147191
 Dados: 2025.12.17 14:37:29
 -03'00'

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 06

CONTRATO: 166/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 08/12/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362440



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 06

CONTRATO: 166/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 08/12/2025

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362449



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 06

CONTRATO: 166/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 08/12/2025

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362446



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 06

CONTRATO: 166/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 08/12/2025

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Ritz Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715819424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362446

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 06

CONTRATO: 166/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 08/12/2025

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

R. M. S. Araújo
Rizla Mene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Eng.ª Civil - CREA/SE 2709362445



Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUZA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 06

CONTRATO: 166/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 08/12/2025

FONTE DE RECURSOS : RECURSO MUNICIPAL



MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO

MEIO-FIO DE CONCRETO, LOCAÇÃO DE PRAÇA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO E ATERRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Documento assinado digitalmente
MILTON SALES SANTANA
Data: 10/12/2025 11:03:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


Keyy Paulo Freire
Eng.º Civil - CREA/SE 27002021